

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

施策体系コード	4-4-2		事業名	防災行政無線拡充整備
担当	危機管理対策室危機管理対策部危機管理対策課 平田 TEL 211-3062			
全体計画				
事業内容	大規模災害時、電話回線が途絶・輻輳した場合に備え、収容避難場所となる小学校や、災害時に重要な役割を担うまちづくりセンター等の300箇所にてデジタル式防災行政無線を整備する。		＜年度別の事業内容＞	
			＜平成19年度＞ 整備予定箇所の実施設計 ＜平成20年度＞ 整備工事 120箇所 ＜平成21年度＞ 整備工事 180箇所	
事業内容・量・場所	平成19年度事業内容（決算）		平成20年度事業内容（決算）	
	＜事業内容＞ 小学校、まちづくりセンター及びコミュニティFM局等への防災行政無線に係る実施設計を実施 ＜設計箇所数＞ 300箇所 ＜決算額＞ 5,900千円		＜事業内容＞ 小学校、まちづくりセンター及びコミュニティFM局等への防災行政無線の整備工事を実施 ＜整備箇所数＞ 120箇所 ＜決算額＞ 99,144千円	
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成21年度事業内容（決算）		平成22年度事業内容（決算）	
	＜事業内容＞ 小学校及びまちづくりセンター等への防災行政無線の整備工事を実施 ＜整備箇所数＞ 180箇所 ＜決算額＞ 149,171千円		無線機が設置されていない収容避難場所等への拡充整備や無線統制台等の更新等について検討を行った。 (予算なし。)	

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	4-4-2			事業名	防災行政無線拡充整備		
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (実績)	21年度末 (実績)	22年度末 (実績)	22年度末 (目標)	
防災行政無線整備数(累計)	518基	518基	638基	818基		818基 (21年度)	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>■市民との連携、市民参加 防災行政無線を収容避難場所、まちづくりセンター及びコミュニティFM局に設置するにあたり、広報誌や出前講座などの機会を通じて、整備の目的、整備対象及び設置数等の概要についての情報提供を行った。</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力] (該当なし) [人材協力] (該当なし) [情報協力] (該当なし) [その他の協力]災害時の市民への情報提供手段として、コミュニティFM局への協力体制を構築した。</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり</p>							
評価(成果)			課題				
<p>収容避難場所である小学校等、災害時における地域の活動拠点である市内のまちづくりセンター及び地域に限定した最新の防災情報や生活関連情報を発信することができるコミュニティFM局へ防災行政無線を整備することで、災害時の情報連絡体制の強化を図った。</p>			<p>平成13年度からデジタル方式による整備に着手し、第1期拡充整備では、医療機関、市立中学校等を対象として整備を行い、14年度に完了している。</p> <p>平成19年度からの第2期拡充整備では、小学校、まちづくりセンター及びコミュニティFM局等を対象として整備を行い、平成21年度に完了した。</p> <p>第2期拡充整備が終了した時点で、市有施設の収容避難場所のうち84%に設置されたことになるが、無線機が設置されていない収容避難場所への整備及び防災関係機関への拡充について検討を行う必要がある。</p> <p>また、これまで整備した無線機及び無線統制台の更新や円滑な運用を行うための基地局新設、周波数増波などの中長期的な課題がある。</p>				
今後の事業の予定・方向							
<p>無線機が設置されていない収容避難場所への整備及び防災関係機関への拡充整備や、無線統制台等の更新等、上記課題について検討し整備を進める。</p>							

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		4-4-2			事業名	防災行政無線拡充整備				
事業費の推移										
項目				19年度	20年度	21年度	22年度	計		
計画	事業費			6,500	141,120	140,380	0	288,000		
	財源内訳	国・道	支出金	0	0	0	0	0		
		市	債	0	127,000	124,000	0	251,000		
		その他	0	0	0	0	0			
	一般財源			6,500	14,120	16,380	0	37,000		
予算	事業費			6,500	116,000	151,000	0	273,500		
	財源内訳	国・道	支出金	0	0	0	0	0		
		市	債	0	101,000	134,000	0	235,000		
		その他	0	0	0	0	0			
	一般財源			6,500	15,000	17,000	0	38,500		
実績	事業費			5,900	99,144	149,171	0	254,215		
	財源内訳	国・道	支出金	0	0	0	0	0		
		市	債	0	86,000	134,000	0	220,000		
		その他	0	0	0	0	0			
	一般財源			5,900	13,144	15,171	0	34,215		
事業費の進捗率				(H19実績+H20実績+H21実績+H22実績) / (計画事業費)					88.3%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)										
《全体》										
[19年度]										
[20年度]										
[21年度]										
[22年度]										