



## 平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	4-4-3			事業名	区役所施設等耐震補強事業		
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (実績)	21年度末 (実績)	22年度末 (実績)	22年度末 (目標)	
耐震性能の強化(累計)	—	3施設	4施設	4施設	4施設	耐震補強実施	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>■市民との連携、市民参加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・豊平区役所・保健センター耐震改修工事</li> <li>・南区役所耐震改修工事</li> </ul> <p>耐震改修工事を実施するにあたり、利用される市民へのサービスに対する影響を最小限にすることで市民に協力を得る。</p> <p>■企業等との連携・協働</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[資金協力] (該当なし)</li> <li>[人材協力]</li> <li>[情報協力]</li> <li>[その他の協力]</li> </ul> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(該当なし)</li> </ul>							
評価(成果)			課題				
<ul style="list-style-type: none"> <li>・豊平区役所・保健センター耐震改修設計(H20)</li> <li>・南区役所耐震改修設計(H21)</li> </ul> <p>耐震改修工事にあたり仮設庁舎を建設する予定であったが、「外付けフレーム補強」を採用することで仮設庁舎は不要となった。このため事業費の節減を図ることができ、市民サービス及び執務の影響を最小限とすることができた。</p>			<p>2施設の耐震改修の実績による課題を整理し、今後の耐震改修事業に反映する。</p>				
今後の事業の予定・方向							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画5施設のうち、3施設(白菊会館、豊平区役所・保健センター、南区役所)の耐震化事業を実施。</li> <li>・北区役所別館耐震改修工事 区分所有者であるUR都市機構との協議が整ったので、23年度に基本・実施設計を実施し、24年度に工事を実施する。</li> <li>・定山溪出張所耐震改修工事 移転地が決定したので、23年度に基本・実施設計を実施し、24年度に工事を実施する。</li> </ul>							

## 平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		4-4-3		事業名	区役所施設等耐震補強事業		
事業費の推移							
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計	
計画	事業費	34,250	135,571	217,228	637,951	1,025,000	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0	0	0	
	市の債	0	0	0	224,000	224,000	
	その他の	0	1,650	0	0	1,650	
一般財源	34,250	133,921	217,228	413,951	799,350		
予算	事業費	34,250	95,000	79,600	196,563	405,413	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0	30,000	30,000	
	市の債	0	0	66,000	135,000	201,000	
	その他の	0	1,650	0	0	1,650	
一般財源	34,250	93,350	13,600	31,563	172,763		
実績	事業費	27,142	70,037	59,411	177,055	333,645	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0	37,826	37,826	
	市の債	0	0	51,000	89,000	140,000	
	その他の	0	1,650	0	0	1,650	
一般財源	27,142	68,387	8,411	50,229	154,169		
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22実績) / (計画事業費)				32.6%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)							
《全体》							
[19年度]							
[20年度]							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・北区役所別館耐震改修工事は、区分所有者であるUR都市機構との協議が整っていないため、次年度以降に耐震改修工事を延期。</li> <li>・豊平区役所・保健センターの仮庁舎設計は、平成19年度の基本設計により不要となったため、耐震改修実施設計を繰り上げて実施。</li> </ul>							
[21年度]							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・北区役所別館耐震改修工事は、区分所有者であるUR都市機構との協議が整っていないため、次年度以降に耐震改修工事を延期。</li> <li>・豊平区役所・保健センター耐震改修工事は、繰り上げ実施(H21～H22継続)。</li> <li>・南区役所の仮庁舎設計は、平成20年度の基本設計により不要となったため、繰り上げて耐震改修実施設計を実施。</li> <li>・定山溪出張所建替設計は、移転地が未決定のため次年度以降に延期。</li> </ul>							
[22年度]							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・南区役所耐震改修工事は、繰り上げて実施。</li> </ul>							