

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

| | | | | |
|-------------|--|--|-----------------------|------------------------------------|
| 施策体系コード | 2-1-3 | | 事業名 | 区民とつくる地区センターモデル事業(里塚・美しが丘地区センター建設) |
| 担当 | 市民まちづくり局地域振興部区政課 千葉 TEL211-2252 | | | |
| 全 体 計 画 | | | | |
| 事業内容 | 区民センターを補完し、地域住民のコミュニティ活動の拠点となる里塚・美しが丘地区センターを、清田区里塚・美しが丘地区に建設する。 | | ＜年度別の事業内容＞ | |
| | | | H18:基本・実施設計 H19:工事 | |
| 事業内容・量・場 | 平成19年度事業内容(決算) | | 平成20年度事業内容(決算) | |
| | 所在:清田区里塚2条5丁目 規模:敷地面積2,300㎡ 延床面積1,300㎡ H19.12竣工、H20.4開設 全体事業費:655,000千円(H18~H19) | | / | |
| 事業内容・規模・件数等 | 平成21年度事業内容(決算) | | 平成22年度事業内容(決算) | |
| | / | | / | |

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 施策体系コード | 2-1-3 | | 事業名 | 区民とつくる地区センターモデル事業(里塚・美しが丘地区センター建設) | | |
| 達成目標の状況 | | | | | | |
| 項目 | 18年度末 (現 状) | 19年度末 (実 績) | 20年度末 (実 績) | 21年度末 (実 績) | 22年度末 (実 績) | 22年度末 (目 標) |
| 里塚・美しが丘地区センター開設 | — | 設置 | 開設 | | | 開設 (20年度) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況) | | | | | | |
| <p>■市民との連携、市民参加 設計前の段階から公募の区民が参加する建設ワークショップ等を開催し、検討してきたものである。 このことによって、施設の整備内容のみならず、開設後の利用のあり方を含めた検討結果が、施設や運営に反映されることになった。</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力] [人材協力] [情報協力] [その他の協力]</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり 公募委員による建設ワークショップ、建設検討委員会、運営を考える会を開催したほか、各会議への傍聴の呼びかけ、ニュースレターによる検討内容の周知とアンケートの募集を繰り返し行なった。</p> | | | | | | |
| 評価(成果) | | | 課題 | | | |
| <p>区民による検討内容を設計に盛り込んだ結果、予算や基準の範囲内で特徴のある地区センターを建設することができた。(図書室、和室、体育室のスペースを見直し、新たに視聴覚室、子育てスペース、幼児用トイレ、授乳室、喫茶コーナーを設けた。)</p> | | | / | | | |
| 今後の事業の予定・方向 | | | | | | |
| / | | | | | | |

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

| 施策体系コード | | 2-1-3 | | 事業名 | | 区民とつくる地区センターモデル事業(里塚・美しが丘地区センター建設) | | | | |
|---------------------------|-----|-------------------------------------|--------|---------|------|------------------------------------|------|---------|-------|--|
| 事業費の推移 | | | | | | | | | | |
| | | 項目 | | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 計 | | |
| 計画 | 事業費 | 事業費 | | 505,000 | 0 | 0 | 0 | 505,000 | | |
| | | 財源内訳 | 国・道支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 市の債 | 318,000 | 0 | 0 | 0 | 318,000 | | |
| | | | その他の | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 予算 | 事業費 | 事業費 | | 505,000 | 0 | 0 | 0 | 505,000 | | |
| | | 財源内訳 | 国・道支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 市の債 | 318,000 | 0 | 0 | 0 | 318,000 | | |
| | | | その他の | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 実績 | 事業費 | 事業費 | | 495,275 | 0 | 0 | 0 | 495,275 | | |
| | | 財源内訳 | 国・道支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 市の債 | 314,000 | 0 | 0 | 0 | 314,000 | | |
| | | | その他の | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費の進捗率 | | (H19実績+H20実績+H21実績+H22実績) / (計画事業費) | | | | | | | 98.1% | |
| 計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等) | | | | | | | | | | |
| 《全体》 | | | | | | | | | | |
| [19年度] | | | | | | | | | | |
| [20年度] | | | | | | | | | | |
| [21年度] | | | | | | | | | | |
| [22年度] | | | | | | | | | | |