

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

施策体系コード	4-2-2		事業名	札幌市次世代エネルギーパーク事業
担当	環境局環境都市推進部エコエネルギー推進課 渡辺 Tel 211-2872			
全 体 計 画				
事業内容	市民が新エネルギーを実際に見たり触れたりすることができる体験型施設の展示などにより、新エネルギー・省エネルギー機器の家庭への普及促進、エネルギーに関する市民活動・環境教育の拠点づくり等を目指す「札幌市次世代エネルギーパーク」についての基本構想・基本計画を策定する。		＜年度別の事業内容＞	
			<ul style="list-style-type: none"> ・平成19年度:次世代エネルギーパーク構想の策定 ・平成20年度:構想の具体化を行うため、基本計画の策定 ・平成21年度:民間参画手法等の検討 ・平成22年度:新エネルギー普及啓発展示施設の実施設計 	
事業内容・量・場	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
	札幌市次世代エネルギーパーク構想策定委員会(外部委員会)を計4回開催し、構想の策定を行った。		平成19年度に策定した基本構想の具体化を図るため、次世代エネルギーパーク基本計画を策定した。	
事業内容・規模・件数等	平成21年度事業内容(決算)		平成22年度事業内容(決算)	
	○民間参画手法の検討や動物科学館に導入されるペレットボイラーに併せて、木質バイオ燃料の普及啓発に係る展示計画を策定した。		○導入される新エネルギーや展示施設に係る実施設計を行った。	

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	4-2-2			事業名	札幌市次世代エネルギーパーク事業		
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (実 績)	22年度末 (実 績)	22年度末 (目 標)	
[次世代エネルギーパーク構想を受けた整備計画の策定	-	構想策定	計画策定	-	-	策定 (20年度)	
【参考】 次世代エネルギーパーク整備事業				民間参画手法等の検討	実施設計 施設整備着手	施設整備着手	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>■市民との連携、市民参加 外部委員(学識経験者、エネルギー供給事業者、産業関係者)の協力を得て構想の策定を進めた。</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力] 民間事業者よりペレットボイラーを寄贈して頂いた。今後も企業参画を検討する。 [人材協力] 該当なし [情報協力] 外部委員から情報協力を得ている。 [その他の協力] 該当なし</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり 上記外部委員会の開催</p>							
評価(成果)			課題				
<p>○達成目標である次世代エネルギーパークの整備計画を策定し、当初目標は達成した。 その後、民間企業の協力やほかの事業を活用することなどにより整備を前倒して進めており、平成22年度以降、新エネルギー・省エネルギー機器等を設置・展示し、市民へ当該機器の普及促進を図った。</p>			<p>○市民に対してエネルギーに係る環境意識を醸成していく必要がある。</p>				
今後の事業の予定・方向							
<p>平成23年度のオープンを目指し、整備工事等を進める。 オープン後においても、動物園施設整備に併せて導入する新エネルギー設備(アジア館雪冷房施設など)による施設の拡充を図りながら、新エネルギーの普及啓発拠点として事業を展開する。</p>							

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		4-2-2			事業名	札幌市次世代エネルギーパーク事業				
事業費の推移										
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計				
計画	事業費	11,000	10,000	0	0	21,000				
	財源内訳	国・道支出金	0	0	0	0				
		市の債	0	0	0	0				
		その他の	10,000	0	0	0	10,000			
	一般財源	1,000	10,000	0	0	11,000				
予算	事業費	11,000	12,000	1,000	2,000	26,000				
	財源内訳	国・道支出金	0	0	0	0				
		市の債	0	0	0	0				
		その他の	10,000	0	0	0	10,000			
	一般財源	1,000	12,000	1,000	2,000	16,000				
実績	事業費	7,470	8,458	924	1,930	18,782				
	財源内訳	国・道支出金	0	0	0	0				
		市の債	0	0	0	0				
		その他の	6,436	0	0	0	6,436			
	一般財源	1,034	8,458	924	1,930	12,346				
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22実績) / (計画事業費)				89.4%				
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)										
《全体》										
[19年度] 調査委託費の契約差金										
[20年度] 調査委託内容の節減、契約差金										
[21年度] 調査委託内容の節減、契約差金										
[22年度] 調査設計委託費の契約差金										