

## 平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

施策体系コード	3-2-3		事業名	ユニバーサルデザインの公園づくり事業
担当	環境局みどりの推進部みどりの管理課 与那覇 Tel211-2536			
全 体 計 画				
事業内容	バリアフリー新法及び福祉のまちづくり条例の整備基準に基づき、高齢者や障がい者など、誰もが安全で快適に利用できる公園の整備を進める。 (具体的な事業内容) ○実施設計・園路、出入口段差解消・四阿(あずまや)、ベンチなどの休憩施設・手摺・身障者対応型水飲み台・身障者対応型便所の設置等		<年度別の事業内容>	
			同左事業を単年度ごとに実施していく。	
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
	○事業内容 実施設計・園路、出入口段差解消、四阿(あずまや)、ベンチ、手摺、身障者対応型水飲み台、身障者対応型便所 ・身障者対応型水飲み台 4基、身障者対応型便所 19箇所ほか ・緑ヶ丘公園を含め 計33公園(総合公園 4、運動公園 2、特殊公園 2、都市緑地 5、緑道 1、近隣公園 3、街区公園 16)		○事業内容 ・身障者対応型便所 17箇所 ・実施設計・園路、出入口段差解消、四阿(あずまや)、ベンチなどの休憩施設、手摺、身障者対応型水飲み台 :七条公園を含め 計39公園(総合公園 3、運動公園 1、特殊公園 1、都市緑地 4、近隣公園 7、街区公園 23)	
	平成21年度事業内容(決算)		平成22年度事業内容(決算)	
	○事業内容 ・身障者対応型便所 17箇所 ・実施設計・園路、出入口段差解消、四阿(あずまや)、ベンチなどの休憩施設、手摺、身障者対応型水飲み台 :やちだも公園を含め 計42公園(総合公園1、運動公園 1、特殊公園 2、都市緑地 4、地区公園 2、近隣公園 10、街区公園 22)		○事業内容 ・身障者対応型便所 16箇所 ・実施設計・園路、出入口段差解消、四阿(あずまや)、ベンチなどの休憩施設、手摺、身障者対応型水飲み台 :南11条おおたに公園を含め 計35公園(総合公園 4、運動公園 1、特殊公園 1、都市緑地 2、地区公園 1、近隣公園 9、街区公園 17)	

## 平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	3-2-3		事業名	ユニバーサルデザインの公園づくり事業		
達成目標の状況						
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (実 績)	22年度末 (実 績)	22年度末 (目 標)
[公園における]身障者対応便所の整備率 (バリアフリー新法における22年度までの達成目標値)	20%	23%	25%	28%	30%	30%
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)						
<p>■市民との連携、市民参加 事業個所の選定や整備内容の検討にあたっては、地域の要望や意見を考慮して行うとともに、事業実施の際には、地域にお知らせ文を配布するなど、情報提供に努めている。</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力] 該当なし [人材協力] 該当なし [情報協力] 該当なし [その他の協力] 該当なし</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり 該当なし</p>						
評価(成果)			課題			
地域や利用者の声を取り入れながら、バリアフリー新法や福祉のまちづくり条例の基準に基づいた施設のバリアフリー化やユニバーサルデザイン化を進めることで、誰もが安全に安心して利用できる公園整備を着実に進めている。			現状の事業費では、施設の改修を実施できるのは一部の施設に限られる。 施設ごとに市民のニーズや重要度を考慮しながら整備水準の見直しを図り、整備目標に向けて計画的に改修して行くことが必要である。			
今後の事業の予定・方向						
身障者対応型トイレについては、平成22年度末で国の定める整備目標を達成した。今後は、個性あふれる公園整備事業と統合し、トイレに限らずユニバーサルデザイン化が図られていない施設や老朽化が進んだ施設について、幅広く改修を進めていく。						

## 平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		3-2-3			事業名	ユニバーサルデザインの公園づくり事業				
事業費の推移										
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計				
計画	事業費	423,886	423,000	423,000	422,114	1,692,000				
	財源内訳									
	国・道支出金	0	0	0	0	0				
	市の債	370,000	380,000	380,000	379,000	1,509,000				
予算	事業費	423,886	398,120	390,790	363,500	1,576,296				
	財源内訳									
	国・道支出金	0	0	103,000	88,000	191,000				
	市の債	370,000	352,000	252,000	239,000	1,213,000				
実績	事業費	397,514	369,004	372,573	333,997	1,473,088				
	財源内訳									
	国・道支出金	0	7,000	100,715	72,691	180,406				
	市の債	353,000	322,000	242,000	230,000	1,147,000				
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22実績) / (計画事業費)					87.1%			
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)										
《全体》 -										
[19年度] 工事請負費入札差金が発生。										
[20年度] 工事請負費入札差金が発生。										
[21年度] 工事請負費入札差金が発生。										
[22年度] 工事請負費入札差金が発生。										