

## 平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

施策体系コード	5-1-1	5-3-1	事業名	創成川アートワーク事業
担当	観光文化局文化市民文化課 木村 Tel211-2261			
全体計画				
事業内容	現在進められている創成川通アンダーパス連続化事業により生まれる親水緑地空間に、彫刻などのパブリックアートを設置したり、芸術的要素をランドスケープに組込むことによって、文化の薫る街づくりを進める。 設置するアートワーク数(芸術的要素)については、北2条から南4条までの7ブロック中に3要素程度とし、市民が触れて遊べるものや、創成川緑地に人が集まり、散策することを促す要素になるものとする。 デザイン検討委員会と連携し、アートワークについて検討する委員会を設置し、完成まで委員会が監修する。		＜年度別の事業内容＞	
			事業期間:平成19年度～平成22年度 事業内容 平成19年度:アートワークの基本計画の策定 平成20年度:委嘱作家による作品設計 平成21・22年度:委嘱作家による作品制作	
事業内容	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
	アートワーク基本計画策定のため、制作を委嘱する作家の選考と作家から提案された作品内容の検討を行った。基本計画は策定中。		引続きアートワークの基本計画策定のため、作品内容の検討を行った。	
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成21年度事業内容(決算)		平成22年度事業内容(決算)	
	作品内容の検討を行い、アートワークの基本計画を策定した。		アートワークの基本計画に基づき、作品の設置を行った。	

## 平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	5-1-1	5-3-1		事業名	創成川アートワーク事業		
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (実 績)	22年度末 (実 績)	22年度末 (目 標)	
アートワークの設置	—	設置作品の 検討	設置作品の 検討	設置作品の 決定	設置	設置	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>■市民との連携、市民参加 創成川通親水緑地空間整備事業については、市民1000人のワークショップや市民懇談会にて多くの意見を参考にしており、市民が参加しながら計画が進められている。 また、アートワーク作家の選定及び作品の監修については、専門家による外部委員会を設け議論している。</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力] 民間奉仕団体からの寄附を受けて事業内容を充実させている。 [人材協力](該当なし) [情報協力](該当なし) [その他の協力](該当なし)</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり アートワーク委員会を公開で行っており、市民への情報提供に努めている。</p>							
評価(成果)			課題				
アートワーク基本計画策定のため、制作を委嘱する作家から提案された作品内容の検討し基本計画を策定し、作品の設置を完了した。			・作品の維持管理に係る経費の確保				
今後の事業の予定・方向							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・作品の維持管理</li> <li>・平成23年度には、作品がより市民に親しまれるものとなるために、作家による作品解説ツアーや子どもたちによるワークショップを実施する予定である。</li> <li>・創成川公園に設置された作品のほか、市内各所に臨時に安田侃作品を設置して「安田侃展覧会」を秋に開催する予定である。</li> </ul>							

## 平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		5-1-1	5-3-1	事業名	創成川アートワーク事業		
事業費の推移							
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計	
計画	事業費	5,500	7,500	22,500	22,500	58,000	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	11,290	11,290	22,580	
	市の債	0	0	7,500	7,500	15,000	
	その他の	0	0	0	0	0	
	一般財源	5,500	7,500	3,710	3,710	20,420	
予算	事業費	5,500	5,200	23,200	142,091	175,991	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	19,800	134,952	154,752	
	市の債	0	0	0	0	0	
	その他の	0	0	0	0	0	
	一般財源	5,500	5,200	3,400	7,139	21,239	
実績	事業費	5,362	4,704	43,444	142,056	195,566	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	19,800	134,952	154,752	
	市の債	0	0	0	0	0	
	その他の	0	0	0	0	0	
	一般財源	5,362	4,704	23,644	7,104	40,814	
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22実績) / (計画事業費)				337.2%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)							
《全体》							
[19年度]							
[20年度] アートワーク基本計画策定に係る経費を精査し、計画時よりも予算規模を縮小したため。							
[21年度] 作品制作に係る一部の業務を21年度に実施した。							
[22年度] 作品設置後に実施する予定であった作家によるワークショップを平成23年度に実施することとした。							