

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

施策体系コード	4-4-3		事業名	中島体育センター耐震改修事業
担当	観光文化局スポーツ部施設課 淡路 tel 211-3045			
全 体 計 画				
事業内容	平成16年度に行った耐震診断調査で、塔屋部分について構造耐震判定指標Is値=0.3を下回っており耐震補強が必要なことから、平成19年度を初年度とする市有建築物耐震化緊急5ヵ年計画(H19~23)の対象施設となった。 19年度に実施設計、20年度に耐震改修を行う。		＜年度別の事業内容＞	
	耐震補強箇所:塔屋部分の耐震補強工事		平成19年度 実施設計 平成20年度 耐震改修工事	
事業内容・量・場	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
	都市局建築部に委託し、実施設計を行った。 事業費 179千円		都市局建築部に予算委託し、改修工事を実施した。 工期 5月下旬~7月末 事業費 4,052千円 工事内容 塔屋部分の壁4面のうちの南側1面を25cm打ち増し耐震補強した。	
事業内容・規模・件数等	平成21年度事業内容(決算)		平成22年度事業内容(決算)	
	/		/	

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	4-4-3			事業名	中島体育センター耐震改修事業		
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (決 算)	22年度末 (実 績)	22年度末 (目 標)	
耐震性能の強化	-	実施設計	耐震補強 実施	/	/	耐震補強実施 (20年度)	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>■市民との連携、市民参加 (該当なし)</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力](該当なし) [人材協力](該当なし) [情報協力](該当なし) [その他の協力](該当なし)</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり (該当なし)</p>							
評 価 (成 果)			課 題				
<p>塔屋部分の壁4面のうちの南側1面を25cm打ち増しし耐震補強を行った。これにより市民が安心して利用できる施設に整備することができた。</p>			/				
今 後 の 事 業 の 予 定 ・ 方 向							
平成20年度に耐震改修工事を行い、事業終了							

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		4-4-3			事業名	中島体育センター耐震改修事業		
事業費の推移								
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計		
計画	事業費	271	5,729	0	0	6,000		
	財源内訳							
	国・道支出金	0	0	0	0	0		
	市の債	0	0	0	0	0		
	その他の	0	0	0	0	0		
一般財源	271	5,729	0	0	6,000			
予算	事業費	271	5,129	0	0	5,400		
	財源内訳							
	国・道支出金	0	0	0	0	0		
	市の債	0	0	0	0	0		
	その他の	0	0	0	0	0		
一般財源	271	5,129	0	0	5,400			
実績	事業費	179	4,052	0	0	4,231		
	財源内訳							
	国・道支出金	0	0	0	0	0		
	市の債	0	0	0	0	0		
	その他の	0	0	0	0	0		
一般財源	179	4,052	0	0	4,231			
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22実績) / (計画事業費)					70.5%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)								
《全体》								
[19年度] 実施設計を行った。								
[20年度] 耐震改修工事を行った。								
[21年度]								
[22年度]								