

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

施策体系コード	4-4-3		事業名	学校施設耐震補強事業
担当	教育委員会生涯学習部計画課 岩佐 TEL 211-3835			
全体計画				
事業内容	平成18年1月に「耐震改修促進法」が改正施行されたことを受け、本市では、平成18年度に「市有建築物耐震化緊急5カ年化計画」を作成し、緊急かつ重点的に耐震補強事業を進めている。当該計画は、耐震基準が特に低いIs値0.3未満の学校施設において耐震補強事業を進めるものであり、上記数値の学校施設については、平成23年度末までに耐震補強工事が終了する予定となっていたが、地震特措法の改正による国の交付金の算定割合嵩上げを受け、計画を1年前倒しし、平成22年度末までに完了することとした。		＜年度別の事業内容＞	
			平成19年度 補強工事 1校 平成20年度 補強工事(着手) 16校(琴似中・中央小は着手済み) 平成21年度 補強工事(着手) 5校 平成22年度 補強工事(着手) 24校	
事業内容	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
	○ 補強工事(小学校)【74,253千円】 ・琴似小 ○ 設計等(小学校)【129,433千円】 ・八軒小、西岡小、北光小、中央小、山の手小、東山小、光陽小、手稲中央小、元町北小、共栄小、新琴似西小、北野小 ○ 設計等(中学校)【76,655千円】 ・琴似中、向陵中、札幌中、真駒内中、真駒内曙中、新琴似北中、藻岩中、北白石中、発寒中、西陵中、北野中 ※ ただし北白石中は、中止 ○ 設計等(特別支援学校)【4,137千円】 ・山の手養護学校		○ 耐震補強小学校【513,664千円】 ・補強工事 … 八軒小、西岡小、北光小、中央小、山の手小、東山小、光陽小、手稲中央小、元町北小 ・設計等 … 明園小、真駒内曙小、平和通小、青葉小、石山小、真駒内南小 ○ 耐震補強中学校【724,078千円】 ・補強工事 … 琴似中、札幌中、真駒内中、真駒内曙中、新琴似北中、藻岩中、発寒中、北野中 ・設計等 … 新琴似中、信濃中、美香保中、月寒中 ○ 耐震補強特別支援学校【69,082千円】 ・補強工事 … 山の手養護学校	
事業場	平成21年度事業内容(決算)		平成22年度事業内容(決算)	
	○ 耐震補強小学校【606,223千円】 ・補強工事 … 光陽小、北光小、西岡小、東山小、山の手小、手稲中央小、新琴似西小、共栄小、北野小、明園小、真駒内曙小 ・設計等 … 平和通小、青葉小、石山小、真駒内南小、幌西小、大倉山小、幌北小、篠路西小、栄北小、東光小、栄南小、東橋小、藻岩小、しらかば台小、南の沢小、真駒内緑小 ○ 耐震補強中学校【223,368千円】 ・補強工事 … 新琴似北中、真駒内中、真駒内曙中、発寒中、向陵中、西陵中、新琴似中 ・設計等 … 美香保中、月寒中、もみじ台中 ○ 耐震補強高等学校【9,319千円】 ・設計等 … 清田高校		○ 補強工事(小学校)【1,650,691千円】 <20年度から継続> ・北野小 <21年度補正> ・平和通小、青葉小、石山小、真駒内南小、幌西小、大倉山小、幌北小、篠路西小、栄北小、東光小、栄南小、東橋小、藻岩小、しらかば台小、南の沢小 ○ 補強工事(中学校)【467,993千円】 <21年度当初> ・信濃中 <21年度補正> ・美香保中、月寒中、もみじ台中 ○ 補強工事(高校)【105,837千円】 <22年度当初> ・清田高校	
事業規模				
案件数				
等				

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	4-4-3		事業名	学校施設耐震補強事業		
達成目標の状況						
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (実 績)	22年度末 (実 績)	22年度末 (目 標)
耐震性能が著しく低い学校施設(5カ年計画対象施設)の耐震補強着手数(累計)	3校	24校	34校	48校	/	48校
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)						
<p>■市民との連携、市民参加 耐震補強を行う学校を通じて、児童・生徒、保護者及び地域住民に情報提供を行っている。 また、教育委員会のホームページにおいて、「市有建築物耐震化緊急5カ年計画」に計上されている対象校を公表している。</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力] (該当なし) [人材協力] (該当なし) [情報協力] (該当なし) [その他の協力] (該当なし)</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり (該当なし)</p>						
評価(成果)			課題			
耐震性能に問題がある学校施設の耐震補強工事を実施することにより、児童・生徒の安全確保、地域住民の避難場所としての性能を確保することができる。			<p>本市の耐震診断結果によると、文部科学省が耐震化を行うべきと定めるIs値0.7未満の学校が180校(平成18年度緊急5カ年計画策定時点)あり、このうち「市有建築物耐震化緊急5カ年計画」の対象学校については、当初の計画よりも1年前倒して耐震化事業を推し進めているところである。</p> <p>一方、平成19年12月に策定された「札幌市耐震改修促進計画」では、平成27年度における市内建築物の耐震化率の目標を90%と定めている。この計画目標を達成し、児童・生徒の安全確保や災害時における避難所施設の確保のため、「市有建築物耐震化緊急5カ年計画」完了後、引き続き計画的に耐震化を行う予定のIs値0.7未満の残りの学校についても、平成22年度より随時積極的に耐震化を進めていく必要がある。</p>			
今後の事業の予定・方向						
<p>「市有建築物耐震化緊急5カ年計画」において、Is値0.3未満の学校施設については、平成23年度までに耐震化を図ることとされているが、地震特措法の改正(平成20年6月18日施行)による国の交付金の算定割合嵩上げを受け、計画を1年前倒し、改築により耐震化を図る学校等を除き、全ての学校において平成22年度までに耐震化を終えている。</p> <p>このことから、引き続き計画的に耐震化を行う予定のIs値0.7未満の学校においても、児童・生徒の安全確保及び災害時の避難所施設の確保のため、上記計画完了後、平成22年度より随時積極的に耐震化事業を実施する。</p>						

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		4-4-3			事業名	学校施設耐震補強事業		
事業費の推移								
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計		
計画	事業費	297,275	1,515,950	1,623,050	1,701,725	5,138,000		
	財源内訳							
	国・道支出金	31,550	764,268	666,184	794,648	2,256,650		
	市の債	21,000	494,000	445,000	494,000	1,454,000		
	その他の	0	0	0	0	0		
一般財源	244,725	257,682	511,866	413,077	1,427,350			
予算	事業費	323,400	2,238,000	3,871,800	4,858,900	8,571,100		
	財源内訳							
	国・道支出金	31,550	1,216,324	2,233,317	2,524,459	4,486,093		
	市の債	21,000	720,000	1,418,000	2,137,000	3,107,000		
	その他の	0	0	0	0	0		
一般財源	270,850	301,676	220,483	197,441	990,450			
実績	事業費	284,478	1,306,824	1,163,764	2,224,521	4,979,587		
	財源内訳							
	国・道支出金	67,116	713,507	719,645	1,329,796	2,830,064		
	市の債	21,000	538,000	298,000	727,000	1,584,000		
	その他の	0	0	0	0	0		
一般財源	196,362	55,317	146,119	167,725	565,523			
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22実績) / (計画事業費)					96.9%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)								
《全体》								
[19年度]								
[20年度]								
[21年度] 予算額と実際の契約額が異なったため、予算と決算に差異が生じている。 実績の計には、21年度から22年度への繰越分(2,338,000千円)を含まない。								
[22年度] 予算額と実際の契約額が異なったため、予算と決算に差異が生じている。 実績の計には、22年度から23年度への繰越分(2,213,000千円)を含まない。								