

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

単位：千円

計画事業費の執行状況							
事業名		計画 事業費A	事業費				進捗率 (B/A)
			27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度 (予算)	合計B	
施策1 魅力ある市街地 ①複合型高度利用市街地							
1	景観計画推進事業	111,000	12,563	18,017	24,000	54,580	49.2%
2	地域街並みづくり推進事業	12,000	2,500	2,500	2,300	7,300	60.8%
施策1 小計		123,000	15,063	20,517	26,300	61,880	50.3%
施策2 魅力ある市街地 ②郊外住宅地							
1	もみじ台地域再構築推進事業	10,000	0	2,776	1,900	4,676	46.8%
2	郊外住宅地のエリアマネジメント推進事業	58,000	7,698	5,476	10,500	23,674	40.8%
3	空き家対策事業	50,000	5,400	8,409	10,000	23,809	47.6%
施策2 小計		118,000	13,098	16,661	22,400	52,159	44.2%
施策3 魅力ある市街地 ③一般市街地							
1	まちの価値を高めるルールづくり推進事業	8,000	2,160	115	2,800	5,075	63.4%
2	分譲マンション適正管理推進事業	12,000	4,226	1,562	1,600	7,388	61.6%
施策3 小計		20,000	6,386	1,677	4,400	12,463	62.3%
施策4 活力あふれ世界を引きつける都心							
1	都心エリアマネジメント推進事業	52,000	3,089	4,870	9,800	17,759	34.2%
2	創成東地区まちづくり推進事業	33,000	3,461	4,039	11,000	18,500	56.1%
3	創世交流拠点まちづくり推進事業	50,000	472	4,212	67,000	71,684	143.4%
4	(仮称)都市文化創造ゾーンまちづくり推進事業	12,000	0	5,420	5,900	11,320	94.3%
5	市有地を核とした都心のまちづくり推進事業	98,000	3,820	15,826	0	19,646	20.0%
6	都心まちづくり計画改定	7,800	8,553	0	0	8,553	109.7%
7	大通交流拠点まちづくり推進事業	201,200	196,711	0	0	196,711	97.8%
8	札幌創世1.1.1区北1西1地区市街地再開発事業	14,529,000	3,262,000	7,156,739	3,758,000	14,176,739	97.6%
9	北4東6周辺地区市街地再開発事業	4,271,000	73,000	1,067,000	982,000	2,122,000	49.7%
10	北8西1地区市街地再開発事業	8,247,000	0	0	267,000	267,000	3.2%
11	南2西3南西地区市街地再開発事業	6,293,000	0	181,000	2,342,000	2,523,000	40.1%
12	北2西3北地区優良建築物等整備事業	481,000	200,000	279,000	0	479,000	99.6%
13	札幌市民交流プラザ整備事業	27,136,000	3,887,797	10,211,399	11,470,000	25,569,196	94.2%
14	札幌文化芸術劇場・札幌文化芸術交流センター運営事業	3,130,000	50,088	292,062	424,000	766,150	24.5%
15	中央体育館改築事業	10,500,000	0	1,735,000	2,630,000	4,365,000	41.6%
16	西2丁目地下歩道整備事業	2,832,000	412,543	1,412,141	1,310,180	3,134,864	110.7%
17	札幌市図書・情報館整備事業	2,167,000	241,688	656,734	860,000	1,758,422	81.1%
施策4 小計		80,040,000	8,343,222	23,025,442	24,136,880	55,505,544	69.3%
施策5 多様な交流を支える交流拠点 ①地域交流拠点							
1	民間投資を活用した市街地再開発事業等の推進	999,000	3,094	0	0	3,094	0.3%
2	新さっぽろ駅周辺地区まちづくり推進事業	491,000	54,351	3,806	27,000	85,157	17.3%
3	篠路駅周辺地区まちづくり推進事業	1,880,000	45,448	118,237	169,000	332,685	17.7%
4	北3東11周辺地区市街地再開発事業	2,458,000	99,600	0	822,000	921,600	37.5%
5	市街地整備の初期期支援事業	11,000	0	0	2,500	2,500	22.7%
6	中央区役所庁舎整備事業	38,000	0	4,191	33,000	37,191	97.9%
7	白石区複合庁舎等整備事業	8,186,000	1,424,674	5,579,078	762,589	7,766,341	94.9%
8	安全・安心な緑道整備事業	79,000	0	9,840	25,000	34,840	44.1%
施策5 小計		14,142,000	1,627,167	5,715,152	1,841,089	9,183,408	64.9%

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

単位：千円

計画事業費の執行状況							
事業名	計画 事業費A	事業費				進捗率 (B/A)	
		27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度 (予算)	合計B		
施策6 多様な交流を支える交流拠点 ②高次機能交流拠点							
1	(仮称) 丘珠縄文遺跡公園整備・運営事業	309,000	21,667	17,933	289,400	329,000	106.5%
2	札幌ドーム保全事業	3,883,000	676,311	740,506	970,000	2,386,817	61.5%
施策6 小計		4,192,000	697,978	758,439	1,259,400	2,715,817	64.8%
施策7 持続可能な都市を支えるネットワーク ①交通ネットワーク							
1	苗穂駅周辺地区まちづくり推進事業	14,165,000	1,558,736	2,915,322	5,313,623	9,787,681	69.1%
2	大通バスセンター改修事業	11,000	3,966	7,100	0	11,066	100.6%
3	バスロケーションシステム導入支援事業	63,000	2,970	17,280	24,400	44,650	70.9%
4	公共交通ネットワーク確保対策事業	3,662,000	628,423	543,098	619,000	1,790,521	48.9%
5	路面電車活用推進事業	2,207,000	138,299	248,258	717,838	1,104,395	50.0%
6	道路交通調査事業	85,000	14,731	15,401	13,000	43,132	50.7%
7	総合交通計画改定	36,000	0	14,958	18,000	32,958	91.6%
8	地下歩行ネットワーク拡充検討事業	20,000	0	4,201	4,500	8,701	43.5%
9	J R駅バリアフリー化補助事業	96,000	0	67,125	0	67,125	69.9%
10	地域公共交通利用環境改善事業	80,000	19,482	20,933	14,600	55,015	68.8%
11	パークアンドライド駐車場関係事業	123,000	24,000	27,490	30,000	81,490	66.3%
12	交通施設計画推進事業	60,000	9,787	10,017	11,500	31,304	52.2%
13	生活道路等整備事業	23,904,000	4,508,290	4,728,138	4,721,179	13,957,607	58.4%
14	電車通拡幅整備事業	7,189,000	435,000	970,939	2,095,923	3,501,862	48.7%
15	骨格道路網等整備検討事業	50,632,000	7,147,019	11,819,480	14,499,888	33,466,387	66.1%
16	道路標識整備事業	532,000	98,748	102,000	107,000	307,748	57.8%
施策7 小計		102,865,000	14,589,451	21,511,740	28,190,451	64,291,642	62.5%
施策8 持続可能な都市を支えるネットワーク ②みどり豊かな空間のネットワーク							
1	ふれあい緑花推進事業	443,000	95,863	81,401	86,000	263,264	59.4%
2	公園造成整備事業（単独・補助）	6,063,000	1,249,053	1,404,415	1,389,456	4,042,924	66.7%
3	都心のみどり景観魅力アップ事業	17,000	0	6,798	3,200	9,998	58.8%
4	健やかな道路緑化推進事業	1,082,000	187,505	184,840	236,000	608,345	56.2%
5	みどり豊かなまちづくり支援事業	152,000	8,666	16,519	30,000	55,185	36.3%
6	市民と創るさっぽろのみどり推進事業	122,000	22,626	23,079	25,000	70,705	58.0%
7	市民との協働による河川環境整備事業	178,000	3,780	5,184	11,800	20,764	11.7%
施策8 小計		8,057,000	1,567,493	1,722,236	1,781,456	5,071,185	62.9%
施策9 持続可能な都市を支えるネットワーク ③エネルギーネットワーク							
1	都心エネルギーネットワーク構築推進事業【再掲】	389,000	20,305	54,594	247,922	322,821	83.0%
施策9 小計		389,000	20,305	54,594	247,922	322,821	83.0%
施策10 都市基盤の維持・保全と防災力の強化							
1	札幌市強靱化計画策定	5,900	5,346	0	0	5,346	90.6%
2	(仮称) 札幌市スポーツ施設配置・活用計画策定	5,000	512	0	2,000	2,512	50.2%
3	藤野野外スポーツ交流施設リニューアル検討事業	228,000	0	141,933	49,500	191,433	84.0%
4	スポーツ施設リフレッシュ事業	474,000	77,915	130,093	90,000	298,008	62.9%
5	豊平区土木センター改築事業	622,000	0	30,351	532,000	562,351	90.4%
6	橋りょうの耐震補強事業	3,642,000	339,830	697,402	1,188,000	2,225,232	61.1%
7	道路等補修事業	13,559,000	2,672,515	2,104,639	4,270,000	9,047,154	66.7%
8	道路施設維持・保全事業	3,032,000	528,686	518,264	517,000	1,563,950	51.6%
9	舗装路面下の空洞対策事業	421,000	56,304	83,019	82,000	221,323	52.6%

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

単位：千円

計画事業費の執行状況							
事業名		計画 事業費A	事業費				進捗率 (B/A)
			27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度 (予算)	合計B	
10	橋りょう長寿命化修繕事業	18,736,000	3,652,416	3,509,541	4,510,000	11,671,957	62.3%
11	総合的な治水整備事業	9,235,000	1,498,375	2,099,629	2,104,426	5,702,430	61.7%
12	下水道施設再構築事業	62,194,000	8,764,108	9,666,044	11,861,934	30,292,086	48.7%
13	下水道施設災害対策事業	20,793,000	5,825,635	4,700,614	7,453,813	17,980,062	86.5%
14	市営住宅維持更新事業	27,744,000	4,917,670	4,421,356	3,326,000	12,665,026	45.6%
15	市有建築物の総合的な保全の推進	28,841,000	6,984,648	4,992,358	5,747,000	17,724,006	61.5%
16	民間建築物耐震化促進事業	1,585,000	103,459	310,024	501,000	914,483	57.7%
17	豊平川水道水源水質保全事業	15,032,000	1,150,079	2,519,921	4,730,293	8,400,293	55.9%
18	白川浄水場改修事業	4,208,000	37,746	73,773	334,060	445,579	10.6%
19	水道施設耐震化事業	3,687,000	1,912,657	309,906	279,136	2,501,699	67.9%
20	配水管耐震化事業	17,556,000	3,455,303	3,085,085	2,261,085	8,801,473	50.1%
21	緊急貯水槽・緊急遮断弁整備事業	691,000	108,892	332,976	132,624	574,492	83.1%
22	白川第3送水管新設事業	8,248,000	2,220,234	2,547,485	2,847,400	7,615,119	92.3%
23	学校施設リニューアル改修事業	8,276,000	0	87,387	1,309,346	1,396,733	16.9%
24	学校施設緊急整備事業	17,810,000	0	3,567,898	5,163,390	8,731,288	49.0%
25	学校給食施設整備事業	980,000	0	9,436	446,600	456,036	46.5%
26	データセンター非常用発電設備整備事業	162,000	3,113	177,238	0	180,351	111.3%
27	イントラネットセキュリティ対策事業	513,000	25,920	607,045	245,000	877,965	171.1%
28	庁内データセンター化事業	126,000	1,255	266,609	108,000	375,864	298.3%
29	里塚斎場火葬炉修繕事業	1,975,000	299,936	310,764	339,465	950,165	48.1%
30	下水道整備・水質改善事業	4,919,000	864,076	1,163,792	653,248	2,681,116	54.5%
31	市有建築物特定天井対策事業	1,665,000	0	59,304	249,000	308,304	18.5%
32	民間建築物吹付けアスベスト対策事業	60,000	6,729	4,433	12,000	23,162	38.6%
33	震災対策用消防水利整備促進事業	177,000	41,550	68,996	35,000	145,546	82.2%
34	学校トイレ改善事業	2,875,000	114,793	2,086,491	909,118	3,110,402	108.2%
施策10 小計		280,076,900	45,669,702	50,683,806	62,289,438	158,642,946	56.6%
政策目標9 合計		490,022,900	72,549,865	103,510,264	119,799,736	295,859,865	60.4%

平成29年度 アクションプラン2015 施策進捗報告書【活動指標の状況】

政策分野	4	戦略を支える都市空間						
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街						
【進捗欄】◎・・・H28年度末までに達成したもの　○・・・29年度以降に達成見込　×・・・達成困難								
活　動　指　標　の　状　況								
施策	事業名	26年度末 (現状値)	27年度末 (実績値)	28年度末 (実績値)	29年度末 (見込値)	目標		進捗
	活動指標					年次	目標値	
施策1　魅力ある市街地　①複合型高度利用市街地								
1	景観計画推進事業							
	新たな届出協議手法の実施	—	—	—	実施	H29	実施	○
2	地域街並みづくり推進事業							
	景観まちづくりの取組を行っている地区数	1地区	2地区	2地区	3地区	H31	3地区	○
施策2　魅力ある市街地　②郊外住宅地								
1	もみじ台地域再構築推進事業							
	まちづくり指針の策定	—	—	—	—	H31	策定	○
2	郊外住宅地のエリアマネジメント推進事業							
	エリアマネジメントの取組を行った地域（累計）	2地域	2地域	3地域	6地域	H31	6地域	○
3	空き家対策事業							
	危険空き家の除却件数（累計）	—	46件	92件	107件	H31	75件	◎
施策3　魅力ある市街地　②一般市街地								
1	まちの価値を高めるルールづくり推進事業							
	住環境の維持向上を目的としたまちづくりルール策定地区数	—	—	—	検討	H30	1地区	○
2	分譲マンション適正管理推進事業							
	分譲マンション管理相談件数（累計）	1,828件	3,243件	5,374件	7,505件	H31	10,850件	○
施策4　活力があふれ世界を引きつける都心								
1	都心エリアマネジメント推進事業							
	官民協働によるマネジメント体制の構築	—	—	—	—	H30	構築	○
2	創成東地区まちづくり推進事業							
	まちづくり組織の設立	—	—	設立	—	H30	設立	◎
3	創世交流拠点まちづくり推進事業							
	大通東1街区の整備計画の策定	—	—	—	—	H30	策定	○
4	（仮称）都市文化創造ゾーンまちづくり推進事業							
	まちづくりガイドラインの策定	—	—	—	策定	H29	策定	○
5	市有地を核とした都心のまちづくり推進事業							
	まちづくり推進計画の策定	—	—	—	—	H30	策定	×
6	都心まちづくり計画改定							
	都心まちづくり計画の改定	—	改定	—	—	H27	改定	◎
7	大通交流拠点まちづくり推進事業							
	大通交流拠点地下広場の整備	一部供用開始	整備完了	—	—	H27	整備完了	◎
8	札幌創世1.1.1区北1西1地区市街地再開発事業							
	札幌創世1.1.1区北1西1地区市街地再開発事業の進捗	工事着工	工事	工事	工事しゅん功	H29	工事しゅん功	○

平成29年度 アクションプラン2015 施策進捗報告書【活動指標の状況】

政策分野	4	戦略を支える都市空間						
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街						
【進捗欄】◎…H28年度末までに達成したもの　○…29年度以降に達成見込　×…達成困難								
活　動　指　標　の　状　況								
施策	事業名	26年度末 (現状値)	27年度末 (実績値)	28年度末 (実績値)	29年度末 (見込値)	目標		進捗
	活動指標					年次	目標値	
施策4	北4東6周辺地区市街地再開発事業							
	北4東6周辺地区市街地再開発事業の進捗	都市計画 決定	組合設立	工事	工事	H31	一部工事 完了	○
	北8西1地区市街地再開発事業							
	北8西1地区市街地再開発事業の進捗	都市計画 決定	—	—	組合設立	H31	工事 しゅん功	×
	南2西3南西地区市街地再開発事業							
	南2西3南西地区市街地再開発事業の進捗	事業化検 討	組合設立	—	工事	H31	工事 しゅん功	×
	北2西3北地区優良建築物等整備事業							
	北2西3北地区優良建築物等整備事業の進 捗	事業認可	工事	工事 しゅん功	—	H28	工事 しゅん功	◎
	札幌市民交流プラザ整備事業							
	札幌市民交流プラザの整備	—	—	—	—	H30	供用開始	○
	札幌文化芸術劇場・札幌文化芸術交流センター運営事業							
	札幌文化芸術劇場、札幌文化芸術交流セン ター年間来館者数	—	—	—	—	H31	70万人	○
	中央体育館改築事業							
	中央体育館の改築	—	—	—	建設工事中	H30	供用開始	○
施策5	西2丁目地下歩道整備事業							
	西2丁目地下歩道の整備	事業認可	工事	工事	工事	H30	供用開始	○
	札幌市図書・情報館整備事業							
調査支援サービスの提供件数	—	—	—	—	H31	3,000件	○	
多様な交流を支える交流拠点　①地域交流拠点								
1	民間投資を活用した市街地再開発事業等の推進							
	新規再開発事業などに着手した地区数（累 計）	—	—	—	—	H31	2地区	○
2	新さっぽろ駅周辺地区まちづくり推進事業							
	区域内において高度利用されている土地の 割合	79%	79%	79%	79%	H31	92%	○
3	篠路駅周辺地区まちづくり推進事業							
	土地区画整理事業、鉄道高架事業、周辺道 路整備事業の進捗	検討	検討	検討	検討	H30	着手	○
4	北3東11周辺地区市街地再開発事業							
	北3東11周辺地区市街地再開発事業の進捗	都市計画 手続	事業計画	—	工事	H31	一部工事 完了	○
5	市街地整備の初動期支援事業							
	再開発の検討を開始した地区数（累計）	—	—	0地区	1地区	H31	4地区	○
6	中央区役所庁舎整備事業							
	庁舎整備基本計画の策定	—	—	—	詳細検討	H29	策定	○
7	白石区複合庁舎等整備事業							
	複合庁舎の整備	整備着工	工事	供用開始	解体工事	H28	供用開始	◎
8	安全・安心な緑道整備事業							
	真駒内緑町・泉町緑道再整備率	—	—	13%	44%	H31	100%	○

平成29年度 アクションプラン2015 施策進捗報告書【活動指標の状況】

政策分野	4	戦略を支える都市空間						
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街						
【進捗欄】◎・・・H28年度末までに達成したもの　○・・・29年度以降に達成見込　×・・・達成困難								
活　動　指　標　の　状　況								
施策	事業名	26年度末 (現状値)	27年度末 (実績値)	28年度末 (実績値)	29年度末 (見込値)	目標		進捗
	活動指標					年次	目標値	
施策6　多様な交流を支える交流拠点　②高次機能交流拠点								
1	(仮称)丘珠縄文遺跡公園整備・運営事業							
	(仮称)丘珠縄文遺跡公園年間来場者数	—	—	—	—	H31	60,000人	○
2	札幌ドーム保全事業							
	保全事業の実施率	5%	13%	22%	32%	H31	50%	○
施策7　持続可能な都市を支えるネットワーク　①交通ネットワーク								
1	苗穂駅周辺地区まちづくり推進事業							
	事業の進捗	設計・補償	鉄道施設 工事等	新駅舎工 事等	新駅舎工 事等	H31	事業完了	○
2	大通バスセンター改修事業							
	大通バスセンターの改修	—	—	改修	—	H28	改修	◎
3	バスロケーションシステム導入支援事業							
	バスロケーションシステム導入系統割合	—	—	—	64%	H31	100%	○
4	公共交通ネットワーク確保対策事業							
	地域公共交通体系の在り方検討	—	—	—	検討実施	H29	検討実施	○
5	路面電車活用推進事業							
	路面電車の制振軌道化率	58%	63%	64%	67%	H31	75%	○
6	道路交通調査事業							
	交通円滑化対策プログラムの改定	—	—	—	改定	H29	改定	○
7	総合交通計画改定							
	札幌市総合交通計画の改定	—	—	—	—	H30	改定	○
8	地下歩行ネットワーク拡充検討事業							
	地下歩行ネットワークの拡充実施方針の策定	—	—	—	検討	H31	策定	○
9	ＪＲ駅バリアフリー化補助事業							
	バリアフリー化されたＪＲ駅数	17駅	17駅	18駅	18駅	H31	19駅	○
10	地域公共交通利用環境改善事業							
	ノンステップバス導入率	18.8%	23.3%	29%	29%	H31	30.6%	○
施策8　持続可能な都市を支えるネットワーク　②みどり豊かな空間のネットワーク								
1	ふれあい緑花推進事業							
	コンテナガーデンや壁面緑化の設置箇所数 (累計)	100カ所	116カ所	135カ所	155カ所	H31	150カ所	○
2	公園造成整備事業（単独・補助）							
	整備・再整備を行った公園緑地の面積	39ha	53ha	78ha	86ha	H31	93ha	○
3	都心のみどり景観魅力アップ事業							
	枝の作り直しが完了した街路樹の数（累 計）	—	—	—	—	H31	62本	○

平成29年度 アクションプラン2015 施策進捗報告書【活動指標の状況】

政策分野	4	戦略を支える都市空間						
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街						
【進捗欄】◎…H28年度末までに達成したもの　○…29年度以降に達成見込　×…達成困難								
活　　動　　指　　標　　の　　状　　況								
施策	事業名	26年度末 (現状値)	27年度末 (実績値)	28年度末 (実績値)	29年度末 (見込値)	目標		進捗
	活動指標					年次	目標値	
施策9　持続可能な都市を支えるネットワーク　③エネルギーネットワーク								
1	都心エネルギーネットワーク構築推進事業【再掲】							
	(仮称) 都心エネルギーマスタープランの策定	—	—	検討	策定	H28	策定	○
施策10　都市基盤の維持・保全と防災力の強化								
1	札幌市強靱化計画策定							
	札幌市強靱化計画の策定	—	策定	—	—	H27	策定	◎
2	(仮称) 札幌市スポーツ施設配置・活用計画策定							
	(仮称) 札幌市スポーツ施設配置・活用計画の策定	—	—	—	策定	H28	策定	○
3	藤野野外スポーツ交流施設リニューアル検討事業							
	リフト1基の更新	—	—	工事	完了	H29	完了	○
4	スポーツ施設リフレッシュ事業							
	改修工事の実施施設数（累計）	—	—	2施設	5施設	H31	9施設	○
5	豊平区土木センター改築事業							
	豊平区土木センターの改築	—	—	—	改築	H30	改築	○
6	橋りょうの耐震補強事業							
	緊急輸送路などに架かる橋りょうの耐震化率	62%	65%	68%	74%	H31	80%	○
7	道路等補修事業							
	幹線・補助幹線舗装補修延長（累計）	—	34km	57km	111km	H31	168km	○
8	道路施設維持・保全事業							
	近接目視点検の実施率	16%	16%	62%	64%	H30	100%	○
9	舗装路面下の空洞対策事業							
	年間空洞調査延長	40km	230km	233km	235km	H31	230km	◎
10	橋りょう長寿命化修繕事業							
	補修完了橋りょう数	65橋	103橋	125橋	162橋	H31	360橋	○
11	総合的な治水整備事業							
	「札幌市治水整備指針」の進捗率	63%	66%	68%	70%	H31	79%	○
12	下水道施設再構築事業							
	下水道管路の改築延長	127km	138km	148km	166km	H31	224km	○
13	下水道施設災害対策事業							
	雨水拡充管整備延長	196km	198km	198km	200km	H31	203km	○
14	市営住宅維持更新事業							
	建替事業によるしゅん功戸数（累計）	198戸	338戸	452戸	452戸	H31	642戸	○
15	市有建築物の総合的な保全の推進							
	計画的に保全した施設数（累計）	—	16施設	35施設	46施設	H31	70施設	○

平成29年度 アクションプラン2015 施策進捗報告書【活動指標の状況】

政策分野	4	戦略を支える都市空間						
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街						
【進捗欄】◎・・・H28年度末までに達成したもの　○・・・29年度以降に達成見込　×・・・達成困難								
活　　動　　指　　標　　の　　状　　況								
施策	事業名	26年度末 (現状値)	27年度末 (実績値)	28年度末 (実績値)	29年度末 (見込値)	目標		進捗
	活動指標					年次	目標値	
	16	民間建築物耐震化促進事業						
	民間建築物（非木造）の耐震改修工事補助件数（累計）	2 件	4 件	9件	15件	H31	16件	○
	17	豊平川水道水源水質保全事業						
	バイパスシステム整備率	4%	12%	28%	58%	H31	96%	○
	18	白川浄水場改修事業						
	新浄水場の建設	—	—	—	—	H30	着工	○
	19	水道施設耐震化事業						
	配水池の耐震化率	76. 9%	82. 5%	83%	83%	H31	85. 4%	○
	20	配水管耐震化事業						
	配水幹線の耐震化率	38. 9%	39. 1%	39. 5%	40. 2%	H31	42. 7%	○
	21	緊急貯水槽・緊急遮断弁整備事業						
	緊急貯水槽設置数	38カ所	39カ所	42カ所	43カ所	H31	43カ所	○
	22	白川第3送水管新設事業						
	白川第3送水管整備率	37%	37%	37%	37%	H31	100%	○
	23	学校施設リニューアル改修事業						
	リニューアル改修事業実施校数（累計）	—	—	—	4校	H31	15校	○
	24	学校施設緊急整備事業						
	緊急整備対象校の改修率	—	—	14. 3%	28. 6%	H31	57. 1%	○
	25	学校給食施設整備事業						
	計画期間内のドライシステム給食施設整備校数（累計）	—	—	—	1 校	H31	3 校	○

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

事業実績		
施策1 魅力ある市街地 ①複合型行動利用市街地		
28年度の主な取組内容（実績）		
1	景観計画推進事業	2 地域街並みづくり推進事業
「札幌市景観計画」の策定及び「札幌市景観条例」の改正		西15丁目電停周辺地区及びロープウェイ入口電停周辺地区等において、景観まちづくり指針案を策定

施策2 魅力ある市街地 ②郊外住宅地		
28年度の主な取組内容（実績）		
1	郊外住宅地のエリアマネジメント推進事業	2 空き家対策事業
青葉・上野幌、石山・芸術の森地域における課題抽出・方向性の検討		危険空き家への指導及び除却費用の一部補助

施策3 魅力ある市街地 ③一般市街地		
28年度の主な取組内容（実績）		
1	まちの価値を高めるルールづくり推進事業	2 分譲マンション適正管理推進事業
一般市街地などにおける基礎調査・検討		分譲マンションの管理相談事業及び管理講習会を実施

施策4 活力があふれ世界を引きつける都心		
28年度の主な取組内容（実績）		
1	創成東地区まちづくり推進事業	2 都心まちづくり計画改定
地区のまちづくり組織として「（一社）さっぽろ下町づくり社」を設立		「第2次都心まちづくり計画」の策定
3	札幌創世1.1.1区北1西1地区市街地再開発事業	4 北2西3北地区優良建築物等整備事業
北1西1地区再開発事業の支援		北2西3北地区優良建築物等整備事業の支援

施策5 多様な交流を支える交流拠点 ①地域交流拠点		
28年度の主な取組内容（実績）		
1	篠路駅周辺地区まちづくり推進事業	2 北3東11周辺地区市街地再開発事業
ワークショップの実施、土地区画整理事業認可へ向けて事業計画書作成		北3東11周辺地区事業計画の実施設計
3	白石区複合庁舎等整備事業	4 安全・安心な緑道整備事業
白石複合庁舎しゅん工		南区内の緑道（4か所）の基本・実施設計

施策6 多様な交流を支える交流拠点 ②高次機能交流拠点		
28年度の主な取組内容（実績）		
1	（仮称）丘珠縄文遺跡公園整備・運営事業	2 札幌ドーム保全事業
ガイダンス施設新築工事の基本・実施設計		遮光幕やアリーナ音響、ホバリングステージの改修等

施策7 持続可能な都市を支えるネットワーク ①交通ネットワーク		
28年度の主な取組内容（実績）		
1	苗穂駅周辺地区まちづくり推進事業	2 大通バスセンター改修事業
JR苗穂駅の新駅舎建築の起工、苗穂駅連絡通等の実施設計		老朽化した躯体の修繕工事
3	JR駅バリアフリー化補助事業	4 地域公共交通利用環境改善事業
JR拓北駅バリアフリー化を支援		ノンステップバス導入費補助

施策8 持続可能な都市を支えるネットワーク ②みどり豊かな空間のネットワーク		
28年度の主な取組内容（実績）		
1	ふれあい緑花推進事業	2 公園造成整備事業（単独・補助）
コンテナガーデン設置等都心部の緑化		総合公園・緑地の造成

施策9 持続可能な都市を支えるネットワーク ③エネルギーネットワーク		
28年度の主な取組内容（実績）		
1	都心エネルギーネットワーク構築推進事業【再掲】	
	都心エネルギープラン検討会議の開催	

施策10 都市基盤の維持・保全と防災力の強化		
28年度の主な取組内容（実績）		
1	スポーツ施設リフレッシュ事業	2 橋りょうの耐震補強事業
	大倉山ジャンプ競技場の放送設備改修工事、宮の沢屋内競技場の人工芝更新等	橋りょう耐震補強工事（4橋完了）
3	民間建築物耐震化促進事業	4 緊急貯水槽・緊急遮断弁整備事業
	木造住宅の耐震診断の無料化、非木造建築物の耐震改修工事の補助率と補助限度額の引き上げ	緊急貯水槽設置（3か所）