

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

単位：千円

計画事業費の執行状況									
事業名	計画 事業費A	事業費					合計B	進捗率 (B/A)	
		H27年度 (決算)	H28年度 (決算)	H29年度 (決算)	H30年度 (決算)	R元年度 (予算)			
施策1 魅力ある市街地 ①複合型高度利用市街地									
1	景観計画推進事業	111,000	12,563	18,017	16,347	17,592	20,000	84,519	76.1%
2	地域街並みづくり推進事業	12,000	2,500	2,500	2,300	2,500	5,000	14,800	123.3%
施策1 小計		123,000	15,063	20,517	18,647	20,092	25,000	99,319	80.7%
施策2 魅力ある市街地 ②郊外住宅地									
1	もみじ台地域再構築推進事業	10,000	0	2,776	654	496	4,000	7,926	79.3%
2	郊外住宅地のエリアマネジメント推進事業	58,000	7,698	5,476	5,893	2,301	10,000	31,368	54.1%
3	空き家対策事業	50,000	5,400	8,409	5,528	9,471	10,000	38,808	77.6%
施策2 小計		118,000	13,098	16,661	12,075	12,268	24,000	78,102	66.2%
施策3 魅力ある市街地 ③一般市街地									
1	まちの価値を高めるルールづくり推進事業	8,000	2,160	115	623	1,999	3,000	7,897	98.7%
2	分譲マンション適正管理推進事業	12,000	4,226	1,562	1,580	1,499	1,400	10,267	85.6%
施策3 小計		20,000	6,386	1,677	2,203	3,498	4,400	18,164	90.8%
施策4 活力あふれ世界を引きつける都心									
1	都心エリアマネジメント推進事業	52,000	3,089	4,870	8,223	8,759	9,600	34,541	66.4%
2	創成東地区まちづくり推進事業	33,000	3,461	4,039	6,645	5,400	4,700	24,245	73.5%
3	創世交流拠点まちづくり推進事業	50,000	472	4,212	54,974	69,328	72,000	200,986	402.0%
4	(仮称) 都市文化創造ゾーンまちづくり推進事業	12,000	0	5,420	5,668	2,003	3,000	16,091	134.1%
5	市有地を核とした都心のまちづくり推進事業	98,000	3,820	15,826	0	0	0	19,646	20.0%
6	都心まちづくり計画改定	7,800	8,553	0	0	0	0	8,553	109.7%
7	大通交流拠点まちづくり推進事業	201,200	196,711	0	0	0	0	196,711	97.8%
8	札幌創世1.1.1区北1西1地区市街地再開発事業	14,529,000	3,262,000	7,156,739	3,758,000	0	0	14,176,739	97.6%
9	北4東6周辺地区市街地再開発事業	4,271,000	73,000	1,067,000	899,512	2,191,270	1,081,000	5,311,782	124.4%
10	北8西1地区市街地再開発事業	8,247,000	0	0	0	0	689,000	689,000	8.4%
11	南2西3南西地区市街地再開発事業	6,293,000	0	181,000	0	1,834,700	569,000	2,584,700	41.1%
12	北2西3北地区優良建築物等整備事業	481,000	200,000	279,000	0	0	0	479,000	99.6%
13	札幌市民交流プラザ整備事業	27,136,000	3,887,797	10,211,399	11,203,487	1,093,538	0	26,396,221	97.3%
14	札幌文化芸術劇場・札幌文化芸術交流センター運営事業	3,130,000	50,088	292,062	404,501	1,340,739	1,118,646	3,206,036	102.4%
15	中央体育館改築事業	10,500,000	0	1,735,000	2,296,429	6,524,642	559,000	11,115,071	105.9%
16	西2丁目地下歩道整備事業	2,832,000	412,543	1,412,141	838,124	940,190	0	3,602,998	127.2%
17	札幌市図書・情報館整備事業	2,167,000	241,688	656,734	831,933	430,446	144,236	2,305,037	106.4%
施策4 小計		80,040,000	8,343,222	23,025,442	20,307,496	14,441,015	4,250,182	70,367,357	87.9%
施策5 多様な交流を支える交流拠点 ①地域交流拠点									
1	民間投資を活用した市街地再開発事業等の推進	999,000	3,094	0	0	215,760	438,000	656,854	65.8%
2	新さっぽろ駅周辺地区まちづくり推進事業	491,000	54,351	3,806	22,476	162,138	313,000	555,771	113.2%
3	篠路駅周辺地区まちづくり推進事業	1,880,000	45,448	118,237	77,230	546,415	807,311	1,594,641	84.8%
4	北3東11周辺地区市街地再開発事業	2,458,000	99,600	0	0	639,400	631,000	1,370,000	55.7%
5	市街地整備の初動期支援事業	11,000	0	0	1,690	1,570	2,400	5,660	51.5%
6	中央区役所庁舎整備事業	38,000	0	4,191	23,557	45,240	308,000	380,988	1002.6%
7	白石区複合庁舎等整備事業	8,186,000	1,424,674	5,579,083	678,191	55,646	69,132	7,806,726	95.4%
8	安全・安心な緑道整備事業	79,000	0	9,840	25,000	19,000	25,000	78,840	99.8%
施策5 小計		14,142,000	1,627,167	5,715,157	828,144	1,685,169	2,593,843	12,449,480	88.0%

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

単位：千円

計画事業費の執行状況									
事業名	計画事業費A	事業費					合計B	進捗率(B/A)	
		H27年度(決算)	H28年度(決算)	H29年度(決算)	H30年度(決算)	R元年度(予算)			
施策6 多様な交流を支える交流拠点 ②高次機能交流拠点									
1	(仮称)丘珠縄文遺跡公園整備・運営事業	309,000	21,667	32,933	296,942	24,947	26,269	402,758	130.3%
2	札幌ドーム保全事業	3,883,000	676,311	740,506	962,435	1,167,094	933,031	4,479,377	115.4%
施策6 小計		4,192,000	697,978	773,439	1,259,377	1,192,041	959,300	4,882,135	116.5%
施策7 持続可能な都市を支えるネットワーク ①交通ネットワーク									
1	苗穂駅周辺地区まちづくり推進事業	14,165,000	1,558,736	2,915,322	3,393,741	3,228,840	1,499,500	12,596,139	88.9%
2	大通バスセンター改修事業	11,000	3,966	7,100	0	0	0	11,066	100.6%
3	バスロケーションシステム導入支援事業	63,000	2,970	17,280	0	123,419	105,000	248,669	394.7%
4	公共交通ネットワーク確保対策事業	3,662,000	628,423	543,098	559,047	659,333	738,000	3,127,901	85.4%
5	路面電車活用推進事業	2,207,000	138,299	248,258	701,239	855,766	1,245,000	3,188,562	144.5%
6	道路交通調査事業	85,000	14,731	15,401	10,403	8,075	18,000	66,610	78.4%
7	総合交通計画改定	36,000	0	14,958	15,092	15,094	12,000	57,144	158.7%
8	地下歩行ネットワーク拡充検討事業	20,000	0	4,201	5,940	8,964	6,000	25,105	125.5%
9	JR駅バリアフリー化補助事業	96,000	0	67,125	0	0	88,000	155,125	161.6%
10	地域公共交通利用環境改善事業	80,000	19,482	20,933	10,251	8,400	11,000	70,066	87.6%
11	パークアンドライド駐車場関係事業	123,000	24,000	27,490	24,000	24,000	0	99,490	80.9%
12	交通施設計画推進事業	60,000	9,787	10,017	5,835	5,351	14,000	44,990	75.0%
13	生活道路等整備事業	23,904,000	4,508,290	4,728,138	4,533,258	4,841,580	4,644,917	23,256,183	97.3%
14	電車通幅整備事業	7,189,000	435,000	970,939	979,034	913,094	1,583,996	4,882,063	67.9%
15	骨格道路網等整備事業	50,632,000	7,147,019	11,819,480	10,796,526	9,658,492	12,788,186	52,209,703	103.1%
16	道路標識整備事業	532,000	98,748	102,000	86,362	50,842	106,000	443,952	83.4%
施策7 小計		102,865,000	14,589,451	21,511,740	21,120,728	20,401,250	22,859,599	100,482,768	97.7%
施策8 持続可能な都市を支えるネットワーク ②みどり豊かな空間のネットワーク									
1	ふれあい緑花推進事業	443,000	95,863	81,401	83,610	85,790	88,000	434,664	98.1%
2	公園造成整備事業(単独・補助)	6,063,000	1,249,053	1,404,415	1,351,840	1,168,314	898,000	6,071,622	100.1%
3	都心のみどり景観魅力アップ事業	17,000	0	6,798	3,200	4,315	2,720	17,033	100.2%
4	健やかな道路緑化推進事業	1,082,000	187,505	184,840	221,568	240,000	238,000	1,071,913	99.1%
5	みどり豊かなまちづくり支援事業	152,000	8,666	16,519	4,973	19,224	30,000	79,382	52.2%
6	市民と創るさっぽろのみどり推進事業	122,000	22,626	23,079	24,100	23,551	25,000	118,356	97.0%
7	市民との協働による河川環境整備事業	178,000	3,780	5,184	10,950	88,114	178,200	286,228	160.8%
施策8 小計		8,057,000	1,567,493	1,722,236	1,700,241	1,629,308	1,459,920	8,079,198	100.3%
施策9 持続可能な都市を支えるネットワーク ③エネルギーネットワーク									
1	都心エネルギーネットワーク構築推進事業【再掲】	389,000	20,305	54,594	238,526	233,388	0	546,813	140.6%
施策9 小計		389,000	20,305	54,594	238,526	233,388	0	546,813	140.6%

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

単位：千円

計画事業費の執行状況									
事業名	計画 事業費A	事業費					合計B	進捗率 (B/A)	
		H27年度 (決算)	H28年度 (決算)	H29年度 (決算)	H30年度 (決算)	R元年度 (予算)			
施策10 都市基盤の維持・保全と防災力の強化									
1	札幌市強靱化計画策定	5,900	5,346	0	0	0	0	5,346	90.6%
2	(仮称)札幌市スポーツ施設配置・活用計画策定	5,000	512	0	4,752	2,429	3,300	10,993	219.9%
3	藤野野外スポーツ交流施設リニューアル検討事業	228,000	0	141,933	99,378	0	0	241,311	105.8%
4	スポーツ施設リフレッシュ事業	474,000	77,915	130,093	91,994	157,996	207,000	664,998	140.3%
5	豊平区土木センター改築事業	622,000	0	30,351	398,837	161,077	0	590,265	94.9%
6	橋りょうの耐震補強事業	3,642,000	339,830	697,402	1,176,362	675,585	914,761	3,803,940	104.4%
7	道路等補修事業	13,559,000	2,672,515	2,104,639	4,059,081	3,322,304	3,104,000	15,262,539	112.6%
8	道路施設維持・保全事業	3,032,000	528,686	518,264	486,172	427,371	612,000	2,572,493	84.8%
9	舗装路面下の空洞対策事業	421,000	56,304	83,019	70,304	65,945	80,000	355,572	84.5%
10	橋りょう長寿命化修繕事業	18,736,000	3,652,416	3,509,541	3,582,072	4,165,996	4,106,068	19,016,093	101.5%
11	総合的な治水整備事業	9,235,000	1,498,375	2,099,629	1,980,192	1,783,376	1,680,335	9,041,907	97.9%
12	下水道施設再構築事業	62,194,000	8,764,108	9,666,044	10,575,925	14,468,045	17,070,808	60,544,930	97.3%
13	下水道施設災害対策事業	20,793,000	5,825,635	4,700,614	5,683,557	2,718,112	3,213,970	22,141,888	106.5%
14	市営住宅維持更新事業	27,744,000	4,917,670	4,421,356	2,999,471	3,302,420	6,535,000	22,175,917	79.9%
15	市有建築物の総合的な保全の推進	28,841,000	6,984,648	4,992,358	4,816,106	6,399,374	5,269,000	28,461,486	98.7%
16	民間建築物耐震化促進事業	1,585,000	103,459	310,024	219,174	55,489	348,000	1,036,146	65.4%
17	豊平川水道水源水質保全事業	15,032,000	1,150,079	2,519,921	4,372,901	4,103,356	1,783,957	13,930,214	92.7%
18	白川浄水場改修事業	4,208,000	37,746	73,773	133,852	96,461	457,829	799,661	19.0%
19	水道施設耐震化事業	3,687,000	1,912,657	309,906	230,750	516,665	1,104,380	4,074,358	110.5%
20	配水管耐震化事業	17,556,000	3,455,303	3,085,085	1,953,247	3,162,907	3,253,645	14,910,187	84.9%
21	緊急貯水槽・緊急遮断弁整備事業	691,000	108,892	332,976	120,252	34,926	94,290	691,336	100.0%
22	白川第3送水管新設事業	8,248,000	2,220,234	2,547,485	2,859,788	1,803,055	10,332	9,440,894	114.5%
23	学校施設リニューアル改修事業	8,276,000	0	87,387	1,076,597	2,801,620	4,280,000	8,245,604	99.6%
24	学校施設緊急整備事業	17,810,000	0	3,567,898	4,273,436	4,034,661	4,331,890	16,207,885	91.0%
25	学校給食施設整備事業	980,000	0	9,436	383,694	12,001	245,000	650,131	66.3%
26	データセンター非常用発電設備整備事業	162,000	3,113	177,238	0	0	0	180,351	111.3%
27	イントラネットセキュリティ対策事業	513,000	25,920	607,045	234,629	202,919	211,862	1,282,375	250.0%
28	庁内データセンター化事業	126,000	1,255	266,609	99,751	6,900	19,805	394,320	313.0%
29	里塚斎場火葬炉修繕事業	1,975,000	299,936	310,764	315,976	339,371	345,000	1,611,047	81.6%
30	下水道整備・水質改善事業	4,919,000	864,076	1,163,792	440,431	575,194	1,080,198	4,123,691	83.8%
31	市有建築物特定天井対策事業	1,665,000	0	59,304	166,265	156,245	451,000	832,814	50.0%
32	民間建築物吹付けアスベスト対策事業	60,000	6,729	4,433	2,785	5,168	12,000	31,115	51.9%
33	震災対策用消防水利整備促進事業	177,000	41,550	68,996	30,983	17,848	38,000	197,377	111.5%
34	学校トイレ改善事業	2,875,000	114,793	2,086,491	711,190	40,083	277,662	3,230,219	112.4%
施策10 小計		280,076,900	45,669,702	50,683,806	53,649,904	55,614,899	61,141,092	266,759,403	95.2%
政策目標9 合計		490,022,900	72,549,865	103,525,269	99,137,341	95,232,928	93,317,336	463,762,739	94.6%

令和元年度 アクションプラン2015 施策進捗報告書【活動指標の状況】

政策分野		4 戦略を支える都市空間									
政策目標		9 世界都市として魅力と活力あふれる街									
【進捗欄】◎…H30年度末までに達成したもの ○…R元年度に達成見込 ▲…達成困難又は困難見込											
施策	事業名 活動指標	活 動 指 標 の 状 況						目 標		進 捗	
		H26年度末 (現状値)	H27年度末 (実績値)	H28年度末 (実績値)	H29年度末 (実績値)	H30年度末 (実績値)	R元年度末 (見込値)	年次	目標値		
施策1 魅力ある市街地 ①複合型高度利用市街地											
1	景観計画推進事業										
	新たな届出協議手法の実施	—	—	—	実施	実施	実施	H29	実施	◎	
2	地域街並みづくり推進事業										
	景観まちづくりの取組を行っている地区数	1地区	2地区	2地区	3地区	4地区	5地区	R元	3地区	◎	
施策2 魅力ある市街地 ②郊外住宅地											
1	もみじ台地域再構築推進事業										
	まちづくり指針の策定	—	—	—	—	—	—	R元	策定	▲	
2	郊外住宅地のエリアマネジメント推進事業										
	エリアマネジメントの取組を行った地域(累計)	2地域	2地域	3地域	4地域	4地域	6地域	R元	6地域	○	
3	空き家対策事業										
	危険空き家の除却件数(累計)	—	47件	92件	129件	178件	193件	R元	75件	◎	
施策3 魅力ある市街地 ②一般市街地											
1	まちの価値を高めるルールづくり推進事業										
	住環境の維持向上を目的としたまちづくりルール策定地区数	—	—	—	検討	1地区	1地区	H30	1地区	◎	
2	分譲マンション適正管理推進事業										
	分譲マンション管理相談件数(累計)	1,828件	3,243件	5,374件	7,433件	9,396件	11,611件	R元	10,850件	○	
施策4 活力があふれ世界を引きつける都心											
1	都心エリアマネジメント推進事業										
	官民協働によるマネジメント体制の構築	—	—	—	—	—	—	H30	構築	▲	
2	創成東地区まちづくり推進事業										
	まちづくり組織の設立	—	—	—	設立	—	—	H30	設立	◎	
3	創世交流拠点まちづくり推進事業										
	大通東1街区の整備計画の策定	—	—	—	推進計画策定	—	策定	H30	策定	○	
4	(仮称)都市文化創造ゾーンまちづくり推進事業										
	まちづくりガイドラインの策定	—	—	—	策定	—	—	H29	策定	◎	
5	市有地を核とした都心のまちづくり推進事業										
	まちづくり推進計画の策定	—	—	—	市有地利活用方針の決定	—	—	H30	策定	▲	
6	都心まちづくり計画改定										
	都心まちづくり計画の改定	—	改定	—	—	—	—	H27	改定	◎	
7	大通交流拠点まちづくり推進事業										
	大通交流拠点地下広場の整備	一部供用開始	整備完了	—	—	—	—	H27	整備完了	◎	
8	札幌創世1.1区北1西1地区市街地再開発事業										
	札幌創世1.1区北1西1地区市街地再開発事業の進捗	工事着工	工事	工事	工事	工事しゅん功	—	H29	工事しゅん功	◎	

令和元年度 アクションプラン2015 施策進捗報告書【活動指標の状況】

政策分野		4	戦略を支える都市空間								
政策目標		9	世界都市として魅力と活力あふれる街								
【進捗欄】◎…H30年度末までに達成したもの ○…R元年度に達成見込 ▲…達成困難又は困難見込											
施策	事業名 活動指標	活 動 指 標 の 状 況						目 標		進 捗	
		H26年度末 (現状値)	H27年度末 (実績値)	H28年度末 (実績値)	H29年度末 (実績値)	H30年度末 (実績値)	R元年度末 (見込値)	年次	目標値		
9	北4東6周辺地区市街地再開発事業										
	北4東6周辺地区市街地再開発事業の進捗	都市計画決定	組合設立	工事	工事	工事	工事	R元	一部工事完了	○	
10	北8西1地区市街地再開発事業										
	北8西1地区市街地再開発事業の進捗	都市計画決定	—	—	—	—	工事	R元	工事しゅん功	▲	
11	南2西3南西地区市街地再開発事業										
	南2西3南西地区市街地再開発事業の進捗	事業化検討	組合設立	—	—	除却工事	工事	R元	工事しゅん功	▲	
12	北2西3北地区優良建築物等整備事業										
	北2西3北地区優良建築物等整備事業の進捗	事業認可	工事	工事しゅん功	—	—	—	H28	工事しゅん功	◎	
13	札幌市民交流プラザ整備事業										
	札幌市民交流プラザの整備	—	—	—	—	供用開始	—	H30	供用開始	◎	
14	札幌文化芸術劇場・札幌文化芸術交流センター運営事業										
	札幌文化芸術劇場、札幌文化芸術交流センター年間来館者数	—	—	—	—	112.9万人	70万人	R元	70万人	◎	
15	中央体育館改築事業										
	中央体育館の改築	—	—	—	建設工事中	建設工事中	供用開始	H30	供用開始	○	
16	西2丁目地下歩道整備事業										
	西2丁目地下歩道の整備	事業認可	工事	工事	工事	供用開始	—	H30	供用開始	◎	
17	札幌市図書・情報館整備事業										
	調査支援サービスの提供件数	—	—	—	—	3,094件	3,000件	R元	3,000件	◎	
施策5 多様な交流を支える交流拠点 ①地域交流拠点											
1	民間投資を活用した市街地再開発事業等の推進										
	新規再開発事業などに着手した地区数（累計）	—	—	—	—	2地区	—	R元	2地区	◎	
2	新さっぽろ駅周辺地区まちづくり推進事業										
	区域内において高度利用されている土地の割合	79%	79%	79%	79%	79%	79%	R元	92%	▲	
3	篠路駅周辺地区まちづくり推進事業										
	土地区画整理事業、鉄道高架事業、周辺道路整備事業の進捗	検討	検討	検討	検討	着手	—	H30	着手	◎	
4	北3東11周辺地区市街地再開発事業										
	北3東11周辺地区市街地再開発事業の進捗	都市計画手続	事業計画	—	—	工事	工事	R元	一部工事完了	▲	
5	市街地整備の初動期支援事業										
	再開発の検討を開始した地区数（累計）	—	—	0地区	2地区	3地区	4地区	R元	4地区	○	
6	中央区役所庁舎整備事業										
	庁舎整備基本計画の策定	—	—	—	詳細検討	素案作成	策定	H29	策定	◎	
7	白石区複合庁舎等整備事業										
	複合庁舎の整備	整備着工	工事	供用開始	—	—	—	H28	供用開始	◎	
8	安全・安心な緑道整備事業										
	真駒内緑町・泉町緑道再整備率	—	—	13%	44%	68%	100%	R元	100%	○	

令和元年度 アクションプラン2015 施策進捗報告書【活動指標の状況】

政策分野		4 戦略を支える都市空間									
政策目標		9 世界都市として魅力と活力あふれる街									
【進捗欄】◎…H30年度末までに達成したもの ○…R元年度に達成見込 ▲…達成困難又は困難見込											
施策	事業名 活動指標	活 動 指 標 の 状 況						目 標		進 捗	
		H26年度末 (現状値)	H27年度末 (実績値)	H28年度末 (実績値)	H29年度末 (実績値)	H30年度末 (実績値)	R元年度末 (見込値)	年次	目標値		
施策6 多様な交流を支える交流拠点 ②高次機能交流拠点											
1	(仮称) 丘珠縄文遺跡公園整備・運営事業										
	(仮称) 丘珠縄文遺跡公園年間来場者数	—	—	—	—	48,836人	53,000人	R元	60,000人	▲	
2	札幌ドーム保全事業										
	保全事業の実施率	5%	13%	22%	34%	49%	61%	R元	50%	○	
施策7 持続可能な都市を支えるネットワーク ①交通ネットワーク											
1	苗穂駅周辺地区まちづくり推進事業										
	事業の進捗	設計・補償	鉄道施設 工事等	新駅舎工 事等	新駅舎工 事等	新駅舎工 事等	旧駅舎撤 去等	R元	事業完了	○	
2	大通バスセンター改修事業										
	大通バスセンターの改修	—	—	改修	—	—	改修	H28	改修	◎	
3	バスロケーションシステム導入支援事業										
	バスロケーションシステム導入系統割合	—	—	—	0%	60.8%	100%	R元	100%	○	
4	公共交通ネットワーク確保対策事業										
	地域公共交通体系の在り方検討	—	—	—	検討実施	検討実施	検討実施	H29	検討実施	◎	
5	路面電車活用推進事業										
	路面電車の制振軌道化率	58%	63%	64%	67%	68%	72%	R元	75%	▲	
6	道路交通調査事業										
	交通円滑化対策プログラムの改定	—	—	—	—	改定	—	H29	改定	◎	
7	総合交通計画改定										
	札幌市総合交通計画の改定	—	—	—	—	—	改定	H30	改定	○	
8	地下歩行ネットワーク拡充検討事業										
	地下歩行ネットワークの拡充実施方針の策定	—	—	—	検討	検討	策定	R元	策定	○	
9	JR駅バリアフリー化補助事業										
	バリアフリー化されたJR駅数	17駅	17駅	18駅	18駅	19駅	20駅	R元	19駅	◎	
10	地域公共交通利用環境改善事業										
	ノンステップバス導入率	18.8%	23.3%	29.0%	35.7%	39.3%	40.0%	R元	30.6%	◎	
施策8 持続可能な都市を支えるネットワーク ②みどり豊かな空間のネットワーク											
1	ふれあい緑花推進事業										
	コンテナガーデンや壁面緑化の設置箇所数(累計)	100カ所	116カ所	135カ所	152カ所	177カ所	185カ所	R元	150カ所	◎	
2	公園造成整備事業(単独・補助)										
	整備・再整備を行った公園緑地の面積	39ha	53ha	78ha	87ha	101ha	106ha	R元	93ha	◎	
3	都心のみどり景観魅力アップ事業										
	枝の作り直しが完了した街路樹の数(累計)	—	—	—	—	0本	62本	R元	62本	○	
施策9 持続可能な都市を支えるネットワーク ③エネルギーネットワーク											
1	都心エネルギーネットワーク構築推進事業【再掲】										
	(仮称) 都心エネルギーマスタープランの策定	—	—	検討	策定	—	—	H28	策定	◎	

令和元年度 アクションプラン2015 施策進捗報告書【活動指標の状況】

政策分野		4	戦略を支える都市空間							
政策目標		9	世界都市として魅力と活力あふれる街							
【進捗欄】◎…H30年度末までに達成したもの ○…R元年度に達成見込 ▲…達成困難又は困難見込										
施策	事業名 活動指標	活 動 指 標 の 状 況						目 標		進 捗
		H26年度末 (現状値)	H27年度末 (実績値)	H28年度末 (実績値)	H29年度末 (実績値)	H30年度末 (実績値)	R元年度末 (見込値)	年次	目標値	
施策10 都市基盤の維持・保全と防災力の強化										
1	札幌市強靱化計画策定									
	札幌市強靱化計画の策定	—	策定	—	—	—	—	H27	策定	◎
2	(仮称)札幌市スポーツ施設配置・活用計画策定									
	(仮称)札幌市スポーツ施設配置・活用計画の策定	—	—	—	—	—	策定	H28	策定	○
3	藤野野外スポーツ交流施設リニューアル検討事業									
	リフト1基の更新	—	—	工事	完了	—	—	H29	完了	◎
4	スポーツ施設リフレッシュ事業									
	改修工事の実施設数(累計)	—	—	2施設	3施設	4施設	8施設	R元	9施設	▲
5	豊平区土木センター改築事業									
	豊平区土木センターの改築	—	—	—	改築	改築	—	H30	改築	◎
6	橋りょうの耐震補強事業									
	緊急輸送路などに架かる橋りょうの耐震化率	62%	65%	68%	74%	77%	80%	R元	80%	○
7	道路等補修事業									
	幹線・補助幹線舗装補修延長(累計)	—	34km	57km	112km	155km	180km	R元	168km	○
8	道路施設維持・保全事業									
	近接目視点検の実施率	16%	16%	62%	64%	100%	100%	H30	100%	◎
9	舗装路面下の空洞対策事業									
	年間空洞調査延長	40km	230km	233km	254km	253km	230km	R元	230km	◎
10	橋りょう長寿命化修繕事業									
	補修完了橋りょう数	65橋	103橋	126橋	154橋	178橋	212橋	R元	360橋	▲
11	総合的な治水整備事業									
	「札幌市治水整備指針」の進捗率	63%	66%	68%	70%	72%	72%	R元	79%	▲
12	下水道施設再構築事業									
	下水道管路の改築延長	127km	138km	148km	164km	182km	207km	R元	224km	▲

令和元年度 アクションプラン2015 施策進捗報告書【活動指標の状況】

政策分野		4	戦略を支える都市空間								
政策目標		9	世界都市として魅力と活力あふれる街								
【進捗欄】◎…H30年度末までに達成したもの ○…R元年度に達成見込 ▲…達成困難又は困難見込											
施策	事業名 活動指標	活 動 指 標 の 状 況						目 標		進 捗	
		H26年度末 (現状値)	H27年度末 (実績値)	H28年度末 (実績値)	H29年度末 (実績値)	H30年度末 (実績値)	R元年度末 (見込値)	年次	目標値		
13	下水道施設災害対策事業										
	雨水拡充管整備延長	196km	198km	198km	200km	201km	203km	R元	203km	○	
14	市営住宅維持更新事業										
	建替事業によるしゅん功戸数（累計）	198戸	338戸	452戸	452戸	546戸	651戸	R元	642戸	○	
15	市有建築物の総合的な保全の推進										
	計画的に保全した施設数（累計）	—	16施設	35施設	46施設	55施設	72施設	R元	70施設	○	
16	民間建築物耐震化促進事業										
	民間建築物（非木造）の耐震改修工事補助件数（累計）	2件	4件	9件	13件	15件	18件	R元	16件	○	
17	豊平川水道水源水質保全事業										
	バイパスシステム整備率	4%	12%	28%	54%	83%	92%	R元	96%	▲	
18	白川浄水場改修事業										
	新浄水場の建設	—	—	—	—	—	—	H30	着工	▲	
19	水道施設耐震化事業										
	配水池の耐震化率	76.9%	82.5%	83.0%	83.0%	85.1%	85.1%	R元	85.4%	▲	
20	配水管耐震化事業										
	配水幹線の耐震化率	38.9%	39.1%	39.9%	40.4%	40.8%	41.2%	R元	42.7%	▲	
21	緊急貯水槽・緊急遮断弁整備事業										
	緊急貯水槽設置数	38カ所	39カ所	42カ所	43カ所	43カ所	43カ所	R元	43カ所	◎	
22	白川第3送水管新設事業										
	白川第3送水管整備率	37%	37%	37%	37%	37%	100%	R元	100%	○	
23	学校施設リニューアル改修事業										
	リニューアル改修事業実施校数（累計）	—	—	—	4校	10校	15校	R元	15校	○	
24	学校施設緊急整備事業										
	緊急整備対象校の改修率	—	—	14.3%	28.6%	42.9%	57.1%	R元	57.1%	○	
25	学校給食施設整備事業										
	計画期間内のドライシステム給食施設整備校数（累計）	—	—	—	1校	1校	1校	R元	3校	▲	

令和元年度 アクションプラン2015 施策進捗報告書

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

事業実績

施策1 魅力ある市街地 ①複合型行動利用市街地

30年度の主な取組内容（実績）

1	景観計画推進事業 景観審議会の関与による事前協議制度（景観プレ・アドバ イス制度）の実施	2	地域街並みづくり推進事業 景観まちづくり指針策定地区（3地区）において指針に基づ く取組を支援
---	--	---	---

施策2 魅力ある市街地 ②郊外住宅地

30年度の主な取組内容（実績）

1	郊外住宅地のエリアマネジメント推進事業 石山・芸術の森、青葉・上野幌地域における課題抽出・方 向性の検討	2	空き家対策事業 危険空家等除却補助制度の実施
---	--	---	---------------------------

施策3 魅力ある市街地 ③一般市街地

30年度の主な取組内容（実績）

1	まちの価値を高めるルールづくり推進事業 まちづくりルール等の運用に向けた取組支援（1地区）	2	分譲マンション適正管理推進事業 分譲マンションの管理に関する専門相談や講習会の開催
---	--	---	--

施策4 活力があふれ世界を引きつける都心

30年度の主な取組内容（実績）

1	札幌市民交流プラザ整備事業 供用開始	2	札幌文化芸術劇場・札幌文化芸術交流センター運営事業 オープニングイベントの実施
3	西2丁目地下歩道整備事業 供用開始	4	札幌市図書・情報館整備事業 供用開始

施策5 多様な交流を支える交流拠点 ①地域交流拠点

30年度の主な取組内容（実績）

1	民間投資を活用した市街地再開発事業等の推進 優良建築物等整備事業への支援	2	篠路駅周辺地区まちづくり推進事業 事業着手
3	市街地整備の初動期支援事業 再開発促進助成、市街地整備支援の実施	4	中央区役所庁舎整備事業 （仮称）中央区複合庁舎整備基本計画（案）の作成

施策6 多様な交流を支える交流拠点 ②高次機能交流拠点

30年度の主な取組内容（実績）

1	（仮称）丘珠縄文遺跡公園整備・運営事業 丘珠縄文遺跡のガイドンス施設「丘珠縄文遺跡体験学習 館」と「丘珠縄文遺跡展示室」の供用開始	2	札幌ドーム保全事業 計画的な保全改修及び開催が想定される国際規模スポーツ大 会に対応するための設備改修を実施
---	---	---	--

施策7 持続可能な都市を支えるネットワーク ①交通ネットワーク

30年度の主な取組内容（実績）

1	苗穂駅周辺地区まちづくり推進事業 JR苗穂駅自由通路の供用開始	2	バスロケーションシステム導入支援事業 バスロケーションシステム導入費補助を実施
3	路面電車活用推進事業 低床車両を導入	4	総合交通計画改定 札幌市総合交通計画改定検討委員会の設置・運営

施策8 持続可能な都市を支えるネットワーク ②みどり豊かな空間のネットワーク

30年度の主な取組内容（実績）

1	ふれあい緑花推進事業 都心部緑化、地域緑化、公共施設等緑化、JR駅前緑化の実 施	2	公園造成整備事業（単独・補助） 総合公園・緑地の造成
---	--	---	-------------------------------

施策9 持続可能な都市を支えるネットワーク ③エネルギーネットワーク	
30年度の主な取組内容（実績）	
1 都心エネルギーネットワーク構築推進事業【再掲】	
都心エネルギーアクションプランの検討	

施策10 都市基盤の維持・保全と防災力の強化	
30年度の主な取組内容（実績）	
1 スポーツ施設リフレッシュ事業	2 豊平区土木センター改築事業
スポーツ施設の保全、大型備品更新、及ラグビーワールドカップ開催対応工事を実施	供用開始
3 道路施設維持・保全事業	4 緊急貯水槽・緊急遮断弁整備事業
点検調査を実施（道路照明、トンネル、アンダーパス・覆道、門型標識、大型標識）	緊急遮断弁設置工事に着手（1カ所）