

平成28年度 アクションプラン2015 施策進捗報告調書

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

計 画 事 業 費 の 執 行 状 況								
事 業 名	計 画 費	事 業 費 (単位:千円)					合 計	進 捗 率
		27年度 (決算)	28年度 (予算)	29年度 (予算)	30年度 (予算)	31年度 (予算)		
施策1 魅力ある市街地 ①複合型高度利用市街地								
景観計画推進事業	111,000	12,563	24,700				37,263	33.6%
地域街並みづくり推進事業	12,000	2,500	2,500				5,000	41.7%
【施策1合計】	123,000	15,063	27,200				42,263	34.4%
施策2 魅力ある市街地 ②郊外住宅地								
もみじ台地域再構築推進事業	10,000	0	4,000				4,000	40.0%
郊外住宅地のエリアマネジメント推進事業	58,000	7,698	7,000				14,698	25.3%
空き家対策事業	50,000	5,400	10,000				15,400	30.8%
【施策2合計】	118,000	13,098	21,000				34,098	28.9%
施策3 魅力ある市街地 ③一般市街地								
まちの価値を高めるルールづくり推進事業	8,000	2,160	2,500				4,660	58.3%
分譲マンション適正管理推進事業	12,000	4,226	1,600				5,826	48.6%
【施策3合計】	20,000	6,386	4,100				10,486	52.4%
施策4 活力があふれ世界を引きつける都心								
都心エリアマネジメント推進事業	52,000	3,089	10,400				13,489	25.9%
創成東地区まちづくり推進事業	33,000	3,461	4,300				7,761	23.5%
創世交流拠点まちづくり推進事業	50,000	472	4,400				4,872	9.7%
(仮称)都市文化創造ゾーンまちづくり推進事業	12,000	0	7,600				7,600	63.3%
市有地を核とした都心のまちづくり推進事業	98,000	3,820	20,000				23,820	24.3%
都心まちづくり計画改定	7,800	8,553	0				8,553	109.7%
大通交流拠点まちづくり推進事業	201,200	196,711	0				196,711	97.8%
札幌創世1.1.1区北1西1地区市街地再開発事業	14,529,000	3,262,000	6,026,700				9,288,700	63.9%
北4東6周辺地区市街地再開発事業	4,271,000	73,000	2,103,200				2,176,200	51.0%
北8西1地区市街地再開発事業	8,247,000	0	997,000				997,000	12.1%
南2西3南西地区市街地再開発事業	6,293,000	181,000	2,257,600				2,438,600	38.8%
北2西3北地区優良建築物等整備事業	481,000	200,000	279,000				479,000	99.6%
札幌市民交流プラザ整備事業	27,136,000	3,887,797	10,726,700				14,614,497	53.9%
札幌文化芸術劇場・札幌文化芸術交流センター運営事業	3,130,000	50,088	302,000				352,088	11.2%
中央体育館改築事業	10,500,000	0	0				0	0.0%
西2丁目地下歩道整備事業	2,832,000	412,543	1,676,596				2,089,139	73.8%
札幌市図書・情報館整備事業	2,167,000	241,688	657,300				898,988	41.5%
【施策4合計】	80,040,000	8,524,223	25,072,796				33,597,019	42.0%
施策5 多様な交流を支える交流拠点 ①地域交流拠点								
民間投資を活用した市街地再開発事業等の推進	999,000	3,094	0				3,094	0.3%
新さっぽろ駅周辺地区まちづくり推進事業	491,000	54,351	32,500				86,851	17.7%
篠路駅周辺地区まちづくり推進事業	1,880,000	45,448	153,100				198,548	10.6%
北3東11周辺地区市街地再開発事業	2,458,000	99,600	740,800				840,400	34.2%
市街地整備の初動期支援事業	11,000	0	2,500				2,500	22.7%
中央区役所庁舎整備事業	38,000	0	17,000				17,000	44.7%
白石区複合庁舎等整備事業	8,186,000	1,384,550	5,698,023				7,082,573	86.5%
安全・安心な緑道整備事業	79,000	0	10,000				10,000	12.7%
【施策5合計】	14,142,000	1,587,043	6,653,923				8,240,966	58.3%
施策6 多様な交流を支える交流拠点 ②高次機能交流拠点								
(仮称)丘珠縄文遺跡公園整備・運営事業	309,000	21,667	33,100				54,767	17.7%
札幌ドーム保全事業	3,883,000	676,311	800,000				1,476,311	38.0%
【施策6合計】	4,192,000	697,978	833,100				1,531,078	36.5%
施策7 持続可能な都市を支えるネットワーク ①交通ネットワーク								
苗穂駅周辺地区まちづくり推進事業	14,165,000	1,558,736	4,942,786				6,501,522	45.9%
大通バスセンター改修事業	11,000	3,966	7,100				11,066	100.6%
バスロケーションシステム導入支援事業	63,000	2,970	46,000				48,970	77.7%
公共交通ネットワーク確保対策事業	3,662,000	628,423	702,000				1,330,423	36.3%
路面電車活用推進事業	2,207,000	138,299	415,600				553,899	25.1%
道路交通調査事業	85,000	14,731	17,100				31,831	37.4%
総合交通計画改定	36,000	0	15,000				15,000	41.7%

平成28年度 アクションプラン2015 施策進捗報告調書

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

計 画 事 業 費 の 執 行 状 況								
事 業 名	計 画 事 業 費	事 業 費 (単位:千円)					合 計	進 捗 率
		27年度 (決算)	28年度 (予算)	29年度 (予算)	30年度 (予算)	31年度 (予算)		
地下歩行ネットワーク拡充検討事業	20,000	0	5,000			5,000	25.0%	
JR駅バリアフリー化補助事業	96,000	0	96,000			96,000	100.0%	
地域公共交通利用環境改善事業	80,000	19,482	23,400			42,882	53.6%	
パークアンドライド駐車場関係事業	123,000	24,000	32,500			56,500	45.9%	
交通施設計画推進事業	60,000	9,787	12,000			21,787	36.3%	
生活道路等整備事業	23,904,000	4,508,290	4,740,289			9,248,579	38.7%	
電車通拡幅整備事業	7,189,000	435,000	1,531,745			1,966,745	27.4%	
骨格道路網等整備検討事業	50,632,000	7,147,019	15,511,106			22,658,125	44.8%	
道路標識整備事業	532,000	98,748	106,400			205,148	38.6%	
【施策7合計】	102,865,000	14,589,451	28,204,026			42,793,477	41.6%	
施策8 持続可能な都市を支えるネットワーク ②みどり豊かな空間のネットワーク								
ふれあい緑花推進事業	443,000	95,863	86,500			182,363	41.2%	
公園造成整備事業(単独・補助)	6,063,000	1,249,053	1,641,362			2,890,415	47.7%	
都心のみどり景観魅力アップ事業	17,000	0	6,800			6,800	40.0%	
健やかな道路緑化推進事業	1,082,000	187,505	187,100			374,605	34.6%	
みどり豊かなまちづくり支援事業	152,000	8,666	30,200			38,866	25.6%	
市民と創るさっぽろのみどり推進事業	122,000	22,626	24,600			47,226	38.7%	
市民との協働による河川環境整備事業	178,000	3,780	12,000			15,780	8.9%	
【施策8合計】	8,057,000	1,567,493	1,988,562			3,556,055	44.1%	
施策9 持続可能な都市を支えるネットワーク ③エネルギーネットワーク								
都心エネルギーネットワーク構築推進事業【再掲】	389,000	20,305	60,200			80,505	20.7%	
【施策9合計】	389,000	20,305	60,200			80,505	20.7%	
施策10 都市基盤の維持・保全と防災力の強化								
札幌市強靱化計画策定	5,900	5,346	0			5,346	90.6%	
(仮称)札幌市スポーツ施設配置・活用計画策定	5,000	512	2,500			3,012	60.2%	
藤野野外スポーツ交流施設リニューアル検討事業	228,000	0	157,500			157,500	69.1%	
スポーツ施設リフレッシュ事業	474,000	77,915	140,000			217,915	46.0%	
豊平区土木センター改築事業	622,000	0	49,500			49,500	8.0%	
橋りょうの耐震補強事業	3,642,000	339,830	658,000			997,830	27.4%	
道路等補修事業	13,559,000	2,672,515	2,839,000			5,511,515	40.6%	
道路施設維持・保全事業	3,032,000	528,686	583,000			1,111,686	36.7%	
舗装路面下の空洞対策事業	421,000	56,304	84,000			140,304	33.3%	
橋りょう長寿命化修繕事業	18,736,000	3,652,416	4,226,530			7,878,946	42.1%	
総合的な治水整備事業	9,235,000	1,498,375	2,379,620			3,877,995	42.0%	
下水道施設再構築事業	62,194,000	8,764,108	10,156,459			18,920,567	30.4%	
下水道施設災害対策事業	20,793,000	5,825,635	6,112,476			11,938,111	57.4%	
市営住宅維持更新事業	27,744,000	4,917,670	5,517,000			10,434,670	37.6%	
市有建築物の総合的な保全の推進	28,841,000	6,984,648	5,540,000			12,524,648	43.4%	
民間建築物耐震化促進事業	1,585,000	103,459	419,700			523,159	33.0%	
豊平川水道水源水質保全事業	15,032,000	1,150,079	2,665,811			3,815,890	25.4%	
白川浄水場改修事業	4,208,000	37,746	142,064			179,810	4.3%	
水道施設耐震化事業	3,687,000	1,912,657	195,238			2,107,895	57.2%	
配水管耐震化事業	17,556,000	3,455,303	3,185,414			6,640,717	37.8%	
緊急貯水槽・緊急遮断弁整備事業	691,000	108,892	349,969			458,861	66.4%	
白川第3送水管新設事業	8,248,000	2,220,234	3,033,283			5,253,517	63.7%	
学校施設リニューアル改修事業	8,276,000	0	105,000			105,000	1.3%	
学校施設緊急整備事業	17,810,000	0	4,530,808			4,530,808	25.4%	
学校給食施設整備事業	980,000	0	8,800			8,800	0.9%	
データセンター非常用発電設備整備事業	162,000	3,113	178,000			181,113	111.8%	
イントラネットセキュリティ対策事業	513,000	25,920	610,000			635,920	124.0%	
庁内データセンター化事業	126,000	1,255	440,400			441,655	350.5%	
里塚斎場火葬炉修繕事業	1,975,000	299,912	335,656			635,568	32.2%	
下水道整備・水質改善事業	4,919,000	864,076	1,045,673			1,909,749	38.8%	
市有建築物特定天井対策事業	1,665,000	0	140,100			140,100	8.4%	

平成28年度 アクションプラン2015 施策進捗報告調書

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

計 画 事 業 費 の 執 行 状 況								
事 業 名	計 画 事 業 費	事 業 費 (単位：千円)					合 計	進 捗 率
		27 年 度 (決 算)	28 年 度 (予 算)	29 年 度 (予 算)	30 年 度 (予 算)	31 年 度 (予 算)		
民間建築物吹付けアスベスト対策事業	60,000	6,729	12,100				18,829	31.4%
震災対策用消防水利整備促進事業	177,000	41,550	85,000				126,550	71.5%
学校トイレ改善事業	2,875,000	114,793	1,310,000				1,424,793	49.6%
【施策10合計】	280,076,900	45,669,678	57,238,601				102,908,279	36.7%
政策目標9 合計	490,022,900	72,690,718	120,103,508				192,794,226	39.3%

平成28年度 アクションプラン2015 施策進捗報告調書

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

【実績値・見込値】「-」…目標未達（各担当部署で検討・一部実施しているものを含む） 「/」…既に目標達成済
 【進捗欄】「◎」…H28年度末時点で達成見込 「○」…H29年度以降に達成見込 「×」…達成困難

事業名 活動指標	活動指標の状況						目標		進捗
	26年度末 (現状値)	27年度末 (実績値)	28年度末 (見込値)	29年度末 (実績値)	30年度末 (実績値)	31年度末 (実績値)	年次	目標値	
施策1 魅力ある市街地 ①複合型高度利用市街地									
景観計画推進事業									
新たな届出協議手法の実施	-	-	-				H29	実施	○
地域街並みづくり推進事業									
景観まちづくりの取組を行っている地区数	1地区	2地区	2地区				H31	3地区	○
施策2 魅力ある市街地 ②郊外住宅地									
もみじ台地域再構築推進事業									
まちづくり指針の策定	-	-	-				H31	策定	○
郊外住宅地のエリアマネジメント推進事業									
エリアマネジメントの取組を行った地域（累計）	2地域	2地域	4地域				H31	6地域	○
空き家対策事業									
危険空き家の除却件数（累計）	-	46件	61件				H31	75件	○
施策3 魅力ある市街地 ③一般市街地									
まちの価値を高めるルールづくり推進事業									
住環境の維持向上を目的としたまちづくりルール策定地区数	-	-	-				H30	1地区	○
分譲マンション適正管理推進事業									
分譲マンション管理相談件数（累計）	1,828件	3,243件	6,168件				H31	10,850件	○
施策4 活力があふれ世界を引きつける都心									
都心エリアマネジメント推進事業									
官民協働によるマネジメント体制の構築	-	-	-				H30	構築	○
創成東地区まちづくり推進事業									
まちづくり組織の設立	-	-	-				H30	設立	○
創世交流拠点まちづくり推進事業									
大通東1街区の整備計画の策定	-	-	-				H30	策定	○
(仮称)都市文化創造ゾーンまちづくり推進事業									
まちづくりガイドラインの策定	-	-	-				H29	策定	○
市有地を核とした都心のまちづくり推進事業									
まちづくり推進計画の策定	-	-	-				H30	策定	○
都心まちづくり計画改定									
都心まちづくり計画の改定	-	改定	/				H27	改定	◎
大通交流拠点まちづくり推進事業									
大通交流拠点地下広場の整備	一部供用開始	整備完了	/				H27	整備完了	◎
札幌創世1.1.1区北1西1地区市街地再開発事業									
札幌創世1.1.1区北1西1地区市街地再開発事業の進捗	工事着工	工事	工事				H29	工事しゅん功	○
北4東6周辺地区市街地再開発事業									
北4東6周辺地区市街地再開発事業の進捗	都市計画決定	組合設立	工事				H31	一部工事完了	○
北8西1地区市街地再開発事業									
北8西1地区市街地再開発事業の進捗	都市計画決定	組合設立	工事				H31	工事しゅん功	○

平成28年度 アクションプラン2015 施策進捗報告調書

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

【実績値・見込値】「-」…目標未達（各担当部署で検討・一部実施しているものを含む） 「/」…既に目標達成済
 【進捗欄】「◎」…H28年度末時点で達成見込 「○」…H29年度以降に達成見込 「×」…達成困難

事業名 活動指標	活動指標の状況						目標		進捗
	26年度末 (現状値)	27年度末 (実績値)	28年度末 (見込値)	29年度末 (実績値)	30年度末 (実績値)	31年度末 (実績値)	年次	目標値	
南2西3南西地区市街地再開発事業									
南2西3南西地区市街地再開発事業の進捗	事業化検討	組合設立	工事				H31	工事しゅん功	○
北2西3北地区優良建築物等整備事業									
北2西3北地区優良建築物等整備事業の進捗	事業認可	工事	工事しゅん功				H28	工事しゅん功	◎
札幌市民交流プラザ整備事業									
札幌市民交流プラザの整備	-	-	-				H30	供用開始	○
札幌文化芸術劇場・札幌文化芸術交流センター運営事業									
札幌文化芸術劇場、札幌文化芸術交流センター年間来館者数	-	-	-				H31	70万人	○
中央体育館改築事業									
中央体育館の改築	-	-	-				H30	供用開始	○
西2丁目地下歩道整備事業									
西2丁目地下歩道の整備	事業認可	工事	工事				H30	供用開始	○
札幌市図書・情報館整備事業									
調査支援サービスの提供件数	-	-	-				H31	3,000件	○
施策5 多様な交流を支える交流拠点 ① 地域交流拠点									
民間投資を活用した市街地再開発事業等の推進									
新規再開発事業などに着手した地区数（累計）	-	-	-				H31	2地区	○
新さっぽろ駅周辺地区まちづくり推進事業									
区域内において高度利用されている土地の割合	79%	79%	79%				H31	92%	○
篠路駅周辺地区まちづくり推進事業									
土地区画整理事業、鉄道高架事業、周辺道路整備事業の進捗	検討	検討	検討				H30	着手	○
北3東11周辺地区市街地再開発事業									
北3東11周辺地区市街地再開発事業の進捗	都市計画手続	事業計画	工事				H31	一部工事完了	○
市街地整備の初動期支援事業									
再開発の検討を開始した地区数（累計）	-	-	1地区				H31	4地区	○
中央区役所庁舎整備事業									
庁舎整備基本計画の策定	-	-	-				H29	策定	○
白石区複合庁舎等整備事業									
複合庁舎の整備	整備着工	工事	供用開始				H28	供用開始	◎
安全・安心な緑道整備事業									
真駒内緑町・泉町緑道再整備率	-	-	13%				H31	100%	○
施策6 多様な交流を支える交流拠点 ② 高次機能交流拠点									
(仮称) 丘珠縄文遺跡公園整備・運営事業									
(仮称) 丘珠縄文遺跡公園年間来場者数	-	-	-				H31	60,000人	○
札幌ドーム保全事業									
保全事業の実施率	5%	13%	22%				H31	50%	○

平成28年度 アクションプラン2015 施策進捗報告調書

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

【実績値・見込値】「－」…目標未達（各担当部署で検討・一部実施しているものを含む） 「／」…既に目標達成済
 【進捗欄】「◎」…H28年度末時点で達成見込 「○」…H29年度以降に達成見込 「×」…達成困難

活動指標の状況									
事業名 活動指標	26年度末 (現状値)	27年度末 (実績値)	28年度末 (見込値)	29年度末 (実績値)	30年度末 (実績値)	31年度末 (実績値)	目標		進捗
							年次	目標値	
施策7 持続可能な都市を支えるネットワーク ①交通ネットワーク									
苗穂駅周辺地区まちづくり推進事業									
事業の進捗	設計・補償	鉄道施設工事等	新駅舎工事等				H31	事業完了	○
大通バスセンター改修事業									
大通バスセンターの改修	－	－	－				H28	改修	○
バスロケーションシステム導入支援事業									
バスロケーションシステム導入系統割合	－	－	63.7%				H31	100%	○
公共交通ネットワーク確保対策事業									
地域公共交通体系の在り方検討	－	－	－				H29	検討実施	○
路面電車活用推進事業									
路面電車の制振軌道化率	58%	63%	65%				H31	75%	○
道路交通調査事業									
交通円滑化対策プログラムの改定	－	－	－				H29	改定	○
総合交通計画改定									
札幌市総合交通計画の改定	－	－	－				H30	改定	○
地下歩行ネットワーク拡充検討事業									
地下歩行ネットワークの拡充実施方針の策定	－	－	－				H31	策定	○
JR駅バリアフリー化補助事業									
バリアフリー化されたJR駅数	17駅	17駅	18駅				H31	19駅	○
地域公共交通利用環境改善事業									
ノンステップバス導入率	18.8%	23.3%	26.3%				H31	30.6%	○
施策8 持続可能な都市を支えるネットワーク ②みどり豊かな空間のネットワーク									
ふれあい緑花推進事業									
コンテナガーデンや壁面緑化の設置箇所数（累計）	100カ所	116カ所	133カ所				H31	150カ所	○
公園造成整備事業（単独・補助）									
整備・再整備を行った公園緑地の面積	39ha	53ha	78ha				H31	93ha	○
都心のみどり景観魅力アップ事業									
枝の作り直しが完了した街路樹の数（累計）	－	－	－				H31	62本	○
施策9 持続可能な都市を支えるネットワーク ③エネルギーネットワーク									
都心エネルギーネットワーク構築推進事業【再掲】									
（仮称）都心エネルギーマスタープランの策定	－	－	策定				H28	策定	◎
施策10 都市基盤の維持・保全と防災力の強化									
札幌市強靱化計画策定									
札幌市強靱化計画の策定	－	策定	／				H27	策定	◎
（仮称）札幌市スポーツ施設配置・活用計画策定									
（仮称）札幌市スポーツ施設配置・活用計画の策定	－	－	策定				H28	策定	◎
藤野野外スポーツ交流施設リニューアル検討事業									
リフト1基の更新	－	－	工事				H29	完了	○

平成28年度 アクションプラン2015 施策進捗報告調書

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

【実績値・見込値】「－」…目標未達（各担当部署で検討・一部実施しているものを含む） 「／」…既に目標達成済
 【進捗欄】「◎」…H28年度末時点で達成見込 「○」…H29年度以降に達成見込 「×」…達成困難

事業名 活動指標	活動指標の状況						目標		進捗
	26年度末 (現状値)	27年度末 (実績値)	28年度末 (見込値)	29年度末 (実績値)	30年度末 (実績値)	31年度末 (実績値)	年次	目標値	
スポーツ施設リフレッシュ事業									
改修工事の実施施設数（累計）	－	－	2施設				H31	9施設	○
豊平区土木センター改築事業									
豊平区土木センターの改築	－	－	－				H30	改築	○
橋りょうの耐震補強事業									
緊急輸送路などに架かる橋りょうの耐震化率	62%	65%	68%				H31	80%	○
道路等補修事業									
幹線・補助幹線舗装補修延長（累計）	－	34km	57km				H31	168km	○
道路施設維持・保全事業									
近接目視点検の実施率	16%	16%	58%				H30	100%	○
舗装路面下の空洞対策事業									
年間空洞調査延長	40km	230km	230km				H31	230km	◎
橋りょう長寿命化修繕事業									
補修完了橋りょう数	65橋	103橋	128橋				H31	360橋	○
総合的な治水整備事業									
「札幌市治水整備指針」の進捗率	63%	66%	68%				H31	79%	○
下水道施設再構築事業									
下水道管路の改築延長	127km	138km	152km				H31	224km	○
下水道施設災害対策事業									
雨水拡充管整備延長	196km	198km	199km				H31	203km	○
市営住宅維持更新事業									
建替事業によるしゅん功戸数（累計）	198戸	338戸	452戸				H31	642戸	○
市有建築物の総合的な保全の推進									
計画的に保全した施設数（累計）	－	16施設	31施設				H31	70施設	○
民間建築物耐震化促進事業									
民間建築物（非木造）の耐震改修工事補助件数（累計）	2件	4件	7件				H31	16件	○
豊平川水道水源水質保全事業									
バイパスシステム整備率	4%	12%	28%				H31	96%	○
白川浄水場改修事業									
新浄水場の建設	－	－	－				H30	着工	○
水道施設耐震化事業									
配水池の耐震化率	76.9%	82.5%	83%				H31	85.4%	○
配水管耐震化事業									
配水幹線の耐震化率	38.9%	39.1%	39.5%				H31	42.7%	○
緊急貯水槽・緊急遮断弁整備事業									
緊急貯水槽設置数	38力所	39力所	42力所				H31	43力所	○

平成28年度 アクションプラン2015 施策進捗報告調書

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

【実績値・見込値】「-」…目標未達（各担当部署で検討・一部実施しているものを含む） 「/」…既に目標達成済
 【進捗欄】「◎」…H28年度末時点で達成見込 「○」…H29年度以降に達成見込 「×」…達成困難

活動指標の状況									
事業名 活動指標	26年度末 (現状値)	27年度末 (実績値)	28年度末 (見込値)	29年度末 (実績値)	30年度末 (実績値)	31年度末 (実績値)	目標		進捗
							年次	目標値	
白川第3送水管新設事業									
白川第3送水管整備率	37%	37%	37%				H31	100%	○
学校施設リニューアル改修事業									
リニューアル改修事業実施校数（累計）	-	-	-				H31	15校	○
学校施設緊急整備事業									
緊急整備対象校の改修率	-	-	14.3%				H31	57.1%	○
学校給食施設整備事業									
計画期間内のドライシステム給食施設整備校数（累計）	-	-	-				H31	3校	○

平成28年度 アクションプラン2015 施策進捗報告調書

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

事業実績

施策1 魅力ある市街地 ①複合型高度利用市街地 27年度の主な取組内容（実績）	
景観計画推進事業	地域街並みづくり推進事業
○「札幌市景観計画」改定案の作成	○路面電車沿線の地区をモデルとした景観の魅力を高めるための指針作成

施策2 魅力ある市街地 ②郊外住宅地 27年度の主な取組内容（実績）	
郊外住宅地のエリアマネジメント推進事業	空き家対策事業
○青葉・上野幌、石山・芸術の森地域における課題抽出・方向性の検討	○危険空き家に対する除却補助

施策3 魅力ある市街地 ③一般市街地 27年度の主な取組内容（実績）	
まちの価値を高めるルールづくり推進事業	分譲マンション適正管理推進事業
○一般市街地などにおける基礎調査・検討	○分譲マンション管理の実態調査実施

施策4 活力があふれ世界を引きつける都心 27年度の主な取組内容（実績）	
都心まちづくり計画改定	大通交流拠点まちづくり推進事業
○「第2次都心まちづくり計画」案の作成	○大通交流拠点地下広場工事
札幌創世1.1.1区北1西1地区市街地再開発事業	北2西3北地区優良建築物等整備事業
○北1西1地区再開発事業支援	○北2西3北地区優良建築物等整備支援

施策5 多様な交流を支える交流拠点 ①地域交流拠点 27年度の主な取組内容（実績）	
民間投資を活用した市街地再開発事業等の推進	篠路駅周辺地区まちづくり推進事業
○「札幌市都市再開発方針」の策定	基本計画の作成、概略換地設計の実施
北3東11周辺地区市街地再開発事業	白石区複合庁舎等整備事業
○北3東11周辺地区事業計画の策定	○白石区複合庁舎の工事

施策6 多様な交流を支える交流拠点 ②高次機能交流拠点 27年度の主な取組内容（実績）	
(仮称)丘珠縄文遺跡公園整備・運営事業	札幌ドーム保全事業
○(仮称)丘珠縄文遺跡公園整備に向けた市民ワークショップの開催、確認調査報告書の作成	○札幌ドームタウンコンコース床などの整備

平成28年度 アクションプラン2015 施策進捗報告調書

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

施策7 持続可能な都市を支えるネットワーク ①交通ネットワーク		
27年度の主な取組内容（実績）		
苗穂駅周辺地区まちづくり推進事業	公共交通ネットワーク確保対策事業	
○鉄道施設再配置工事	○地域公共交通体系の検討	
路面電車活用推進事業	地域公共交通利用環境改善事業	
○路面電車ループ化工事	○ノンステップバス導入費補助	

施策8 持続可能な都市を支えるネットワーク ②みどり豊かな空間のネットワーク		
27年度の主な取組内容（実績）		
ふれあい緑花推進事業	公園造成整備事業（単独・補助）	
○コンテナガーデン設置等都心部の緑化	○総合公園・緑地の造成	
健やかな道路緑化推進事業	みどり豊かなまちづくり支援事業	
○倒木リスクの高い高齢街路樹のある路線の樹木更新	○さっぽろ都心みどりのまちづくり助成制度の運用	

施策9 持続可能な都市を支えるネットワーク ③エネルギーネットワーク		
27年度の主な取組内容（実績）		
都心エネルギーネットワーク構築推進事業		
○（仮称）都心エネルギーマスタープランの策定（H28）に向けた検討【再掲（3-8-2）】		

施策10 都市基盤の維持・保全と防災力の強化		
27年度の主な取組内容（実績）		
札幌市強靱化計画策定	橋りょうの耐震補強事業	
○札幌市強靱化計画の策定	○橋りょう耐震補強工事（4橋）	
市営住宅維持更新事業	民間建築物耐震化促進事業	
○月寒・発寒団地建替など	○要緊急安全確認大規模建築物への耐震設計、耐震改修工事の費用補助	