

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和103年03月01日

計画の名称	～人に優しいまち～を実現する道路空間の安全・安心												
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度（5年間）									重点配分対象の該当			
交付対象	札幌市												
計画の目標	超高齢社会、人口減少社会に対応した、新たなまちづくりの基本的な指針である「札幌市まちづくり戦略ビジョン（H25.2策定）」に基づき、道路における安全で快適な歩行者空間の整備や、国土強靱化に資する、道路施設の計画的な維持管理、冬期間の道路交通の確保を図ることにより、高齢者をはじめ、障がい者や子どもなどにとっても、住み慣れた地域で安心して暮らせる「人に優しいまちづくり」を推進する。 【目標1：安全で快適な歩行者空間の確保】通学路の歩道整備、鉄道駅と生活関連施設を連絡する道路のバリアフリー化、幹線道路等の電線地中化等を進め、良好な市街地空間の形成と、安全で快適な歩行者空間の確保を図る。 【目標2：道路施設の計画的かつ効率的な維持管理の実現】「札幌市道路維持管理基本方針（H22.3策定）」に基づき、道路の点検・補修、橋梁の耐震補強・長寿命化等を計画的・効率的に実施し、災害に強いまちづくりの推進を図るとともに、市民の安全・安心な日常の暮らしを確保する。【目標3：ゆたかな冬の暮らしを実現する総合的な雪対策の推進】本市雪対策事業に係る総合的な基本計画である「札幌市冬のみちづくりプラン（H21.11策定）」に基づき、道路の除排雪等を効率的・安定的に実施し、冬期間における道路交通の確保とゆたかな冬の暮らしの実現を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	35,119	A	35,117	B	0	C	2	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H26当初	H28末	H30末
1	市内の道路交通における死傷事故抑止率の向上			
	市内の道路交通における死傷事故抑止率	0%	10%	20%
	死傷事故抑止率（%）＝〔1－（対象年度による死傷事故件数）／（H25における死傷事故件数）〕×100			
2	道路の無電柱化率の向上			
	無電柱化推進計画に位置付けられた道路のうち、対策済率を算出	45%	52%	75%
	対策済率（%）＝〔対策実施済み延長（km）／対象要素事業総延長（km）〕×100			
3	橋梁耐震化率の向上			
	橋梁耐震化の要対策箇所対策済率を算出	70%	79%	89%
	対策済率（%）＝〔対策実施済橋梁数（累計）／要対策対象橋梁数〕×100			
4	橋梁長寿命化修繕率の向上			
	橋梁長寿命化修繕計画に位置付けられた橋梁のH26～H30における対策済率を算出	8%	37%	56%
	対策済率（%）＝〔修繕橋梁数（累計）／修繕計画対象橋梁数〕×100			
5	計画的な舗装補修による管理目標の達成			
	定期的に行う対象路線の路面性状調査において、平均したひび割れ率、わだち掘れ量及び平坦性の測定値が、札幌市幹線道路等舗装補修計画に定めた管理目標内にあ	10%	25%	25%
	ることを達成・維持する			
	ひび割れ率（%）			

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H26当初	H28末	H30末
6	計画的な舗装補修による管理目標の達成			
	定期的に行う対象路線の路面性状調査において、平均したひび割れ率、わだち掘れ量及び平坦性の測定値が、札幌市幹線道路等舗装補修計画に定めた管理目標内にあることを達成・維持する わだち掘れ量（mm）	10mm	30mm	30mm
7	計画的な舗装補修による管理目標の達成			
	定期的に行う対象路線の路面性状調査において、平均したひび割れ率、わだち掘れ量及び平坦性の測定値が、札幌市幹線道路等舗装補修計画に定めた管理目標内にあることを達成・維持する 平坦性	3mm	6mm	6mm
8	ロードヒーティングの計画的な改修の実施			
	ロードヒーティングを停止することが困難な箇所において、札幌市冬のみちづくりプラン（H21～H30）の期間中に改修する44箇所のうち、改修済率を算出 改修済率（％）＝〔RH改修箇所数（累計）／RH改修計画対象箇所数〕×100	41％	77％	100％
9	都心部の公共駐輪場整備率の向上			
	都心部の公共駐輪場整備率 整備済率（％）＝〔都心部公共駐輪場整備台数／駐輪場目標整備台数〕×100	56％	63％	100％

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
定量的指標５～７の目標値は「目標を達成・維持する」という文字列であったが、交付金システム上整数の数値しか入力できないため、便宜的に総交通量2万台／日未満の管理目標値を入力した。札幌市強靱化計画（平成28年1月）に基づき実施される要素事業：A01-065～A01-116、A01-123、A01-140～A01-144、A01-146～A01-150、A01-152～A01-155、A01-157～A01-160、A01-165～A01-170												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	麻生地区5丁目線	歩道バリアフリー L=0.48km	札幌市	■					39		—
	A01-002	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	麻生地区新琴似9条2丁目 西線	歩道バリアフリー L=0.15km	札幌市	■					5		—
	A01-003	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	麻生地区北25条線	歩道バリアフリー L=0.12km	札幌市	■					5		—
	A01-004	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	麻生地区西6丁目北線	歩道バリアフリー L=0.16km	札幌市	■					6		—
	A01-005	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	交安	環状通地区（主）札幌夕 張線	歩道バリアフリー L=0.81km	札幌市	■					34		—
A01-006	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	環状通地区菊水1条3・4丁 目線	歩道バリアフリー L=0.23km	札幌市	■					41		—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	交安	環状通地区（一）大麻東 雁来線	歩道バリアフリー L=0.4km	札幌市	■					5		－
	A01-008	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	環状通地区本郷横3号線	歩道バリアフリー L=0.27km	札幌市	■					17		－
	A01-009	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	環状通地区米里中の島線	歩道バリアフリー L=0.58km	札幌市	■					3		－
	A01-010	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	環状通地区南南郷1線	歩道バリアフリー L=0.38km	札幌市	■					16		－
	A01-011	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	交安	環状通地区（一）西野白 石線	歩道バリアフリー L=0.77km	札幌市	■					2		－
A01-012	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	環状通地区本通南郷通14 丁目線	歩道バリアフリー L=0.25km	札幌市	■					7		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-013	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	環状通地区本郷5号線	歩道バリアフリー L=0.23km	札幌市	■					19		—
	A01-014	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	環状通地区白石連絡線	歩道バリアフリー L=0.21km	札幌市	■					3		—
	A01-015	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	環状通地区豊平7条線	歩道バリアフリー L=0.48km	札幌市	■					74		—
	A01-016	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	環状通地区平岸木の花通線	歩道バリアフリー L=0.56km	札幌市	■					23		—
	A01-017	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	環状通地区水車通東1号線	歩道バリアフリー L=0.18km	札幌市	■					16		—
A01-018	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	環状通地区（主）羊ヶ丘線	歩道バリアフリー L=0.73km	札幌市	■					36		—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-019	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	交安	手稲駅周辺地区（主）石 狩手稲線	事故対策 1箇所	札幌市	■					4		—
	A01-020	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区北4条線	歩道バリアフリー L=0.12km	札幌市	■					13		—
	A01-021	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区北5条線	歩道バリアフリー L=0.13km	札幌市	■					6		—
	A01-022	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区南1条線	歩道バリアフリー L=0.55km	札幌市	■					5		—
	A01-023	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区南2条線	歩道バリアフリー L=1.76km	札幌市	■					30		—
A01-024	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区南3条線	歩道バリアフリー L=1.9km	札幌市	■					3		—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-025	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区南6条線	歩道バリアフリー L=0.89km	札幌市	■					7	—	
	A01-026	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	交安	都心地区（主）宮の沢北1 条線	歩道バリアフリー L=0.77km	札幌市	■					14	—	
	A01-027	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区西3丁目線	歩道バリアフリー L=0.5km	札幌市	■					38	—	
	A01-028	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区西6丁目線	歩道バリアフリー L=0.78km	札幌市	■					1	—	
	A01-029	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区西8丁目線	歩道バリアフリー L=0.26km	札幌市	■					1	—	
A01-030	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区東3丁目線	歩道バリアフリー L=0.33km	札幌市	■					26	—		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H26	H27	H28	H29	H30													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
道路事業	A01-031	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区東2丁目線	歩道バリアフリー L=1.04km	札幌市	■					11		—
	A01-032	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区北8条線	歩道バリアフリー L=0.26km	札幌市	■					3		—
	A01-033	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区北9条線	歩道バリアフリー L=0.51km	札幌市	■					35		—
	A01-034	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区北9条西線	事故対策 1箇所	札幌市	■					4		—
	A01-035	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区北3条線	歩道バリアフリー L=0.56km	札幌市	■					4		—
	A01-036	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区西15丁目線	歩道バリアフリー L=0.35km	札幌市	■					65		—

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-037	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区西27丁目線	歩道バリアフリー L=0.28km	札幌市	■					21		—
	A01-038	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区南8条中央線	歩道バリアフリー L=0.13km	札幌市	■					13		—
	A01-039	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区西2丁目線	歩道バリアフリー L=0.33km	札幌市	■					24		—
	A01-040	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区北14条線	歩道バリアフリー L=0.52km	札幌市	■					51		—
	A01-041	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区北12条線	歩道バリアフリー L=0.95km	札幌市	■					34		—
A01-042	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区北13条線	歩道バリアフリー L=0.74km	札幌市	■					35		—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-043	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村道	交安	都心地区幌北線	歩道バリアフリー L=0.98km	札幌市	■					7		—
	A01-044	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村道	交安	都心地区北23条線	歩道バリアフリー L=0.93km	札幌市	■					1		—
	A01-045	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村道	交安	都心地区東5丁目北線	歩道バリアフリー L=0.39km	札幌市	■					13		—
	A01-046	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府県道	交安	都心地区（主）札幌夕張線	歩道バリアフリー L=0.32km	札幌市	■					50		—
	A01-047	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府県道	交安	西野・発寒地区（主）札幌環状線	歩道バリアフリー L=0.21km	札幌市	■					29		—
A01-048	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村道	交安	西野・発寒地区発寒第1号線	歩道バリアフリー L=0.13km	札幌市	■					32		—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-049	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	交安	西野・発寒地区（一）琴 似停車場新琴似線	事故対策・歩道バリアフリー L=0. 59km	札幌市	■					6		－
	A01-050	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	交安	西野・発寒地区（一）琴 似停車場線	歩道バリアフリー L=0. 66km	札幌市	■					47		－
	A01-051	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	西野・発寒地区稲荷線	歩道バリアフリー L=0. 51km	札幌市	■					37		－
	A01-052	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	西野・発寒地区発寒第12 号線	歩道バリアフリー L=0. 37km	札幌市	■					66		－
	A01-053	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	西野・発寒地区発寒第11 号線	歩道バリアフリー L=0. 09km	札幌市	■					12		－
A01-054	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	西野・発寒地区札幌西小 学校横線	歩道バリアフリー L=0. 05km	札幌市	■					3		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H26	H27	H28	H29	H30													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
道路事業	A01-055	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	交安	西野・発寒地区（主）宮 の沢北1条線	歩道バリアフリー L=0.69km	札幌市	■					6		－
	A01-056	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	西野・発寒地区二十四軒 手稲通線	歩道バリアフリー L=0.33km	札幌市	■					7		－
	A01-057	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	西野・発寒地区発寒7・8 条10丁目1号線	歩道バリアフリー L=0.29km	札幌市	■					2		－
	A01-058	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	副都心地区下野幌幹線	歩道バリアフリー L=0.25km	札幌市	■					21		－
	A01-059	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	副都心地区厚別中央1条7 丁目1号線	歩道バリアフリー L=0.11km	札幌市	■					3		－
	A01-060	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	副都心地区厚別駅跨線人 道橋線	歩道バリアフリー（自由通路 ）	札幌市	■					68		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-061	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	副都心地区森林公園駅西 通線	歩道バリアフリー L=0.27km	札幌市	■					43		—
	A01-062	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	交安	副都心地区（一）真駒内 御料札幌線	歩道バリアフリー L=0.42km	札幌市	■					50		—
	A01-063	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	副都心地区平岡39号線	歩道バリアフリー L=0.6km	札幌市	■					33		—
	A01-064	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	副都心地区北野里塚旧道 線	歩道バリアフリー L=0.28km	札幌市	■					17		—
	A01-065	道路	雪寒	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	除雪（ 機械）	（主）札幌環状線ほか	除雪機械	札幌市	■	■				249		—
A01-066	道路	雪寒	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	除雪（ 機械）	（主）札幌環状線ほか	除雪機械	札幌市	■	■	■	■		251		—	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-067	道路	雪寒	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	除雪（ 機械）	（主）旭山公園米里線ほ か	除雪機械	札幌市	■	■	■	■	■	1,821		－	
	A01-068	道路	雪寒	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	除雪（ 機械）	（主）旭山公園米里線ほ か	除雪機械	札幌市	■	■	■	■	■	1,023		－	
	A01-069	道路	雪寒	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	雪寒	（２）登山通線	消雪施設 705㎡	札幌市			■				42		－
	A01-070	道路	雪寒	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	雪寒	（１）小別沢線	消雪施設 800㎡	札幌市						■	0		－
	A01-071	道路	雪寒	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	雪寒	（１）大倉線	消雪施設 1,746㎡	札幌市			■	■			75		－
A01-072	道路	雪寒	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	雪寒	（２）豊平平岸霊苑線	消雪施設 1,195㎡	札幌市	■						74		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-073	道路	雪寒	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	雪寒	（２）福住西岡2号線	消雪施設 257㎡	札幌市		■				30		－
	A01-074	道路	雪寒	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	雪寒	（１）美園西岡線	消雪施設 187㎡	札幌市		■				12		－
	A01-075	道路	雪寒	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	雪寒	（２）大谷地駅前通線	消雪施設 387㎡	消雪施設 387㎡		■				21		－
	A01-076	道路	雪寒	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	雪寒	（２）円山西町1号線	消雪施設 919㎡	札幌市			■			40		－
A01-077	道路	雪寒	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	雪寒	（２）宮の森3・4条12丁目1号線	消雪施設 304㎡	札幌市				■		24		－	
A01-078	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	修繕	（主）旭山公園米里線ほか	案内標識更新 110基	札幌市	■	■	■	■		195		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-079	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	修繕	（一）西野白石線（南22 条大橋）ほか	橋梁長寿命化	札幌市	■	■	■	■		3,375		策定済
	A01-080	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	修繕	（主）厚別東北郷線（東 川下橋）ほか	橋梁長寿命化	札幌市	■	■	■	■		4,666		策定済
	A01-081	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	修繕	舗装補修	舗装補修	札幌市	■	■	■			854		策定済
	A01-082	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	修繕	舗装補修	舗装補修	札幌市	■	■	■			1,036		策定済
	A01-083	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	修繕	（主）道道札幌北広島環 状線（宮の沢こ線橋）	橋梁耐震補強（1橋）	札幌市	■					270		—
A01-084	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	修繕	（1）北発寒第8号線（西 発寒跨線橋）	橋梁耐震補強（1橋）	札幌市	■					60		—	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-085	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	修繕	（主）札幌当別線（あい の里跨線橋）	橋梁耐震補強（1 橋）	札幌市	■					220		－	
	A01-086	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	修繕	（主）西野真駒内清田線 （盤溪橋）	橋梁耐震補強（1 橋）	札幌市	■					95		－	
	A01-087	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	修繕	（主）札幌北広島環状線 （新川跨道橋）	橋梁耐震補強（1 橋）	札幌市	■					58		－	
	A01-088	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	修繕	（一）大麻東雁来線（川 下橋）	橋梁耐震補強（1 橋）	札幌市				■			296		－
	A01-089	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	修繕	（一）東雁来江別線（九 号新川橋）	橋梁耐震補強（1 橋）	札幌市			■				38		－
A01-090	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	修繕	（主）小樽定山溪線（定 山溪大橋）	橋梁耐震補強（1 橋）	札幌市			■				268		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-092	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	修繕	（主）札幌北広島環状線 （稲積橋）	橋梁耐震補強（1 橋）	札幌市			■	■		124		—
	A01-093	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	修繕	（1）川沿石山連絡線（ 藻南橋）	橋梁耐震補強（1 橋）	札幌市			■			86		—
	A01-094	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	修繕	（1）澄川福住線（澄川 高架橋）	橋梁耐震補強（1 橋）	札幌市			■			301		—
	A01-095	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	修繕	（主）小樽定山溪線（木 挽大橋）	橋梁耐震補強（1 橋）	札幌市					■	47		—
	A01-096	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	修繕	（主）小樽定山溪線（烏 帽子橋）	橋梁耐震補強（1 橋）	札幌市					■	80		—
A01-097	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	修繕	（主）小樽定山溪線（小 天狗橋）	橋梁耐震補強（1 橋）	札幌市				■		50		—	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-098	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区西2丁目線（駐 輪場）	自転車駐車場設置	札幌市	■	■	■	■	■	932		—	
	A01-099	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区北5条27丁目 線（駐輪場）	自転車駐車場設置	札幌市			■				9		—
	A01-100	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	福住・桑園通（中央区側 ）	道路改築 L=0.9km	札幌市	■	■	■	■	■	668		—	
	A01-101	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	西7丁目通	道路改築 L=0.7km	札幌市	■	■	■	■	■	1,351		—	
	A01-102	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	北8条通	道路改築 L=0.4km	札幌市			■	■	■		417		—
A01-103	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	南1条通	道路改築 L=0.9km	札幌市	■	■					233		—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-104	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	北5条・手稲通	道路改築 L=1.1km	札幌市	■	■	■	■	■	1,032		—
	A01-105	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	南1条通（第2工区）	道路改築 L=0.4km	札幌市	■	■	■	■	■	628		—
	A01-106	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	山本通	道路改築 L=1.8km	札幌市		■	■	■	■	386		—
	A01-107	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	丘珠空港通	道路改築 L=0.1km	札幌市	■					82		—
	A01-108	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	手稲左股通	道路改築 L=1.2km	札幌市	■					33		—
A01-109	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	宮の森・北24条通ほか 1	道路改築 L=1.7km	札幌市	■	■				131		—	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-110	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	新琴似3番通	道路改築 L=1.0km	札幌市	■	■	■	■	■	636		—	
	A01-111	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	新琴似・屯田通	道路改築 L=1.2km	札幌市	■	■	■	■	■	1,568		—	
	A01-112	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	米里・行啓通	道路改築 L=0.6km	札幌市					■	■	142		—
	A01-113	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	調査	路面性状調査	路面性状調査	札幌市	■	■	■				13		—
	A01-114	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	調査	路面性状調査	路面性状調査	札幌市	■	■	■				15		—
A01-115	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	計画調 査	橋梁点検	橋梁点検	札幌市	■	■	■	■			52		—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-116	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	計画調 査	橋梁点検	橋梁点検	札幌市	■	■	■	■		473		－
	A01-117	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	環状通地区月寒東1条線	歩道バリアフリー L=0.27km	札幌市	■					3		－
	A01-118	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	環状通地区澄川福住線	歩道バリアフリー L=0.4km	札幌市	■					4		－
	A01-119	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区西7丁目線	歩道バリアフリー L=0.26km	札幌市	■					3		－
	A01-120	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区北10条西線	歩道バリアフリー L=0.18km	札幌市	■					2		－
A01-121	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	西野・発寒地区発寒第9号 線	歩道バリアフリー L=0.34km	札幌市	■					3		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-122	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	西野・発寒地区二十四軒 第3横線	歩道バリアフリー L=0.55km	札幌市	■					6		—
	A01-123	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	修繕	（主）京極定山溪線	法面对策 12箇所	札幌市	■	■	■			529		—
	A01-124	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	交安	都心地区（道道）	歩道バリアフリー L=0.66km	札幌市			■			123		—
	A01-125	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区（市道）	歩道バリアフリー L=7.53km	札幌市		■	■	■	■	1,048		—
	A01-126	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	都心地区（市道）※通学 路	歩道バリアフリー L=11.19km	札幌市		■	■	■	■	555		—
A01-127	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	交安	北部地区（道道）	歩道バリアフリー L=1.32km	札幌市					■	97		—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-128	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	交安	北部地区（道道）※通学 路	歩道バリアフリー L=2.20km	札幌市		■	■	■	■	347		—
	A01-129	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	北部地区（市道）	歩道バリアフリー L=3.24km	札幌市		■	■	■	■	597		—
	A01-130	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	北部地区（市道）※通学 路	歩道バリアフリー L=6.51km	札幌市		■	■	■	■	568		—
	A01-131	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	交安	南部地区（道道）※通学 路	歩道バリアフリー L=3.71km	札幌市		■	■			287		—
	A01-132	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	南部地区（市道）	歩道バリアフリー L=6.67km	札幌市		■	■	■	■	524		—
A01-133	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	南部地区（市道）※通学 路	歩道バリアフリー L=10.01k m	札幌市		■	■	■	■	637		—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-134	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	交安	北部地区（主）札幌当別 線	事故対策 1箇所	札幌市			■			4	—	
	A01-135	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	交安	北部地区（主）石狩手稲 線	事故対策 1箇所	札幌市			■			31	—	
	A01-136	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	交安	北部地区（主）前田新川 線	事故対策 1箇所	札幌市			■			16	—	
	A01-137	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	交安	南部地区（一）厚別平岡 線	事故対策 1箇所	札幌市			■			19	—	
	A01-138	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	交安	南部地区（主）羊ヶ丘線	事故対策 1箇所	札幌市					■	46	—	
A01-139	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	北部地区 伏古川通線	事故対策 1箇所	札幌市				■		13	—		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-140	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	改築	（主）札幌環状線ほか	電線共同溝 L=2.31km	札幌市		■	■	■	■	767		—
	A01-141	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	改築	（主）旭山公園米里線	電線共同溝 L=1.23km	札幌市		■	■	■	■	633		—
	A01-142	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	改築	北3条線	電線共同溝 L=1.78km	札幌市			■	■	■	928		—
	A01-145	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	交安	厚別駅跨線人道橋線	歩道バリアフリー（自由通路 ）	札幌市				■	■	475		—
	A01-147	道路	雪寒	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	雪寒	（2）澄川4条1丁目6号線	消雪施設 1,260㎡	札幌市				■		57		—
A01-148	道路	雪寒	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	雪寒	（2）かつらが丘2番線	消雪施設 1,080㎡	札幌市			■			95		—	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-150	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	修繕	（主）真駒内篠路線（藻 岩橋）	橋梁耐震補強（1 橋）	札幌市					■	■	193		—
	A01-151	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	交安	北部地区（主）札幌環状 線	事故対策 1 箇所	札幌市					■		41		—
	A01-152	道路	雪寒	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	雪寒	（主）石狩手稲線	消雪施設 392㎡	札幌市					■		23		—
	A01-153	道路	雪寒	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	雪寒	（2）かつらが丘中央線	消雪施設 1,671㎡	札幌市					■	■	132		—
	A01-156	道路	北海道	札幌市	直接		都道府 県道	交安	南部地区（道道）	歩道バリアフリー ＝0.22km	L 札幌市						■	79		—
A01-162	道路	北海道	札幌市	直接		都道府 県道	交安	北部地区（一）樽川篠 路線	事故対策 1箇所	札幌市						■	50		—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-164	道路	北海 道	札幌市	直接		市町村 道	交安	都心地区 北2条線	事故対策 1箇所	札幌市					■	81	—	
	A01-166	道路	北海 道	札幌市	直接		都道府 県道	修繕	（主）札幌北広島環状線 （篠路橋）	橋梁耐震補強（1 橋）	札幌市					■	33	—	
	A01-167	道路	北海 道	札幌市	直接		都道府 県道	修繕	（主）札幌当別線（なか い橋）	橋梁耐震補強（1 橋）	札幌市					■	105	—	
	A01-168	道路	北海 道	札幌市	直接		都道府 県道	修繕	（主）札幌当別線（豊栄 小橋）	橋梁耐震補強（1 橋）	札幌市					■	29	—	
											小計						35,117		
										合計							35,117		

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	C01-001	街路	北海 道	札幌市	直接	札幌市	S街路	施設整 備	無電柱化における民地内 引込設備		札幌市		■				2		－	
		道路整備事業と一体的に実施することにより、無電柱化事業が推進され、災害時においても、電柱倒壊による道路分断などが避けられる。																		
												小計						2		
											合計						2			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
札幌市において事後評価を実施する。	令和3年2月
	公表の方法
	札幌市ホームページにて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・幹線道路のうち特に事故発生割合が高い事故危険箇所等に対し、効果的な対策を行ったことにより、市内の死傷事故発生件数が減少した。 ・緊急輸送道路等における無電柱化により、道路の防災機能の強化や安全で快適な道路空間の確保、魅力あふれる景観の形成が図られた。 ・橋梁の耐震化により、災害時における緊急輸送道路等の機能を確保し、安全・安心な道路ネットワークを形成した。 ・「札幌市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき橋梁の長寿命化を実施した結果、橋梁の健全性が向上ができ、道路利用者の安全・安心な通行を確保した。 ・「札幌市幹線道路等舗装補修計画」に基づき計画的な舗装補修を実施した結果、良好な路面状態を維持することができ、道路利用者の安全・安心な通行を確保した。 ・老朽化したロードヒーティングの改修により、冬期間における安全で円滑な道路交通が確保され、快適な市民生活と都市機能が維持された。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	・「新・札幌市バリアフリー基本構想」に基づく歩道のバリアフリー整備を推進することにより、高齢者や障がい者など誰もが安心して社会参加でき、快適に暮らせる生活環境の確保に寄与した。 ・除雪機械の更新・増強により、滞りなく除雪作業等を行うことができ、冬期間における安全で円滑な道路交通が確保され、快適な市民生活と都市機能が維持された。
○特記事項（今後の方針等）	
平成30年度に作成した「人に優しいまちを実現する道路空間の安全・安心（第2期）」に基づき、引き続き、安全・安心な道路環境の確保に資する整備を推進するとともに、安全な自転車通行空間の整備などを進め、高齢者をはじめ、障がい者や子どもなどにとっても、住み慣れた地域で安心して暮らせる「人に優しいまちづくり」を推進していく。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	市内の道路交通における死亡事故抑止率の向上		
	最 終 目標値	20%	最終目標値を達成した。
	最 終 実績値	24%	
2	道路の無電柱化率の向上		
	最 終 目標値	75%	最終目標値を達成した。
	最 終 実績値	76%	
3	橋梁耐震化率の向上		
	最 終 目標値	89%	要対策対象橋梁の一部において関係機関との調整が難航したことにより、事業進捗が遅れたため。
	最 終 実績値	85%	
4	橋梁長寿命化修繕率の向上		
	最 終 目標値	56%	最終目標値を達成した。
	最 終 実績値	64%	
5	計画的な舗装補修による管理目標の達成		
	最 終 目標値	25%	最終目標値を達成した。
	最 終 実績値	10%	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
6	計画的な舗装補修による管理目標の達成		
	最 終 目標値	30mm	最終目標値を達成した。
	最 終 実績値	7mm	
7	計画的な舗装補修による管理目標の達成		
	最 終 目標値	6mm	最終目標値を達成した。
	最 終 実績値	2mm	
8	ロードヒーティングの計画的な改修の実施		
	最 終 目標値	100%	最終目標値を達成した。
	最 終 実績値	100%	
9	都心部の公共駐輪場整備率の向上		
	最 終 目標値	100%	予定していた公共駐輪場の整備に着手しているが、一部駐輪場において当初想定していなかった地下埋設物の追加移設等が生じたことにより、事業進捗が遅れたため。
	最 終 実績値	84%	

計画の名称	2 ～人に優しいまち～を実現する道路空間の安全・安心		
計画の期間	平成 26 年度 ～ 平成 30 年度 (5 年間)	交付対象	札幌市

