

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 27年 11月 20日

計画の名称	札幌市のみどりにおける防災と安全・安心		
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）	交付対象	札幌市
計画の目標			

災害に強いまちづくりを推進するため、避難場所としての公園の機能に加え、樹林などによる延焼防止など、市街地における公園の効果的な防災機能の充実を図る。
また、市民に身近な公園について、誰もが安全に安心して利用できるよう、老朽化対策やバリアフリー化を始め、施設の見直しや充実を進める。

計画の成果目標（定量的指標）	・防災機能を充実させた公園を1箇所（22ha）を整備する。		
----------------	-------------------------------	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	
地域防災計画に基づいて広域避難場所等に指定される公園のうち防災機能の向上を図る公園の整備面積	0ha	0ha	10.0ha	事業はH28まで継続

全体事業費	合計 (A+B+C)	1,394百万円	A	1,294百万円	B		C	100百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	7.2%
-------	---------------	----------	---	----------	---	--	---	--------	---------------------------	------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
策定主体にて評価を実施	平成27年度 公表の方法 札幌市公式ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-A1-1	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	都市公園事業（月寒公園）	計画面積22.2ha	札幌市						1,294	
合計													1,294		

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
														0	
合計													0		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-C-1	施設整備	一般	札幌市	直接	札幌市	都市公園関連施設整備	補助対象外施設等の整備	札幌市						100	
合計													100		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
1-C-1	基幹事業と一体的に整備することにより、都市公園の防災機能等が増大し、計画の成果目標にある防災機能を充実させた公園整備に寄与する。	

その他関連する事業

計画等の名称 札幌市におけるみどりの創出と保全・活用											
事業種別	交付対象	要素となる事業名 (事業箇所)	市町村名	全体事業費 (百万円)	備考						
1-A1'-2	公園	都市公園事業（仮）厚別山本公園	札幌市	900	防災・安全移行元						
1-A1'-3	公園	札幌市緑地保全事業	札幌市	1,003	防災・安全移行元						
1-C'-1	施設整備	都市公園関連施設整備	札幌市	194	防災・安全移行元						
1-C'-2	計画・調査	都市公園等調査及び基本設計	札幌市	15	防災・安全移行元						
1-C'-3	施設・用地	小規模公園等整備	札幌市	15	防災・安全移行元						
1-C'-4	施設整備	公園等の改修・再整備	札幌市	410	防災・安全移行元						

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 27年 11月 20日

計画の名称		札幌市のみどりにおける防災と安全・安心														
計画の期間		平成22年度～平成26年度（5年間）					交付対象					札幌市				
事業種別		交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
								H22	H23	H24	H25	H26				
A'	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	公園事業特定計画調査（月寒公園）	札幌市						39	地域自主		
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	公園事業特定計画調査（仮）厚別山本公園）	札幌市						39	地域自主		
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	都市公園事業（山口緑地）	札幌市						730	地域自主		
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	都市公園事業（茨戸川緑地）	札幌市						559	地域自主		
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	都市公園事業（丘珠空港緑地）	札幌市						2,367	地域自主		
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	都市公園事業（東部緑地）	札幌市						132	地域自主		
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	札幌市公園施設長寿命化計画	札幌市						42	地域自主		
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	札幌市吸収源対策事業	札幌市						1,978	地域自主		
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	札幌市安全安心事業	札幌市						3,868	地域自主		
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	円山緑化重点地区	札幌市						760	地域自主		
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	北部緑化重点地区	札幌市						699	地域自主		
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	月寒緑化重点地区	札幌市						84	地域自主		
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	西部緑化重点地区	札幌市						80	地域自主		
公園	一般	札幌市	直接	札幌市	手稲緑化重点地区	札幌市						413	地域自主			
C'	施設整備	一般	札幌市	直接	札幌市	都市公園関連施設整備	札幌市						809	地域自主		
	計画・調査	一般	札幌市	直接	札幌市	都市公園等調査及び基本設計	札幌市						45	地域自主		
	施設・用地	一般	札幌市	直接	札幌市	小規模公園等整備	札幌市						609	地域自主		


2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況		月寒公園の事業進捗により、防災機能を充実させた公園の整備面積が増加した。									
II 定量的指標の達成状況	指標1（地域防災計画に基づいて広域避難場所等に指定される公園のうち防災機能の向上を図る公園の整備面積）	最終目標値	10.0ha	目標値と実績値に差が出た要因	順調な事業進捗により、当初予定を上回ることができた。						
		最終実績値	14.2ha								
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因							
		最終実績値									
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因							
		最終実績値									
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因							
		最終実績値									
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記載）		既存の公園便所（3棟）をはじめ、駐車場（2か所）や園路の一部をバリアフリー化を推進したことにより、利便性の向上が図られた。									

3. 今後の方針

災害に強いまちづくりを推進するため、引き続き防災機能を充実させた公園整備を推進するとともに、既存施設の老朽化対策やバリアフリー化に取り組む。

計画の名称	札幌市のみどりにおける防災と安全・安心		
計画の期間	平成 22 年度～平成 26 年度（5 年間）	交付対象	北海道札幌市



凡例
● 都市公園事業

都市公園関連施設整備
(効果促進事業・月寒公園)