

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 27年 11月 20日

計画の名称	札幌市におけるみどりの創出と保全・活用																																						
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度 (5年間)				交付対象	札幌市																																	
計画の目標	札幌市のみどりは、郊外での開発や、市街地による土地利用により減少していることから、公園緑地の整備のほか公有地や私有地でのみどりの創出、市街地のみどりのネットワークづくりの推進、街をとりまくみどりの保全・活用とネットワーク化を図ることにより、市民生活に潤いと安らぎを与えるのみならず、良好な都市景観の創出や地球環境問題への対応を目指すとともに、市民にとって身近なみどりである公園について、誰もが安全に安心して利活用できるよう、その機能の見直しや充実を進める。また、これら目標の達成を市民・企業との協働により、効果的に進めるために、様々な市民活動の支援策や技術開発・調査研究を行う。																																						
計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 都市計画区域内の緑被面積を現状以上に維持する。(開発等で減少する緑量を公共及び民間で新たに創出する) 保全されているみどりの面積を180ha増加させる。 身近な公園に対する市民の満足度を5%増加させる。 みどりづくりなどに参加した市民の割合を15%増加させる。 																																						
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H22当初)</th> <th>中間目標値 (H24末)</th> <th>最終目標値 (H26末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>都市計画区域内の緑被 (樹林地、草地、農地、水面) の面積 (航空写真のデータ解析による)</td> <td>31,225ha</td> <td>31,225ha</td> <td>31,225ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>都市計画区域内で地域制緑地、施設緑地、公共施設緑地のいずれかになっている場所の面積</td> <td>21,330ha</td> <td>—</td> <td>21,510ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>市民アンケート調査で、身近な公園に対して「満足」又は「どちらかといえば満足」と回答した市民の割合。</td> <td>58.9%</td> <td>—</td> <td>61.8%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>市民アンケート調査で、過去1年間にみどりづくりなどに参加したと回答した市民の割合。</td> <td>39.0%</td> <td>—</td> <td>44.8%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	都市計画区域内の緑被 (樹林地、草地、農地、水面) の面積 (航空写真のデータ解析による)	31,225ha	31,225ha	31,225ha		都市計画区域内で地域制緑地、施設緑地、公共施設緑地のいずれかになっている場所の面積	21,330ha	—	21,510ha		市民アンケート調査で、身近な公園に対して「満足」又は「どちらかといえば満足」と回答した市民の割合。	58.9%	—	61.8%		市民アンケート調査で、過去1年間にみどりづくりなどに参加したと回答した市民の割合。	39.0%	—	44.8%	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																																			
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)																																				
都市計画区域内の緑被 (樹林地、草地、農地、水面) の面積 (航空写真のデータ解析による)	31,225ha	31,225ha	31,225ha																																				
都市計画区域内で地域制緑地、施設緑地、公共施設緑地のいずれかになっている場所の面積	21,330ha	—	21,510ha																																				
市民アンケート調査で、身近な公園に対して「満足」又は「どちらかといえば満足」と回答した市民の割合。	58.9%	—	61.8%																																				
市民アンケート調査で、過去1年間にみどりづくりなどに参加したと回答した市民の割合。	39.0%	—	44.8%																																				
全体事業費	(A+A')+(B+B')+(C+C')	17,184百万円	(A+A')	14,987百万円	(B+B')	(C+C')	2,197百万円	(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))	12.8%																														
事後評価																																							
○事後評価の実施体制、実施時期																																							
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期																																	
策定主体にて評価を実施						平成27年度																																	
						公表の方法																																	
						札幌市公式ホームページに掲載																																	
1. 交付対象事業の進捗状況																																							
A1 基幹事業																																							
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考																								
									H22	H23	H24	H25	H26																										
1-A1-2	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	都市公園事業 (仮) 厚別山本公園	計画面積52.0ha	札幌市						900																									
1-A1-3	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	札幌市緑地保全事業	土地の買入れ等	札幌市						1,003																									
									合計					1,903																									
B 関連社会資本整備事業																																							
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考																								
									H22	H23	H24	H25	H26																										
														0																									
									合計					0																									
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考																												
C 効果促進事業																																							
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考																								
									H22	H23	H24	H25	H26																										
1-C-1	施設整備	一般	札幌市	直接	札幌市	都市公園関連施設整備	園名板等設置、隣接関連施設整備 (進入道路改築・インフラ接続等)	札幌市						194																									
1-C-2	計画・調査	一般	札幌市	直接	札幌市	都市公園等調査及び基本設計	現況調査、基本設計	札幌市						15																									
1-C-3	施設・用地	一般	札幌市	直接	札幌市	小規模公園等整備	施設整備及び用地購入	札幌市						15																									
1-C-4	施設整備	一般	札幌市	直接	札幌市	公園等の改修・再整備	老朽化施設の改修・再整備	札幌市						410																									
									合計					634																									
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考																												
1-C-1	基幹事業と一体的に整備することにより、上下水・通路等基盤整備が完了するとともに、都市公園の機能が増大し、市民の利用促進につながり、計画の成果目標にある身近な公園に対する市民の満足度の増加に寄与する。																																						
1-C-2	基幹事業と一体的に実施することにより、都市公園整備に必要な情報を得るとともに、市民要望を把握し、ニーズを反映した公園整備の実施が可能となり、計画の成果目標にある身近な公園に対する市民の満足度の増加に寄与する。																																						
1-C-3	基幹事業と一体的に整備することにより、市民ニーズに合わせた機動的な公園緑地整備が可能となり、計画の成果目標にある都市計画区域内の緑被面積の現状以上の維持に寄与する。																																						
1-C-4	基幹事業と一体的に整備することにより、都市公園の機能を促進するとともに、安全で安心な利活用が可能となり、計画の成果目標にある身近な公園に対する市民の満足度の増加に寄与する。																																						

計画の名称	札幌市におけるみどりの創出と保全・活用		
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度 (5年間)	交付対象	札幌市

その他関連する事業

計画等の名称		札幌市のみどりにおける防災と安全・安心												
事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
								H22	H23	H24	H25	H26		
1-A1'-1	公園	札幌市	直接	札幌市	都市公園事業 (月寒公園)	計画面積22.2ha	札幌市						1,294	防災・安全移行先
1-C'-1	施設整備	札幌市	直接	札幌市	都市公園関連施設整備		札幌市						100	防災・安全移行先
A'	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	公園事業特定計画調査 (月寒公園)	計画面積22.2ha	札幌市					39	地域自主
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	公園事業特定計画調査 (仮)厚別山本公園)	計画面積52.0ha	札幌市					39	地域自主
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	都市公園事業 (山口緑地)	計画面積43.7ha	札幌市					730	地域自主
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	都市公園事業 (茨戸川緑地)	計画面積120.3ha	札幌市					559	地域自主
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	都市公園事業 (丘珠空港緑地)	計画面積52.4ha	札幌市					2,367	地域自主
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	都市公園事業 (東部緑地)	計画面積39.0ha (拡張15.3ha)	札幌市					132	地域自主
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	札幌市公園施設長寿命化計画	公園施設の長寿命化計画策定のための調査	札幌市					42	地域自主
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	札幌市吸収源対策事業	仮)小金湯憩いの森緑地、仮)篠路福移の森緑地等における公園施設の整備、用地取得	札幌市					1,978	地域自主
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	札幌市安全安心事業	前田森林公園、北登寒公園等の公園便所のバリアフリー化、公園施設改修等	札幌市					3,868	地域自主
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	円山緑化重点地区	創成川公園等 6公園	札幌市					760	地域自主
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	北部緑化重点地区	雁穂公園等 8公園	札幌市					699	地域自主
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	月寒緑化重点地区	豊中公園等 2公園	札幌市					84	地域自主
	公園	一般	札幌市	直接	札幌市	西部緑化重点地区	八軒北公園等 2公園	札幌市					80	地域自主
公園	一般	札幌市	直接	札幌市	手稲緑化重点地区	西宮の沢公園等 5公園	札幌市					413	地域自主	
C'	施設整備	一般	札幌市	直接	札幌市	都市公園関連施設整備	園名板等設置、隣接関連施設整備 (進入道路改築・インフラ接続等) (21箇所、及び、安全安心対策事業箇所予定)	札幌市					809	地域自主
	計画・調査	一般	札幌市	直接	札幌市	都市公園等調査及び基本設計	現況調査、基本設計 (12箇所予定)	札幌市					45	地域自主
	施設・用地	一般	札幌市	直接	札幌市	小規模公園等整備	用地取得・施設整備	札幌市					609	地域自主


2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況	○山口緑地や茨戸川緑地をはじめとする公園緑地の整備のほか、特別緑地保全地区を取得した結果、都市計画区域内の緑被面積や公共施設緑地などの面積が増加した。 ○市民や企業との協働により公園整備を進めたことによって、身近な公園に対する市民の満足度、みどりづくりなどに参加した市民の割合が増加した。				
II 定量的指標の達成状況	指標1 (都市計画区域内の緑被 (樹林地、草地、農地、水面) の面積)	最終目標値	31,225ha	目標値と実績値に差が出た要因	最終目標値を達成できた。
		最終実績値	32,015ha		
	指標2 (都市計画区域内で地域制緑地、施設緑地、公共施設緑地のいずれかになっている場所の面積)	最終目標値	21,510ha	目標値と実績値に差が出た要因	概ね順調な事業進捗であった。
		最終実績値	21,533ha		
	指標3 (市民アンケート調査で、身近な公園に対して「満足」又は「どちらかといえば満足」と回答した市民の割合)	最終目標値	61.8%	目標値と実績値に差が出た要因	最終目標値を達成できた。
		最終実績値	66.5%		
	指標4 (市民アンケート調査で、過去1年間にみどりづくりなどに参加したと回答した市民の割合)	最終目標値	44.8%	目標値と実績値に差が出た要因	最終目標値を達成できた。
		最終実績値	59.7%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記載)					

3. 今後の方針

引き続き計画の目標を推進するため、公園緑地の整備のほか、誰もが安全に安心して利活用できるよう、既存施設の老朽化対策やバリアフリー化に取り組む。

計画の名称	札幌市におけるみどりの創出と保全・活用		
計画の期間	平成 22 年度～平成 26 年度（5 年間）	交付対象	北海道札幌市



※都市公園事業（月寒公園）は、計画期間中に防災・安全交付金事業に移行