

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年08月14日

計画の名称	札幌市におけるみどりの創出と保全・活用												
計画の期間	平成27年度～平成31年度(5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	札幌市												
計画の目標	札幌市のみどりは、郊外での開発や、市街地による土地利用により減少していることから、公園緑地の整備のほか公有地や私有地でのみどりの創出、市街地のみどりのネットワークづくりの推進、街をとりまくみどりの保全・活用とネットワーク化を図ることにより、市民生活に潤いと安らぎを与えるのみならず、良好な都市景観の創出や地球環境問題への対応を目指すとともに、市民にとって身近なみどりである公園について、計画的な施設の更新を図り、誰もが安全に安心して利活用できるよう、その機能の見直しや充実を進める。 また、これら目標の達成を市民・企業との協働により、効果的に進めるために、様々な市民活動の支援策や技術開発・調査研究を行う。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	12,282	A	11,093	B	0	C	1,189	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	9.68	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H27当初)	(H29末)	(H31末)
1	都市計画区域内の緑被面積を現状以上に維持する。(開発等で減少する緑量を公共及び民間で新たに創出する) 都市計画区域内の緑被(樹林地、草地、農地、水面)の面積(航空写真のデータ解析による)	31225ha	ha	31225ha
2	すべての人にとって安心して利用できるバリアフリー化された都市公園の整備を推進する。 移動円滑化基準を満たす園路及び広場、駐車場、便所が整備された都市公園の割合 園路及び広場のバリアフリー化率	78%	%	79%
3	すべての人にとって安心して利用できるバリアフリー化された都市公園の整備を推進する。 移動円滑化基準を満たす園路及び広場、駐車場、便所が整備された都市公園の割合 駐車場のバリアフリー化率	51%	%	60%
4	すべての人にとって安心して利用できるバリアフリー化された都市公園の整備を推進する。 移動円滑化基準を満たす園路及び広場、駐車場、便所が整備された都市公園の割合 便所のバリアフリー化率	34%	%	45%
5	公園機能の見直しを図った身近な公園の割合を2.9%以上増加させる。 公園機能の見直しを図った身近な公園の割合	16%	%	19%
6	身近な公園に対する市民の満足度を1.2%以上増加させる。 市民アンケート調査で、身近な公園に対して「満足」又は「どちらかといえば満足」と回答した市民の割合	64%	%	65%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	北海道	札幌市	直接	札幌市	—	—	都市公園等事業(厚別山本公園)	計画面積52.0ha	札幌市	■	■	■	■	■	1,800	-	—	
	A12-002	公園	北海道	札幌市	直接	札幌市	—	—	都市公園等事業(丘珠空港緑地)	計画面積52.4ha	札幌市	■	■				550	-	—	
	A12-003	公園	北海道	札幌市	直接	札幌市	—	—	札幌市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画(2,721箇所)、安全安心対策(精進河畔公園等41箇所)、長寿命化対策(豊平公園等97箇所)	札幌市	■	■	■	■	■	4,921	-	策定済	
		長寿命化計画(330百万円)、安全安心対策(1,402百万円)、長寿命化対策(3,189百万円)																		
	A12-004	公園	北海道	札幌市	直接	札幌市	—	—	札幌市緑地環境事業	雁穂公園等12箇所における植栽、園路広場の整備、用地取得等	札幌市	■	■	■	■	■	1,972	7.5	—	
		吸収源対策(1,972百万円)																		
	A12-005	公園	北海道	札幌市	直接	札幌市	—	—	札幌市都市公園ストック再編事業	藻岩下公園等99箇所の機能の再編における施設整備等	札幌市		■	■	■	■	1,850	-	—	
												小計						11,093		

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	C12-001	施設整備	北海道	札幌市	直接	札幌市	—	—	都市公園関連施設整備		札幌市	■	■	■			170	-	—	
		基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、市民がより快適に利用できる公園・緑地を形成し、成果目標の身近な公園に対する市民の満足度の増加に寄与する。																		
	C12-002	施設整備	北海道	札幌市	直接	札幌市	—	—	公園等の改修・再整備		札幌市	■	■	■			1,019	-	—	
		基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、市民がより快適に利用できる公園・緑地を形成し、成果目標の身近な公園に対する市民の満足度の増加に寄与する。																		
											小計						1,189			
											合計						1,189			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

策定主体にて評価を実施

事後評価の実施時期

令和2年度

公表の方法

札幌市公式ホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

厚別山本公園や丘珠空港緑地をはじめとする公園緑地の整備を着実に進めていった結果、都市計画区域内の緑被面積は現況値以上となった。
地域との意見交換会を通じた、公園の再整備等の取組を着実に進めており、身近な公園に対する市民の満足度は現況値以上となった。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

引き続き計画の目標を推進するため、公園緑地の整備や機能の見直しを図るほか、誰もが安全に安心して利活用できるよう、既存施設の老朽化対策やバリアフリー化に取り組む。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	31225ha	既存の公園の樹木や街路樹の成長に加え、郊外における未利用地等に草が生じたこと等により、目標値を上回る結果となった。
	最終実績値	33627ha	
園路及び広場 <移動円滑化基準適合公園数／（施設設置公園数－例外規定公園数）>			
2	最終目標値	79%	順調な事業進捗により、最終目標値を達成できた。
	最終実績値	79%	
駐車場<移動円滑化基準適合公園数／（施設設置公園数－例外規定公園数）>			
3	最終目標値	60%	順調な事業進捗により、最終目標値を達成できた。
	最終実績値	61%	
便所<移動円滑化基準適合公園数／（施設設置公園数－例外規定公園数）>			
4	最終目標値	45%	施設数が他都市と比較して多数あることや予算上の制約により、現状、目標値を満たせていないが、経済性や施工性に優れたバリアフリー対応の便所を採用したり、利用の少ない便所の撤去を検討することにより、目標値の達成を目指してまいりたい。
	最終実績値	36%	
公園機能の見直しを図った身近な公園の割合<機能の見直しを図った身近な公園の合計／街区、近隣、地区公園の合計>			
5	最終目標値	19%	順調な事業進捗により、最終目標値を達成できた。
	最終実績値	21%	

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
6	最終目標値	65%
	最終実績値	65%
	市民アンケート調査で、身近な公園に対して「満足」又は「どちらかといえば満足」と回答した市民の割合	
	地域住民との意見交換会等を通じて、地域ニーズを反映した公園整備を着実に進めることができたことにより、最終目標値を達成した。。	

計画の名称	札幌市におけるみどりの創出と保全・活用		
計画の期間	平成 27 年度～平成 31 年度（5 年間）	交付対象	北海道札幌市

