

# 事業評価調書

## ◎基本情報

年度	令和3年	会計コード	10	一般	事業コード	22469	
事業名	道路防災対策費						
評価担当課	所属名	建)土木部 道路維持課					
	課長名	石川 英俊	担当者名	若林 裕也	電話番号	011-211-2632	
施策名	主	都市基盤の維持・保全と防災力の強化					
	副						
アクションプラン	● 対象 ○ 対象外		戦略ビジョン	● 対象 ○ 対象外			
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費						
	○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理						
事業内容	実施形態	○ 直営 ○ 一部委託 ● 全部委託 ○ 補助助成 ○ その他					
	目的	短期	<ul style="list-style-type: none"> <li>道路施設点検により、変状の早期発見・対応を行うことで、道路利用者の安全・安心な交通を確保する。</li> <li>舗装路面下の空洞や地下埋設物の老朽化等に伴う破損箇所を把握・復旧することで、道路利用者の安全・安心な交通を確保する。</li> </ul>				
		長期	<ul style="list-style-type: none"> <li>道路利用者の安全を確保するために、災害が懸念される箇所における道路施設の防災機能の維持を行う。</li> <li>道路施設に対して5年に1回の頻度で点検を行い、その結果を修繕計画に反映し、長寿命化を図る一助とする。</li> </ul>				
	取組内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>防災点検において継続的に観察が必要と判定された箇所や、新たに観察が必要となった箇所の調査点検、及び対策が必要と判定された箇所の補修工事。</li> <li>風水害等によって、被災した箇所の応急復旧工事。</li> <li>道路施設の定期点検により、各施設の健全度を把握し、それぞれの管理目標に合わせた管理を実施する。</li> <li>空洞調査により、路面下の状態を把握し、必要に応じて復旧することで、適切な路面管理を行う。</li> </ul>					
	実施結果	<ul style="list-style-type: none"> <li>トンネル、アンダーパス、道路土工構造物、道路照明施設、大型道路案内標識において定期点検を実施した。</li> <li>路面下空洞調査を行い、空洞箇所において復旧工事を実施し、未然に道路陥没事故を防止した。</li> <li>土砂災害防止対策のための実施設計及び対策工事を実施し、道路防災機能の維持・向上を図った。</li> </ul>					
事業実施における工夫点	調査・点検により道路施設の損傷が懸念される箇所を早期に発見し、経過観察や補修を行っている。						
対象者	市民及び道路利用者			開始	平成21年度	終了	0年度
関連法令・条例・要綱等	道路法・「H8道路防災総点検」(建設省通達)						
他都市の状況	全国的に行われている。						

## ◎事業費

(単位:千円)

	令和2年度決算	令和3年度予算	令和3年度決算	令和4年度予算	
事業費	620,381	621,266	562,443	634,000	
うち特定財源	11,340	140,000	1,500	178,000	
人工	1.1	2.7	2.7	2.8	
人件費	7,920	19,440	19,440	20,160	
計(事業費+人件費)	628,301	640,706	581,883	654,160	
事業費の内訳	令和3年度決算	災害防止に係わる調査等の業務費 561,296千円 (道路防災総点検・防災カルテ作成業務 33,029千円、路面下空洞探査業務 50,337千円ほか) その他 1,147千円			
	令和4年度予算	災害防止に係わる調査等の業務費 624,000千円 (道路防災総点検・防災カルテ作成業務 37,500千円、路面下空洞探査業務 48,250千円ほか) その他 10,000千円			

◎検証(振り返り)

活動指標1	指標名	近接目視点検の実施率			
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
	100%	100%	100%	100%	
活動指標2	指標名	年間空洞調査延長			
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
	348km	250km	326km	262km	
成果指標1	指標名	定期点検(2巡目)の実施率(法定6施設)			
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
	36%	59%	59%	79%	
成果指標2	指標名	空洞調査延長(累計)			
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
	1,561km	1,700km	1,887km	1,950km	
項目	判定	理由			
事業の成果 (目的をどの程度達成できたか)	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>道路施設の点検については、計画通り実施することができた。</li> <li>空洞調査については、当初予定していた延長以上の調査を実施することができた。</li> </ul>			
事業規模 (事業ボリュームは適切か)	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>点検及び調査について適切に行うことができた。</li> </ul>			
事業の実施手法 (事業の効率性、実施主体は適切か)	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>専門性のある業者に委託し、効率的に実施することができた。</li> </ul>			
対象者の満足度 (対象者のニーズに応えているか)	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>点検および調査により市民や道路利用者の安全・安心な交通を確保している。</li> </ul>			
市民参加の実施	<input type="checkbox"/> 企画 <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 評価 <input checked="" type="checkbox"/> 対象外    市民参加結果への対応 <input type="checkbox"/> 回答 <input type="checkbox"/> 反映				
今後の改善点	なし。				
前回の評価	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> 評価省略対象事業・前年度実施なし				
今年度取り組んだ見直し内容	なし。			見直し効果額 (前年度)	0千円
今回の評価	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> 評価省略対象事業・前年度実施なし				
評価の理由	点検および調査について適正に行うことができたため。				
次年度の取組の方向性・改善内容	事業内容	<input type="radio"/> 改善 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 休止・廃止 引き続き、点検および調査を実施し、市民や道路利用者の安全・安心な交通の確保に努める。			
	予算	<input type="radio"/> 拡充 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> その他 より効果的・効率的な運営管理を図りながら必要予算の確保に努める。			見直し効果額