

# 事業評価調書

## ◎基本情報

|             |  |   |   |            |        |              |     |
|-------------|--|---|---|------------|--------|--------------|-----|
| 年度          | 令和3年   | 会計コード   | 10  | 一般         | 事業コード  | 35312        |     |
| 事業名         | 道路維持管理計画策定費  |   |   |            |        |              |     |
| 評価担当課       | 所属名  | 建)土木部 道路維持課   |   |            |        |              |     |
|             | 課長名  | 石川 英俊   | 担当者名  | 若林 裕也      | 電話番号   | 011-211-2632 |     |
| 施策名         | 主  | 都市基盤の維持・保全と防災力の強化   |   |            |        |              |     |
|             | 副  |   |   |            |        |              |     |
| アクションプラン    | ● 対象 ○ 対象外   |   | 戦略ビジョン  | ● 対象 ○ 対象外 |        |              |     |
| 事業の性質       | ○ 経常経費 ● 臨時的経費   |   |   |            |        |              |     |
|             | ○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理                                     |   |   |            |        |              |     |
| 事業内容        | 実施形態   | ○ 直営 ○ 一部委託 ● 全部委託 ○ 補助助成 ○ その他   |   |            |        |              |     |
|             | 目的   | 短期  | 計画に基づく道路施設の効率的・効果的な維持管理を推進する。                   |            |        |              |     |
|             |  | 長期  | 将来にわたる「安全・安心に暮らせる街の実現」に向けて、計画に基づいて適正に道路を維持管理する。 |            |        |              |     |
|             | 取組内容   | 道路維持管理の最適化に資する事業の実施を図るものである。<br>・舗装、トンネル等の各種道路施設別補修計画の策定・改定及び推進<br>・各種道路施設の維持修繕に係るデータベースシステム(道路維持管理システム)の運用及びデータ更新                                    |   |            |        |              |     |
|             | 実施結果   | ・各種道路施設別補修計画に基づき、本市管理施設の定期点検及び最新点検結果に応じた計画的な補修を実施した。<br>・道路施設の点検結果及び修繕履歴を道路維持管理システムへ登録し、情報共有を図った。<br>・新たな舗装補修計画策定を見据えて、他自治体の動向整理及び改定又は策定内容等の方針検討を行った。 |   |            |        |              |     |
| 事業実施における工夫点 | 本市は膨大な道路施設を保有しているため、各施設の規模・重要度等に応じた維持管理を行っている。           |   |   |            |        |              |     |
| 対象者         | 市民及び道路利用者  |   |   | 開始         | 平成21年度 | 終了           | 0年度 |
| 関連法令・条例・要綱等 | 道路法  |   |   |            |        |              |     |
| 他都市の状況      | 全国の自治体においても、各種道路施設別補修計画に基づく道路施設の予防保全的な維持管理手法の導入が進められている。 |   |   |            |        |              |     |

## ◎事業費

(単位:千円)

|            | 令和2年度決算 | 令和3年度予算                                       | 令和3年度決算 | 令和4年度予算 |
|------------|---------|---|---------|---------|
| 事業費        | 11,511  | 67,000  | 38,684  | 95,000  |
| うち特定財源     | 0       | 0   | 0       | 0       |
| 人工         | 3.6     | 0.3   | 0.3     | 0.4     |
| 人件費        | 25,920  | 2,160   | 2,160   | 2,880   |
| 計(事業費+人件費) | 37,431  | 69,160  | 40,844  | 97,880  |
| 事業費の内訳     | 令和3年度決算 | 舗装路面性状調査:15,259千円<br>道路維持管理システム維持管理費:9,102千円  |         |         |
|            | 令和4年度予算 | 舗装路面性状調査:30,000千円<br>道路維持管理システム維持管理費:10,000千円 |         |         |

◎検証(振り返り)

|                              |   |   |                 |   |      |
|------------------------------|---|---|-----------------|---|------|
| 活動指標1                        | 指標名   | 路面点検を実施した幹線及び補助幹線の道路延長  |                 |   |      |
|                              | 令和2年度実績   | 令和3年度予定   | 令和3年度実績         | 令和4年度予定   |      |
|                              | 703km   | 574km   | 574km           | 642km   |      |
|                              |   |   |                 |   |      |
| 活動指標2                        | 指標名   |   |                 |   |      |
|                              | 令和2年度実績   | 令和3年度予定   | 令和3年度実績         | 令和4年度予定   |      |
|                              |   |   |                 |   |      |
|                              |   |   |                 |   |      |
| 成果指標1                        | 指標名   |   |                 |   |      |
|                              | 令和2年度実績   | 令和3年度目標   | 令和3年度実績         | 令和4年度目標   |      |
|                              |   |   |                 |   |      |
|                              |   |   |                 |   |      |
| 成果指標2                        | 指標名   |   |                 |   |      |
|                              | 令和2年度実績   | 令和3年度目標   | 令和3年度実績         | 令和4年度目標   |      |
|                              |   |   |                 |   |      |
|                              |   |   |                 |   |      |
| 項目                           | 判定  | 理由  |                 |   |      |
| 事業の成果<br>(目的をどの程度達成できたか)     | A   | 各種道路施設別補修計画に基づく定期点検を実施し、計画的な補修を実施することで、道路利用者の安全・安心を確保している。  |                 |   |      |
| 事業規模<br>(事業ボリュームは適切か)        | A   | 国や他自治体と同様に、舗装・トンネル等の各種道路施設別に補修計画を定め、これに基づく定期点検及び補修を実施している。  |                 |   |      |
| 事業の実施手法<br>(事業の効率性、実施主体は適切か) | A   | 道路維持管理基本方針に基づき、各種道路施設別補修計画において、施設の規模、重要度等に応じた維持管理レベルの設定、最新点検結果に基づく補修優先順位の設定等を行っている。   |                 |   |      |
| 対象者の満足度<br>(対象者のニーズに応えているか)  | A   | 最新の点検結果に基づいて計画の見直しを適宜行い、効率的・効果的な補修に取り組むことで、道路利用者の安全・安心を確保している。  |                 |   |      |
| 市民参加の実施                      | <input type="checkbox"/> 企画 <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 評価 <input checked="" type="checkbox"/> 対象外 |   | 市民参加結果への対応      | <input type="checkbox"/> 回答 <input type="checkbox"/> 反映 |      |
| 今後の改善点                       | より効率的な道路施設の維持管理の実現に向けて、デジタル技術の導入推進や最新点検結果に応じた計画の見直しを継続的に行っていく。  |   |                 |   |      |
| 前回の評価                        | ● A    ○ B    ○ C    ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし   |   |                 |   |      |
| 今年度取り組んだ見直し内容                | なし。   |   | 見直し効果額<br>(前年度) | 0   | 千円   |
| 今回の評価                        | ● A    ○ B    ○ C    ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし   |   |                 |   |      |
| 評価の理由                        | 点検結果と維持管理レベルを照らし合わせた上で補修対象施設を選定し、計画的に補修を実施することで、道路利用者の安全・安心を確保している。   |   |                 |   |      |
| 次年度の取組の方向性・改善内容              | 事業内容  | <input type="checkbox"/> 改善    ● 現状維持 <input type="checkbox"/> 休止・廃止<br>道路維持管理基本方針に基づき、各道路施設の効率的・効果的な維持管理を行うため、補修計画の推進を継続していく。                            |                 |   |      |
|                              | 予算  | <input type="checkbox"/> 拡充    ● 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> その他<br>道路維持管理基本方針に基づき、最新の点検結果に応じた計画の見直しを随時行っていくため、必要予算の確保に努める。 |                 | 見直し効果額  | 0 千円 |