

事業評価調書

◎基本情報

年度	令和3年	会計コード	10	一般	事業コード	37031
事業名	北3東11周辺地区再開発事業費					
評価担当課	所属名	政)都市計画部 事業推進課				
	課長名	小林 英一	担当者名	高野 明広	電話番号	011-211-2706
施策名	主	多様な交流を支える交流拠点____2____高次機能交流拠点				
	副					
アクションプラン	● 対象 ○ 対象外		戦略ビジョン	● 対象 ○ 対象外		
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費					
	○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理					
事業内容	実施形態	○ 直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託 ● 補助助成 ○ その他				
	目的	短期	民間投資を最大限活用しながら、苗穂駅周辺地区にふさわしい土地の高度利用と都市機能の更新を図る。			
		長期	持続可能な札幌型の集約連携都市への再構築を進める。			
	取組内容	北3東11周辺地区市街地再開発事業の施行者に事業費の一部を補助することにより、事業を推進する。				
	実施結果	本体工事が進捗するなど、事業が進展した。 令和4年5月のしゅん功を目指して工事を進めている。				
事業実施における工夫点	指導・助言等を適切に行うため、施行者との連携を密に図る。					
対象者	市民及び来訪者	開始	平成27年度	終了	令和3年度	
関連法令・条例・要綱等	都市再開発法、社会資本整備総合交付金交付要綱					
他都市の状況	都市再開発法に基づく市街地再開発事業は、全国980地区で完了し、160地区が施行中である。(令和3年3月31日現在)					

◎事業費

(単位:千円)

	令和2年度決算	令和3年度予算	令和3年度決算	令和4年度予算	
事業費	1,140,800	1,372,000	1,484,296	0	
うち特定財源	1,088,800	1,303,000	1,403,748	0	
人工	1.6	2.3	2.3	0.0	
人件費	11,520	16,200	16,200	0	
計(事業費+人件費)	1,152,320	1,388,200	1,500,496	0	
事業費の内訳	令和3年度決算	○再開発事業の施行者に対する補助1,484,296千円 ・調査設計計画費(工事監理費)、共同施設整備費			
	令和4年度予算	なし			

◎検証(振り返り)

活動指標1	指標名	市内の再開発事業の完了地区数			
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
	27	29	28	29	
活動指標2	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
成果指標1	指標名	土地の健全な高度利用(容積率)			
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
	—	—	—	315.40%	
成果指標2	指標名	防災性の向上(耐火建築率)			
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
	—	—	—	100%	
項目	判定	理由			
事業の成果 (目的をどの程度達成できたか)	A	しゅん功に向けて工事が進むなど事業が進展した。なお、当該再開発事業により、苗穂駅周辺地区にふさわしい土地の高度利用や都市機能の更新が図られるが、その効果は事業完了後に現れるものである。 (容積率:現状43%⇒事業完了後315.4%、耐火建築物:現状26%⇒事業完了後100%)			
事業規模 (事業ボリュームは適切か)	A	再開発事業への補助は、社会資本整備総合交付金交付要綱等に基づき実施しており、補助の水準は妥当である。 なお、補助対象項目は以下のとおりとなっており、補助額を国と札幌市が1/2ずつ負担している。 (補助対象項目)調査設計計画費、共同施設整備費			
事業の実施手法 (事業の効率性、実施主体は適切か)	A	当地区は、再開発事業を実施しない場合、老朽化した建物の機能更新が滞り、地区周辺の魅力の低下が懸念される。また、細分化された土地において、個別建替えが行われることにより、低利質な状況が改善されない事が懸念される。 このため、民間投資を最大限に活用しながら、苗穂駅周辺地区にふさわしい土地の高度利用と、都市機能の更新を図ることが出来る再開発事業を推進することは適切である。			
対象者の満足度 (対象者のニーズに応えているか)	A	当該再開発事業により、苗穂駅周辺地区にふさわしい土地の高度利用が図れるとともに、商業・医療・福祉等の複合機能の導入や空中歩廊が整備されることにより、市民及び来訪者の利便性等が大きく向上する。			
市民参加の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 企画 <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 評価 <input type="checkbox"/> 対象外		市民参加結果への対応 <input checked="" type="checkbox"/> 回答 <input checked="" type="checkbox"/> 反映		
今後の改善点	なし				
前回の評価	● A ○ B ○ C ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし				
今年度取り組んだ見直し内容	なし		見直し効果額 (前年度)	0	千円
今回の評価	● A ○ B ○ C ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし				
評価の理由	予定どおり事業が進捗したため。				
次年度の取組の方向性・改善内容	事業内容	<input type="checkbox"/> 改善 ● 現状維持 <input type="checkbox"/> 休止・廃止 再開発事業を円滑に進めるために、引き続き施行者に対し必要な支援を行う。			
	予算	<input type="checkbox"/> 拡充 ● 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> その他 令和4年度は補助なし		見直し効果額	0 千円