

事業評価調書

◎基本情報

年度	令和3年	会計コード	10	一般	事業コード	37133
事業名	駒岡清掃工場更新費					
評価担当課	所属名	環)環境事業部 施設管理課				
	課長名	早川 正志	担当者名	栗村 尚幸	電話番号	011-211-2922
施策名	主	循環型社会の構築				
	副					
アクションプラン	● 対象 ○ 対象外		戦略ビジョン	● 対象 ○ 対象外		
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費					
	○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理					
事業内容	実施形態	○ 直営 ● 一部委託 ○ 全部委託 ○ 補助助成 ○ その他				
	目的	短期	駒岡清掃工場は、老朽化により補修や整備による安定的な稼働の限界を迎える事から、施設の更新を目的としている。			
		長期	駒岡清掃工場を更新することで適正な処理体制を維持することを目的としている。			
	取組内容	老朽化した駒岡清掃工場を更新するため、新清掃工場の建設工事を実施するほか、事業用地までの都市ガス引込工事及び周辺道路整備等を実施する。				
	実施結果	令和3年7月より新清掃工場の建設工事に着手したほか、関連工事である都市ガス引込み工事も同年9月に着手した。また、周辺道路整備について、真駒内滝野線の現況調査及び路面改修工事を実施した。				
事業実施における工夫点	工事を円滑に進めるために、近隣への振動・騒音対策を講じる等、周辺環境に配慮するとともに、地域住民への工事進捗状況等の説明を随時実施した。					
対象者	札幌市民	開始	平成27年度	終了	令和6年度	
関連法令・条例・要綱等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律、札幌市環境影響評価条例、札幌市PPP/PFI活用方針					
他都市の状況	他都市の焼却施設等について、稼働後30年程度で施設更新を実施。					

◎事業費

(単位:千円)

	令和2年度決算	令和3年度予算	令和3年度決算	令和4年度予算
事業費	497,772	668,000	667,782	4,135,000
うち特定財源	479,000	444,241	437,241	3,306,904
人工	6.0	6.0	6.0	7.0
人件費	43,200	43,200	43,200	50,400
計(事業費+人件費)	540,972	711,200	710,982	4,185,400
事業費の内訳	令和3年度決算	決算額 667,782千円 <内訳> 駒岡清掃工場更新事業建設工事費 405,900千円 周辺道路整備費 102,315千円 ガス引込工事負担金 112,954千円 その他 46,613千円		
	令和4年度予算	予算額 4,135,000千円 <内訳> 駒岡清掃工場更新事業建設工事費 3,227,400千円 周辺道路整備費 286,054千円 ガス引込工事負担金 227,184千円 その他 394,362千円		

◎検証(振り返り)

活動指標1	指標名	指標の設定が難しいため指標なし			
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
活動指標2	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
成果指標1	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
成果指標2	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
項目	判定	理由			
事業の成果 (目的をどの程度達成できたか)	A	新清掃工場の建設工事及び関連する工事については、当初の計画通り進んでいる。			
事業規模 (事業ボリュームは適切か)	A	新清掃工場が完成する予定の令和6年度に焼却処理しなければならないごみの量は約41万トンと予測しており、これを市内の3清掃工場で安全、安定的に処理するためには、新清掃工場は現在と同じ600t/日の焼却能力(事業規模)とすることが適切である。			
事業の実施手法 (事業の効率性、実施主体は適切か)	A	公設民営(DBO)方式を採用し、設計・建設から運営・維持管理までを一括発注することで、事業全体の効率化を図っており、事業手法は適切である。			
対象者の満足度 (対象者のニーズに込えているか)	A	駒岡清掃工場更新事業を円滑に進めることにより、本市のごみ処理体制が保たれ、市民サービスの維持に寄与する。			
市民参加の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 企画 <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 評価 <input type="checkbox"/> 対象外		市民参加結果への対応		<input checked="" type="checkbox"/> 回答 <input checked="" type="checkbox"/> 反映
今後の改善点	本事業計画が滞ると、新清掃工場の稼働に遅れが生じ、安定的なごみ処理に支障をきたす可能性があるため、今後更新事務を進めるにあたり、より綿密なスケジュール管理が必要となる。				
前回の評価	● A ○ B ○ C ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし				
今年度取り組んだ見直し内容	なし		見直し効果額 (前年度)	0	千円
今回の評価	● A ○ B ○ C ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし				
評価の理由	予定通り新清掃工場の建設工事に着手し、事業全体としても大きな遅延なく、着実に進めることができている。				
次年度の取組の方向性・改善内容	事業内容	<input type="checkbox"/> 改善 ● 現状維持 <input type="checkbox"/> 休止・廃止 引き続き安全に配慮しながら、駒岡清掃工場更新事業建設工事及び関連する工事を実施する。			
	予算	<input type="checkbox"/> 拡充 ● 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> その他 令和6年度の新清掃工場完成に向けて、毎年度、適切な予算措置を行う。		見直し効果額	0