

事業評価調書

◎基本情報

年度	令和3年	会計コード	10	一般	事業コード	37496	
事業名	類人猿館改築費						
評価担当課	所属名	環)円山動物園 経営管理課					
	課長名	佐々木 和規	担当者名	鈴木 新平	電話番号	011-615-8097	
施策名	主	自然との共生とみどり豊かな都市づくりの推進					
	副						
アクションプラン	● 対象 ○ 対象外		戦略ビジョン	● 対象 ○ 対象外			
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費						
	○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理						
事業内容	実施形態	○ 直営 ● 一部委託 ○ 全部委託 ○ 補助助成 ○ その他					
	目的	短期	老朽化、陳腐化が著しい同施設を改築し、飼育管理上の安全を確保するとともにオランウータン本来の樹上行動を保証することにより、動物の福祉向上を図る。				
		長期	飼育下繁殖を進め、オランウータンの国内個体群保全に貢献するとともに、動物展示を通じた来園者教育を強化し、アジア熱帯雨林の保全に資する。				
	取組内容	老朽化、陳腐化が著しい同施設を改築し、飼育管理上の安全を確保するとともにオランウータン本来の樹上行動を保証することにより、動物の福祉向上及び生息域外保全、来園者教育の拡充を図る。					
	実施結果	来園者や動物への影響が可能な限り少なくなるよう、騒音や振動に配慮して工事をを行い、問題なく類人猿館を解体することができた。					
事業実施における工夫点	予算内で動物福祉や保全機能を最大化しつつ、安全な飼育管理・展示を実現するため、設計にあたってはプロジェクトチームを組織し、多面的な検証を行う。工事にあたっては手戻りがないよう打合せ・確認を行う。						
対象者	来園者、飼育動物、動物園職員			開始	令和2年度	終了	令和5年度
関連法令・条例・要綱等	札幌市動物園条例						
他都市の状況	名古屋市(東山動物園)ゴリラとチンパンジーの住む森建設事業						

◎事業費

(単位:千円)

		令和2年度決算	令和3年度予算	令和3年度決算	令和4年度予算
事業費		1,194,000	80,000	82,299	270,000
うち特定財源		60,000	60,000	60,000	0
人工		1.0	1.0	4.0	1.0
人件費		7,200	7,200	28,800	7,200
計(事業費+人件費)		1,201,200	87,200	111,099	277,200
事業費の内訳	令和3年度決算	資本的支出:48,113千円 除却費:33,113千円 その他:1,075千円			
	令和4年度予算	資本的支出:270,000千円			

◎検証(振り返り)

活動指標1	指標名	0			
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
	0	0			
活動指標2	指標名	0			
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
	0	0			
成果指標1	指標名	類人猿館の改築			
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
	設計完了	解体完了	解体完了	新築工事	
成果指標2	指標名	0			
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
	0	0			
項目	判定	理由			
事業の成果 (目的をどの程度達成できたか)	A	無事に解体工事を完了させ、新築工事に着手することができた。			
事業規模 (事業ボリュームは適切か)	A	新施設は、動物が利用する屋内放飼場の高さを8m確保するなど、動物福祉を考慮しており適切である。			
事業の実施手法 (事業の効率性、実施主体は適切か)	A	解体工事に合わせ、新施設の周囲に設置する給排水配管及び電気配管を施工することで、新築工事の工期短縮を図るなど、事業の効率化を図った。			
対象者の満足度 (対象者のニーズに応えているか)	A	工事期間中にオランウータンを見ることができない来園者に対して、動物病院にいる母子のオランウータンのガイドを行っているほか、工事看板にオランウータンの写真を貼るなど配慮した。			
市民参加の実施	<input type="checkbox"/> 企画 <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 評価 <input checked="" type="checkbox"/> 対象外		市民参加結果への対応	<input type="checkbox"/> 回答 <input type="checkbox"/> 反映	
今後の改善点	オランウータンが触れる可能性がある施工箇所に関して、十分に確認を行い、安全管理上問題がないように施設を建設する。				
前回の評価	● A ○ B ○ C ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし				
今年度取り組んだ見直し内容	なし		見直し効果額 (前年度)	0	千円
今回の評価	● A ○ B ○ C ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし				
評価の理由	解体工事を事故なく終えることができたため。				
次年度の取組の方向性・改善内容	事業内容	<input type="checkbox"/> 改善 ● 現状維持 <input type="checkbox"/> 休止・廃止 新築工事を進めていく。			
	予算	<input type="checkbox"/> 拡充 ● 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> その他 新築工事に必要な予算について要求し、計画どおりR5年度での竣工を目指す。		見直し効果額	0 千円