

事業評価調書

◎基本情報

年度	令和3年	会計コード	10	一般	事業コード	37802
事業名	藤野野外スポーツ交流施設リニューアル費					
評価担当課	所属名	ス)スポーツ部 施設課				
	課長名	井上昭	担当者名	佐藤恭平	電話番号	011-211-3045
施策名	主	都市基盤の維持・保全と防災力の強化				
	副					
アクションプラン	● 対象 ○ 対象外		戦略ビジョン	● 対象 ○ 対象外		
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費					
	○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理					
事業内容	実施形態	○ 直営 ○ 一部委託 ● 全部委託 ○ 補助助成 ○ その他				
	目的	短期	3基あるリフトのうち、更新していない2基中1基の第1ペアリフトを更新する。			
		長期	藤野野外スポーツ交流施設のリニューアル			
	取組内容	市民が身近にスポーツを楽しめる環境を整えるため、老朽化が進んでいる藤野野外スポーツ交流施設(Fu's)第1ペアリフトの更新を行う。 2022年度までに更新を完了させる予定。				
	実施結果	藤野野外スポーツ交流施設第1ペアリフト改修工事を実施。 2か年工事のうち、1年目の機器工場製作が完了。				
事業実施における工夫点	なし					
対象者	施設利用者	開始	令和2年度	終了	令和4年度	
関連法令・条例・要綱等	鉄道事業法、札幌市体育施設条例					
他都市の状況						

◎事業費

(単位:千円)

	令和2年度決算	令和3年度予算	令和3年度決算	令和4年度予算	
事業費	9,319	74,000	52,420	165,000	
うち特定財源	6,000	60,000	39,000	128,000	
人工	0.0	0.0	0.4	0.2	
人件費	0	0	2,880	1,440	
計(事業費+人件費)	9,319	74,000	55,300	166,440	
事業費の内訳	令和3年度決算	事務費840千円 工事監理費580千円 工事費51,000千円			
	令和4年度予算	事務費2,054千円 工事監理費2,207千円 工事費160,739千円			

◎検証(振り返り)

活動指標1	指標名	リフトの更新数			
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
				2	
活動指標2	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
成果指標1	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
成果指標2	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
項目	判定	理由			
事業の成果 (目的をどの程度達成できたか)	A	藤野野外スポーツ交流施設第1ペアリフト改修工事を実施。 2か年工事のうち、1年目の機器工場製作が完了。			
事業規模 (事業ボリュームは適切か)	A	リフト機器の機器製作に半年以上かかり、現場施工については除雪時期を除く、6か月程度必要なことから、工事で2年の事業規模が妥当。			
事業の実施手法 (事業の効率性、実施主体は適切か)	A	当部は工事発注部局ではないため、建築部に予算委託を行い、当事業を実施している。			
対象者の満足度 (対象者のニーズに応えているか)	A	当初の想定通りのスケジュールで藤野野外スポーツ交流施設第1ペアリフト改修工事の2か年工事のうち、1年目の機器工場製作を完了させた。			
市民参加の実施	<input type="checkbox"/> 企画 <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 評価 <input type="checkbox"/> 対象外		市民参加結果への対応		<input type="checkbox"/> 回答 <input type="checkbox"/> 反映
今後の改善点	なし				
前回の評価	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> 評価省略対象事業・前年度実施なし				
今年度取り組んだ見直し内容	なし		見直し効果額 (前年度)	0 千円	
今回の評価	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> 評価省略対象事業・前年度実施なし				
評価の理由	当初の想定通りのスケジュールで藤野野外スポーツ交流施設第1ペアリフト改修工事の2か年工事のうち、1年目の機器工場製作を完了させたため。				
次年度の取組の方向性・改善内容	事業内容	<input type="radio"/> 改善 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 休止・廃止 令和3年度から令和4年度に藤野野外スポーツ交流施設第1ペアリフト改修工事を実施。			
	予算	<input checked="" type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> その他 工事内容の規模拡大		見直し効果額	0 千円