

事業評価調書

◎基本情報

年度	令和3年	会計コード	10	一般	事業コード	37811
事業名	仮称)北部事業予定地調査・対策費					
評価担当課	所属名	環)環境事業部 施設管理課				
	課長名	犬伏 哲浩	担当者名	谷川 慶幸	電話番号	211-2922
施策名	主	循環型社会の構築				
	副					
アクションプラン	● 対象 ○ 対象外		戦略ビジョン	● 対象 ○ 対象外		
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費					
	○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理					
事業内容	実施形態	○ 直営 ○ 一部委託 ● 全部委託 ○ 補助助成 ○ その他				
	目的	短期	施設の造成工事に先立ち、環境影響評価書に定められた環境保全措置を検討・実施する。 また、事業予定地内への残土搬入を目的とした、搬入路整備・基盤整備を行うための設計を実施する。			
		長期	廃棄物の適正処理を維持するため埋立地容量を確保する。			
	取組内容	将来にわたり廃棄物の適正処理を維持するため、次期最終処分場予定地である「(仮称)北部事業予定地」の環境保全対策等を行います。 ①環境保全措置検討業務 ②周辺環境整備設計 ③基盤整備設計 ④搬入路整備設計				
	実施結果	予定していた環境保全措置の検討を実施した。 また、搬入路整備及び基盤整備工事の実施設計を予定通り実施した。				
事業実施における工夫点	専門家に調査結果についてヒアリングを行い、結果の妥当性等を確認している。					
対象者	市民	開始	0 年度	終了	0 年度	
関連法令・条例・要綱等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律					
他都市の状況	他都市においても埋立地の造成は計画的に実施している。					

◎事業費

(単位:千円)

	令和2年度決算	令和3年度予算	令和3年度決算	令和4年度予算	
事業費	74,553	108,000	38,874	540,000	
うち特定財源	0	0	0	0	
人工	0.5	0.0	0.0	0.5	
人件費	3,600	0	0	3,600	
計(事業費+人件費)	78,153	108,000	38,874	543,600	
事業費の内訳	令和3年度決算	事務費(2千円) 軟弱地盤対策試験施工業務(19,470千円) 基盤整備・搬入路整備実施設計(16,224千円) 見出しポール設置業務(252千円) 環境保全措置費(2,926千円)			
	令和4年度予算	環境保全措置等(4,000千円) 基盤整備工事費(330,000千円) 搬入路整備工事費(206,000千円)			

◎検証(振り返り)

活動指標1	指標名	環境保全措置実施状況			
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
	検討	検討	検討	実施	
	指標名				
活動指標2	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
成果指標1	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
成果指標2	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
項目	判定	理由			
事業の成果 (目的をどの程度達成できたか)	A	予定していた環境保全措置検討業務を実施した。 また、搬入路整備及び基盤整備工事のための実施設計を行った。			
事業規模 (事業ボリュームは適切か)	A	最終処分場の造成にあたり、事前に調査を行うことは他都市でも行われており、適切であると考ええる。			
事業の実施手法 (事業の効率性、実施主体は適切か)	A	委託により実施している。 受注業者については、制限付き一般競争入札により決定しており、効率敵に進めている。			
対象者の満足度 (対象者のニーズに応えているか)	A	最終処分場における廃棄物の適正処理につながる事業であるため、将来当該最終処分場を利用する市民のニーズに応えられるものとする。			
市民参加の実施	<input type="checkbox"/> 企画 <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 評価 <input checked="" type="checkbox"/> 対象外		市民参加結果への対応	<input type="checkbox"/> 回答 <input type="checkbox"/> 反映	
今後の改善点	なし				
前回の評価	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> 評価省略対象事業・前年度実施なし				
今年度取り組んだ見直し内容	なし		見直し効果額 (前年度)	0 千円	
今回の評価	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> 評価省略対象事業・前年度実施なし				
評価の理由	令和3年度に予定していた業務は問題無く終わっているため。 なお、令和4年度以降についても継続的に他部局との調整を行う。				
次年度の取組の方向性・改善内容	事業内容	<input type="radio"/> 改善 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 休止・廃止 ①環境保全措置検討業務 ②基盤整備 ③搬入路整備			
	予算	<input checked="" type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> その他 ①4,000千円 ②330,000千円 ③206,000千円		見直し効果額	0 千円