

事業評価調書

◎基本情報

年度	令和3年	会計コード	10	一般	事業コード	37946	
事業名	篠路駅周辺連続立体交差等整備事業						
評価担当課	所属名	建)土木部 道路課					
	課長名	中村 勝之	担当者名	金子 和徳	電話番号	011-211-2617	
施策名	主	多様な交流を支える交流拠点____1__地域交流拠点					
	副						
アクションプラン	● 対象 ○ 対象外		戦略ビジョン	● 対象 ○ 対象外			
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費						
	○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理						
事業内容	実施形態	○ 直営 ● 一部委託 ○ 全部委託 ○ 補助助成 ○ その他					
	目的	短期	鉄道高架化を進める。				
		長期	区画整理事業と連携して社会基盤整備を進めることで、にぎわいや活性化をもたらすまちづくりを推進する。				
	取組内容	地域交流拠点である篠路駅周辺地区において、鉄道高架化及び周辺道路整備など社会基盤整備を進める。					
	実施結果	鉄道高架の設計及び用地買収、仮線路敷設部の下水管撤去等の準備工事を実施した。					
事業実施における工夫点	関連事業である土地区画整理事業と調整・連携を図り整備を進めている。						
対象者	道路利用者など			開始	0 年度	終了	0 年度
関連法令・条例・要綱等	「都市計画法」「道路法」「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」						
他都市の状況	他都市でもまちづくりの手法として連続立体交差事業を進めている事例がある。						

◎事業費

(単位:千円)

	令和2年度決算	令和3年度予算	令和3年度決算	令和4年度予算
事業費	351,890	2,146,500	307,440	640,317
うち特定財源	325,945	1,958,760	179,512	576,078
人工	3.0	13.0	2.0	7.0
人件費	21,600	93,600	14,400	50,400
計(事業費+人件費)	373,490	2,240,100	321,840	690,717
事業費の内訳	令和3年度決算	委託料:58,426千円、工事費:158,401千円、用地費:8,823千円、補償費:80,381千円、事務的経費:1,409千円		
	令和4年度予算	委託料:512,278千円、用地費:39,085千円、補償費:84,100千円、事務的経費:4,854千円		

◎検証(振り返り)

活動指標1	指標名	鉄道高架の進捗			
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
	設計	準備工事着手	準備工事着手	準備工事完了	
活動指標2	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
成果指標1	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
成果指標2	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
項目	判定	理由			
事業の成果 (目的をどの程度達成できたか)	A	新型コロナウイルス感染症の影響により土地所有者と会えず、用地買収については予定通り進めることができなかったが、鉄道高架化に係わる設計や準備工事は着実に進めている。			
事業規模 (事業ボリュームは適切か)	A	当該事業は「札幌市まちづくり戦略ビジョン」及び「アクションプラン2019」における主な取組の一つに位置づけられており、事業規模は妥当なものと考えている。			
事業の実施手法 (事業の効率性、実施主体は適切か)	A	関連事業の土地区画整理事業などの面整備と調整・連携を図りながら効果的・効率的に事業を進めており、事業の実施手法は、適切なものと考えている。			
対象者の満足度 (対象者のニーズに応えているか)	A	事業を進めることで、篠路駅周辺地区が北区北部の生活を支える拠点地域としての役割を担うことにつながる。			
市民参加の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 企画 <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 評価 <input type="checkbox"/> 対象外		市民参加結果への対応		<input type="checkbox"/> 回答 <input type="checkbox"/> 反映
今後の改善点	魅力的で持続可能なまちづくりを進めるために、面整備と道路整備が一体となって進められており、引き続き連携を図りながら、積極的な整備を進めていく必要がある。				
前回の評価	● A ○ B ○ C ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし				
今年度取り組んだ見直し内容	なし		見直し効果額 (前年度)	0 千円	
今回の評価	● A ○ B ○ C ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし				
評価の理由	着実に事業を進めている。				
次年度の取組の方向性・改善内容	事業内容	<input type="checkbox"/> 改善 ● 現状維持 <input type="checkbox"/> 休止・廃止 事業協力者のJR北海道やその他関係機関と連携して事業の進捗を図る。			
	予算	<input type="checkbox"/> 拡充 ● 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> その他 現行予算規模を確保し、着実に事業を進める。		見直し効果額	0 千円