

事業評価調書

◎基本情報

年度	令和3年	会計コード	10	一般	事業コード	38336	
事業名	札幌市自閉症者自立支援センター非常用自家発電設備整備費						
評価担当課	所属名	保)障がい保健 障がい福祉課					
	課長名	渡邊 亘	担当者名	三沢 研麻	電話番号	211-2938	
施策名	主	-					
	副						
アクションプラン	○ 対象 ● 対象外		戦略ビジョン	○ 対象 ● 対象外			
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費						
	○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理						
事業内容	実施形態	○ 直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託 ○ 補助助成 ● その他					
	目的	短期	札幌市自閉症者自立支援センターに非常用自家発電設備を整備する。				
		長期	災害に強い施設とし、既存入所者のほか、市内の強度行動障がい有する自閉症者の安心安全を確保する。				
	取組内容	札幌市自閉症者自立支援センター内に、施設機能を72時間維持する非常用自家発電設備を設置する。実施設計は2020年10月23日に終了、工期は2021年1月から2022年3月まで。					
実施結果	当初の計画どおり、札幌市自閉症者自立支援センターに非常用自家発電設備を整備することができた。						
事業実施における工夫点	特になし						
対象者	入所者、市内の強度行動障がい有する自閉症者等			開始	0 年度	終了	0 年度
関連法令・条例・要綱等	建築基準法、消防法ほか						
他都市の状況							

◎事業費

(単位:千円)

	令和2年度決算	令和3年度予算	令和3年度決算	令和4年度予算
事業費	2,897	106,000	119,685	0
うち特定財源	2,000	106,000	119,000	0
人工	0.1	0.1	0.1	0.0
人件費	720	720	720	0
計(事業費+人件費)	3,617	106,720	120,405	0
事業費の内訳	令和3年度決算	決算額: 119,685千円 内訳 工事費 116,340千円 設計費 2,508千円 事務費 837千円		
	令和4年度予算	令和3年度で事業終了		

◎検証(振り返り)

活動指標1	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
活動指標2	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
成果指標1	指標名	非常用自家発電設備の整備数			
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
	0	1	1		
成果指標2	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
項目	判定	理由			
事業の成果 (目的をどの程度達成できたか)	A	当初の計画どおり、札幌市自閉症者自立支援センターに非常用自家発電設備を整備することができた。			
事業規模 (事業ボリュームは適切か)	A	施設機能を72時間維持する非常用自家発電設備を設置することについては、内閣府「大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き(平成28年2月)」において、人命救助の観点から重要な72時間は外部からの供給なしで非常用電源を稼働可能とする措置が望ましい旨示されており、事業規模は適切である。			
事業の実施手法 (事業の効率性、実施主体は適切か)	A	札幌市自閉症者自立支援センターは指定管理施設であり、本市が実施主体となる手法は適切である。			
対象者の満足度 (対象者のニーズにしているか)	A	本市の指定管理施設であり、強度行動障害がある障がい者が多く入所・利用する札幌市自閉症者自立支援センターにおいては、停電時も変わらずサービスを提供することが必要不可欠であるが、非常時の電力を確保することにより停電時もサービスの提供を継続できることは、対象者のニーズにしているものである。			
市民参加の実施	<input type="checkbox"/> 企画 <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 評価 <input checked="" type="checkbox"/> 対象外 市民参加結果への対応 <input type="checkbox"/> 回答 <input type="checkbox"/> 反映				
今後の改善点	特になし				
前回の評価	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C ● 評価省略対象事業・前年度実施なし				
今年度取り組んだ見直し内容	特になし			見直し効果額 (前年度)	0 千円
今回の評価	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし				
評価の理由	計画どおりの整備が実施できたため				
次年度の取組の方向性・改善内容	事業内容	<input type="radio"/> 改善 <input type="radio"/> 現状維持 ● 休止・廃止 令和3年度で事業終了			
	予算	<input type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 縮小 ● その他 令和3年度で事業終了			見直し効果額