

# 事業評価調書

## ◎基本情報

年度	令和3年	会計コード	10	一般	事業コード	38397
事業名	札幌圏共同消防通信指令システム更新整備費					
評価担当課	所属名	消)警防部 消防救助課				
	課長名	大島 孝之	担当者名	沼田 啓吾	電話番号	011-215-2060
施策名	主	災害に備えた地域防災体制づくり				
	副					
アクションプラン	● 対象 ○ 対象外		戦略ビジョン	● 対象 ○ 対象外		
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費					
	○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理					
事業内容	実施形態	● 直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託 ○ 補助助成 ○ その他				
	目的	短期	①消防指令システムを共同整備し、運用を開始する。 ②消防救急デジタル無線を更新整備する。			
		長期	①消防の連携・協力の推進 ②共同整備・運用による行財政効率の向上			
	取組内容	【目的】 平成25年度に整備した消防指令システム・消防救急デジタル無線を更新整備するとともに、札幌圏の6消防本部で消防指令システムを共同整備し、更なる効率化を図る。 【内容】 ①札幌圏6消防本部で消防指令システムを共同整備する。 ②平成25年に札幌圏6消防本部で共同整備した消防救急デジタル無線を更新整備する。				
実施結果	札幌圏消防通信指令共同運用実施設計 札幌圏消防指令システム更新工事実施設計 札幌圏消防救急デジタル無線システム更新工事実施設計 札幌圏消防システム付帯工事実施設計その1・その2・その3 札幌市消防局庁舎改修工事実施設計 札幌市消防局庁舎改修設備工事実施設計					
事業実施における工夫点	札幌圏消防システム付帯工事実施設計について、作業効率を上げ、費用の低廉化を図るため、設計するエリアを3つに分け依頼した。					
対象者	市民	開始	平成30年度	終了	令和7年度	
関連法令・条例・要綱等	消防法、消防組織法、消防力の整備指針、市町村の消防の連携・協力に関する基本指針					
他都市の状況	指令業務の共同運用 ・千葉市：H25から ・福岡市：H29から					

## ◎事業費

(単位：千円)

	令和2年度決算	令和3年度予算	令和3年度決算	令和4年度予算	
事業費	14,000	151,000	101,867	0	
うち特定財源	6,181	140,598	101,069	0	
人工	1.0	1.0	1.0	0.0	
人件費	7,200	7,200	7,200	0	
計(事業費+人件費)	21,200	158,200	109,067	0	
事業費の内訳	令和3年度決算	・消防指令システム更新等設計 55,469,374 ・消防救急デジタル無線更新等設計 43,616,540 ・消防局庁舎アスベスト除去工事実施設計 2,781,881			
	令和4年度予算	令和4年度予算0			

◎検証(振り返り)

活動指標1	指標名	札幌圏共同消防通信指令システム更新整備			
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
	基本設計完了	実施設計	実施設計完了	工事契約締結	
活動指標2	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
成果指標1	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
成果指標2	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
項目	判定	理由			
事業の成果 (目的をどの程度達成できたか)	A	札幌圏消防通信指令業務共同運用基本計画により令和3年度に実施設計が完了した。現在まで遅滞なく事業を進められているため。			
事業規模 (事業ボリュームは適切か)	A	6消防本部の実状及び意見を把握し、札幌圏消防通信指令委員会にて適時合意形成した上で、事業を進めていることから、事業規模は適正である。			
事業の実手法 (事業の効率性、実施主体は適切か)	A	基本設計及び実施設計を実施していることから、実施手法は適正である。			
対象者の満足度 (対象者のニーズに応えているか)	A	札幌圏の指令共同化を図ることにより、各消防本部間の連携・協力体制の強化が見込まれる。また、消防指令システム及び消防救急デジタル無線を共同整備し運用することにより、財政効率の向上が図られるため、対象者のニーズに応えられている。			
市民参加の実施	<input type="checkbox"/> 企画 <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 評価 <input checked="" type="checkbox"/> 対象外    市民参加結果への対応 <input type="checkbox"/> 回答 <input type="checkbox"/> 反映				
今後の改善点	なし。				
前回の評価	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> 評価省略対象事業・前年度実施なし				
今年度取り組んだ見直し内容	なし。			見直し効果額 (前年度)	0 千円
今回の評価	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> 評価省略対象事業・前年度実施なし				
評価の理由	札幌圏消防通信指令業務共同運用基本計画通り、実施設計が完了したため。				
次年度の取組の方向性・改善内容	事業内容	<input type="radio"/> 改善 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 休止・廃止 消防指令システム及び消防救急デジタル無線システム各種工事を遅滞なく行い、札幌圏消防通信指令業務共同運用基本計画を遂行する。			
	予算	<input checked="" type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> その他 令和3年度に実施設計が完了している「指令システム」「無線システム」「アスベスト除却」の各工事費用及び高所監視カメラ更新に係る実施設計費用			見直し効果額