

事業評価調書

◎基本情報

年度	令和3年	会計コード	10	一般	事業コード	38417
事業名	篠路清掃工場解体費					
評価担当課	所属名	環)環境事業部 施設管理課				
	課長名	早川 正志	担当者名	秋葉 隆次	電話番号	011-211-2922
施策名	主	循環型社会の構築				
	副					
アクションプラン	● 対象 ○ 対象外		戦略ビジョン	● 対象 ○ 対象外		
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費					
	○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理					
事業内容	実施形態	○ 直営 ● 一部委託 ○ 全部委託 ○ 補助助成 ○ その他				
	目的	短期	篠路清掃工場から供給されているインフラ設備を切り離し切り替える工事を実施する。引き続き解体工事を実施する。			
		長期	篠路清掃工場の解体を行う。			
	取組内容	昭和55年度から稼働開始し、ごみ量が減量したことから平成22年度に廃止した篠路清掃工場について適正に安全な解体を行い、解体後の用地にリサイクル保管庫を整備する。				
	実施結果	インフラ設備の切替工事を予定通りにしゅん工した。また、清掃工場解体工事を発注し工事に着手した。				
事業実施における工夫点	工事を円滑に進めるために、随時、関係部署と調整し臨機応変に業務を進めた。					
対象者	札幌市民	開始	0 年度	終了	0 年度	
関連法令・条例・要綱等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働安全衛生法、大気汚染防止法					
他都市の状況						

◎事業費

(単位:千円)

	令和2年度決算	令和3年度予算	令和3年度決算	令和4年度予算
事業費	225,590	450,000	478,712	919,000
うち特定財源	142,000	322,236	330,179	747,651
人工	0.0	0.0	0.0	0.7
人件費	0	0	0	5,040
計(事業費+人件費)	225,590	450,000	478,712	924,040
事業費の内訳	令和3年度決算	決算額 478,712千円 <内訳> インフラ切替工事 448,483千円 解体工事 30,229千円		
	令和4年度予算	予算額 919,000千円 <内訳> 解体工事 897,064千円 解体後施設運用のための設備工事 21,936千円		

◎検証(振り返り)

活動指標1	指標名	指標の設定が難しいため指標なし			
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
活動指標2	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
成果指標1	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
成果指標2	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
項目	判定	理由			
事業の成果 (目的をどの程度達成できたか)	A	インフラ切替工事は予定通りに進めしゅん工した。解体工事についても予定通り年度内で発注を行い着手した。			
事業規模 (事業ボリュームは適切か)	A	インフラ切替工事の内容は破碎工場等を継続稼働させるために必要最小限の工事規模であり、事業規模は適切であった。			
事業の実手法 (事業の効率性、実施主体は適切か)	A	インフラ切替工事及び清掃工場解体工事は札幌市に登録のある工事業者の一般競争入札で業者を決定しているため適切である。			
対象者の満足度 (対象者のニーズに応えているか)	A	安全で安心な市民生活と衛生的な生活環境を維持するためにごみ処理施設に関する更新計画等の策定は必要不可欠である。			
市民参加の実施	<input type="checkbox"/> 企画 <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 評価 <input checked="" type="checkbox"/> 対象外		市民参加結果への対応	<input type="checkbox"/> 回答 <input type="checkbox"/> 反映	
今後の改善点	清掃工場の解体後にリサイクル保管庫の建設工事を連続して実施することから、遅れなく事業を進めるために先を見通したスケジュール管理をする必要がある。				
前回の評価	○ A ● B ○ C ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし				
今年度取り組んだ見直し内容	なし		見直し効果額 (前年度)	0 千円	
今回の評価	● A ○ B ○ C ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし				
評価の理由	遅延なくインフラ切替工事をしゅん工した。解体工事についても予定通り発注を行い着手した。				
次年度の取組の方向性・改善内容	事業内容	<input type="checkbox"/> 改善 ● 現状維持 <input type="checkbox"/> 休止・廃止 引き続き、解体工事を進める。			
	予算	<input checked="" type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> その他 解体後の跡地利用のための敷地内の整備、及び既存施設運用のための設備設置が必要になるため、解体工事と並行して進める。		見直し効果額	0 千円