

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード	5-3-1	事業名	創成川通アンダーパス連続化事業				
担当	建設局土木部創成・駅前整備担当課 小泉 211-2641						
全体計画							
事業内容	都心南北交通の主軸である創成川通の北アンダーパス(北3条通~大通)と南アンダーパス(南2条線~南5条線)の2つのアンダーパスを連続化するものである。 <事業年度> 設計 14年度~17年度 アンダーパス工事 16年度~20年度 地上部道路工事 20年度~22年度 <整備延長> 1,100m(北3条通~南5条線、うちトンネル部 約900m) <道路幅員> 56.82m(創成川を含む)		<年度別の事業内容>				
			H19年度 地下躯体工、防災設備工 H20年度 地下躯体工、防災設備工 H21年度 地上部道路工 H22年度 地上部道路工				
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成19年度事業内容(決算)			平成20年度事業内容(予算)			
	アンダーパス本体土木工事 3,858百万円 アンダーパス設備工事 229百万円 その他関連工事や用地補償費等 597百万円			アンダーパス本体土木工事 2,184百万円 アンダーパス設備工事 1,346百万円 その他関連工事や用地補償費等 1,214百万円			
達成目標の状況							
項目		18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (予定)	21年度末 (予定)	22年度末 (予定)	22年度末 (目標)
アンダーパス連続化		工事中	工事中	供用開始			供用開始 (20年度)
創成川通地上道路部分整備		工事中	工事中	工事中	工事中	完成	完成
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>市民との連携、市民参加 1000人ワークショップの結果を踏まえ、事業を推進している。</p> <p>企業等との連携・協働 [資金協力] [人材協力] [情報協力] 各種マスコミ取材などを通じて、事業の理解を深めるようにしている。 [その他の協力]</p> <p>市民・企業等が参加しやすい環境づくり 工事期間中において、工事の進捗状況や工事に関わる交通規制の変更などを周知するとともに、現場視察の受け入れ、広報さっぽろでのPRなど、事業の理解を深めてもらうために可能な限り情報提供を行っている。</p>							

## 平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2) (単位:千円)

計画体系コード	5-3-1	事業名	創成川通アンダーパス連続化事業				
評価(成果)			課題				
関係機関と調整しながら計画的に事業を進め、ほぼ予定通りの工程で進めることができた。			供用開始に向けての関係機関との調整 地上部道路の復旧工事と親水緑地空間整備との工程管理				
今後の事業の予定・方向							
<p>都心南北交通の主軸である創成川通において、周辺道路の交通の円滑化や安全性の向上、都市環境の改善を目的として、南北二つのアンダーパスを結び連続化する工事を平成17年度から進めているが、平成20年度末のトンネル部供用開始以降、予算規模は縮小していくことになる。</p> <p>また、平成20年度からは、親水空間を有した新たな緑地空間の整備やアートワーク事業なども行われるが、これら関連事業と調整を図りながら、平成22年度の全面完成に向けて、地上部道路の整備を進める。</p>							
事業費の推移							
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計	
計画	事業費	4,734,000	5,003,000	396,000	303,000	10,436,000	
	財源内訳	国・道支出金	2,282,000	2,364,000	148,000	101,500	4,895,500
		市債	1,208,000	1,323,000	135,000	109,000	2,775,000
		その他	270,983	306,721	0	0	577,704
		一般財源	973,017	1,009,279	113,000	92,500	2,187,796
予算	事業費	4,734,000	4,761,000	-	-	9,478,000	
	財源内訳	国・道支出金	2,282,000	2,202,000			4,484,000
		市債	1,208,000	1,248,000			2,441,000
		その他	270,983	291,000			561,983
		一般財源	973,017	1,020,000			1,991,017
実績	事業費	4,684,000	-	-	-	4,684,000	
	財源内訳	国・道支出金	2,282,000				2,282,000
		市債	1,166,000				1,166,000
		その他	272,681				272,681
		一般財源	963,319				963,319
事業費の進捗率		(19年度実績事業費 + 20年度予算事業費) / (計画事業費)				90.5%	
計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等)							
(全体) ほぼ、予定のとおり事業を進めている。							
[19年度]							
[20年度]							
予算の計には、翌年度への繰越分を含まない。							