

新 ま ち づ く り 計 画 ( H 1 6 ~ 1 8 ) 事 業 総 括 調 書

施策体系コード	2-1-3	事業名	バス停周辺環境づくり
担当	清田区市民部地域振興課まちづくり調整担当 吉田 889-2400(253)		
全 体 計 画 ( 当 初 )			
事業内容	「バスをテーマとしたまちづくり」の一環として、住民・企業・行政の協働により、旧国道36号のバス停3箇所(日の丸団地、桂台団地、美里団地各1箇所)を対象に、待合所の改善などバス停周辺の環境づくりを進める。		<年度別の事業内容>
	(具体的な事業内容) ワークショップ開催 ...現状調査、環境整備・維持管理案の作成 待合所等の整備 ...待合所(3箇所)の整備 バス停周辺の維持管理 ...住民による清掃・植花、除雪等		16年度～ 住民参加のワークショップ開催 17年度～ 待合所・駐輪場の整備、住民による清掃・植花・除雪等
事業内容(量・場所・規模等)	平成16年度事業内容(決算)	平成17年度事業内容(決算)	
	現状調査、ワークショップ (区のふれあいまちづくり事業で実施) 9月13日～15日 バス停乗降数調査、利用者アンケート調査 9月21日 第1回ワークショップ 参加者23名 バス停周辺の問題点など現状把握 9月27日 第2回ワークショップ 参加者22名 環境整備・維持管理のあり方を3つのグループに分かれて検討 10月8日 第3回ワークショップ 参加者21名 基本方針の確認・決定 10月28日 中央バス本社との協議 次年度以降のバス待合所整備予定を確認 3月18日 関係者連絡会議 地域住民、中央バス、区役所の協議	美里団地バス停(2箇所)周辺の環境整備、清掃活動等の実施 6月7日 美里団地バス停周辺環境づくり会議(第1回) 事業の進め方について協議 7月5日 美里団地バス停周辺環境づくり会議(第2回) 環境整備と維持管理に関する役割分担について協議 9月21日 美里団地バス停周辺環境づくり会議(第3回) バス停整備の工程と完成後の維持管理について協議 9月下旬 環境整備着手 10月17日 完成式 12月1日 美里団地バス停周辺維持管理の覚書締結(地域、中央バス、清田区) 12月8日 美里団地バス停周辺環境づくり会議(第4回) 完成後の維持管理の状況と、冬期間の対応について協議 3月28日 地域住民、中央バス、区役所の協議により平成18年度整備箇所を日の丸団地に決定	
事業内容(量・場所・規模等)	平成18年度事業内容(決算)	評価(成果)	
	日の丸団地バス停(2箇所)周辺の環境整備、清掃活動等の実施 5月20日 日の丸団地バス停(北広島方面) 日の丸団地町内会説明会 6月28日 日の丸団地バス停周辺環境づくり会議 (札幌方面第1回:平岡南町内会・平岡南団地町内会他) 事業の進め方について協議 7月26日 日の丸団地バス停周辺環境づくり会議 (札幌方面第2回) 環境整備と維持管理に関する役割分担について協議 10月13日 日の丸団地バス停周辺環境づくり会議 (札幌方面第3回) バス停整備の工程と完成後の維持管理について協議 桂台団地バス停(2箇所)周辺の事業実施に向けた課題整理 11月22日 桂台団地バス停(2箇所)周辺環境づくり会議 桂台団地町内会、里塚第一町内会、里塚中央町内会他 環境整備に向けて課題を整理整理するための協議を開始	この地域では、以前から待合所改善や周辺緑化などの要望が強く、また、地域の清掃活動などへの住民の参加意欲も高い。本事業で中央バスと清田区がバス停整備の後押しをしたことにより、地域主体の維持管理・周辺環境美化活動が促進され、地域全体のまちづくりの活動が更に活発化しつつある。	
19年度以降の方向性・事業の予定			
ワークショップ案の実現を目指し、平成19年度についても桂台団地バス停2箇所の整備を行いたい。ワークショップ案どおり6箇所の整備を実施することにより、地域住民による清掃・植花・除雪等の活動を通じたまちづくりを促進させたい。			

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書 （単位：千円）

施策体系コード	2-1-3		事業名	バス停周辺環境づくり		
事業費の推移						
項目		16年度	17年度	18年度	計	進捗率(%)
計画	事業費		6,000		6,000	-
	財源内訳					
	国・道支出金				0	-
	市債				0	-
	その他				0	-
実績	事業費	0	3,442	3,076	6,518	108.6
	財源内訳					
	国・道支出金	0	0	0	0	-
	市債	0	0	0	0	-
	その他	0	0	0	0	-
一般財源	0	3,442	3,076	6,518	-	
計画との差異（予算・事業内容・規模・時期等）						
<p>[全体][16年度]                      新まちづくり計画では、3箇所6,000千円の事業であるが、平成16年度に実施したワークショップの結果を踏まえ、17年度予算を17～19年度の3年間で毎年2箇所づつ、計6箇所の整備を行う方針で要求したところ、平成17年度については、2箇所分3,500千円の事業費予算が認められた。</p> <p>[17年度]                      平成17年度は、美里団地バス停2箇所を整備した。平成18年度についても、2箇所分3,100千円の事業費予算が認められた。</p> <p>[18年度]                      平成18年度は、日の丸団地バス停2箇所を整備するとともに、ワークショップ案実現に向けて桂台団地2箇所分の整備について平成19年度事業費予算を要求した。</p>						
主な施設、サービス等の整備水準						
項目	15年度末 （現状）	16年度末 （実績）	17年度末 （実績）	18年度末 （実績）	18年度末 （目標）	
旧国道36号バス停環境整備箇所数	0	0	2	4	4	
関連予算事業内訳						
予算事業名(小事業名)	経・臨 臨時	枠内外 枠外	16年度	17年度	18年度	計
バス停周辺環境づくり				3,442	3,076	6,518
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
計			0	3,442	3,076	6,518