

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書

施策体系コード	2-1-3		事業名	区民とつくる地区センターモデル事業((仮称)清田区地区センター建設)
担当	市民まちづくり局地域振興部区政課 太田 (211-2252)			
全体計画(当初)				
事業内容	清田区里塚美しが丘地区に、平成18～19年度事業として(仮称)清田区地区センターを建設する。建設に先立ち、地域コミュニティ活動の拠点としてふさわしい施設とするため、区民自らが考え地域ニーズを集約するためのワークショップを開催する。 (仮称)清田区地区センター 清田区里塚2条5丁目の私有地を購入し、地区センターを新設する。 基準敷地面積 2,300㎡ 基準延床面積 1,300㎡(まちづくりセンター・情報交流スペース80㎡併設) 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建 施設概要:多目的ホール、集会室、図書室及びまちづくりセンターほか(詳細は、ワークショップの内容を踏まえて決める。)		<年度別の事業内容>	
			17年度 ワークショップ開催(5、7、9月に3回開催。ほかに6、8月に公開講座を実施) 18年度 設計、地質調査、用地購入 19年度 しゅん工(予定) 20年春 開館(予定)	
事業内容(量・場所・規模等)	平成16年度事業内容(決算)		平成17年度事業内容(決算)	
			・ワークショップ開催 2,394千円 (5、7、9月に3回開催。ほかに6、8月に公開講座を実施)	
事業内容(量・場所・規模等)	平成18年度事業内容(決算)		評価(成果)	
	基本・実施設計、地質調査 19,215千円 ワークショップ結果など、地域の意見を取り入れながら設計事務費 1,511千円 用地取得 126,837千円 管財部基金地を購入:2,300㎡		当該施設は、地域住民のコミュニティ活動の助長と生涯学習の普及振興を目的としている。ワークショップ開催により、設計検討段階から、地域住民が参加し、意見を出し合い、地域ニーズを集約することにより、地域特性を生かした魅力ある施設づくりが可能となった。 設計検討段階から、地域住民が施設建設に参加することにより、住民間の連帯感の醸成や、交流を深めるきっかけとなり、住民の主体的なまちづくり活動の推進に寄与した。	
課題				
19年度以降の方向性・事業の予定				
(仮称)清田区地区センターの完成をもって、新まちづくり計画に基づき進めてきた地区センターの整備は完了。 新たな施設整備については、既存施設の改築時期が集中することなど札幌市の財政事情を考えると大変厳しい状況にある。 既存老朽施設については、ストックマネジメントにおいて整備計画を位置づけ、計画的に建替えまたは延命化を実施する必要がある。				

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書（単位：千円）

施策体系コード	2-1-3		事業名	区民とつくる地区センターモデル事業（(仮称)清田区地区センター建設）				
事業費の推移								
	項目	16年度	17年度	18年度	計	進捗率(%)		
計画	事業費	0	3,000	167,000	170,000	-		
	財源	0	0	0	0	-		
	国・道支出金	0	0	0	0	-		
	市内債	0	0	112,000	112,000	-		
	内訳	0	0	0	0	-		
	その他	0	0	0	0	-		
	一般財源	0	3,000	55,000	58,000	-		
実績	事業費	0	2,394	147,563	149,957	88.2		
	財源	0	0	0	0	-		
	国・道支出金	0	0	0	0	-		
	市内債	0	0	0	0	-		
	内訳	0	0	0	0	-		
	その他	0	0	0	0	-		
	一般財源	0	2,394	147,563	149,957	-		
計画との差異（予算・事業内容・規模・時期等）								
[全体][16年度][17年度][18年度]								
主な施設、サービス等の整備水準								
項目		15年度末 (現状)	16年度末 (実績)	17年度末 (実績)	18年度末 (実績)	18年度末 (目標)		
地区センター		22館	22館	23館	23館	23館		
関連予算事業内訳								
予算事業名(小事業名)				経・臨 梓内外	16年度	17年度	18年度	計
(仮称)清田区地区センター整備構想検討事業費				臨時 梓外		2,394		2,394
(仮称)清田区地区センター建設費				臨時 梓外			147,563	147,563
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
計					0	2,394	147,563	149,957