

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書

施策体系コード		3-1-4		事業名	”ひかりの”元気の杜推進事業（東雁来第2地区）
担当		都市局開発事業部調整担当課 武市 211-2721			
全体計画（当初）					
事業内容	東雁来第2土地区画整理事業地内の重点整備地区において、自然環境に配慮しながら新しいライフスタイルや本市に求められる新たな都市機能に対応するため、水と緑、スポーツ、防災、福祉をテーマとした多様な機能が複合した拠点づくりを行います。			＜年度別の事業内容＞	
	①スポーツ交流地区整備（約3.9ha、H16～17） ～サッカー場整備（北海道スポーツクラブ） ②地区公園整備（約7.6ha、H17～22）			○平成16年度 ・サッカー場整備用地取得 約1.8ha（スポーツ部） ○平成17年度 ・サッカー場整備用地取得 約2.1ha（スポーツ部） ・地区公園用地取得（公共施設管理者負担金）（みどりの推進部） ○平成18年度 ・地区公園用地取得（公共施設管理者負担金）（みどりの推進部）	
事業内容（量・場所・規模等）	平成16年度事業内容（決算） ・サッカー場整備用地取得 約1.8ha（スポーツ部）			平成17年度事業内容（決算） ・サッカー場整備用地取得 約2.1ha（スポーツ部） ・地区公園用地取得（公共施設管理者負担金対象面積6.04haのうち約5.0ha）（みどりの推進部）	
	平成18年度事業内容（決算） ・地区公園用地取得（公共施設管理者負担金対象面積6.04haのうち約1.04ha）（みどりの推進部） ・地区公園整備のための基本設計の実施（みどりの推進部）			評価（成果） ・スポーツ交流地区においては、計画どおりにサッカー場整備用地の取得が完了し、NPO法人北海道スポーツクラブが整備を行ったサッカー場（札幌サッカーアミューズメントパーク）が平成18年10月に全面オープンしました。 ・地区公園用地は、計画どおりに用地取得が終了し、平成18年度に基本設計を実施しました。	
事業内容（量・場所・規模等）				課題 今後は、これら施設と連動した地区の街づくりを推進する必要があり、東雁来第2土地区画整理事業の計画的な事業展開が求められます。	
	19年度以降の方向性・事業の予定				
東雁来第2地区におけるみどり豊かな美しい街づくりを目指し、「豊かさを実感できる街」「新たな文化を育む街」「一歩進んだ、美しい街」の三つの観点から、事業地内の重点整備地区を核に、区画整理事業及び関連事業による公共施設の着実な進展を図ります。					
● 豊かさを実感できる街へ ・みどりのボリュームアップ：地区及び近隣公園や緑道（並木道）等の整備促進 ・福祉交流地区の施設誘致：医療・福祉施設の誘致・分譲、市営住宅の新設					
● 新たな文化を育む街へ ・モエレ沼公園、さとらんど等との連携強化：周辺道路の整備促進、バス運行の誘致 ・住民参加による街づくり：住居表示・町名整備、まちづくり（緑地）協定 ・防災交流地区の日常的な利活用：河川防災ステーション及び水防センターの新設					
● 一歩進んだ、美しい街へ ・人と環境を重視した街づくり：地区内道路及び街区公園の整備促進 ・多機能複合型交流地区の土地利用展開：基盤整備の促進、公募分譲					

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書

(単位:千円)

施策体系コード		3-1-4			事業名		”ひかりの”元気の杜推進事業（東雁来第2地区）				
事業費の推移											
項目				16年度	17年度	18年度	計	進捗率（％）			
計画	事業費						0	—			
	財源内訳	国・道支出金					0	—			
		市債					0	—			
		その他の					0	—			
		一般財源		0	0	0	0	—			
実績	事業費			0	0	0	0				
	財源内訳	国・道支出金		0	0	0	0	—			
		市債		0	0	0	0	—			
		その他の		0	0	0	0	—			
		一般財源		0	0	0	0	—			
計画との差異（予算・事業内容・規模・時期等）											
本事業については、サッカー場や地区公園など、躍動感とやすらぎに満ちた拠点的なオープンスペースの形成を図り、環境との調和に配慮し、心ゆたかで生き生きとした生活を享受できる都市づくりを行っており、事業地内の重点整備地区において、他の関連事業により、用地取得、整備などを実施しました。 したがって、事業費は計上しておりませんが、サッカー場整備や地区公園整備につきまして、計画どおり実施しました。											
主な施設、サービス等の整備水準											
項目				15年度末 （現状）	16年度末 （実績）	17年度末 （実績）	18年度末 （実績）	18年度末 （目標）			
関連予算事業内訳											
予算事業名(小事業名)						経・臨	枠内外	16年度	17年度	18年度	計
サッカー場整備用地取得（スポーツ部）											0
地区公園用地取得（みどりの推進部）											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0