新 ま ち づ 〈 り 計 画 (H16 ~ 18) 事 業 総 括 調 書

施策	を体系コート	4-2-1			事業名 東区体育館整備事業(区体育館整備事業)										
担	当 観光文化	局スポーツ	ツ部施設課	! 松里 2	11 - 304	5									
				全	体 計	画 (<u></u>	当 初)								
	施設の老朽	化に伴い	全面的な機												
	等を行い、施														
					。また、利力	用俚日飞机									
事	形態の多様化	公に対心する	6改修を行う)。			平成16年度 改修工事								
	東区体育館施	記概要[昭	和56年建設	殳]											
業	所 在 地∶東			_											
*	建物構造:S			皇で しゅうしゅう											
	延床面積:4														
	延 /不田領·4	,379.00111													
内															
容															
П															
		₩ 42 /=	中市 半 -	h 宏 / 〉	答 \		亚代47年中市光中岛(沙笠)								
事		平	度事業	7) 谷(决)	异)	ايل	平成 17 年度事業内容 (決算)								
	改修工事					なし									
業	屋上防水														
内	外壁改修														
容	設備保全														
台	エレベータ-	-設置													
量	工事しゅん功														
	平成16年11														
•	オープン(一角)												
場	平成17年1月		,												
	1 7-70 11 17	3													
所															
•															
規															
模															
等															
٠,															
)															
事	3	平成 18年	度事業区	内容(決:	算)		評 価 (成 果)								
	なし					エレイ	ベーターの設置等により、利用者の利便性が向上したととも								
業						に、き	S種保全工事を行うことで、安全性・耐久性を維持すること ┃								
内						がで	きた。								
							·								
容															
量															
_															
•															
場							課題								
所															
771															
•															
規															
模															
等															
				10 年 🛱	まい 咳 か	七白州	事業の予定								
				13 4 5	マタドサリ	71 円 仕 : 章	ᆓᅕᄭᆝᄹ								

新 ま ち づ 〈 り 計 画 (H16 ~ 18) 事 業 総 括 調 書 (単位:千円)

施策体系コート 4-2-1							事業名			名東	区体	育館	整備	事業	区体育館整備事業)				
事業費の推移																			
項目 16 年 度 17 年 度 事 業 費 226,000										度	_	18	年	度	計			步率(%)	
	▣	事	226	6,000)			0			0		226,000	+	-				
<u></u> ±⊥ 7		_					150	0 000									150,000	-	-
āT l				の	债 他		158	8,000	,								158,000 C	_	
				助 財			68	8,000)			0			0		68,000		
		事	業		費			6,166	_			0			0		496,166	_	219.5
			国・道	支上	出金			C				0			0		C	_	-
実		_	j		債		34	5,000				0			0		345,000		-
				の 	他		45.	(0			0		454 400		-
		訳 -		財	源			1,166				0			0		151,166	5	-
計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等) [全体] 事業内容に大きな変更はなかったが、冬期間の工事を避けて平成15年度予算を321,175千円繰り越したことで、平成16年度の執行額が多くなった。 ・総事業費(15~16年度) 509,991千円 主な施設、サービス等の整備水準 「項目 15年度末 16年度末 17年度末 18年度末 18年度末 (現状) (実績) (実績) (目標)																			
							関	連	予	算	事	業	Þ	5 意	R				
			予算	事	業	名(小	事業	名)				経·B	臨 木	华内外	16年月	度 17年	度 18	年度	計
東区体	育飢	整備寶	貴									臨日	寺	枠外	496,1	66			496,166
																			0
																			0
																			0
																			0
																			0
																			0
																			0
																			0
																			0
																			0
																			0
																			0
																			0
																			0
																			0
							計								100.1	66	0	0	100.100
							пI								496,1	99	0	0	496,166