

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書

施策体系コード	5-2-1	事業名	資料館の法廷復元と司法教育への活用
担当	教)生涯学習推進課 推進係 白山 211-3871		
全体計画（当初）			
事業内容	資料館の法廷を復元し、司法(法)教育の場として活用するため、次の事業を行う。 1 資料館内に札幌控訴院時代の刑事法廷を復元する。法廷復元に付随して、司法教育の会場となる研修室(貸室)、法律関係の図書が閲覧できる情報室を設置する。また、集客交流施設としての性格を併せ持たせるために展示室を拡充(街づくりの歴史展示室、法と司法の展示室)するほか、他の文化施設や観光施設、イベント等の情報提供を行う。 2 従来の歴史系機能、芸術系機能に加えて、復元法廷を活用した模擬裁判を開催するなど、司法(法)教育事業を行う。また、資料館の施設機能を生かし、施設の見学説明、模擬裁判など学校教育の中での活用を図る。		<年度別の事業内容> <平成17年度> ・内部改修工事(建築部委託) ・法廷復元等展示室整備(製作委託) ・事務室、研修室、情報室等備品類整備 <平成18年度> ・指定管理者による運営管理開始 ・オープニングイベント開催 ・司法(法)教育事業開催
	平成16年度事業内容(決算)		平成17年度事業内容(決算)
事業内容(量・場所・規模等)	予算計上なし		・文化資料室の移転後、壁・床・天井等の内部改修工事の設計を行った。 ・「刑事法廷展示室」、「街づくりの歴史展示室」及び「法と司法の展示室」を整備するため、展示内容の検討・設計を行った。
事業内容(量・場所・規模等)	平成18年度事業内容(決算)		評価(成果)
	<ul style="list-style-type: none"> 資料館の壁・床・天井等の内部改修工事、電気設備工事を行った。 「刑事法廷展示室」、「街づくりの歴史展示室」及び「法と司法の展示室」の展示物の設計・製作を行い、展示室の一般公開を行った。 8月から指定管理者が運営管理を開始し、11月上旬に全館リニューアルオープンし、オープニングイベントを開催。 模擬裁判などの事業の実施 学校の社会見学対応 法や歴史に関する学習相談の実施 大通公園のイベントに合わせた事業の実施 ボランティア組織の設置・運営 施設PRのためのコンサートを開催 		<ul style="list-style-type: none"> リニューアルオープンに合わせた模擬裁判を皮切りに、その後、定期的に模擬裁判を開催し、復元法廷を活用した司法(法)教育の場として定着し始めている。 司法(法)教育を推進するに当たり、検察庁をはじめ、裁判所、弁護士会など法曹関係機関との協力体制を確立できた。 ボランティアの展示説明による市民サービスの向上。 小中学校の社会見学を受入れるなど、学校教育への対応。
課題			
<ul style="list-style-type: none"> 親子法律講座など、模擬裁判以外の司法(法)教育の充実。 模擬裁判をインターネットにより配信するなど、情報発信の実現。 研修室の利用率向上。 公の施設を管理しているという指定管理者の意識の向上。 			
19年度以降の方向性・事業の予定			
<p>施設整備は平成18年度で終了した。19年度以降は、指定管理者の管理業務として、資料館運営管理費の中で事業を実施。</p> <p>平成19年度については、平成18年度の運営実績を踏まえ、各事業内容の充実及び指定管理者の意識の向上を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成18年度実施事業の継続、レベルアップ 親子法律講座 裁判員制度説明会の開催 模擬裁判実施状況のインターネット配信 子供写生会等の実施 夏期の開館時間延長 			

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書 （単位：千円）

施策体系コード	5-2-1		事業名	資料館の法廷復元と司法教育への活用
---------	-------	--	-----	-------------------

事業費の推移

項目		16年度	17年度	18年度	計	進捗率(%)
計画	事業費	0	75,000	0	75,000	-
	財源内訳					
	国・道支出金				0	-
	市債				0	-
	その他				0	-
実績	事業費	0	2,313	69,069	71,382	95.2
	財源内訳					
	国・道支出金	0	0	0	0	-
	市債	0	0	0	0	-
	その他	0	0	0	0	-
	一般財源	0	2,313	69,069	71,382	-

計画との差異（予算・事業内容・規模・時期等）

平成17年度に改修工事及び法廷復元等展示室整備がすべて完了する予定だったが、文化資料室の移転が年度末にずれ込んだため、平成18年度に予算を繰り越し、施設整備を実施した。

主な施設、サービス等の整備水準

項目	15年度末 （現状）	16年度末 （実績）	17年度末 （実績）	18年度末 （実績）	18年度末 （目標）

関連予算事業内訳

予算事業名(小事業名)	経・臨 臨時	枠内外 枠外	16年度	17年度	18年度	計
旧札幌控訴院法廷復元整備費				2,313	69,069	71,382
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
計			0	2,313	69,069	71,382