

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

施策体系コード	5-2-1		事業名	パークゴルフのできる公園整備事業
担当	環境局みどりの推進部みどりの推進課 佐藤 Tel211-2522			
全 体 計 画				
事業内容	「公園・緑地におけるパークゴルフ場の整備方針」に基づき都市公園内にパークゴルフ場を整備することにより、パークゴルフのできる場所を増やすものである。		＜年度別の事業内容＞	
			下記のとおり開設、供用の予定である。 【平成19年度】 丘珠空港緑地 18ホール 茨戸川緑地 9ホール 【平成21年度】 山口緑地 27ホール 【平成22年度】 山口緑地 18ホール 曙西公園 9ホール 豊平川緑地 18ホール	
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
	丘珠空港緑地 18ホール 8月オープン 茨戸川緑地 9ホール 8月オープン (計27ホール)		(山口緑地及び北郷公園のパークゴルフ場造成:(21～22年度にオープン予定)	
	平成21年度事業内容(決算)		平成22年度事業内容(決算)	
	山口緑地 27ホール 6月オープン 北郷公園 9ホール 9月オープン (計18ホール)		山口緑地 18ホール 4月オープン(計45ホール) 明日風公園(旧曙西公園) 9ホール 4月オープン 豊平川緑地 18ホール 9月オープン(計36ホール)	

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	5-2-1			事業名	パークゴルフのできる公園整備事業		
達成目標の状況							
項目		18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (実 績)	22年度末 (実 績)	22年度末 (目 標)
都市公園内のパークゴルフ場のコース数		47コース	49コース	49コース	51コース	52コース	52コース
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>■市民との連携、市民参加 パークゴルフ場の管理運営にあたっては多数の市民団体の協力が得られている。</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力] 該当なし [人材協力] 該当なし [情報協力] 該当なし [その他の協力] 該当なし</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり 該当なし</p>							
評価(成果)				課題			
平成22年度までに都市公園内のパークゴルフ場を新規造成3箇所(丘珠空港緑地、山口緑地、明日風公園)、増設3箇所(茨戸川緑地、北郷公園、豊平川緑地)を供用開始した。				<p>・公園にパークゴルフ場を設置する場合、公園の規模、形状、他の公園との整合、周辺同様施設の設置状況等を勘案し、総合的に判断して決定することが必要である。</p> <p>・オープンスペースには、多様な用途があり、利活用に関する市民の要望や意見も様々であることから、パークゴルフ場の設置にあたっては、市民の合意形成が不可欠である。</p>			
今後の事業の予定・方向							
都市公園事業において、平成20年12月に改正した「公園・緑地におけるパークゴルフ場の整備方針と設置及び管理方針」に基づき、市民の要望を考慮しつつ整備を進める。							

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		5-2-1			事業名	パークゴルフのできる公園整備事業				
事業費の推移										
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計				
計画	事業費	—	—	—	—	—				
	財源内訳									
	国・道支出金					0				
	市の債					0				
	その他の他					0				
	一般財源					0				
予算	事業費	2,331,786	2,250,837	1,871,300	1,325,700	7,779,623				
	財源内訳									
	国・道支出金	719,000	838,824	703,954	507,063	2,768,841				
	市の債	1,336,448	1,192,196	759,000	718,000	4,005,644				
	その他の他	0	0	0	0	0				
	一般財源	276,338	219,817	408,346	100,637	1,005,138				
実績	事業費	2,293,758	2,168,477	1,824,833	1,203,226	7,490,294				
	財源内訳									
	国・道支出金	725,750	811,514	794,159	400,582	2,732,005				
	市の債	1,307,000	1,157,000	884,380	672,000	4,020,380				
	その他の他	0	0	0	0	0				
	一般財源	261,008	199,963	146,294	130,644	737,909				
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22実績) / (計画事業費)				—				
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)										
《全体》										
—										
[19年度]										
—										
[20年度]										
—										
[21年度]										
—										
[22年度]										