

〇〇〇〇(受託企業名)〇〇〇〇〇

業務代理人氏名 印

札幌北部地区河川雁来ルート導水管ほか維持管理業務
雁来ルート導水管 定期点検報告書（通水前点検・通水時点検・通水後点検）

項目	点検結果	対応
A 管路 目視点検		
B 吐口工 目視点検		
C 仕切弁・ 排泥弁点検		
D 空気弁 点検		
E 分水施設 点検		
F その他		

業務代理人氏名 印

穴の川導水管 定期点検報告書

項目	点検結果	対応
A 管路 目視点検		
B 流出口 目視点検		
C 取水施設 点検		
D その他		

札幌北部地区河川雁来ルート導水管ほか維持管理業務
雁来ルート導水管 定期点検チェックリスト（通水前点検・通水時点検・通水後点検）

<凡例：○異常なし ×異常あり（未対応） ◎処置済み ー対象外>
※異常あり、処置の場合には報告書に詳細を記入し、かつ写真を添付すること

A 管路目視点検												
	項目	バタフライ弁～丘珠空港緑地				丘珠空港緑地内				丘珠空港通（自然流下部）		
	点検月日	/				/				/		
	管路付近の路盤陥没等											
	水が吹き出した形跡											
	付近の掘削工事、カッター形跡											
B 吐口工目視点検												
	項目	No1. 丘珠5号川			No2. 航路川		No3. 伏籠川		No4. 丘珠川			
	点検月日	/			/		/		/			
	障害物											
	構造物の損傷											
	通水状況											
C 仕切弁・排泥弁点検												
	項目	仕切No1	仕切No2	仕切No3	仕切No4	排泥No1	排泥No2	排泥No3	排泥No4	排泥No5	排泥No6	排泥No7
	点検月日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	マンホール付近の段差											
	マンホール鉄蓋の損傷											
	昇降ステップの損傷											
	駆体、管接合部からの漏水											
	弁からの漏水・漏水跡											
	弁の動作確認											
	スピンドル部給油状態											
	人孔内排水処理（排水量を記載）	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
D 空気弁点検												
	項目	空気No1	空気No2	空気No3	空気No4	空気No5	空気No6	空気No7	空気No8	空気No9	空気No10	空気No11
	点検月日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	マンホール付近の段差											
	マンホール鉄蓋の損傷											
	昇降ステップの損傷											
	駆体、管接合部からの漏水											
	弁からの漏水・漏水跡											
	弁体及びストレーナの清掃											
	弁座部の状態											
	補修弁の動作確認											
	ドレーン弁の動作確認											
	人孔内排水処理（排水量を記載）	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
	E 分水施設点検											
	項目	No1. 丘珠川・丘珠5号川分水						No2. 航路川分水				
	点検月日	/						/				
	点検口付近の段差											
	点検口鉄蓋の損傷											
	昇降ステップの損傷											
	駆体、管接合部からの漏水											
	管接合部ボルト等の状態											
	定流量弁開度調整											
	配管清掃											
	配管内排水処理											
	点検室内排水処理（排水量を記載）	m ³						m ³				

札幌北部地区河川雁来ルート導水管ほか維持管理業務
穴の川導水管 定期点検チェックリスト

＜凡例：○異常なし ×異常あり（未対応） ◎処置済み ー対象外＞
※異常あり、処置の場合には報告書に詳細を記入し、かつ写真を添付すること

A 管路目視点検				
	項目	取水口～流出口		
	点検月日	／		
	管路付近の路盤陥没等			
	水が吹き出した形跡			
	付近の掘削工事			
B 流出口目視点検				
	項目	新設枳	既設枳	
	点検月日	／	／	
	障害物			
	構造物の損傷			
	通水状況			
C 取水施設点検				
	項目	取水施設		
	点検月日	／		
	点検口付近の段差			
	点検口鉄蓋の損傷			
	昇降ステップの損傷			
	躯体、管接合部からの漏水			
	管接合部ボルト等の状態			
	開閉器(2基)開度調整			
	スクリーン			
	点検室内排水処理（排水量を記載）	m ³		

札幌北部地区河川雁来ルート導水管ほか維持管理業務

酸素・硫化水素・可燃性ガス濃度測定記録票（通水前点検・通水時点検・通水後点検）

ガス測定器	(メーカー名： 形式：)
-------	---------------

機能点検	月日	日時	測定濃度結果					備考	測定者印
				深さ (m)	酸素 (%)	硫化水素 (ppm)	可燃性ガス (%)		
	/	:							

測定場所	月日	日時	測定濃度結果					備考	測定者印
			位置	深さ (m)	酸素 (%)	硫化水素 (ppm)	可燃性ガス (%)		
	/	:	上部						
			中部						
			低部						
	/	:	上部						
			中部						
			低部						
	/	:	上部						
			中部						
			低部						
	/	:	上部						
			中部						
			低部						
	/	:	上部						
			中部						
			低部						
	/	:	上部						
			中部						
			低部						
	/	:	上部						
			中部						
			低部						
	/	:	上部						
			中部						
			低部						

課長	係長	係

〇〇〇〇(受託企業名)〇〇〇〇〇〇
業務代理人氏名 印

札幌北部地区河川雁来ルート導水管ほか維持管理業務
臨時対応報告書

作業日時	令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分 (計 時間 分)
作業場所	
臨時対応内容	
臨時対応結果	
備 考	