

業務名：市立札幌病院発熱者一次診察仮設診察室等設置業務

令和2年8月31日（月） 11：00執行予定

No	質問	回答
1	建物配置がわかる資料（配置プラン等）が御座いましたら、ご提示いただけますでしょうか。	配置計画の概要は別紙「配置計画」とおりで す。 詳細については現地を確認いただくことが可能で す。
2	屋上の雨水、雪解け水の放水先はどの様に計画す べきか、ご提示下さい。	別紙「配置計画」の図面上、設置計画位置横のド ライエリア上部のスペースにルーフトレンが設置 されておりますので、そちらに放水可能と考えて おります。
3	建物建設予定地の地中には、業務仕様書に記載の もの以外は、埋設物（既存病院基礎、地中梁、地 中配管等）がないものとして計画して宜しいで しょうか。	仕様書に記載のもの以外は埋設物がないものとし て計画していただいて問題ございません。
4	建物建設地（インターロッキングブロック部分） の断面図等、施工範囲・仕様がわかる資料がござ いましたら、ご提示頂けますでしょうか。	入札告示に記載のある役務担当部局（札幌市病院 局経営管理室経営管理部総務課機械担当）におい て閲覧可能です。
5	建物建設地（ヒーティングパイプ部分）の施工図 面（ヒーティングパイプの施工範囲がわかる図 面）がございましたら、ご提示頂けますでしょ うか。	ロードヒーティング設備の屋外配管図は、入札告 示に記載のある役務担当部局（札幌市病院局経営 管理室経営管理部総務課機械担当）において閲覧 可能です。
6	建物建設により、ヒーティングパイプを切断した 時、計画地以外での対応（ヒーティングが効か なくなるエリアが発生する事が考えられます。）は 不要と考えて宜しいでしょうか。	本業務においてヒーティングパイプを撤去した 後、別途発注工事において復旧を行なうため、本 業務における計画地以外での対応は不要です。
7	既存病院の病棟、ドライエリア、庇部分の基礎形 状がわかる図面について、ご提示頂けますでしょ うか。	入札告示に記載のある役務担当部局（札幌市病院 局経営管理室経営管理部総務課機械担当）におい て閲覧可能です。
8	工事に当たり、病院入院患者様への音、振動の影 響を鑑み、夜間工事は行わない計画にて検討可能 でしょうか。	原則夜間作業は想定しておりません。日中作業で の計画をお願いいたします。
9	工事仮設エリアとして（重機等配置箇所）、建物 計画地に隣接する庇や歩道、駐車スペースを一部 利用する計画（利用者の一部通行止め及び、代替 通路の設置）にて検討可能でしょうか。	当院敷地内の一部を仮設エリアとして利用してい ただくことは可能ですが、可能な限り利用者に影 響を与えない位置で検討をお願いいたします。詳 細な位置については業務契約後の協議となります す。
10	質疑事項9に関連し、仮設エリアとして歩道や駐 車スペースを利用する場合、現状の身障者用駐車 場や歩道の一部利用制限が必要かと考えます。そ の際の対応方法（上記エリアのバリアフリー化 等）についてご提示いただけますでしょうか。	当院の身障者用駐車場は利用率が非常に高く、ま た、代替スペースの確保も困難であるため、長期 的な利用制限（作業期間通しての資材置き場等） は難しいと考えております。代替通路についても 同様のため、質疑事項9のとおり、可能な限り利 用者に影響を与えない位置で仮設エリアの検討を お願いいたします。 ただし、資材搬入時等の重機設置など、一時的な 作業については、誘導員の配置等（詳細について は業務契約後協議）安全対策を行なっていただ いたうえでの利用制限は可能と考えます。
11	本計画にあたり、既存病院の延焼ラインが発生す る場合、それらに関する既存病院側の工事につ いては、別途工事と考えて宜しいでしょうか。	既存建物側の工事については本業務には含みませ んので、別途工事と考えて問題ございません。
12	業務費内訳書の（B建築）細目別内訳内「冬季作 業加算」の項目が御座いますが、本工事の想定後 期はいつごろとお考えでしょうか。	設計、建築確認申請、本体プレハブ製作にかかる 期間によって現地での作業時期は前後すると思わ れますが、冬期間の作業となる可能性も考慮し、 「冬季作業加算」を積算しております。