

事業評価調書

基本情報

年度	令和 4年度	会計コード	10	一般会計	事業コード	36802	
事業名	まちづくりセンター・地区会館改築費						
評価担当課	所属名	市) 地域振興部 区政課					
	課長名	江積	担当者名	寺井	電話番号	011-211-2252	
施策名	主	道路、交通施設、上下水道、公園、河川、廃棄物処理施設等のイン					
	副						
アクションプラン	● 対象 ○ 対象外		戦略ビジョン	● 対象 ○ 対象外			
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費						
	○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理						
事業内容	実施形態	● 直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託 ○ 補助助成 ○ その他					
	目的	短期	老朽化したまちづくりセンター・地区会館を建替えることで、従前の会館の機能を維持するとともに施設の安全性と利便性を確保する。				
		長期	施設の建替えを行うことで、地域の人たちが集いやすい施設となり、地域コミュニティ活動の更なる活性化を目指す。				
	取組内容	老朽化したまちづくりセンター・地区会館を改築し、安全・安心な地域住民の活動の拠点を確保する。 <令和4年度> ・曙まちづくりセンター・地区会館 解体及び建築設計・解体及び建築工事 <想定スケジュール> ・令和4～5年度：解体・建築設計 ・令和5年度：まちづくりセンターの仮事務室への移転 ・令和5～6年度：解体・建築工事（令和6年11月竣工予定）					
	実施結果	曙まちづくりセンター・地区会館：解体・建築設計業務を実施した。					
事業実施における工夫点	事業費の算出において適正な金額となるよう留意した。						
対象者	市民			開始		終了	
関連法令・条例・要綱等	なし						
他都市の状況	まちづくりセンターは本市独自の施設であり、直接比較できる取組はない。						

事業費

(単位：千円)

		令和 3年度決算	令和 4年度予算	令和 4年度決算	令和 5年度予算
事業費		0	10,000	8,153	0
うち特定財源		0	0	0	0
人工		0.00	0.40	0.40	0.00
人件費		0	2,880	2,880	0
計（事業費＋人件費）		0	12,880	11,033	0
事業費 の内訳	令和 4年度決算	工事関連委託料：7，887千円、その他経費：266千円			
	令和 5年度予算	令和5年度から「まちづくりセンター・地区会館保全リニューアル費」（事業コード：36789）に統合するため、本事業における予算計上はなし。			

検証（振り返り）

活動指標 1	指標名	まちづくりセンター及び地区会館の改築件数							
	令和 3年度実績	令和 4年度予定	令和 4年度実績	令和 5年度予定					
	0	1	1	1					
活動指標 2	指標名								
	令和 3年度実績	令和 4年度予定	令和 4年度実績	令和 5年度予定					
成果指標 1	指標名								
	令和 3年度実績	令和 4年度目標	令和 4年度実績	令和 5年度目標					
成果指標 2	指標名								
	令和 3年度実績	令和 4年度目標	令和 4年度実績	令和 5年度目標					
項目	判定	理由							
事業の成果 （目的をどの程度達成できたか）	A	更新に併せて、より利用しやすい施設となるよう、現状の利用実態や地域の意見等を踏まえた改修内容を実施設計に反映させた。							
事業規模 （事業ボリュームは適切か）	A	「市有建築物の配置基本方針」に基づき、まちづくりセンター・地区会館は、小学校の改築等に併せて併設化を行うことになるが、小学校改築時期や小学校との距離などの条件から併設化が困難なまちづくりセンター・地区会館は、本事業のもと更新を行うことにしている。建て替え後のまちづくりセンター・地区会館は、建て替え前と同規模の施設を整備する方針であることから、事業規模は妥当である。							
事業の実施手法 （事業の効率性、実施主体は適切か）	A	まちづくりセンター・地区会館は市有施設であり、他に担い手がいないことから、地域要望等を踏まえ、市が直接、工事を発注する事業手法が適当である。							
対象者の満足度 （対象者のニーズに込えているか）	A	建替えにより、施設の保全延命の他より利用しやすくなるための改修を実施することにより、市民ニーズにも込え、まちづくり活動の活性化にもつながる。							
市民参加の実施	☐ 企画 ☐ 実施 ☐ 評価 ☒ 対象外 市民参加結果への対応 ☐ 回答 ☐ 反映								
今後の改善点	なし								
前回の評価	☒ A ☐ B ☐ C ☐ 評価省略対象事業・前年度実施なし								
今年度取り組んだ見直し内容	なし		見直し効果額 （前年度）	0 千円					
今回の評価	☒ A ☐ B ☐ C ☐ 評価省略対象事業・前年度実施なし								
評価の理由	より利用しやすい施設となるよう、現状の利用実態や地域の意見等を踏まえた改修内容を設計に反映させることができた。								
次年度の取組の方向性・改善内容	事業内容	☐ 改善 ☒ 現状維持 ☐ 休止・廃止							
		今年度の実施設計の内容を基本として、令和 5 ～ 6 年度にかけて曙まちづくりセンターの解体及び建築工事を実施する。							
	予算	☐ 拡充 ☐ 現状維持 ☐ 縮小 ☒ その他		見直し効果額	0 千円				
		令和 5 年度から「まちづくりセンター・地区会館保全リニューアル費」（事業コード：3 6 7 8 9）に統合するため、本事業における予算計上はなし。		見直し効果額	0 千円				