

## 4 浄・送・配水施設運営状況

### 配水センター関連

年月日	事項	備考
高区施設・幹線関連		
R4. 4. 1	西部第1幹線 漏水事故	
R4. 4. 14～26	西部第1幹線 閉止作業	西部第1幹線漏水事故関連
R4. 4. 27	西部第1幹線 運用停止	漏水事故関連
R4. 5. 23	手稲本町配水池 No.1池 休止	緊急遮断弁整備工事のため
R4. 5. 23	西町南ポンプ場 No.1池 休止	漏水修理作業関連のため
R4. 6. 8	西町南ポンプ場 No.1池 充水作業	漏水修理作業関連のため
R4. 6. 14～16	西部第1幹線 充水作業	西部第1幹線漏水事故関連
R4. 6. 15、16、 21～24、27～29	藤野高台配水池 池清掃	
R4. 6. 17、21～24	手稲本町配水池 池清掃	
R4. 6. 22	西部第1幹線 運用開始	
R4. 6. 24	西町南ポンプ場 No.1池 休止	漏水修理作業関連
R4. 6. 30	西町南ポンプ場 No.1池 充水作業	漏水修理作業関連
R4. 7. 5、12	西部配水池 No.1池 充水作業	耐震改修工事関連のため
R4. 7. 5	盤溪ポンプ場 No.2受水槽 休止	残塩対策
R4. 8. 16	西部配水池 No.1池 復帰	耐震改修工事関連
R4. 8. 17～	西部配水池 No.2池 休止	耐震改修工事関連
R4. 8. 19、23	簾舞配水池 池清掃	
R4. 8. 31	北栄幹線 運用開始	
R4. 9. 26、28、29	宮の丘配水池 池清掃	
R4. 10. 17、18	手稲本町配水池 池清掃・充水作業	
R4. 10. 28	藻岩下第3配水池 池清掃	
R4. 11. 14～16、18、21、 22	真駒内南町ポンプ場 ポンプ井清掃	
R4. 11. 14～17	旭ヶ丘ポンプ場 池清掃	
R4. 11. 15～18、21、22、 24、25、28、12. 1	羊ヶ丘配水池 池清掃・充水作業	池内部 異物調査関連
R4. 11. 30	豊水幹線 運用停止	
R4. 12. 19、20	藻岩下第2配水池 池清掃	
R5. 2. 1	平岸配水池 水力発電設備 稼働	

### 白川浄水場関連

年月日	事項	備考
R4. 12. 22	白川浄水場高圧電気設備保守点 検業務	第3浄水棟浄水処理停止 (12:30～16:30) 配水池及び浄水池事前貯留にて対応
R5. 1. 31	白川第3浄水棟停止訓練	第3浄水棟浄水処理停止 (9:30～14:30) 配水池及び浄水池事前貯留にて対応

藻岩浄水場関連

年月日	事項	備考
R4. 10. 3～14、 R4. 11. 7～11	北電藻岩発電所リプレース工事対応のため浄水処理停止	白川全量 BU により配水継続
R4. 11. 1～30	上記対応のため、北電発電水槽の藻岩取水仮締切越流不可	期間中は取水量が制限されるため、配水量に応じて白川 BU 実施
R4. 10. 2～18、 R4. 10. 28～12. 2	上記対応のため水力発電停止	バイパス取水への切替にて対応 ※10/2 14:46～10/18 10:50、 10/28 16:00～12/2 10:43
R5. 1. 8～10、 R5. 1. 12～20	水力発電転送遮断装置修繕のため水力発電停止	バイパス取水への切替にて対応 ※1/8 16:52～1/10 16:06、 1/12 14:56～1/20 15:55
R5. 3. 23～24	計装設備点検、自家発電設備試験、停電訓練実施のため水力発電停止	バイパス取水への切替にて対応 ※3/23 10:33～3/24 14:43

西野浄水場関連

年月日	事項	備考
R1. 7. 17～	耐震改修工事	浄水処理停止 ※R1. 7. 17 10:00～R4. 3. 28 15:20 R4. 4 月～営業通水に向けての連続試運転のため週 1 回約 11 時間浄水処理実施
R4. 4. 11	西部第 2 幹線配水機能維持確認作業	西部第 2 幹線配水機能維持確認作業のため、浄水処理実施
R4. 4. 1、6、8、14、15、20、 22、28	耐震改修工事	作業水量 月間合計 2,360m <sup>3</sup>
R4. 5. 18～20	西町南ポンプ場作業対応	浄水処理実施
R4. 5. 2、9、11、13、16、 23、25、27	耐震改修工事	作業水量 月間合計 2,450m <sup>3</sup>
R4. 5. 16	導水ポンプ定期点検	取水場自家発点検に合わせて導水ポンプ定期点検実施。
R4. 5. 20	導水ポンプ運転	処理開始事前準備として捨水実施の為、導水ポンプ運転。
R4. 6. 1、3、8、10、15、17、 22、24、29	耐震改修工事	作業水量 月間合計 2,890m <sup>3</sup>
R4. 7. 20	導水ポンプ定期点検	取水場自家発点検に合わせて実施（取水量は全量雑用水として計上）。
R4. 7. 21	沈殿池充水作業	
R4. 7. 1、6、8、13、15、20、 22、27、29	耐震改修工事	作業水量 月間合計 2,850m <sup>3</sup>
R4. 8. 17	導水ポンプ定期点検	取水場自家発点検に合わせて実施（取水量は全量雑用水として計上）。
R4. 8. 4	沈殿池充水作業	

R4. 8. 3、5、10、12、17、 19、24、29、31	耐震改修工事	作業水量 月間合計 3,010m <sup>3</sup>
R4. 9. 22	導水ポンプ定期点検	取水場自家発点検に合わせて実施。
R4. 9. 30	導水ポンプ運転	捨水実施のため（取水量は全量雑用水として計上）
R4. 9. 2、7、9、14、16、21、 26、30	耐震改修工事	作業水量 月間合計 3,050m <sup>3</sup>
R4. 10. 3～17	北電藻岩発電所リプレース工事に 伴う藻岩浄水場取水停止	浄水処理実施 宮の丘配水池へ 200m <sup>3</sup> /h 送水
R4. 10. 24	導水ポンプ定期点検	取水場自家発点検に合わせて実施。
R4. 10. 25	営業通水に向けての連続試運転	宮の丘配水池へ 200m <sup>3</sup> /h 送水
R4. 10. 18、21、26、28	耐震改修工事	作業水量 月間合計 1,510m <sup>3</sup>
R4. 11. 1、4、15、18、21、 25、28、30	耐震改修工事	作業水量 月間合計 3,190m <sup>3</sup>
R4. 11. 7～14	北電藻岩発電所リプレース工事に 伴う藻岩浄水場取水停止	浄水処理実施 宮の丘配水池へ 200m <sup>3</sup> /h 送水 （月間合計 2,370m <sup>3</sup> ）
R4. 11. 2、22、25	西野配水池調整	宮の丘配水池へ 200m <sup>3</sup> /h 送水
R4. 12. 2、7、9、14、16、 21、23、28、31	耐震改修工事	作業水量 月間合計 3,590m <sup>3</sup>
R4. 12. 6、13、20、27	営業通水に向けての連続試運転	宮の丘配水池へ 200m <sup>3</sup> /h 送水
R4. 12. 8～12、15～19、 21～26、28～31	導水ポンプ運転	導水管水管橋部凍結防止のため
R4. 12. 14	導水ポンプ定期点検	取水場自家発点検に合わせて実施。
R5. 1. 4、6、11、13、18、 20、23、24、25	耐震改修工事	作業水量 月間合計 8,360m <sup>3</sup>
R5. 1. 23	耐震改修工事	第4配水池充水のため、浄水処理実施
R5. 1. 10、17、31	営業通水に向けての連続試運転	宮の丘配水池へ 200m <sup>3</sup> /h 送水
R5. 1. 1～9、11～16、18 ～22、24、25、27～30	導水ポンプ運転	導水管水管橋部凍結防止のため
R5. 1. 26	導水ポンプ定期点検	（取水量は全量雑用水として計上）
R5. 1. 10、17、22、31	浄水処理事前準備	着水井・混和池水入替え実施
R5. 2. 1、3、8、10、15、20、 21、22	耐震改修工事	作業水量 月間合計 7,730m <sup>3</sup>
R5. 2. 20	耐震改修工事	第4配水池充水のため、浄水処理実施
R5. 2. 7、14、28	営業通水に向けての連続試運転	宮の丘配水池へ 200m <sup>3</sup> /h 送水
R5. 2. 1～6、8～13、15～ 18、22、23、25～27	導水ポンプ運転	導水管水管橋部凍結防止のため
R5. 2. 24	導水ポンプ運転	No. 2 沈殿池充水のため
R5. 2. 21	導水ポンプ定期点検	（取水量は全量雑用水として計上）
R5. 2. 7、14、19、24、28	浄水処理事前準備	着水井・混和池水入替え実施
R5. 3. 5、14、22、27	浄水処理事前準備	着水井・混和池水入替え実施
R5. 3. 24	導水ポンプ定期点検	（取水量は全量雑用水として計上）
R5. 3. 28	耐震改修工事	浄水処理再開(3/28 15:20～)

※白川浄水場からのバックアップにて対応

宮町浄水場関連

年月日	事項	備考
R4. 4. 14、18	沈殿池排泥	No. 1, 2 沈殿池
R4. 5. 23	取水場集水溝排泥	取水場集水溝排泥
R4. 6. 8	排水調整池排泥	排水調整池排泥清掃・送泥ポンプ点検
R4. 6. 28	廃液槽排水・排泥	No.1 廃液槽
R4. 9. 12、28	導水ポンプ整備修繕	
R4. 9. 30	取水場沈砂池・ポンプ井排泥	浄水処理停止※9/30 9:30～16:20
R4. 10. 19	排水調整池排泥	排水調整池排泥清掃
R4. 10. 20	廃液槽排水・排泥	No.1 廃液槽
R4. 10. 24、25	取水場集水溝排泥	取水場集水溝排泥
R4. 11. 24、25	沈殿池排泥	No. 1, 2 沈殿池
R4. 12. 7	電気設備点検	浄水処理停止※12/7 9:00～17:00
R5. 3. 7、8、15	ろ過池内壁・トラフ洗浄	2, 8, 15号ろ過池

※白川浄水場からのバックアップにて対応

定山溪浄水場関連

年月日	事項	備考
R4. 7. 6	着水井、薬品混和池清掃	浄水処理停止 13:00～14:30
R4. 9. 29	高低圧電気設備保守点検	浄水処理停止 9:45～18:15