

回答票

記載箇所	質 問 内 容	回答
北側 C 階段	<p>既存の中木はソフト中木（ササラ中木では無い）で宜しいでしょうか。</p> <p>P タイルは平面のみで蹴上部は無しで宜しいでしょうか。</p> <p>御指示願います。（ササラ中木？）</p>	<p>既存の中木は、ササラ中木となります。</p> <p>階段 P タイルは、踏板部のみ貼替となります。</p> <p>※別紙参照。</p>
北側 C 階段	<p>既存ノンスリップはアルミノンスリップゴムタイヤ入りと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>御指示願います。</p>	<p>既存ノンスリップは、ステンレス製となっておりますので、同等品でお願いします。</p> <p>※別紙参照。</p>
北側 C 階段 2 階南側 B 階段出口	<p>既存 P タイル撤去においてはアスベスト含有みなしレベル 3 と考えて宜しいのでしょうか。御指示願います。</p>	<p>既存塩ビタイルは、東リ「マチコ V」シリーズで建物竣工（1986 年 10 月竣工）であることからアスベスト不含と想定しています。</p> <p>※別紙参照。</p>
3 階廊下 北側 C 階段 2 階南側 B 階段出口	<p>空気環境測定（VOC 測定）は工事完了後のみ 3 箇所（工事着手前は無し）で宜しいでしょうか。</p> <p>また、アクティブサンプリング方法で宜しいでしょうか。御指示願います。</p>	<p>工事完了後のみ 3 か所で、アクティブサンプリング方法となります。</p>
共通	<p>現地現況確認は可能でしょうか。</p>	<p>確認可能です。希望される場合は以下連絡先まで御連絡願います。</p> <p>it.contents@city.sapporo.jp</p>