

南 区 ト ン ネ ル 設 備 一 覧 表

| | 非 常 警 報 設 備 | | | | | | | | 消 火 器 等 設 備 | | | | | | |
|---------|-------------|-------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------|-------------|-------|---------|----------|----------|------------|--|
| | RCC受信制御機 | モニター盤 | CMC中継伝送架 | TMC主制御装置 | TSC副制御装置 | TIB警報表示盤 | STIB補助表示板 | 坑口信号機 | 消火器ボックス | 消火器本数 | 押釦通報装置 | 非常電話機※1 | 非常電話機表示板 | 誘導非常電話機表示板 | |
| 道路情報管理室 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 白井トンネル | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 30 | 15 | 8 | 8 | 50 | |
| 神威トンネル | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 時雨トンネル | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 13 | 26 | 13 | 6 | 6 | 44 | |
| 小天狗トンネル | | | | | | | 2 | 2 | 9 | 18 | 9 | 4 | 4 | 30 | |
| 烏帽子トンネル | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 四ツ峰トンネル | | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 29 | 58 | 29 | 14 | 14 | 110 | |
| 高原覆道 | | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 7 | 14 | 9 ※1 | 内2 外2 | 4 | 13 | |
| 八剣山トンネル | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 32 | 16 | 内8 外2 | 10 | 54 | |
| 南沢トンネル | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤野トンネル | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷水トンネル | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | |
| 豊平峡トンネル | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | |
| 石切山隧道 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 白滝覆道 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 木挽覆道 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 7 | 16 | 101 | 198 | 99 | 50 | 50 | 329 | |

*1 消火器箱付属×7、 坑外情報板付属×2

| 施設所在地 粉末(ABC)20型 (消火器箱合計 101台) | | 消火器総合試験検査及び放出(充填)試験 周期表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|----|--------------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 蓄圧 | 加圧 | 設置更新年()は経過年 | | | | | | | | | | 外観 | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (5) | 2021 (4) | 2022 (3) | | 前期 検 | 後期 放 | 前期 検 | 後期 放 | 前期 検 | 後期 放 | 前期 検 | 後期 放 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要道道小樽定山溪線 | 白井トンネル(消火器箱×15) | 30 | | | | | | | | | | | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 神威トンネル(消火器箱×2) | 4 | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 時雨トンネル(消火器箱×13) | 26 | | | | | | | | | | 1 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 木挽覆道 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小天狗トンネル(消火器箱×9) | 18 | | | | | | | | | | | | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 烏帽子トンネル(消火器箱×6) | 12 | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四ツ峰トンネル(消火器箱×29) | 58 | | | | | | | | | | | 58 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 白滝覆道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高原覆道(消火器箱×7) | 14 | | | | | | | | | | | | 14 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道砥山豊平川沿線 | 八剣山トンネル(消火器箱×16) | 32 | | | | | | | | | | | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道南の沢連絡線 | 南沢トンネル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道藤野通線 | 藤野トンネル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道豊平峡ダム線 | 冷水トンネル(消火器箱×2) | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 豊平峡トンネル(消火器箱×2) | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 真駒内石山線 | 石切山隧道 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 蓄圧 | 198 | | | | | | | | | | 2 | 58 | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 合計 | 198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |