

令和4年度

設 計 書

業 務 名 発 寒 中 学 校 仮 設 校 舎 賃 貸 借

業 務 内 容 説 明 書

1. 業 務 名 称	発寒中学校仮設校舎賃貸借		
2. 施 工 場 所	札幌市西区発寒5条7丁目1番地1号		
3. 請 負 業 務 費	金	円	也
業 務 価 格	金	円	也
消 費 税 等 相 当 額	金	円	也
4. 契 約 期 限	契約書に示す着手の日から令和7年7月15日まで		
	(1)仮設校舎設置については、契約書に示す着手の日から令和5年3月25日まで		
	※建築基準法第18条による検査は令和5年3月17日まで		
	(2)賃貸借期間については、令和5年3月26日から令和7年4月12日まで(24.6か月)		
	(3)仮設校舎解体については、令和7年4月13日から令和7年7月15日まで		
5. 業 務 内 容 規 模	仮設校舎（北舎） - 2,645㎡：800坪（鉄骨造2階建）		
	仮設校舎（南舎） - 2,645㎡：800坪（鉄骨造2階建）		
	仮設渡り廊下（1） - 33.6㎡：10.2坪（鉄骨造2階建）		
	仮設渡り廊下（2） - 40.5㎡：13.1坪（鉄骨造1階建）		
	仮設物置等 - 124㎡：37.3坪（鉄骨造1階建2棟）		
	その他、既存校舎との接続（設備含む）・屋外工事等		

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	プレファブ仮設校舎賃貸借						
A	仮設校舎	(設置・解体)	1	式			
	諸経費		1	式			
B	リース料		1	式			
	消費税等相当額	10%		式			
				式			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
A-1	仮設校舎設置	(設置)					
A-1-(1)	北舎	(設置)	1	式			別紙A-1-(1)
A-1-(2)	南舎	(設置)	1	式			別紙A-1-(2)
A-1-(3)	渡り廊下(1)	(設置)	1	式			別紙A-1-(3)
A-1-(4)	渡り廊下(2)	(設置)	1	式			別紙A-1-(4)
A-1-(5)	物置	(設置)	1	式			別紙A-1-(5)
A-1-(6)	外構	(設置)	1	式			別紙A-1-(6)
A-1-(7)	電気設備	(設置)	1	式			別紙A-1-(7)
A-1-(8)	機械設備	(設置)	1	式			別紙A-1-(8)
A-1-(9)	共通仮設費	(設置)	1	式			別紙A-1-(9)
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
A-1-(1)	北舎	(設置)					
1	直接仮設		1	式			
2	基礎		1	式			
3	プレFab 本体		1	式			
4	本体付帯		1	式			
5	防水		1	式			
6	木工		1	式			
7	金属		1	式			
8	建具		1	式			
9	ガラス		1	式			
10	塗装		1	式			
11	内装		1	式			
12	ユニット及びその他		1	式			
13	外構		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	直接仮設						
	遣り方		1,322	m ²			
	墨出し		2,645	m ²			
	養生		2,645	m ²			
	整理整頓後片付け		2,645	m ²			
	地足場		1,322	m ²			
	枠組本足場(手すり先行方式)	W900 12m以下 6か月	1,644	m ²			
	安全手すり	6か月	195	m			
	内部足場	脚立足場	2,548	m ²			
	内部足場	階段足場	97.0	m ²			
	災害防止	養生ネット	1,644	m ²			
	仮設材運搬費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	基礎						
	(杭工)						
	鋼管杭	H-300*300*10*15 L=4.14m	130	本			
	杭打機械損料	杭打機械、オ-ガ-機械共	1	式			
	杭運搬費		1	式			
	小計						
	(基礎梁) H鋼						
	鉄骨基礎設置	H-396*199*7*11 部品費共	436	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	(杭頭廻り)						
	H鋼杭レベル調整		130	本			
	H鋼杭プレート溶接		130	本			
	小計						
	(ササラ受け)						
	ササラ受け	H-396*199*7*11 部品費共	6.9	m			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	(床下木杭工)						
	木杭(松)	末口φ120 L2050 乙種構造材2級	1,996	本			
	杭打機械損料	杭打機械	10	台			
	木杭運搬費		4	台			
	杭頭処理費		1,996	本			
	小計						
	(基礎大引)						
	鋼製大引	C-75*45*15*2.3 部品費共	1,536	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	プレファブ 本体						
	建て方費	スクールタイプ 二階建て	800	坪			
	積込費		800	坪			
	運搬費	4t車	1	式			
	建て方レッカー費	25t ラフタークレーン	1	式			
	消耗部品費	ボルト、ナット等	800	坪			
	消耗部材費	土台水切、軒水切、壁パッキン等	800	坪			
	交通費		1	式			
	高所作業車	昇降機械 (スカイマスター)	1	式			
	災害防止	水平養生ネット	800	坪			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
4	本体付帯						
	オプション部材費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
5	防水						
	(外部)						
	建具廻りシリング		795	m			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
7	金属						
	(内部)						
	床見切り	ステンレス製 W40	28.8	m			
	階段 ノンスリップ	ゴム付き	67.2	m			
	床補強 鋼板	t6.0 床パネル面ビス止め	3.7	m ²			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS65 直張用	2,086	m ²			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65	919	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS100	90.6	m			
	カーテンレール	シングル	195	m			
	カーテンフック		96	か所			
	階段手摺	□P-40×40×1.6 H1250	42.0	m			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
8-1	アルミニウム製建具						
	AW-1 2段引違い窓	W1677×H1711	55	か所			
	AW-1 2段引違い窓(樹脂サッシ)	W1677×H1711	55	か所			
	AW-2 2段引違い窓	W1677×H1711 アルミ [®] 複共	34	か所			
	AW-2 2段引違い窓(樹脂サッシ)	W1677×H1711	34	か所			
	AW-3 2段引違い窓	W1677×H1711 アルミ [®] 複共	16	か所			
	AW-3 2段引違い窓(樹脂サッシ)	W1677×H1711	16	か所			
	AW-4 引違い窓	W1677×H799	75	か所			
	AW-5 引違い窓	W1677×H1274	8	か所			
	AW-5 引違い窓(樹脂サッシ)	W1677×H1274	8	か所			
	AD-1 額窓付引違い戸	W1677×H1900 アルミ [®] 複共	4	か所			
	AD-3 額窓付引違い戸	W1677×H1990 アルミ [®] 複共	17	か所			
	AD-4 額窓付3枚引き戸	W1677×H1990 アルミ [®] 複共	30	か所			
	AD-5 額窓付両開き戸	W1677×H1900 アルミ [®] 複共	1	か所			
	小計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
9	ガラス						
	フロートガラス	t3.0 2.18㎡以下	306	㎡			
	型板ガラス	t4.0 2.18㎡以下	2.0	㎡			
	強化ガラス	t4.0 2.00㎡以下	1.6	㎡			
	学校用強化透明ガラス	t4.0 2.00㎡以下	380	㎡			
	学校用強化型ガラス	t4.0 2.00㎡以下	12.8	㎡			
	ガラス廻りシーキング	片面	2,964	m			
	飛散防止フィルム		66.3	㎡			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
10	塗装						
	(内装)						
	EP-G塗装	木製建具面	112	m ²			
	計						

番号	名称	仕様・型式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
11	内装						
	(内部)						
	床 長尺塩ビシート	t2.0	2,091	m ²			
	階段 長尺塩ビシート	t2.0	37.5	m ²			
	床 長尺塩ビシート	t2.0 ノンスリップタイプ	132	m ²			
	床 タイルヘット	t6.5	193	m ²			
	床 OAフロア	H50	142	m ²			
	ビニル幅木	H60	121	m			
	壁 石膏ボード	t9.5 LGS面	2,166	m ²			
	壁 フレキシブルボード	t6.0 LGS面	437	m ²			
	壁 グラスウール充填	24K品 t50	894	m ²			
	耐火間仕切	LGS65 片面PBt12.5+PBt9.5 告示1358号	364	m ²			
	耐火間仕切	LGS100 片面PBt21+PB21 FPO60NP-0189	140	m ²			
	天井 不燃石膏ボード	t9.5	416	m ²			
	天井 有孔フレキシブルボード	t6.0 合板面	63.4	m ²			
	天井 カー合板	t2.5	2,107	m ²			
	天井 グラスウール敷込	t200(t100+t100)	1,259	m ²			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
12	ユニット及びその他						
	(内部)						
	< 普通教室 >						
	黒板	3600×1200	8	か所			リース品
	掲示板	1200×1800	8	か所			リース品
	整理棚	1100×300×900	8	か所			リース品
	サ卜` 黒板	1800×1200	8	か所			移設品
	サ卜` 掲示板	1800×1200、1800×900	8	か所			移設品
	背面掲示板	3600×1200	8	か所			リース品
	背面掲示板	2700×1200	8	か所			リース品
	雨具掛け	6000×300×1400	8	か所			リース品
	天井吊フック	2個1組-1ヶ所	8	か所			リース品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	8	か所			リース品
	室名札	側面型	8	か所			リース品
	< 職員室 >						
	既製アルミ製ライニング`	2250×130×900	1	か所			リース品
	ホリ卜`ボード`	3600×1200	1	か所			移設品
	行事黒板	3600×1200	1	か所			移設品
	学年連絡板	600×900	3	か所			移設品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	キ-BOX	440×150×620	1	か所			移設品
	キ-BOX	320×60×690	1	か所			移設品
	キ-BOX	380×60×560	1	か所			移設品
	キ-BOX	330×60×260	1	か所			移設品
	金庫	1040×680×1800	1	か所			移設品
	金庫	1020×650×1550	1	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<校長室>						
	机付ボード	1410×720	1	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<特別支援教室>						
	黒板	3600×1200	2	か所			リース品
	掲示板	1200×1800	2	か所			リース品
	整理棚	1100×300×900	2	か所			リース品
	背面掲示板	3600×1200	2	か所			リース品
	背面掲示板	2700×1200	2	か所			リース品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	2	か所			リース品
	室名札	側面型	2	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	<教育相談室>						
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<こころの教室>						
	ホワイトボード	900×600	1	か所			移設品
	掲示板	1200×900	1	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<保健室>						
	既製アルミ製ライニング	2250×130×900、800×130×1200 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	天吊カーテンレール	2点吊り3床	1	か所			移設品
	カーテンレール(シングル)	L=2000	2	か所			リース品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<配膳室>						
	既製アルミ製ライニング リース	600×130×900 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	整理棚	900×450×1900	1	か所			リース品
	整理棚	1800×450×1900	1	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	室名札	側面型	1	か所			
	<休憩室>						
	更衣用 R付カーテンレール	L1000+1000	1	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<進路指導室>						
	掲示板	2400×1200	1	か所			移設品
	机付ボード	1800×1200	1	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<木工室>						
	黒板	5400×1200	1	か所			リース品
	机付 掲示板	1800×900	1	か所			移設品
	窓作業台	2200×600×820	1	か所			移設品
	掃除用具入 リース	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<金工室>						
	机付 黒板	5460×1280	1	か所			移設品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	窓作業台	4160×600×760	1	か所			移設品
	窓作業台	1650×600×760	1	か所			移設品
	飾り棚	1800×400×1900	2	か所			リース品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	< 機械室 >						
	整理棚	1800×450×1900	2	か所			リース品
	集塵機	1500×540×1320	1	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	< 技術準備室 >						
	ホリボード	1800×900	1	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	< PTA室 >						
	黒板 移設	3600×1200	1	か所			移設品
	掲示板	2400×1200	1	か所			移設品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	<第1理科室>						
	スライド 黒板	4850×1280	1	か所			移設品
	窓作業台	3000×550×760	1	か所			移設品
	窓作業台	1300×550×760	1	か所			移設品
	暗幕用カーテンレール	L=9200×2300、L=9200	1	か所			リース品
	暗幕用カーテンレール	L=7300+1700×1250、L=7300+1700	1	か所			リース品
	暗幕用カーテンレール	L=1000×1400、L=1000	1	か所			リース品
	暗幕用カーテンレール	L=2000×1400、L=2000	1	か所			リース品
	整理棚	5400×450×1900	1	か所			リース品
	飾り棚	3550×400×1900	1	か所			リース品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<第2理科室>						
	スライド 黒板	4850×1280	1	か所			移設品
	窓作業台	2800×550×760	1	か所			移設品
	暗幕用カーテンレール	L=9200×2300、L=9200	1	か所			リース品
	暗幕用カーテンレール	L=7300+1700×1250、L=7300+1700	1	か所			リース品
	暗幕用カーテンレール	L=1000×1400、L=1000	1	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	暗幕用カーテンレール	L=2000×1400、L=2000	1	か所			リース品
	整理棚	6000×450×1900	1	か所			リース品
	飾り棚	5500×400×2000	1	か所			リース品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<理科準備室>						
	ホワイボード	1800×900	1	か所			移設品
	薬品庫 木棚	1800×400×1800	2	か所			移設品
	薬品庫 木棚	1000×400×1800	1	か所			移設品
	整理棚	1800×450×1900	1	か所			リース品
	整理棚	5200×450×1900	1	か所			リース品
	<男子更衣室>						
	鏡	610×1220	1	か所			移設品
	更衣用 R付カーテンレール	2点吊 L=1300+1100	1	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<女子更衣室>						
	鏡	610×1220	1	か所			移設品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	更衣用 R付カーテンレール	2点吊 L=1300+1100	1	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<第1美術室>						
	黒板	3600×1200	1	か所			移設品
	掲示板	5400×2200	1	か所			移設品
	窓作業台	2000×550×770	1	か所			リース品
	電気炉	950×740×980	1	か所			移設品
	整理棚	1600×450×1900	2	か所			移設品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	防煙垂壁	H500 L4000	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<第2美術室>						
	黒板	3600×1200	1	か所			リース品
	掲示板	5400×900	1	か所			リース品
	整理棚	1600×450×1900	2	か所			リース品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	<美術準備室>						
	整理棚	1800×550×1800	3	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<放送室>						
	覗き窓	1800×900 強化ガラス4 カーテン・カーテンレール共	1	か所			リース品
	暗幕カーテン・レール	L=3100+1500+3000	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<図書室>						
	ホワイトボード	1700×900	1	か所			移設品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	受付カウンター	2800+1200×600×750 L型	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<特別活動室>						
	黒板	3600×1200	1	か所			リース品
	掲示板	1100×1800	1	か所			リース品
	整理棚	1100×300×900	1	か所			リース品
	ホワイト黒板	1800×1200	1	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	サイド 掲示板	1800×1200	1	か所			リース品
	背面掲示板	3600×1200	1	か所			リース品
	背面掲示板	2700×1200	1	か所			リース品
	雨具掛け	6000×300×1400	1	か所			リース品
	天井吊フック	2個1組-1ヶ所	1	か所			リース品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	< 配膳台置き場 >						
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	< 多目的便所 >						
	既製アルミ製ライニング	900+900×130×1000 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	< 男子便所 >						
	既製アルミ製ライニング	1750×130×1000,2900×130×1000 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	既製アルミ製ライニング	2050×130×1200,5400×130×1200 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	2	か所			リース品
	室名札	側面型	2	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	<女子便所>						
	既製アルミ製ライニング	2700+2700×130×1000 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	2	か所			リース品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	2	か所			リース品
	室名札	側面型	2	か所			リース品
	<職員男子便所>						
	既製アルミ製ライニング	1000×130×1000,1900×130×1200 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<職員女子便所>						
	既製アルミ製ライニング	1000×130×1200 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<廊下及び水呑場>						
	掲示板	3600×1200	8	か所			移設品
	掲示板	860×900	2	か所			移設品
	掲示板	800×900	2	か所			移設品
	掲示板	2500×1200	1	か所			移設品
	掲示板	900×900	1	か所			移設品
	掲示板	900×800	1	か所			移設品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	掲示板	900×900	1	か所			移設品
	掲示板	1600×1200	1	か所			移設品
	掲示板	2600×900	1	か所			移設品
	掲示板	2300×900	1	か所			移設品
	掲示板	2500×1200	1	か所			移設品
	掲示板	2800×900	1	か所			移設品
	掲示板	3600×1200	1	か所			移設品
	掲示板	5400×1200	1	か所			移設品
	掲示板	2500×1200	1	か所			移設品
	掲示板	1700×1700	1	か所			移設品
	掲示板	2500×1200	1	か所			移設品
	掲示板	1800×900	1	か所			移設品
	掲示板	2400×900	1	か所			移設品
	掲示板	1600×900	1	か所			移設品
	掲示板	3400×900	1	か所			移設品
	掲示板	2700×900	1	か所			移設品
	掲示板	2300×900	1	か所			移設品
	掲示板	5400×900	1	か所			移設品
	掲示板	5400×900	1	か所			移設品
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
A-1-(2)	南舎	(設置)					
1	直接仮設		1	式			
2	基礎		1	式			
3	プレFab 本体		1	式			
4	本体付帯		1	式			
5	防水		1	式			
6	木工		1	式			
7	金属		1	式			
8	左官		1	式			
9	建具		1	式			
10	ガラス		1	式			
11	塗装		1	式			
12	内装		1	式			
13	エント及びその他		1	式			
14	外構		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	直接仮設						
	遣り方		1,322	m ²			
	墨出し		2,645	m ²			
	養生		2,645	m ²			
	整理整頓後片付け		2,645	m ²			
	地足場		1,322	m ²			
	枠組本足場(手すり先行方式)	W900 12m以下 6か月	1,644	m ²			
	安全手すり	6か月	195	m			
	内部足場	脚立足場	2,548	m ²			
	内部足場	階段足場	97.0	m ²			
	災害防止	養生ネット	1,644	m ²			
	仮設材運搬費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	基礎						
	(杭工)						
	鋼管杭	H-300*300*10*15 L=4.14m	128	本			
	杭打機械損料	杭打機械、オ-ガ-機械共	1	式			
	杭運搬費		1	式			
	小計						
	(基礎梁) H鋼						
	鉄骨基礎設置	H-396*199*7*11 部品費共	453	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	(杭頭廻り)						
	H鋼杭レベル調整		128	本			
	H鋼杭プレート溶接		128	本			
	小計						
	(ササラ受け)						
	ササラ受け	H-396*199*7*11 部品費共	6.9	m			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	(床下木杭工)						
	木杭(松)	末口φ120 L2050 乙種構造材2級	1,915	本			
	杭打機械損料	杭打機械	10	台			
	木杭運搬費		4	台			
	杭頭処理費		1,915	本			
	小計						
	(基礎大引)						
	鋼製大引	C-75*45*15*2.3 部品費共	1,473	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	(受水槽)						
	根切り	小規模土工	19.4	m ³			
	床付け		40.4	m ²			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	発生土処分	場外搬出	19.4	m3			
	砂利地業	土間下	4.0	m3			
	ポリフィルム	土間下t0.15(FP板t=50共)	59.6	m ²			
	機械運搬費	根切り、埋戻し	2	往復			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.4	t			
	スクラップ控除		0.01	t			
	鉄筋加工組立		0.4	t			
	鉄筋運搬費		0.4	t			
	普通コンクリート	FC21N S18	8.9	m3			
	構造体強度補正	3N-S18	8.9	m3			
	コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設	6.1	m3			
	コンクリート打設手間	基礎立上り ポンプ 打設	2.8	m3			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3/回以下	2.0	回			
	普通型枠	基礎部	37.6	m ²			
	型枠運搬費		37.6	m ²			
	小計						
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	プレファブ 本体						
	建て方費	スクールタイプ 二階建て	800	坪			
	積込費		800	坪			
	運搬費	4t車	1	式			
	建て方レッカー費	25t ラフタークレーン	1	式			
	消耗部品費	ボルト、ナット等	800	坪			
	消耗部材費	土台水切、軒水切、壁パッキン等	800	坪			
	交通費		1	式			
	高所作業車	昇降機械 (スカイマスター)	1	式			
	災害防止	水平養生ネット	800	坪			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
4	本体付帯						
	オプション部材費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
5	防水						
	(外部)						
	建具廻りシリング		741	m			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
7	金属						
	(内部)						
	床見切り	ステンレス製 W40	8.9	m			
	床見切り	アルミフラットバー	71.3	m			
	アルミアングル	L-19×19×1.2(既製品)	21.6	m			
	階段 ノンスリップ	ゴム付き	67.2	m			
	床補強 鋼板	t6.0 床パネ裏面ビス止め	0.7	m ²			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS65 直張用	1,719	m ²			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS65 捨張用	275	m ²			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65	805	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS100	46.4	m			
	カーテンレール	シングル	165	m			
	カーテンフック		99	か所			
	階段手摺	□P-40×40×1.6 H1250	42.0	m			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
9-1	アルミニウム製建具						
	AW-1 2段引違い窓	W1677×H1711	60	か所			
	AW-1 2段引違い窓(樹脂サッシ)	W1677×H1711	60	か所			
	AW-2 2段引違い窓	W1677×H1711 アルミ [®] 複共	24	か所			
	AW-2 2段引違い窓(樹脂サッシ)	W1677×H1711	24	か所			
	AW-3 2段引違い窓	W1677×H1711 アルミ [®] 複共	11	か所			
	AW-3 2段引違い窓(樹脂サッシ)	W1677×H1711	11	か所			
	AW-4 引違い窓	W1677×H799	76	か所			
	AW-5 引違い窓	W1677×H1274	7	か所			
	AW-5 引違い窓(樹脂サッシ)	W1677×H1274	7	か所			
	AD-1 額窓付引違い戸	W1677×H1900 アルミ [®] 複共	7	か所			
	AD-2 額窓付片引き戸	W800×H1900 アルミ [®] 複共	1	か所			
	AD-3 額窓付引違い戸	W1677×H1990 アルミ [®] 複共	21	か所			
	AD-4 額窓付3枚引き戸	W1677×H1990 アルミ [®] 複共	24	か所			
	小計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
10	ガラス						
	フロートガラス	t3.0 2.18㎡以下	279	㎡			
	型板ガラス	t4.0 2.18㎡以下	4.4	㎡			
	学校用強化透明ガラス	t4.0 2.00㎡以下	369	㎡			
	学校用強化型ガラス	t4.0 2.00㎡以下	9.6	㎡			
	ガラス廻りシーキング	片面	2,775	m			
	飛散防止フィルム		65.1	㎡			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
11	塗装						
	(内装)						
	DP塗装	鋼製建具面	8.7	m ²			
	EP-G塗装	木製建具面	67.8	m ²			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
12	内装						
	(内部)						
	床 長尺塩ビシート	t2.0	2,151	m ²			
	階段 長尺塩ビシート	t2.0	37.5	m ²			
	床 長尺塩ビシート	t2.0 ノンスリップタイプ	181	m ²			
	床 タイルヘット	t6.5	18.4	m ²			
	ビニル巾木	H60	92.5	m			
	壁 石膏ボード	t9.5 LGS面	2,451	m ²			
	壁 不燃石膏ボード	t9.5 LGS面	17.2	m ²			
	壁 フレキシブルボード	t6.0 LGS面	310	m ²			
	壁 有孔フレキシブルボード	t6.0 ボード面	294	m ²			
	壁 グラスウール充填	24K品 t50	1,021	m ²			
	耐火間仕切	LGS100 片面PBt21+PB21 FPO60NP-0189	159	m ²			
	天井 不燃石膏ボード	t9.5	131	m ²			
	天井 有孔フレキシブルボード	t6.0 合板面	178	m ²			
	天井 カー合板	t2.5	2,434	m ²			
	天井 グラスウール敷込	t200(t100+t100)	1,336	m ²			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
13	エント及びその他						
	(内部)						
	<昇降口>						
	生徒用下駄箱	980×700×1620	20	か所			移設品
	生徒用下駄箱	980×350×1620	4	か所			移設品
	職員用ロッカー	900×380×1800	4	か所			移設品
	職員用ロッカー	1750×380×900	1	か所			移設品
	校舎案内板	1800×900	1	か所			リース品
	AED		1	か所			移設品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	ステンレス製郵便受 リース	390×290×275	1	か所			リース品
	<普通教室>						
	黒板	3600×1200	14	か所			リース品
	掲示板	1200×1800	14	か所			リース品
	整理棚	1100×300×900	14	か所			リース品
	サイド 黒板	1800×1200	14	か所			移設品
	サイド 掲示板	1800×1200、1800×900	14	か所			移設品
	背面掲示板	3600×1200	14	か所			リース品
	背面掲示板	2700×1200	14	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	雨具掛け	6000×300×1400	14	か所			リース品
	天井吊フック	2個1組-1ヶ所	14	か所			リース品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	14	か所			リース品
	室名札	側面型	14	か所			リース品
	<調理室>						
	スライト [®] 黒板	5175×1280	1	か所			移設品
	掲示板	3600×1200	1	か所			リース品
	窓作業台	2500×550×750	2	か所			移設品
	窓作業台	650×550×750	1	か所			移設品
	既製アルミ製ライニング [®]	1700×130×1500 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<被服室>						
	黒板	3600×1200	1	か所			移設品
	掲示板	1800×900	1	か所			移設品
	黒板	1780×900	1	か所			移設品
	作業台	1800×900×800	1	か所			移設品
	窓作業台	2400×550×750	1	か所			移設品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	窓作業台	2210×550×750	3	か所			移設品
	既製アルミ製ライニング	800×130×1200 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	整理棚	1800×450×1800	2	か所			リース品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<調理被服準備室>						
	黒板	1800×900	1	か所			移設品
	窓作業台	1270×550×760	1	か所			移設品
	整理棚	1800×450×1800	2	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<教材室1>						
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<受水槽室>						
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	木製階段		2	か所			リース品
	<塵芥回収庫>						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<用務員室>						
	掲示板	1800×900	1	か所			移設品
	既製アルミ製ライニング	1200×130×900 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	ホワイトボード	1800×900	1	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	カーテンレール	L=2600	1	か所			リース品
	<生徒会室>						
	ホワイトボード	1800×1200	1	か所			移設品
	掲示板	2400×1200	1	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<第1音楽室>						
	スライド五線黒板	5470×1280 両引き型	1	か所			移設品
	ホワイトボード	1800×900	1	か所			移設品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	ピアノ	1500×1670×1020	1	か所			移設

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	<第2音楽室>						
	スライド`五線黒板	5470×1280 両引き型	1	か所			移設品
	ホワイトボード`	1800×900	1	か所			移設品
	整理棚	1800×600×1900	2	か所			リース品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	ピアノ	1470×1860×1050	1	か所			移設品
	<音楽準備室>						
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<多目的室>						
	スライド`黒板	4900×1260	1	か所			移設品
	掲示板	2300×1270	1	か所			移設品
	ホワイトボード`	3600×1200 上下スライド`式	1	か所			移設品
	カーテンボックス	L=11200 250×150	1	か所			リース品
	暗幕用カーテン・レール	L=5500+5500×3000、L=11000	1	か所			リース品
	暗幕用カーテン・レール	L=2000×1200、L=2000	2	か所			リース品
	暗幕用カーテン・レール	L=10800×1200、L=2000	2	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	カーテンレール(シングル)	L=5500+5500	1	か所			リース品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	ピアノ	1480×1820×1020	1	か所			移設品
	<生活科室>						
	黒板	3600×1200	1	か所			リース品
	掲示板	1200×1800	1	か所			リース品
	整理棚	1100×300×900	1	か所			リース品
	サイト 黒板	1800×1200	1	か所			移設品
	サイト 掲示板	1800×1200	1	か所			リース品
	背面掲示板	3600×1200	1	か所			リース品
	背面掲示板	2700×1200	1	か所			リース品
	雨具掛け	6000×300×1400	1	か所			リース品
	天井吊フック	2個1組-1ヶ所	1	か所			リース品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<教材室2>						
	室名札	側面型	1	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	<配膳台置き場>						
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<多目的便所>						
	既製アルミ製ライニング リース	900+900×130×1000 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	室名札 リース	側面型	1	か所			リース品
	<男子便所>						
	既製アルミ製ライニング	1700×130×1000,2700×130×1000 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	既製アルミ製ライニング	5800×130×1200,5400×130×1200 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	2	か所			リース品
	室名札	側面型	2	か所			リース品
	<女子便所>						
	既製アルミ製ライニング	2700×130×1000 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	2	か所			リース品
	掃除用具入	600×400×1800 スチール製	2	か所			リース品
	室名札	側面型	2	か所			リース品
	<廊下及び水呑場>						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	掲示板	3600×900	14	か所			移設品
	掲示板	900×900	1	か所			移設品
	掲示板	2500×1200	1	か所			移設品
	掲示板	1800×900	1	か所			移設品
	掲示板	1800×1200	1	か所			移設品
	掲示板	1600×900	1	か所			移設品
	掲示板	2500×1200	1	か所			移設品
	掲示板	2500×1200	1	か所			移設品
	掲示板	6900×1200	1	か所			移設品
	掲示板	3600×900	1	か所			移設品
	掲示板	2300×900	1	か所			移設品
	掲示板	3400×900	1	か所			移設品
	掲示板	3600×1200	1	か所			移設品
	掲示板	3600×1200	1	か所			移設品
	掲示板	5400×900	1	か所			移設品
	掲示板	5400×900	1	か所			移設品
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
14	外構						
	床合板	t12	106	m ²			
	床組	□-105×105	106	m ²			
	スロ-ﾌﾞ 床合板	t12	9.2	m ²			
	スロ-ﾌﾞ 床組	□-105×105	9.2	m ²			
	スロ-ﾌﾞ 幕板合板	t24	3.0	m ²			
	ノンスリップ	ｺﾞﾑﾀｲﾔ入り	76.1	m			
	階段下 碎石	t200 転圧共	22.0	m ³			
	木製手摺	H800,600(36×105,36×120)	35.9	m			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	直接仮設						
	遣り方		16.8	m ²			
	墨出し		33.6	m ²			
	養生		33.6	m ²			
	整理清掃後片付け		33.6	m ²			
	地足場		16.8	m ²			
	枠組本足場(手すり先行方式)	W900 12m以下 6か月	69.3	m ²			
	安全手すり	6か月	8.3	m			
	内部足場	脚立足場	33.6	m ²			
	災害防止	養生ネット	69.3	m ²			
	仮設材運搬費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	基礎						
	(杭工)						
	鋼管杭	H-300*300*10*15 L=4.14m	6	本			
	杭打機械損料	杭打機械、オガ-機械共	1	式			
	杭運搬費		1	式			
	小計						
	(基礎梁) H鋼						
	鉄骨基礎設置	H-396*199*7*11 部品費共	12	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	(杭頭廻り)						
	H鋼杭レベル調整		6	本			
	H鋼杭プレート溶接		6	本			
	小計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
6	金属						
	(外部)						
	EXP・J	外部 屋根-外壁	5.5	m			
	EXP・J	外部 外壁コーナー	28.9	m			
	(内部)						
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS65 直張用	4.7	m ²			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65	22.3	m			
	EXP・J	内部 床-床	10.0	m			
	EXP・J	内部 壁-壁	24.2	m			
	EXP・J	内部 天井-天井	10.0	m			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
A-1-(4)	渡り廊下(2)	(設置)					
1	直接仮設		1	式			
2	基礎		1	式			
3	鉄骨		1	式			
4	防水		1	式			
5	木工		1	式			
6	屋根及びとい		1	式			
7	金属		1	式			
8	左官		1	式			
9	建具		1	式			
10	ガラス		1	式			
11	塗装		1	式			
12	内外装		1	式			
13	外構		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	直接仮設						
	遣り方		39.3	m ²			
	墨出し		39.3	m ²			
	養生		39.3	m ²			
	整理清掃後片付け		39.3	m ²			
	枠組本足場(手すり先行方式)	W900 12m以下 6か月	195	m ²			
	安全手すり	6か月	25.0	m			
	内部足場	脚立足場	39.3	m ²			
	災害防止	養生ネット	195	m ²			
	仮設材運搬費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	基礎						
	根切り		40.2	m3			
	埋戻し		28.4	m ²			
	床付け		19.0	m ²			
	発生土処分	場外搬出	11.8	m3			
	砂利地業	基礎下	1.5	m3			
	機械運搬費	根切り、埋戻し	2.0	往復			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.01	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.5	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	0.1	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	0.4	t			
	スクラップ控除		(0.03)	t			
	鉄筋加工組立		0.9	t			
	鉄筋運搬費		0.9	t			
	溶接金網	6φ 150×150	34.2	m ²			
	普通コンクリート	FC18N S15	1.5	m3			
	普通コンクリート	FC21N S15	11.2	m3			
	構造体強度補正	3N-S15	11.2	m3			
	コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設	7.1	m3			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	鉄骨						
	H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	0.04	t			
	H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	1.2	t			
	H形鋼	SN400B H-400×200×8×13	1.9	t			
	H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	0.3	t			
	H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.6	t			
	山形鋼	SS400 L-50×50×4	0.02	t			
	山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.2	t			
	山形鋼	SS400 L-75×76×9	0.2	t			
	角形鋼管	BCR295 □-200×200×9	0.5	t			
	角形鋼管	BCR295 □-250×250×12	2.7	t			
	角形鋼管	STKR400 □-150×150×6	0.3	t			
	鋼板	SN490C PL-9	0.01	t			
	鋼板	SN490C PL-12	0.02	t			
	鋼板	SN490C PL-16	0.1	t			
	鋼板	SN490C PL-19	0.2	t			
	鋼板	SS400 PL-6	0.6	t			
	鋼板	SS400 PL-9	0.2	t			
	鋼板	SS400 PL-12	0.6	t			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	鋼板	SS400 PL-16	0.3	t			
	鋼板	SS400 PL-22	0.1	t			
	軽量溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	1.3	t			
	鉄骨加工組立	工場溶接501m	9.6	t			
	鉄骨運搬費		9.6	t			
	鉄骨建方		9.6	t			
	鉄骨スクラップ [°] 控除		(0.30)	t			
	高力ボルト	S10T HTB-16×35	42	本			
	高力ボルト	S10T HTB-16×40	17	本			
	高力ボルト	S10T HTB-16×45	92	本			
	高力ボルト	S10T HTB-16×50	233	本			
	高力ボルト	S10T HTB-20×45	5	本			
	高力ボルト	S10T HTB-20×55	117	本			
	高力ボルト	S10T HTB-20×60	350	本			
	高力ボルト	F10T HTB-16×40	30	本			
	高力ボルト	F10T HTB-16×55	11	本			
	高力ボルト締付		858	本			
	中ボルト	M16×30	375	本			
	ブレース	M16 L=2900	4	本			
	ブレース	M16 L=3100	2	本			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	ブレース	M16 L=3400	4	本			
	ブレース	M16 L=3500	4	本			
	ベースパック	25-12V 420×420 L930	4	か所			
	アンカーボルト	M12 L=170 金属系	4	本			
	アンカーボルト	M16 L=480	8	本			
	QLデッキ	QL- 99×50×12	0.4	t			
	デッキプレート敷き手間		31.5	m ²			
	無収縮モルタル	150×400×30	2	か所			
	無収縮モルタル	240×370×30	2	か所			
	無収縮モルタル	300×420×30	2	か所			
	錆止め塗装		358	m ²			
	超音波探傷試験費		296	か所			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
4	防水						
	(外部)						
	屋根樋部 アスファルトルーフィング*	940	4.9	m ²			
	建具廻りシーリング*		11.8	m			
	計						

番号	名称	仕様・型式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
7	金属						
	(外部)						
	角波ｶｰ-鉄板	t0.35 横胴縁下地共	99.8	m ²			
	水切り	ｶｰ-鋼板 t0.4 W70	15.1	m			
	水切り	ｶｰ-鋼板 t0.4 W95	21.8	m			
	水切り	ｶｰ-鋼板 t0.4 W120	3.7	m			
	EXP・J	外部 屋根-外壁	7.3	m			
	EXP・J	外部 外壁コーナー	16.8	m			
	(内部)						
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS65 直張用	72.4	m ²			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65	16.6	m			
	天井 軽量鉄骨壁下地	19型 直貼り用	34.1	m ²			
	下り天井 軽量鉄骨壁下地	H515	2.5	m			
	落下防止手摺	φ28 アルミ製	3.4	m			
	EXP・J	内部 床-床	5.0	m			
	EXP・J	内部 壁-壁	12.7	m			
	EXP・J	内部 天井-天井	5.0	m			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
9-2	鋼製建具						
	SD-2 常時開放式鋼製防火戸	W2300×H2100	1	か所			
	小計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
12	内外装						
	(外部)						
	樋部 木毛セメント板	t25	2.8	m ²			
	樋立上り部 木毛セメント板	t15	2.2	m ²			
	壁 石膏ボード	t12.5 防火構造PC030NE-9109	99.8	m ²			
	天井 硬質ウレタンフォーム吹付	t25	55.8	m ²			
	(内部)						
	床 長尺塩ビシート	t2.0	33.5	m ²			
	階段 長尺塩ビシート	t2.0	9.8	m ²			
	壁 不燃石膏ボード	t9.5 LGS面	72.4	m ²			
	耐火間仕切り	両面 強化石膏ボード t12.5+LGS100 準耐火構造(Q)F045BP-9071	3.6	m ²			
	壁 グラスウール充填	t50×2 24kg品	72.4	m ²			
	壁 ポリフィルム	t0.1	72.4	m ²			
	天井 不燃石膏ボード	t12.5	35.4	m ²			
	天井 グラスウール敷込	t200(t100+t100)	35.4	m ²			
	天井 ポリフィルム	t0.1	35.4	m ²			
	天井 廻縁	塩ビ製	30.0	m			
	下り天井 見切り	塩ビ製	2.5	m			
	樹脂製手摺	φ34 H=850	7.1	m			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
13	外構						
	アスファルト舗装撤去	t30 プライムコート 砕石t270 処分費共	6.1	m			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	直接仮設						
	遣り方		115	m ²			
	墨出し		115	m ²			
	養生		115	m ²			
	整理清掃後片付け		115	m ²			
	枠組本足場(手すり先行方式)	W900 12m以下	237	m ²			
	安全手すり		62.6	m			
	内部足場	脚立足場	115	m ²			
	災害防止	養生ネット	237	m ²			
	仮設材運搬費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	基礎						
	(基礎コンクリート)						
	根切り		74.6	m3			
	埋戻し		56.8	m ²			
	床付け		45.4	m ²			
	発生土処分	場外搬出	17.8	m3			
	砂利地業	基礎下	4.5	m3			
	機械運搬費	根切り、埋戻し	2	往復			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.3	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.2	t			
	スクラップ控除		(0.01)	t			
	鉄筋加工組立		0.5	t			
	鉄筋運搬費		0.5	t			
	アンカーボルト	M16	68	本			
	普通コンクリート	FC18N S15	2.3	m3			
	普通コンクリート	FC21N S15	14.0	m3			
	構造体強度補正	3N-S15	14.0	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン ポンプ 打設	2.3	m3			
	コンクリート打設手間	基礎 ポンプ 打設	14.0	m3			
	コンクリートポンプ圧送	50m3/回以下	16.3	m3			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3/回以下	2	回			
	普通型枠	基礎部	110	m ²			
	型枠運搬費		110	m ²			
	小計						
	(床下木杭工)						
	木杭(松)	末口φ90 L996 乙種構造材2級	105	本			
	杭打機械損料	杭打機械	1	台			
	木杭運搬費		1	台			
	杭頭処理費		36	本			
	小計						
	(基礎大引)						
	鋼製大引	C-75*45*15*2.3 部品費共	138	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
I-1	幹線設備						
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 2.0 天井・ビット	154	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 3.5° 天井・ビット	236	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 5.5° 天井・ビット	246	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 14° 天井・ビット	64	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 5.5° - 3C 天井・ビット	178	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 8° - 3C 天井・ビット	9.0	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 14° 天井・ビット	231	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 22° 天井・ビット	30.0	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 38° 天井・ビット	36.0	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° 天井・ビット	184	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 100° 天井・ビット	33.0	m			
	プルボックス (鋳止型)	PB 400x400x300	7	面			
	プルボックス (鋳止型)	PB 500x500x400	4	面			
	耐火貫通処理	50φ 強弱電各室2箇所ずつ	1	式			第1理科室・理科準備室・第2理科室・第1美術室・第2美術室
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
I-2-1	電灯分岐設備						
	埋込スイッチ新金プレート	片切x1	13	組			
	埋込スイッチ新金プレート	片切x2	3	組			
	埋込スイッチ新金プレート	片切x3	20	組			
	埋込スイッチ新金プレート	片切x5	1	組			
	埋込スイッチ新金プレート	3路x1	4	組			
	埋込スイッチ新金プレート	3路x2	4	組			
	埋込スイッチ新金プレート	3路x3	1	組			
	埋込スイッチ新金プレート	3路x1+4路x1	3	組			
	埋込スイッチ新金プレート	片切(L)x1(24h換気スイッチ)	52	組			
	照明器具 A430 LSS9-4-30(LN)	40形ライトバー形	29	台			
	照明器具 B460 LSS6-4-65(LN)	40形箱形	300	台			
	照明器具 C430 LSR12-4-29	40形黒板灯	34	台			
	照明器具 D200	FL15W x 1 相当 流し元灯	3	台			
	照明器具 E101	LED表示灯 放送中	1	台			
	照明器具 E102	LED表示灯 ON AIR	1	台			
	照明器具 F200 LBF-3MP/RP	20形ウォールライトガード付	13	台			
	非常用照明器具 a13	13形LED天井直付	2	台			
	放送室スポットライト	機器・ダクトレール共	1	式			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	電灯盤	200盤	13	面			
	電灯盤	300盤	3	面			リース品
	電灯盤	600盤	4	面			リース品
	電灯盤	800盤	5	面			リース品
	電灯盤	100盤	2	面			リース品
	電灯盤	120盤	1	面			リース品
	電灯盤	2000盤	1	面			リース品
	電灯分岐盤	MS-L1,2,4	2	面			リース品
	電灯分岐盤	MS-L3	1	面			リース品
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-2-2	コンセント分岐設備	新設					
	埋込コンセント新金プレート	2P15A x 1	62	組			
	埋込コンセント新金プレート	2P15A x 2	80	組			
	埋込コンセント新金プレート	2P15A x 2 EET	82	組			
	ハ-ネ用分岐ボックス	3C 2分岐	14	個			
	ハ-ネ用OAタップ	2P-15AE LK 4口 3m	28	個			
	新金プレート	角型 1連 ノズル丸穴	14	枚			
	ファクトライン 20	リ-ラ-コンセント 2P15Ax2	29	個			
	ファクトライン 20	本体 2P20A 1.5m	29	本			
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-3	インターホン設備	新設					
	インターホン	居室親機 カマ付	1	台			移設品
	電気錠制御盤		1	台			
	トイレ呼出装置	表示灯	1	個			移設品
	トイレ呼出装置	復旧スイッチ	1	個			移設品
	トイレ呼出装置	呼出ボタン	1	個			移設品
	トイレ呼出装置	呼出ボタン ひも付き	2	個			移設品
	トイレ呼出装置	呼出子機	1	個			移設品
	トイレ呼出装置	表示器 壁掛形 5窓用	1	面			移設品
	トイレ擬音装置		12	台			移設品
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-4	電話設備						
	新金プレート	角型 1連 ノズルチップ	16	枚			
	707-プレート	1個用	4	組			
	電話用主装置		1	台			移設品
	多機能電話機		20	台			移設品
	光成端箱	NTT工事	1	面			移設品 設定別途
	サーバラック	NTT工事	1	面			移設品 設定別途
	端子板	10P用	2	個			リース品
	端子盤	露出 600x700x150	2	面			リース品
	MDF盤		1	面			リース品
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-5	情報通信網設備						
	情報モジュラージャック新金属P付	CAT6A x 1	26	個			
	新金プレート	角型 1連 ノズルチップ	11	枚			
	HUB収納盤	16ポートHUB(10GBASE)1台含む	1	面			リース品
	HUB収納盤	24ポートHUB(10GBASE)1台含む	1	面			リース品
	露出コンセント	2P15A x 2	2	個			
	HUB収納盤		1	面			移設品 設定別途
	職員サーバー		1	式			移設品 設定別途
	Wi-Fiアンテナ		11	台			移設品 設定別途
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-6	テレビ共聴設備						
	直列ユニット	CS-77F-R 金属P付	20	個			
	増幅器	UHF 40dB	2	台			
	分配器	4分配	1	個			
	分配器	5分配	1	個			
	分岐器	2分岐	1	個			
	露出コンセント	2P15A×2	2	個			
	防雨入線カバー		1	個			
	テレビアンテナ	UHF・AM・FM ポール共	1	式			移設品
	テレビ機器収納函	機器一式共	1	基			移設品
	電線材		1	基			
	配管材		1	基			
	雑材料消耗品		1	基			
	電工労務費		1	基			
	機器取付費		1	基			
	試験調整費		1	基			
	現場管理費		1	基			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-7	放送設備						
	端子板	20P用	2	個			
	防災アンプ	10回線+一斉	1	台			リース品
	操作卓	放送室用	1	式			移設品
	天井埋込型スピーカ (ATT.付)		13	台			リース品
	壁掛型スピーカ		42	台			リース品
	壁掛型スピーカ (ATT.付)		12	台			リース品
	アッテネータ	V-1S	33	組			リース品
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名称	仕様・型式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
I-10	火災報知設備						
	端子板	20P用	2	個			
	火災通報装置		1	台			移設品
	壁掛型 受信機	P-1 30L	1	面			リース品
	発信機	P-1 露出型	4	個			総合盤に内蔵
	表示灯	AC/DC 24V 21mA (LED)	4	個			総合盤に内蔵
	総合盤	P-1 露出型	4	面			リース品
	差動式対 ^o ツト型感知器	2種 露出型	68	個			リース品
	定温式対 ^o ツト型感知器	特種 防水型	8	個			リース品
	光電式対 ^o ツト型感知器	2種 露出型	36	個			リース品
	天井点検口取付工事	アルミ 600角	34	個			
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
Ⅱ	南舎						
Ⅱ-1	幹線設備		1	式			
Ⅱ-2	電灯・コンセント設備		1	式			
Ⅱ-3	インターホン設備		1	式			
Ⅱ-4	電話設備		1	式			
Ⅱ-5	情報通信網設備		1	式			
Ⅱ-6	テレビ共聴設備		1	式			
Ⅱ-7	非常放送設備		1	式			
Ⅱ-8	電気時計設備		1	式			
Ⅱ-9	火災報知設備		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-1	幹線設備						
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 2.0 天井・ビット	207	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 3.5° 天井・ビット	36.0	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 5.5° 天井・ビット	209	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 14° 天井・ビット	24.0	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 3.5° - 3C 天井・ビット	65.0	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 5.5° - 3C 天井・ビット	152	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 14° 天井・ビット	41.0	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 22° 天井・ビット	49.0	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 38° 天井・ビット	35.0	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° 天井・ビット	124	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 100° 天井・ビット	12.0	m			
	プルボックス (錆止型)	PB 400x400x300	7	面			
	プルボックス (錆止型)	PB 500x500x400	5	面			
	耐火貫通処理	50φ 強弱電各室2箇所ずつ	1	式			調理室・受水槽室
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
I-2-1	電灯分岐設備						
	埋込スイッチ新金プレート	片切x1	20	組			
	埋込スイッチ新金プレート	片切x2	2	組			
	埋込スイッチ新金プレート	片切x3	20	組			
	埋込スイッチ新金プレート	3路x1+片切x2	1	組			
	埋込スイッチ新金プレート	3路x1	12	組			
	埋込スイッチ新金プレート	3路x2	3	組			
	埋込スイッチ新金プレート	3路x1+4路x1	2	組			
	埋込スイッチ新金プレート	片切(L)x1 (24h換気スイッチ)	38	組			
	照明器具 A430 LSS9-4-30(LN)	40形ライトバー形	26	台			リース品
	照明器具 B460 LSS6-4-65(LN)	40形箱形	286	台			リース品
	照明器具 C430 LSR12-4-29	40形黒板灯	38	台			リース品
	照明器具 F200 LBF-3MP/RP	20形ウォールライトガード付	6	台			リース品
	照明器具 G460 LSS10MP/RP-4-64	40形ライトバー形防湿防雨形SUS	4	台			リース品
	電灯盤	200盤	16	面			リース品
	電灯盤	300盤	3	面			リース品
	電灯盤	600盤	2	面			リース品
	電灯盤	800盤	3	面			リース品
	電灯盤	120盤	1	面			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-2-2	コンセント分岐設備						
	埋込コンセント新金プレート	2P15A x 1	54	組			
	埋込コンセント新金プレート	2P15A x 2	69	組			
	埋込コンセント新金プレート	2P15A x 2 EET	73	組			
	防雨型コンセント	2P15A x 1 ET	2	組			
	新金プレート	角型 1連 ノズル丸穴	8	枚			
	ファクトライン 20	リレーコンセント 2P15Ax2	10	個			
	ファクトライン 20	本体 2P20A 1.5m	10	本			
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-3	インターホン設備						
	インターホン	玄関子機 カマ付	1	台			移設品
	電気錠解除ボタン		1	組			
	トイレ呼出装置	表示灯	1	個			移設品
	トイレ呼出装置	復旧スイッチ	1	個			移設品
	トイレ呼出装置	呼出ボタン	1	個			移設品
	トイレ呼出装置	呼出ボタン ひも付き	2	個			移設品
	トイレ呼出装置	呼出子機	1	個			移設品
	トイレ擬音装置		14	台			移設品
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-4	電話設備						
	新金プレート	角型 1連 ノズルチップ	2	枚			
	多機能電話機		2	台			移設品
	端子板	10P用	2	個			リース品
	端子盤	露出 600x700x150	2	面			リース品
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-5	情報通信網設備						
	情報モジュラージャック新金属P付	CAT6A x 1	21	個			
	新金プレート	角型 1連 ノズルチップ	15	枚			
	HUB収納盤	24ポートHUB(10GBASE)1台含む	2	面			リース品
	露出コンセント	2P15A x 2	2	個			
	Wi-Fiアンテナ		15	台			移設品 設定別途
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-6	テレビ共聴設備						
	直列ユニット	CS-77F-R 金属P付	20	個			
	増幅器	UHF 40dB	2	台			
	分配器	4分配	1	個			
	分配器	5分配	1	個			
	分岐器	1分岐	1	個			
	露出コンセント	2P15A×2	2	個			
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
I-7-1	非常放送設備工事						
	端子板	20P用	2	個			
	埋込コンセント新金プレート	カットリレー付き	3	組			
	天井埋込型スイッチ (ATT.付)		14	台			リース品
	壁掛型スイッチ		32	台			リース品
	壁掛型スイッチ (ATT.付)		10	台			リース品
	アッテネーター	V-1S	27	組			リース品
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-7-2	放送設備工事						
	壁掛スピーカー	音楽室2	2	台			移設品
	ワゴンアンプ	音楽室2	1	面			移設品
	壁掛スピーカー	特別活動室（多目的室）	2	台			移設品
	ワゴンアンプ	特別活動室（多目的室）	1	面			移設品
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名称	仕様・型式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
II-9	火災報知設備						
	端子板	20P用	2	個			リース品
	発信機	P-1 露出型	4	個			総合盤に内蔵
	表示灯	AC/DC 24V 21mA (LED)	4	個			総合盤に内蔵
	総合盤	P-1 露出型	4	面			リース品
	差動式対峙型感知器	2種 露出型	59	個			リース品
	定温式対峙型感知器	1種 防水型	5	個			リース品
	定温式対峙型感知器	特種 防水型	5	個			リース品
	光電式対峙型感知器	2種 露出型	36	個			リース品
	光電式対峙型感知器	3種 露出型	2	個			リース品
	自動閉鎖装置	ラッチ式	2	個			リース品
	壁掛型 連動制御盤	1L	1	面			リース品
	天井点検口取付工事	アルミ 600角	33	個			
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	受変電設備						
	PEライン管 鋼管	PE 16 露出	1	本			
	PEライン管 鋼管	PE 82 露出	1	本			
	PEライン管 鋼管 付属品		1	式			
	電線管 支持材		1	式			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-80 地中	24.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管 付属品		1	式			
	異種管継手	FEP-80	1	組			
	端末処理材 (高圧)	屋内 CVT 38°	1	組			
	端末処理材 (高圧)	屋外 CVT 38°	1	組			
	電力用ケーブル 6KV EM-CET	6KV EM-CET 38° FEP管内	24.0	m			
	電力用ケーブル 6KV EM-CET	6KV EM-CET 38° 一般管内	16.0	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 5.5° 一般管内	18.0	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 14° FEP管内	24.0	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 14° 一般管内	16.0	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 22° 一般管内	13.0	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 60° 一般管内	13.0	m			
	電線 支持材		1	式			
	接地工事	EA.D	1	箇所			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	接地工事	EB	1	箇所			
	埋設標識シト	2倍 W 300	24.0	m			
	地中線埋設標	コンクリト彫込み	2	本			
	屋外型キュービク	屋外 2面体	1	基			
	屋外型キュービク基礎	H鋼基礎	1	式			
	気中開閉器	3P200A DGR SOG	1	台			
	CP足場ボルト	ボテンガタ	19	本			
	コンクリト柱	16m-19cm-700kg	1	本			
	コンクリト柱	根架 1.2m/バンド付	1	本			
	コンクリト柱	底板 500φx150	1	本			
	コン柱運搬費		1	式			
	腕金	1800-A	1	本			
	腕金バンド	(単)アムタイス	1	個			
	機器アム		4	本			
	自在バンド	IBT-312	10	本			
	ステンレスバンド	巾10mm 0.75m	12	本			
	ストラップ		3	個			
	高圧ピン碍子	普通型	3	個			
	建柱費		1	式			
	管路掘削	GL -600	1	式			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	構内配電線路設備						
	PEライン管 鋼管	PE 36 露出	3	本			
	PEライン管 鋼管	PE 54 露出	2	本			
	PEライン管 鋼管	PE 70 露出	3	本			
	PEライン管 鋼管	PE 82 露出	4	本			
	PEライン管 鋼管付属品		1	式			
	電線管支持材		1	式			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-40 地中	125	m			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-50 地中	63	m			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-65 地中	125	m			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-80 地中	188	m			
	波付硬質ポリエチレン管付属品		1	式			
	異種管継手	FEP-40	2	組			
	異種管継手	FEP-50	1	組			
	異種管継手	FEP-65	2	組			
	異種管継手	FEP-80	3	組			
	防水型プルボックス (亜鉛メッキ)	PB-A 600x600x600 WP	4	面			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 2° FEP管内	63	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 2° 一般管内	5	m			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 3.5° FEP管内	125	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 3.5° 一般管内	10	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 8° FEP管内	125	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 8° 一般管内	10	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 14° FEP管内	188	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 14° 一般管内	15	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 3.5° - 3C FEP管内	63	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 3.5° - 3C 一般管内	5	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 14° FEP管内	63	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 14° 一般管内	5	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 22° FEP管内	63	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 22° 一般管内	5	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° FEP管内	125	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° 一般管内	10	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 100° FEP管内	188	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 100° 一般管内	15	m			
	電線支持材		1	式			
	埋設標識シト	2倍 W 300	63	m			
	地中線埋設標	コンクリート彫込み	5	本			
	ダ イヤメント 貫通工事	75 φ x200mm	6	箇所			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	ナイター照明設備						
	電力用ケーブル 600V CV-MAZV	CV-MAZV 8° - 2C 一般管内	39	m			撤 去
	電力用ケーブル 600V CV-MAZV	CV-MAZV 14° - 2C 一般管内	39	m			撤 去
	電力用ケーブル 600V CV-MAZV	CV-MAZV 22° - 2C 一般管内	39	m			撤 去
	電力用ケーブル 600V CV-MAZV	CV-MAZV 8° - 2C 一般管内	54	m			
	電力用ケーブル 600V CV-MAZV	CV-MAZV 14° - 2C 一般管内	54	m			
	電力用ケーブル 600V CV-MAZV	CV-MAZV 22° - 2C 一般管内	54	m			
	電力用ケーブル 600V CV-MAZV	CV-MAZV 3.5° - 3C 一般管内	5	m			屋内運動場擁壁へ移設
	制御用ケーブル CVV-MAZV	CVV-MAZV 3.5° - 4C 一般管内	5	m			屋内運動場擁壁へ移設
	防水型ボックス (亜鉛メッキ)	PB-A 150x150x150 WP	2	面			屋内運動場擁壁へ移設
	ケーブル接続材 直線型	92 - JA2	6	組			
	電線支持材		1	式			
	埋設標識シト	2倍 W 300	54	m			
	地中線埋設標	コンクリト彫込み	3	本			
	管路掘削	GL -600	1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	電灯動力幹線設備						
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-40 地中	94	m			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-65 地中	188	m			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-80 地中	94	m			
	波付硬質ポリエチレン管付属品		1	式			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 8° FEP管内	281	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 8° 天井・ビット	15	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 14° FEP管内	94	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 14° 天井・ビット	5	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 14° FEP管内	94	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 14° 天井・ビット	5	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° FEP管内	188	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° 天井・ビット	10	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 100° FEP管内	94	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 100° 天井・ビット	5	m			
	電線支持材		1	式			
	埋設標識シト	2倍 W 300	94	m			
	地中線埋設標	コンクリート彫込み	7	本			
	ダイヤモンド貫通工事	75φx200mm	7	箇所			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ貫通工事	100φx200mm	14	箇所			
	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ貫通工事	130φx200mm	7	箇所			
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ運搬費		1	式			
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	FKH-R8K-1209	3	基			
	管路掘削	GL-600	1	式			
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工		3	箇所			
	ｱｽﾌﾞﾙﾄ切断・取り壊し・補修工事	t=5cm 12㎡	1	式			
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ止水材	FEP-30～50	7	箇所			
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ止水材	FEP-65～80	21	箇所			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	土工労務費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	弱電幹線設備						
	PEライニング鋼管	PE 42 露出	4	本			
	PEライニング鋼管付属品		1	式			
	電線管支持材		1	式			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-40 地中	461	m			
	波付硬質ポリエチレン管付属品		1	式			
	異種管継手	FEP-40	3	組			
	防水型プルボックス（亜鉛メッキ）	PB-A 600x600x600 WP	1	面			
	警報用ケーブル EM-AE	EM-AE 0.9 - 2C FEP管内	154	m			
	警報用ケーブル EM-AE	EM-AE 0.9 - 2C 一般管内	5	m			
	警報用ケーブル EM-AE	EM-AE 0.9 - 2C 天井・ビット	93	m			
	警報用ケーブル EM-AE	EM-AE 0.9 - 3P FEP管内	154	m			
	警報用ケーブル EM-AE	EM-AE 0.9 - 3P 一般管内	5	m			
	警報用ケーブル EM-AE	EM-AE 0.9 - 3P 天井・ビット	93	m			
	警報用ケーブル EM-AE	EM-AE 1.2 - 2C FEP管内	154	m			
	警報用ケーブル EM-AE	EM-AE 1.2 - 2C 一般管内	5	m			
	警報用ケーブル EM-AE	EM-AE 1.2 - 2C 天井・ビット	93	m			
	警報用ケーブル EM-AE	EM-AE 1.2 - 10P FEP管内	154	m			
	警報用ケーブル EM-AE	EM-AE 1.2 - 10P 一般管内	5	m			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	警報用ケーブル EM-AE	EM-AE 1.2 - 10P 天井・ビット	117	m			
	耐熱ケーブル EM-HP	EM-HP 0.9 - 10P FEP管内	154	m			
	耐熱ケーブル EM-HP	EM-HP 0.9 - 10P 一般管内	5	m			
	耐熱ケーブル EM-HP	EM-HP 0.9 - 10P 天井・ビット	93	m			
	耐熱ケーブル EM-HP	EM-HP 1.2 - 10P FEP管内	154	m			
	耐熱ケーブル EM-HP	EM-HP 1.2 - 10P 一般管内	5	m			
	耐熱ケーブル EM-HP	EM-HP 1.2 - 10P 天井・ビット	93	m			
	屋内用通信ケーブル EM-EBT	EM-EBT 0.4 - 2P FEP管内	308	m			
	屋内用通信ケーブル EM-EBT	EM-EBT 0.4 - 2P 一般管内	10	m			
	屋内用通信ケーブル EM-EBT	EM-EBT 0.4 - 2P 天井・ビット	185	m			
	テレビ 共聴同軸ケーブル	EM 7C - FB FEP管内	308	m			
	テレビ 共聴同軸ケーブル	EM 7C - FB 一般管内	10	m			
	テレビ 共聴同軸ケーブル	EM 7C - FB 天井・ビット	233	m			
	シールド線 EM-MEES	EM-MEES 0.75° - 2C FEP管内	615	m			
	シールド線 EM-MEES	EM-MEES 0.75° - 2C 一般管内	20	m			
	シールド線 EM-MEES	EM-MEES 0.75° - 2C 天井・ビット	442	m			
	電線支持材		1	式			
	埋設標識シト	2倍 W 150	154	m			
	地中線埋設標	コンクリート彫込み	7	本			
	ダイヤモンド貫通工事	75φx200mm	27	箇所			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	ハンドホール運搬費		1	式			
	ハンドホール	FKH-R8K-1209	4	基			
	管路掘削	GL -600	1	式			
	ハンドホール設置工		4	箇所			
	アスファルト切断・取り壊し・補修工事	t=5cm 12㎡	1	式			
	ハンドホール止水材	FEP-30～50	27	箇所			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	誘導灯設備						
	照明器具	C級 片面 BTT内蔵 直付	1	台			
	電工労務費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
4	パッケージ消火栓表示灯電源設備						
	警報用ケーブル EM-AE	EM-AE 0.9 - 2C 天井・ビット	95.0	m			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
I-1	給水設備	(仮設・設置)					
	仕切弁	5K 青銅製ねじ込み形 20A	5	個			
	仕切弁	5K 青銅製ねじ込み形 25A	5	個			
	仕切弁	5K 青銅製ねじ込み形 32A	7	個			
	減圧弁	水用 20A	4	個			
	水栓移設費	13φ	118	個			
	水抜栓	13φ×1500H	5	本			
	水抜栓	20φ×1500H	3	本			
	水抜栓	25φ×1500H	4	本			
	水抜栓	30φ×1500H	3	本			
	水抜栓	40φ×1500H	2	本			
	温床線	5.0m	2	本			
	温床線	10.0m	2	本			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 20A	91.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 25A	27.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 30A	6.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 40A	7.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 20A	107	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 25A	61.0	m			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 30A	42.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 40A	2.0	m			
	配管継手類		1	式			
	支持金物・雑材料		1	式			
	保温工事	給水 GW 20	198	m			
	保温工事	給水 GW 25	88.0	m			
	保温工事	給水 GW 32	47.0	m			
	保温工事	給水 GW 40	9.0	m			
	配管工費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	配管洗浄費		1	式			
	水質試験検査費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-2	給湯設備	(仮設・設置)					
	電気温水器	床置・丸型 調理台一体型	1	台			既設移設品
	電気温水器	床置・丸型 20L	1	台			既設移設品
	電気温水器	床置・丸型 300L	1	台			既設移設品
	電気温水器	床置・丸型 460L	1	台			既設移設品
	混合栓・水栓移設費		19	個			既設移設品
	給湯用樹脂管	屋内一般 20	21.0	m			
	配管継手類		1	式			
	支持金物・雑材料		1	式			
	保温工事	給湯 GW 20	21.0	m			
	配管洗浄費		1	式			
	配管工費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
I-3	排水設備	(仮設・設置)					
	プラスタートラップ	PT-50	5	個			既設移設品
	プラスタートラップ	PT-50	1	個			
	排水通気弁	50A	12	個			
	排水通気弁	100A	1	個			
	間接排水金物	50A トラップ付	4	個			
	ボール弁	JIS5k 15	6	個			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 15	3.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 40	103	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 50	146	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 65	104	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 75	14.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 40	28.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 50	50.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 75	44.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 100	79.0	m			
	配管継手類		1	式			
	支持金物・雑材料		1	式			
	保温工事	排水 GW 40	17.0	m			

番号	名称	仕様・型式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
1-4	衛生器具設備	(仮設・設置)					
	洋風大便器	CS670相当 タンク密結型	18	組			
	小便器	壁掛型 UFS900R相当	8	組			
	小便器	床置型 UFS910相当	2	組			
	洗面器	L250D相当 水のみ	14	組			
	化粧鏡	360×450	11	枚			
	洗面器用手摺		4	個			
	多目的用便器	CS597BCS相当・タンク	1	組			
	多目的用洗面器	L 270 D 水のみ	1	組			
	化粧鏡	600×750	1	枚			既設移設品
	オストメイトパック	UAS81LDB1相当	1	組			
	ステンレス流し	1500×570×760H	1	台			
	大便器用手摺	L型	4	個			既設移設品
	小便器用手摺		2	個			既設移設品
	多目的便器用手摺	L型・跳上型	1	個			既設移設品
	洗面化粧台	巾500	1	台			既設移設品
	化粧鏡	360×450	5	台			既設移設品
	化粧棚	ガラス製	1	台			既設移設品
	既製流し	1200×550×800H	1	台			既設移設品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	既製流し	1650×550×800H	2	台			既設移設品
	作業台	600×500×800H	1	台			既設移設品
	足洗用ステンレス流し	700×680×400H	1	台			既設移設品
	ステンレス流し	900×550×700H	3	台			既設移設品
	ステンレス流し	900×550×770H	2	台			既設移設品
	ステンレス流し	1200×570×500H	2	台			既設移設品
	ステンレス流し	1600×600×740H	1	台			既設移設品
	ステンレス流し	1800×600×740H	2	台			既設移設品
	ステンレス流し	1800×550×770H	2	台			既設移設品
	ステンレス流し	2000×550×770H	3	台			既設移設品
	ステンレス流し	2400×550×770H	1	台			既設移設品
	ステンレス流し	2700×550×700H	2	台			既設移設品
	ステンレス流し	2700×550×800H	1	台			既設移設品
	ステンレス流し	2800×550×770H	1	台			既設移設品
	ステンレス流し	2900×700×800H	1	台			既設移設品
	ステンレス流し	3200×570×760H	1	台			既設移設品
	バルブ保護ボックス	1700×450×800H	1	台			既設移設品
	冷蔵庫	1500×900×1950H	1	台			既設移設品
	理科実験台	2400×900×800H	2	台			既設移設品
	理科実験台	3000×900×800H	12	台			既設移設品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
I-6	暖房設備	(仮設・設置)					
FF-1	FF温風暖房機	立型 暖房能力17.6KW	4	台			
FF-2	FF温風暖房機	ビルトイン・横型 暖房能力5.81KW	10	台			
FF-3	FF温風暖房機	ビルトイン・横型 暖房能力7.41KW	9	台			
FF-1A	FF温風暖房機	立型 暖房能力17.6KW	1	台			
FF-2B	FF温風暖房機	ビルトイン・横型 暖房能力5.81KW	1	台			
FF-3A	FF温風暖房機	ビルトイン・横型 暖房能力7.41KW	23	台			
EH-1	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 0.5KW	1	台			
EH-2	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 1.25KW	5	台			
EH-3	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 1.5KW	2	台			
EH-4	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 2.0KW	1	台			
	給排気延長セット	1階設置部分	25	組			
	FF式温風暖房機	据付費	48	台			
	電気ヒーター	据付費	9	台			
	穴明補修費	給排気管用他	1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

番号	名称	仕様・型式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
1-7	換気設備	(仮設・設置)					
VF-1	換気扇	壁付 300φ 電気シャター・フード 共	2	台			
VF-2	換気扇	壁付 200φ 電気シャター・フード 共	6	台			
VF-3	給排気型換気扇	壁付 300φ 電気シャター・フード 共	13	台			
VF-4	給排気型換気扇	壁付 250φ 電気シャター・フード 共	10	台			
VF-5	給排気型換気扇	壁付 200φ 電気シャター・フード 共	7	台			
VF-7	換気扇	壁付 250φ 電気シャター・フード 共	2	台			
VF-8	換気扇	壁付 200φ 電気シャター・フード 共	5	台			
F-1	天井換気扇	低騒音 100φ×150CMH	1	台			
EF-1	有圧扇	排気型 300φ 電気シャター・フード 共	2	台			
EF-2	有圧扇	排気型 400φ 電気シャター・フード 共	2	台			
LF-1	排気ファン	ストレートシロッコ・消音型 150φ×190CMH	1	台			
LF-2	排気ファン	ストレートシロッコ・消音型 200φ×310CMH	1	台			
	セルフード	アルミ製・ガラリ付 100φ	1	個			
	セルフード	アルミ製・ガラリ付 150φ	1	個			
	セルフード	アルミ製・ガラリ付 200φ	1	個			
	制気口	VHS 250×250	1	個			
	制気口	VHS 300×300	1	個			
	制気口	HS 250×250	1	個			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	制気口	HS 400×400	1	個			
	チャッキダンパー	鋼板製 150φ	1	個			
	チャッキダンパー	鋼板製 200φ	1	個			
	制気口ボックス	消音内貼り 350×350×250H	2	個			
	制気口ボックス	消音内貼り 400×400×300H	2	個			
	制気口ボックス	消音内貼り 500×500×300H	1	個			
	スパイラルダクト	100φ	8.0	m			
	スパイラルダクト	150φ	11.0	m			
	スパイラルダクト	200φ	12.0	m			
	保温工事	GW巻 100φ	2.0	m			
	保温工事	GW巻 150φ	2.0	m			
	保温工事	GW巻 200φ	2.0	m			
	機器取付費		1	式			
	器具取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
I-8	給油設備	(仮設・設置)					
OT-1	オイルタンク	鋼板製角形 980L 防油堤共	2	台			(買取品)
OS-1	オイルサーバー	壁掛型フロートスイッチ式 18L/h×8m	2	台			リース品
	オイルコック	8φ	49	個			
	オイルコック	10φ	2	個			
	鋳鋼弁	25	1	個			
	フレキシブルジョイント(SUS製)	25	1	本			
	配管点検柵	コンクリート柵・蓋共 450□×600H	1	組			
	配管点検柵	塩ビ製 鋳鉄蓋共 200φ×600H	22	個			
	防火区画処理		3	か所			
	埋設表示テープ	シングル	220	m			
	灯油・被覆銅管	土中 8φ	23.0	m			
	灯油・被覆銅管	土中 15φ	312	m			
	灯油・外面ポリエチレン被覆銅管	土中 25A	100	m			
	灯油・被覆銅管	屋内一般 8φ	78.0	m			
	灯油・被覆銅管	屋内一般 10φ	7.0	m			
	灯油・被覆銅管	屋内一般 15φ	165	m			
	配管用炭素鋼鋼管(黒)	屋内一般 25φ	4.0	m			
	塗装費	錆止め 25	4.0	m			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
I-9	LPGガス設備	(仮設・設置)					
	プロパンボンベ庫	50kg×2本入れ	1	台			
	ガスメーター	プロパン用	1	個			
	圧力調整器	50kg×2本用	1	個			
	ガスコック	20A	1	個			
	ガスコック	25A	1	個			
	ガスコック	32A	1	個			
	実験用バーナー	1口 15×10	14	個			
	コンセント式ヒースガス栓	1口 15×10	30	個			
	ガス漏れ警報器	LPG用	5	個			
	ガス用フレキシブル管 (LPG用)	屋内一般 20	74.0	m			
	ガス用フレキシブル管 (LPG用)	屋内一般 25	17.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 (白)	屋内一般 32	16.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 (白)	屋内一般 40	4.0	m			
	外面がポリエチレン被覆鋼管	屋外架空 40	3.0	m			
	配管工費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
Ⅱ	南舎	(設置)					
Ⅱ-1	給水設備	(仮設・設置)	1	式			
Ⅱ-2	給湯設備	(仮設・設置)	1	式			
Ⅱ-3	排水設備	(仮設・設置)	1	式			
Ⅱ-4	衛生器具設備	(仮設・設置)	1	式			
Ⅱ-5	消火設備	(仮設・設置)	1	式			
Ⅱ-6	暖房設備	(仮設・設置)	1	式			
Ⅱ-7	換気設備	(仮設・設置)	1	式			
Ⅱ-8	給油設備	(仮設・設置)	1	式			
Ⅱ-9	LPGガス設備	(仮設・設置)	1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-1	給水設備	(仮設・設置)					
	受水槽	FRP単板槽式 2.5×2.0×2.0H 通気口、内外梯子、架台共	1	基			
	加圧給水ポンプユニット	定圧給水自動交互並列運転 390L/min×230kPa,3φ200V1.5kW×2	1	台			
	機器据付費		1	式			
	仕切弁	5K 青銅製ねじ込み形 20A	4	個			
	仕切弁	5K 青銅製ねじ込み形 25A	4	個			
	バ ヲライ弁	5K アルミギヤ式 65A	7	個			
	バ ヲライ弁	5K アルミギヤ式 80A	2	個			
	仕切弁	10K 管端コア内蔵 20A	3	個			
	仕切弁	10K 管端コア内蔵 40A	3	個			
	P T コネクター	65	4	個			
	P T コネクター	80	1	個			
	フレキシブルジョイント	20A×500L	3	本			
	フレキシブルジョイント	40A×500L	2	本			
	電極	銅ダ - ・ 棒共 4P	2	組			
	定水位調整弁	ストレート 40 BT共	2	組			
	ボールタップ	20	1	個			
	減圧弁	水用 20A	2	個			
	水栓移設費	13φ	36	個			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	水抜栓	13φ×1500H	2	本			
	水抜栓	20φ×1500H	1	本			
	水抜栓	30φ×1500H	1	本			
	水抜栓	40φ×1500H	4	本			
	温床線	4.0m	3	本			
	水道用硬質塩ビライニング鋼管 (VA)	機械室・便所 20A	11.0	m			
	水道用硬質塩ビライニング鋼管 (VA)	機械室・便所 40A	9.0	m			
	水道用硬質塩ビライニング鋼管 (VA)	機械室・便所 65A	4.0	m			
	水道用硬質塩ビライニング鋼管 (VA)	機械室・便所 80A	7.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 20A	88.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 25A	37.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 30A	5.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 40A	7.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 65A	29.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 20A	61.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 25A	45.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 30A	16.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 40A	18.0	m			
	配管継手類		1	式			
	支持金物・雑材料		1	式			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	保温工事	給水 GW 20	149	m			
	保温工事	給水 GW 25	82.0	m			
	保温工事	給水 GW 32	21.0	m			
	保温工事	給水 GW 40	25.0	m			
	保温工事	給水 GW 65	29.0	m			
	機器運搬・搬入据付費		1	式			
	配管工費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	受水槽洗浄・配管洗浄費		1	式			
	水質試験検査費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-2	給湯設備	(仮設・設置)					
	電気温水器	床置・角型 150L	1	台			既設移設品
	電気温水器	床置・丸型 300L	1	台			既設移設品
	混合栓移設費		6	個			既設移設品
	給湯用銅管	屋内一般 20	52.0	m			
	配管継手類		1	式			
	支持金物・雑材料		1	式			
	保温工事	給湯 GW 20	52.0	m			
	配管洗浄費		1	式			
	配管工費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-3	排水設備	(仮設・設置)					
	排水用水中ポンプ	自動運転・フロート 40φ×100 l/min	1	台			
	逆止弁	JIS10K 40	1	個			
	フレキシブルジョイント	40A×500L	1	本			
	排水通気弁	50A	6	個			
	排水通気弁	100A	1	個			
	間接排水金物	50A トラップ付	4	個			
	間接排水金物	300×200 ×80A	2	個			
	間接排水金物	150φ×80A	1	個			
	コンクリート排水桝	角型・蓋付 600×600×600H	1	組			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 40	27.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 50	36.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 65	41.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 75	15.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 40	24.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 50	58.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 65	24.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 75	69.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 100	57.0	m			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	配管用炭素鋼鋼管（白）	機械室 40	5.0	m			
	配管継手類		1	式			
	支持金物・雑材料		1	式			
	保温工事	排水 GW 40	14.0	m			
	保温工事	排水 GW 50	28.0	m			
	保温工事	排水 GW 65	12.0	m			
	保温工事	排水 GW 75	31.0	m			
	保温工事	排水 GW 100	27.0	m			
	配管工費		1	式			
	配管器具取付費		1	式			
	配管撤去産廃処理費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-4	衛生器具設備	(仮設・設置)					
	洋風大便器	CS670相当 タンク密結型	22	組			
	小便器	壁掛型 UFS900R相当	12	組			
	小便器	床置型 UFS910相当	2	組			
	洗面器	L250D相当 水のみ	11	組			
	掃除用流し	Sk22A	1	組			
	化粧鏡	360×450	11	枚			
	洗面器用手摺		4	個			
	多目的用便器	CS597BCS相当・タンク	1	組			
	多目的用洗面器	L 270 D 水のみ	1	組			
	化粧鏡	600×750	1	枚			既設移設品
	大便器用手摺	L 型	4	個			既設移設品
	小便器用手摺		2	個			既設移設品
	多目的便器用手摺	L 型・跳上型	1	個			既設移設品
	既製流し	1200×550×800H	1	台			既設移設品
	ステンレス流し	750×550×650H	1	台			既設移設品
	ステンレス流し	900×550×700H	1	台			既設移設品
	ステンレス流し	900×550×800H	1	台			既設移設品
	ステンレス流し	1800×550×750H	1	台			既設移設品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-6	暖房設備	(仮設・設置)					
FF-1	FF温風暖房機	立型 暖房能力17.6KW	4	台			
FF-2	FF温風暖房機	ビルトイン・横型 暖房能力5.81KW	1	台			
FF-3	FF温風暖房機	ビルトイン・横型 暖房能力7.41KW	16	台			
FF-2B	FF温風暖房機	ビルトイン・横型 暖房能力5.81KW	1	台			
FF-3A	FF温風暖房機	ビルトイン・横型 暖房能力7.41KW	25	台			
EH-1	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 0.5KW	1	台			
EH-2	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 1.25KW	3	台			
EH-3	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 1.5KW	2	台			
	給排気延長セット	1階設置部分	26	組			
	FF式温風暖房機	据付費	47	台			
	電気ヒーター	据付費	6	台			
	穴明補修費	給排気筒用他	1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-7	換気設備	(仮設・設置)					
VF-1	換気扇	壁付 300φ 電気シャター・フード 共	4	台			
VF-3	給排気型換気扇	壁付 300φ 電気シャター・フード 共	17	台			
VF-4	給排気型換気扇	壁付 250φ 電気シャター・フード 共	8	台			
VF-5	給排気型換気扇	壁付 200φ 電気シャター・フード 共	1	台			
VF-6	換気扇	壁付 300φ 電気シャター・フード 共	3	台			
VF-7	換気扇	壁付 250φ 電気シャター・フード 共	3	台			
VF-8	換気扇	壁付 200φ 電気シャター・フード 共	3	台			
F-1	天井換気扇	低騒音 100φ×150CMH	1	台			
EF-1	有圧扇	排気型 300φ 電気シャター・フード 共	1	台			
	セルフード	アルミ製・ガラリ付 100φ	1	個			
	スパイラルダクト	100φ	7.0	m			
	保温工事	GW巻 100φ	2.0	m			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-8	給油設備	(仮設・設置)					
OT-1	オイルタンク	鋼板製角形 980L 防油堤共	2	台			
OS-1	オイルサーバー	壁掛型フロースイッチ式 18L/h×8m	2	台			
	オイルコック	8φ	47	個			
	オイルコック	10φ	2	個			
	鋳鋼弁	25	1	個			
	フレキシブルジョイント(SUS製)	25	1	本			
	配管点検柵	コンクリート柵・蓋共 450□×600H	1	組			
	配管点検柵	塩ビ製 鋳鉄蓋共 200φ×600H	21	個			
	防火区画処理		8	か所			
	埋設表示テープ	シングル	190	m			
	灯油・被覆銅管	土中 8φ	21.0	m			
	灯油・被覆銅管	土中 15φ	236	m			
	灯油・外面ポリエチレン被覆銅管	土中 25A	63.0	m			
	灯油・被覆銅管	屋内一般 8φ	78.0	m			
	灯油・被覆銅管	屋内一般 10φ	7.0	m			
	灯油・被覆銅管	屋内一般 15φ	174	m			
	配管用炭素鋼鋼管(黒)	屋内一般 25φ	20.0	m			
	塗装費	錆止め 25	20.0	m			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-9	LPGガス設備	(仮設・設置)					
	プロパンボンベ庫	50kg×2本入れ	1	台			
	ガスメーター	プロパン用	1	個			
	圧力調整器	50kg×2本用	1	個			
	ガス保護ボックス	400×300×200H	1	個			
	ガスコック	32A	1	個			
	ガスコンロ	2口	9	台			
	コンセント式ヒーズガス栓	1口 15×10	9	個			
	ガス漏れ警報器	LPG用	2	個			
	ガス用フレキシブル管 (LPG用)	屋内一般 20	39.0	m			
	ガス用フレキシブル管 (LPG用)	屋内一般 25	9.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 (白)	屋内一般 32	3.0	m			
	外面ポリエチレン被覆鋼管	屋外架空 40	3.0	m			
	配管工費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
III-2	排水設備	(設置)					
	塩ビ製汚水桝	150-200φ 90L	6	組			
	塩ビ製汚水桝	150-200φ 90Y	1	組			
	塩ビ製汚水桝	150-200φ ST	4	組			
	塩ビ製汚水桝	150-200φ DR	2	組			
	塩ビ桝用鑄鉄蓋	200φ	13	個			
	塩化ビニル管 (VU)	土中 150	131	m			
	塩化ビニル管 (VU)	土中 200	11.0	m			
	既設排水管接続費		2	か所			
	土工事	根切 バックホー	79.0	m3			
	土工事	山砂	23.0	m3			
	土工事	根切 バックホー	56.0	m3			
	土工事	残土処分	23.0	m3			
	配管工費	継手類・接合材共	1	式			
	重機運搬費		1	式			
	申請手数料		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
IV-1	屋外給水設備	(設置)					
	不断水分岐工事	サドル 200φ×40	1	か所			
	水道メーター	40φ 量水器(貸与品)更新 取付費込	1	個			
	同上用筐	大型	1	組			
	止水栓筐	40φ用	1	組			
	仕切弁	JIS10K 40	3	個			
	公道解体・復旧費	歩道・車道部	1	式			
	埋設表示テープ	(S)	218	m			
	水道用ポリエチレン管	土中 20A	23.0	m			
	水道用ポリエチレン管	土中 25A	42.0	m			
	水道用ポリエチレン管	土中 30A	14.0	m			
	水道用ポリエチレン管	土中 40A	175	m			
	水道用ポリエチレン管	土中 50A	98.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	土中 65A	6.0	m			
	土工事	根切 機械バックホー	120	m ³			
	土工事	埋戻 機械バックホー	120	m ³			
	配管工費		1	式			
	重機運搬費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			

番号	名称	仕様・型式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
IV-2	屋外排水設備	(設置)					
	塩ビ製汚水枡	150-200φ 90L	1	組			
	塩ビ製汚水枡	150-200φ 90Y	16	組			
	塩ビ製汚水枡	150-200φ ST	1	組			
	塩ビ製汚水枡	100-200φ ST	5	組			
	塩ビ製汚水枡	100-200φ 90Y	4	組			
	塩ビ枡用鑄鉄蓋	200φ	27	組			
	塩化ビニル管 (VU)	土中 100	28.0	m			
	塩化ビニル管 (VU)	土中 150	86.0	m			
	塩化ビニル管 (VU)	土中 200	25.0	m			
	下水道本管接続費		1	か所			
	公道解体・復旧費	歩道・車道部	1	式			
	土工事	根切 バックホー	66.0	m3			
	土工事	山砂	18.0	m3			
	土工事	根切 バックホー	49.0	m3			
	土工事	残土処分	18.0	m3			
	配管工費	継手類・接合材共	1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	準備費						
	仮囲い	ガードフェンスH1.8 6か月	314	m			
	クロスゲート	W6.0×H1.8 6か月	1	か所			
	交通整理員	6か月 x 25日	150	人			
	仮設事務所	2棟	6	か月			
	仮設トイレ	1棟	6	か月			
	仮設電気		6	か月			
	仮設水道		6	か月			
	除雪費		1	式			
	機械運搬費		1	式			
	敷鉄板		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	産廃処理費						
	発生材積込		1	式			
	発生材運搬		1	式			
	発生材処分		1	式			
	スクラップ処理		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
A-2	仮設校舎解体	(解体)					
A-2-(1)	北舎	(解体)	1	式			別紙A-2-(1)
A-2-(2)	南舎	(解体)	1	式			別紙A-2-(2)
A-2-(3)	渡り廊下(1)	(解体)	1	式			別紙A-2-(3)
A-2-(4)	渡り廊下(2)	(解体)	1	式			別紙A-2-(4)
A-2-(5)	物置	(解体)	1	式			別紙A-2-(5)
A-2-(6)	外構	(解体)	1	式			別紙A-2-(6)
A-2-(7)	電気設備	(解体)	1	式			別紙A-2-(7)
A-2-(8)	機械設備	(解体)	1	式			別紙A-2-(8)
A-2-(9)	共通仮設	(解体)	1	式			別紙A-2-(9)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	プ レファブ	(解体)					
	解体費		800	坪			
	解体整備費		800	坪			
	求償費		800	坪			
	運搬費	4t車	1	式			
	解体レッカー費	25t ラフタークレーン	1	式			
	交通費		1	式			
	杭抜き重機損料	運搬、運転手共 H鋼材、木杭	1	式			
	高所作業車	スカイスター 運搬・ホク共	1	式			
	オプション部材運搬	天井ハネ・杭等	1	式			
	内装材解体費	再生品以外	2,645	m ²			
	同上運搬処分費	積込含む	1	式			
	再生品取外し	小運搬積込・荷卸し共	1	式			
	同上運搬費	積込含む10km	1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	プレファブ	(解体)					
	解体費		800	坪			
	解体整備費		800	坪			
	求償費		800	坪			
	運搬費	4t車	1	式			
	解体レッカー費	25t ラフタークレーン	1	式			
	交通費		1	式			
	杭抜き重機損料	運搬、運転手共 H鋼材、木杭	1	式			
	高所作業車	スカイスター 運搬・ホク共	1	式			
	オプション部材運搬	天井ハネ・杭等	1	式			
	内装材解体費	再生品以外	2,645	m ²			
	同上運搬処分費	積込含む	1	式			
	再生品取外し	小運搬積込・荷卸し共	1	式			
	同上運搬費	積込含む10km	1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	渡り廊下	(解体)					
	解体費		10.2	坪			
	解体整備費		10.2	坪			
	求償費		10.2	坪			
	運搬費	4t車	1	式			
	解体レッカー費	25t ラフタークレーン	1	式			
	交通費		1	式			
	杭抜き重機損料	運搬、運転手共 H鋼材、木杭	1	式			
	高所作業車	スカイスター 運搬・ホク共	1	式			
	オプション部材運搬	天井ハネ・杭等	1	式			
	内装材解体費	再生品以外	33.6	m ²			
	同上運搬処分費	積込含む	1	式			
	再生品取外し	小運搬積込・荷卸し共	1	式			
	同上運搬費	積込含む10km	1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
Ⅰ	北舎	(解体)					
Ⅰ-1	幹線設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅰ-2	電灯設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅰ-3	インターホン設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅰ-4	電話設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅰ-5	情報通信網設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅰ-6	テレビ共聴設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅰ-7	非常放送設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅰ-8	電気時計設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅰ-9	防災行政無線設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅰ-10	火災報知設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
Ⅱ	南舎	(解体)					
Ⅱ-1	幹線設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅱ-2	電灯設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅱ-3	インターホン設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅱ-4	電話設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅱ-5	情報通信網設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅱ-6	テレビ共聴設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅱ-7	非常放送設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅱ-8	電気時計設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅱ-9	火災報知設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	屋外整理清掃費						
	敷地内清掃		1	式			
	計						

