

令和 8 年 度

設 計 書

業 務 名 月 寒 中 学 校 仮 設 校 舎 賃 貸 借

業 務 内 容 説 明 書

1.	業務名称	月寒中学校仮設校舎賃貸借		
2.	施工場所	札幌市豊平区月寒東2条2丁目543-1ほか		
3.	請負業務費	金	円	也
	業務価格	金	円	也
	内 訳 消費税等相当額	金	円	也
4.	契約期限	契約書に示す着手の日から令和11年12月20日まで		
		(1)仮設校舎設置については、契約書に示す着手の日から令和9年3月24日まで		
		※建築基準法第18条による検査は令和9年3月17日まで		
		(2)賃貸借期間については、令和9年3月25日から令和11年8月15日まで(28.7か月)		
		(3)仮設校舎解体については、令和11年8月16日から令和11年12月20日まで		
5.	業務内容規模	仮設校舎棟	－	5038㎡（鉄骨造2階建）
		渡り廊下棟1	－	33.6㎡（鉄骨造2階建）
		渡り廊下棟2	－	40.5㎡（鉄骨造1階建）
		物置	－	88.7㎡（鉄骨造1階建3棟）
		その他、既存校舎との接続（設備含む）・屋外工事等		

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
	プレファブ仮設校舎賃貸借						
A	仮設校舎	(設置・解体)	1	式			
	諸経費		1	式			
B	リース料		1	式			
	合計						
	消費税等相当額	10%		式			
	総価格			式			

B	リース料						
	リース料	仮設校舎、渡り廊下、H形鋼	1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
A-1-(1)	西舎	(設置)					
【設置】西舎!A22	直接仮設		1	式			
【設置】西舎!A42	基礎		1	式			
【設置】西舎!A82	プレファブ 本体		1	式			
【設置】西舎!A102	本体付帯		1	式			
【設置】西舎!A122	防水		1	式			
【設置】西舎!A142	木工		1	式			
【設置】西舎!A162	金属		1	式			
【設置】西舎!A182	建具		1	式			
【設置】西舎!A242	ガラス		1	式			
【設置】西舎!A262	塗装		1	式			
【設置】西舎!A282	内装		1	式			
【設置】西舎!A302	ユニット及びその他		1	式			
【設置】西舎!A502	外構		1	式			
	計						

【設置】西舎!A22	直接仮設						
	遣り方		1,348	m ²			
	墨出し		2,645	m ²			
	養生		2,645	m ²			
	整理整頓後片付け		2,645	m ²			
	枠組本足場(手すり先行方式)	W900 12m以下 6か月	1,642	m ²			
	安全手すり	6か月	195	m			
	内部足場	脚立足場	2,596	m ²			
	内部足場	階段足場	48.7	m ²			
	災害防止	養生ネット	1,642	m ²			
	仮設材運搬費		1	式			
	計						

<u>【設置】西舎IA42</u>	基礎					
	(杭工)					
	鋼管杭	H-300*300*10*15 L=4.14m	127	本		
	杭打機械損料	杭打機械、オーガ-機械共	1	式		
	杭運搬費		1	式		
	小計					
	(基礎梁) H鋼					
	鉄骨基礎設置	H-396*199*7*11 部品費共	465	m		
	積込・運搬費		1	式		
	設置重機		1	式		
	小計					
	(杭頭廻り)					
	H鋼杭レベル調整		127	本		
	H鋼杭プレート溶接		127	本		
	小計					
	(ササラ受け)					
	ササラ受け	H-396*199*7*11 部品費共	6.8	m		

	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	(床下木杭工)						
	木杭(松)	末口φ120 L2050 乙種構造材2級	2,024	本			
	杭打機械損料	杭打機械	10	台			
	木杭運搬費		4	台			
	杭頭処理費		2,024	本			
	小計						
	(基礎大引)						
	鋼製大引	C-75*45*15*2.3 部品費共	1,543	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	計						

【設置】西舎IA82	プレファブ 本体					
	建て方費	スカルタイプ 二階建て	800	坪		
	積込費		800	坪		
	運搬費	4t車	1	式		
	建て方レッカー費	25t ラフタークレーン	1	式		
	消耗部品費	ボルト、ナット等	800	坪		
	消耗部材費	土台水切、軒水切、壁パッキン等	800	坪		
	交通費		1	式		
	高所作業車	昇降機械（スカイマスター）	1	式		
	災害防止	水平養生ネット	800	坪		
	計					

【設置】西舎!A102	本体付帯						
	オプション部材費		1	式			
	計						

【設置】西舎!A122	防水						
	(外部)						
	建具廻りシーリング		944	m			
	計						

【設置】西舎!A142	木工						
	(内部)						
	床 構造用合板	t12.0	72.9	m ²			
	床 ラワンベニヤ	t5.5 鋼板面接着貼り	2.7	m ²			
	床 合板	t5.0	2,420	m ²			
	床 合板	t12.0 根太90×90/3@300共	1,262	m ²			
	床 合板	t12+t12 二重 600×600 ホリスチンフォ -ムA種t70共	1,234	m ²			
	木製巾木	青木45×18	1,157	m			
	木製廻縁	青木45×18	1,511	m			
	計						

【設置】西舎!A162	金属						
	(内部)						
	床見切り	ステン製 W40	16.4	m			
	床見切り	アルミフラットバー	71.7	m			
	階段 ノスリップ°	ゴム付き	67.2	m			
	床補強 鋼板	t6.0 床パ° 礼面ビ° ス止め	2.7	m ²			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS65 直張用	2,158	m ²			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65	811	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS100	40.7	m			
	カーテンレール	シングル	181	m			
	カーテンフック		103	か所			
	階段手摺	□P-40×40×1.6 H1250	41.6	m			
	計						

【設置】西舎!A182	建具						
8-1	アルミニウム製建具		1	式			
8-2	木製建具		1	式			
	計						

8-1	アルミニウム製建具					
	AW-1 2段引違い窓	W1,677×H1,711	53	か所		リース料に含む
	AW-1 2段引違い窓(樹脂サッシ)	W1,677×H1,711	53	か所		
	AW-2 2段引違い窓	W1,677×H1,711 アルミ [°] 複共	31	か所		リース料に含む
	AW-2 2段引違い窓(樹脂サッシ)	W1,677×H1,711	31	か所		
	AW-3 2段引違い窓	W1,677×H1,711 アルミ [°] 複共	11	か所		リース料に含む
	AW-3 2段引違い窓(樹脂サッシ)	W1,677×H1,711	11	か所		
	AW-4 引違い窓	W1,677×H799	78	か所		リース料に含む
	AW-5 引違い窓	W1,677×H1,274	8	か所		リース料に含む
	AW-5 引違い窓(樹脂サッシ)	W1,677×H1,274	8	か所		
	AD-1 額窓付引違い戸	W1,677×H1,900 アルミ [°] 複共	8	か所		
	AD-2 額窓付片引き戸	W800×H1,900 アルミ [°] 複共	1	か所		
	AD-3 額窓付引違い戸	W1,677×H1,990 アルミ [°] 複共	28	か所		
	AD-4 額窓付3枚引き戸	W1,677×H1,990 アルミ [°] 複共	27	か所		
	小計					

8-2	木製建具						
	WD-1 額窓付片開きフラッシュ戸	W900×H2,000	12	か所			
	WD-2 額窓付両開きフラッシュ戸	W1,600×H2,000	1	か所			
	WD-3 額窓付片引きフラッシュ戸	W1,000×H2,000	1	か所			
	WD-5 片開きフラッシュ戸	W400×H1,800	2	か所			
	WD-6 両開きフラッシュ戸	W1,200×H2,000	2	か所			
	WW-1 FIX窓	W1,800×H900	1	か所			
	小計						

【設置】西舎A242	ガラス					
	70-トガラス	t3.0 2.18㎡以下	244	㎡		
	学校用強化透明ガラス	t4.0 2.00㎡以下	407	㎡		
	学校用強化型ガラス	t4.0 2.00㎡以下	14.9	㎡		
	ガラス廻りシーリング	片面	1,226	m		
	飛散防止フィルム		71.2	㎡		
	計					

【設置】西舎!A262	塗装						
	(内装)						
	EP-G塗装	木製建具面	85.2	m ²			
	計						

【設置】西舎A282	内装					
	(内部)					
	床 長尺塩ビシート	t2.0	2,040	m ²		
	階段 長尺塩ビシート	t2.0	10.7	m ²		
	床 長尺塩ビシート	t2.0 ノンスリップタイプ	221.0	m ²		
	床 タイルヘット	t6.5	176	m ²		
	床 OA707	H50	158	m ²		
	床 OA707スロ7°	W1,500×564	2	か所		
	床 OA707スロ7°	W1,000×564	1	か所		
	床 アルミ見切		14	m		
	ビニル幅木	H60	121	m		
	壁 石膏ボード	t9.5 LGS面	2,396	m ²		
	壁 フレキシブルボード	t6.0 LGS面	301	m ²		
	壁 グラスウール充填	24K品 t50	827	m ²		
	耐火間仕切	LGS100 片面GB-Ft21+21 FPO60NP-0189	83.7	m ²		
	天井 不燃石膏ボード	t9.5	85.1	m ²		
	天井 合板	t2.5	2,369	m ²		
	天井 グラスウール敷込	t200(t100+t100)	1,266	m ²		
	計					

【設置】西舎IA302	エントリ及びその他						
	(内部)						
	<普通教室>						
	黒板	3,600×1,200	8	か所			リース品
	掲示板	1,200×1,800	8	か所			リース品
	整理棚	1,100×300×900	8	か所			リース品
	サイト 黒板	1,800×1,200	8	か所			リース品
	サイト 掲示板	1,800×1,200	8	か所			リース品
	背面掲示板	3,600×1,200	8	か所			リース品
	背面掲示板	2,700×1,200	8	か所			リース品
	雨具掛け	6,000×300×1,400	8	か所			リース品
	天井吊フック	2個1組-1ヶ所	8	か所			リース品
	掃除用具入	600×550×1,900 スチール製	8	か所			リース品
	室名札	側面型	8	か所			リース品
	<特別支援教室>						
	黒板	3,600×1,200	3	か所			リース品
	掲示板	1,200×1,800	3	か所			リース品
	整理棚	1,100×300×900	3	か所			リース品
	背面掲示板	3,600×1,200	3	か所			リース品

	背面掲示板	2,700×1,200	3	か所			リース品
	掃除用具入	600×550×1,900 スチール製	3	か所			リース品
	室名札	側面型	3	か所			リース品
	天吊カーテンレール	2,150×1,500	3	か所			リース品
	<こころの教室>						
	掃除用具入	600×550×1,900 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<保健室>						
	既製アルミ製ライニング	2,250×130×900、800×130×1,200 腰部 部レキジ [®] ル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	掲示板	1,200×900	1	か所			移設品
	天吊カーテンレール	2点吊り3床	1	か所			移設品
	掃除用具入	600×550×1900 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<進路指導室>						
	ホワイトボード	1,800×1,200	1	か所			移設品
	掃除用具入	600×550×1,900 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品

	<昇降口>						
	生徒用下駄箱	4,600×700×1,620	4	か所			移設品
	職員用スチールロッカー	1,750×380×910	4	か所			移設品
	スチールロッカー	1,750×380×890	2	か所			移設品
	校舎案内板	1,800×900	1	か所			リース品
	AED		1	か所			移設品
	掃除用具入	600×550×1,900 スチール製	1	か所			リース品
	ステンレス製郵便受	390×290×275	1	か所			リース品
	<金工室>						
	黒板	5,460×1,280	1	か所			リース品
	作業台	4,500×600×650	1	か所			移設品
	作業台	1,670×600×760	1	か所			移設品
	飾り棚	3,600×400×1,900	1	か所			リース品
	掃除用具入	600×550×1,900 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<機械室>						
	整理棚	3,600×450×1,900	1	か所			リース品

	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<技術準備室>						
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<木工室>						
	引分け黒板	5,460×1280	1	か所			リース品
	作業台	3,340×600×650	1	か所			移設品
	掃除用具入 リース	600×550×1,900 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<職員更衣室（男）>						
	着替台	1,200×900×80	1	か所			移設品
	R付カーテンレール	2点吊 L=1,300+1,100	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<職員更衣室（女）>						
	着替台	1,220×1,030×80	1	か所			移設品
	更衣用 R付カーテンレール	2点吊 L=1,300+1,100	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品

	<会議室>					
	掃除用具入	600×550×1,900 スチール製	1	か所		リース品
	室名札	側面型	1	か所		リース品
	<教材室>					
	室名札	側面型	2	か所		リース品
	<印刷室>					
	室名札	側面型	1	か所		リース品
	<職員室>					
	既製アルミ製ライニング	1,700×130×900	1	か所		リース品
	ホワイトボード	3,600×1,200	1	か所		移設品
	出欠ホワイトボード	3,150×1,200	1	か所		移設品
	ホワイトボード	600×900	1	か所		移設品
	キ-BOX	550×180×810	1	か所		移設品
	キ-BOX	300×55×260	1	か所		移設品
	格技場鍵保管箱	200×70×280	1	か所		移設品
	掲示板	1,800×900	2	か所		移設品

	掲示板	1,200×600	1	か所			移設品
	金庫	1,040×590×1,810	1	か所			移設品
	金庫	1,040×670×1,810	1	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<校長室>						
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<放送室・調整室>						
	暗幕カーテン・レール	L=3100+1500+3000	1	か所			リース品
	仕切カーテン・レール	L=3600	1	か所			リース品
	ホワイトボード	1,800×900	2	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<生徒会室>						
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<図書室>						
	黒板	2,600×900	1	か所			移設品
	掃除用具入	600×550×1,900 スチール製	1	か所			リース品

	受付カウンター	2,800+1,200×600×750 L型	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<特別活動室>						
	黒板	3,600×1,200	1	か所			リース品
	掲示板	1,200×1,800	1	か所			リース品
	整理棚	1,100×300×900	1	か所			リース品
	サト 黒板	1,800×1,200	1	か所			リース品
	サト 掲示板	1,800×1,200	1	か所			リース品
	背面掲示板	3,600×1,200	1	か所			リース品
	背面掲示板	2,700×1,200	1	か所			リース品
	雨具掛け	6,000×300×1,400	1	か所			リース品
	天井吊フック	2個1組-1ヶ所	1	か所			リース品
	掃除用具入	600×550×1,900 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<第1美術室>						
	黒板	3,600×1,200	1	か所			移設品
	掲示板	3,600×2,200	1	か所			移設品
	作業台	2,000×550×770	1	か所			リース品

	電気炉	950×740×1,000	1	か所			移設品
	整理棚	3,200×450×1,900	1	か所			リース品
	掃除用具入	600×550×1,900 スチール製	1	か所			リース品
	上部 防煙垂壁	H500 L4,000	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<美術準備室>						
	整理棚	5,400×550×1,800	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<第2美術室>						
	黒板	3,600×1,200	1	か所			リース品
	整理棚	3,600×450×1,900	1	か所			リース品
	掃除用具入	600×550×1,900 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<男子便所>						
	既製アルミ製ライニング	2,050×130×1,000 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	既製アルミ製ライニング	1,750×130×1200 腰部フレキシブル板t6 下 地LGSW65	1	か所			リース品
	既製アルミ製ライニング	5,400×130×1,200 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品

	既製アルミ製ライニング	3,000×130×1,200 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	室名札	側面型	2	か所			リース品
	<女子便所>						
	既製アルミ製ライニング	2,700×130×1,000 腰部フレキシブル板 t6 下地LGSW65	2	か所			リース品
	室名札	側面型	2	か所			リース品
	<職員男子便所>						
	既製アルミ製ライニング	1,900×130×1,200 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	既製アルミ製ライニング	1,070×130×1,000 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<職員女子便所>						
	既製アルミ製ライニング	1,070×130×1,200 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<多目的便所>						
	既製アルミ製ライニング	900+900×130×1,000 腰部フレキシブル板 t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品

	<廊下及び水呑場>					
	掲示板	3,000×1,350	2	か所		移設品
	掲示板	3,600×1,200	1	か所		移設品
	ホワイトボード	1,500×1,200	1	か所		移設品
	掲示板	1,150×900	1	か所		移設品
	掲示板	4,440×900	1	か所		移設品
	計					

【設置】西舎!A502	外構					
	床合板	t12	69.1	m ²		
	床組	□-105×105	69.1	m ²		
	30-7°床合板	t12	13.0	m ²		
	30-7°床組	□-105×105	13.0	m ²		
	30-7°幕板合板	t24	3.0	m ²		
	ハスリップ	ゴムタイヤ入り	78.0	m		
	階段下 碎石	t200 転圧共	11.6	m ³		
	木製手摺	H800,600(36×105,36×120)	23.7	m		
	計					

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
A-1-(2)	東舎	(設置)					
【設置】東舎!A22	直接仮設		1	式			
【設置】東舎!A42	基礎		1	式			
【設置】東舎!A102	プレファブ 本体		1	式			
【設置】東舎!A122	本体付帯		1	式			
【設置】東舎!A142	防水		1	式			
【設置】東舎!A162	木工		1	式			
【設置】東舎!A182	金属		1	式			
【設置】東舎!A202	左官		1	式			
【設置】東舎!A222	建具		1	式			
【設置】東舎!A302	ガラス		1	式			
【設置】東舎!A322	塗装		1	式			
【設置】東舎!A342	内装		1	式			
【設置】東舎!A362	ユニット及びその他		1	式			
【設置】東舎!A542	外構		1	式			
	計						

【設置】東舎!A22	直接仮設						
	遣り方		1,204	m ²			
	墨出し		2,393	m ²			
	養生		2,393	m ²			
	整理整頓後片付け		2,393	m ²			
	枠組本足場(手すり先行方式)	W900 12m以下 6か月	1,519	m ²			
	安全手すり	6か月	180	m			
	内部足場	脚立足場	2,345	m ²			
	内部足場	階段足場	48.0	m ²			
	災害防止	養生ネット	1,519	m ²			
	仮設材運搬費		1	式			
	計						

<u>【設置】東舎!A42</u>	基礎						
	(杭工)						
	鋼管杭	H-300*300*10*15 L=4.14m	108	本			
	杭打機械損料	杭打機械、オーガ-機械共	1	式			
	杭運搬費		1	式			
	小計						
	(基礎梁) H鋼						
	鉄骨基礎設置	H-396*199*7*11 部品費共	421	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	(杭頭廻り)						
	H鋼杭レベル調整		108	本			
	H鋼杭プレート溶接		108	本			
	小計						
	(ササラ受け)						
	ササラ受け	H-396*199*7*11 部品費共	6.8	m			

	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	(床下木杭工)						
	木杭 (松)	末口φ120 L2050 乙種構造材2級	1,767	本			
	杭打機械損料	杭打機械	10	台			
	木杭運搬費		4	台			
	杭頭処理費		1,767	本			
	小計						
	(基礎大引)						
	鋼製大引	C-75*45*15*2.3 部品費共	1,345	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	(受水槽)						
	根切り	小規模土工	22.7	m ³			
	床付け		47.3	m ²			

	発生土処分	場外搬出	22.7	m3			
	砂利地業	土間下	4.7	m3			
	ポリフィルム	土間下t0.15(FP板t=50共)	67.7	m ²			
	機械運搬費	根切り、埋戻し	2	往復			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.4	t			
	スクラップ控除		(0.01)	t			
	鉄筋加工組立		0.4	t			
	鉄筋運搬費		0.4	t			
	普通コンクリート	FC21N S18	10.2	m3			
	構造体強度補正	3N-S18	10.2	m3			
	コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設	7.1	m3			
	コンクリート打設手間	基礎立上り ポンプ打設	3.1	m3			
	コンクリートポンプ圧送基本料	50m3/回以下	2.0	回			
	普通型枠	基礎部	55.6	m ²			
	型枠運搬費		55.6	m ²			
	小計						
	計						

【設置】東舎!A102	ﾌﾟﾚﾌﾞﾞ 本体					
	建て方費	ｽｰﾙﾀｲﾌﾟ 二階建て	724	坪		
	積込費		724	坪		
	運搬費	4t車	1	式		
	建て方レッカー費	25t ﾚｯﾀｰｸﾚｰﾝ	1	式		
	消耗部品費	ﾎﾙﾄ、ﾅｯﾄ等	724	坪		
	消耗部材費	土台水切、軒水切、壁ﾊﾟｯｷﾝ等	724	坪		
	交通費		1	式		
	高所作業車	昇降機械 (ｽｶｲｽﾀｰ)	1	式		
	災害防止	水平養生ﾈｯﾄ	724	坪		
	計					

【設置】東舎!A122	本体付帯						
	オプション部材費		1	式			
	計						

【設置】東舎!A142	防水						
	(外部)						
	建具廻りシーリング		790	m			
	計						

【設置】東舎IA8	木工						
	(内部)						
	床 構造用合板	t12.0	207	m ²			
	床 合板	t5.0	1,982	m ²			
	床 合板	t12.0 根太90×90/3@300共	1,079	m ²			
	床 合板	t12.0 根太90×90/3@300 ホリスチ レソフォームA種t70共	1,110	m ²			
	床補強 コパネ	t12+t12 二重 600×600	9	か所			
	木床組	H150	26.0	m ²			
	木製巾木	青木45×18	1,041	m			
	木製廻縁	青木45×18	1,343	m			
	計						

【設置】東舎IA9	金属						
	(内部)						
	床見切り	ステンズ製 W40	10.1	m			
	階段 ノスリッ°	ゴム付き	67.2	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS65 直張用	2,042	m ²			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65	715	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS100	148.0	m			
	カーテンレール	シングル	160	m			
	カーテンフック		91	か所			
	階段手摺	□P-40×40×1.6 H1250	41.6	m			
	計						

【設置】東舎!A10	左官					
	(内部)					
	床 コクリト金鋺押え		47.3	m ²		
	計					

9-1	アルミニウム製建具					
	AW-1 2段引違い窓	W1,677×H1,711	51	か所		リース料に含む
	AW-1 2段引違い窓(樹脂サッシ)	W1,677×H1,711	51	か所		
	AW-2 2段引違い窓	W1,677×H1,711 アルミ [°] 複共	28	か所		リース料に含む
	AW-2 2段引違い窓(樹脂サッシ)	W1,677×H1,711	28	か所		
	AW-3 2段引違い窓	W1,677×H1,711 アルミ [°] 複共	4	か所		リース料に含む
	AW-3 2段引違い窓(樹脂サッシ)	W1,677×H1,711	4	か所		
	AW-4 引違い窓	W1,677×H799	70	か所		リース料に含む
	AW-5 引違い窓	W1,677×H1,274	6	か所		リース料に含む
	AW-5 引違い窓(樹脂サッシ)	W1,677×H1,274	6	か所		
	AD-1 額窓付引違い戸	W1,677×H1,900 アルミ [°] 複共	4	か所		
	AD-3 額窓付引違い戸	W1,677×H1,990 アルミ [°] 複共	22	か所		
	AD-4 額窓付3枚引き戸	W1,677×H1,990 アルミ [°] 複共	19	か所		
	AD-5 額窓付両開き戸	W1,677×H1,990 アルミ [°] 複共	1	か所		
	小計					

9-2	鋼製建具						
	SD-1 両開きフラッシュ戸	W1,600×H2,100	1	か所			
	小計						

9-3	木製建具						
	WD-1 額窓付片開きフラッシュ戸	W900×H2,000	5	か所			
	WD-1 額窓付片開きフラッシュ戸	W900×H2,000 防音タイプ	2	か所			
	WD-2 額窓付両開きフラッシュ戸	W1600×H2,000	1	か所			
	WD-2 額窓付両開きフラッシュ戸	W1600×H2,000 防音タイプ	2	か所			
	WD-3 額窓付片引きフラッシュ戸	W1000×H2,000	1	か所			
	WD-4 片開きガラリ付フラッシュ戸	W800×H2,000	1	か所			
	WD-5 片開きフラッシュ戸	W400×H1,800	2	か所			
	WD-6 両開きフラッシュ戸	W1200×H2,000	2	か所			
	小計						

【設置】東舎!A302	ガラス					
	70-tガラス	t3.0 2.18㎡以下	215	㎡		
	学校用強化透明ガラス	t4.0 2.00㎡以下	351	㎡		
	学校用強化型ガラス	t4.0 2.00㎡以下	8.5	㎡		
	ガラス廻りシーリング	片面	2,840	m		
	飛散防止フィルム		50.5	㎡		
	計					

【設置】東舎!A342	内装					
	(内部)					
	床 長尺塩ビシート	t2.0	1,839	m ²		
	階段 長尺塩ビシート	t2.0	10.7	m ²		
	床 長尺塩ビシート	t2.0 ノンスリップタイプ	132	m ²		
	床 タイルヘット	t6.5	25.8	m ²		
	ビニル巾木	H60	95.7	m		
	壁 石膏ボード	t9.5 LGS面	1,851	m ²		
	壁 不燃石膏ボード	t9.5 LGS面	41.7	m ²		
	壁 フレキシブルボード	t6.0 LGS面	305	m ²		
	壁 有孔フレキシブルボード	t6.0 ボード面	374	m ²		
	壁 グラスウール充填	24K品 t50	856	m ²		
	耐火間仕切	LGS100 片面GB-Ft21+21 FPO60NP-0189	273	m ²		
	耐火間仕切	LGS65 両面PBt12.5+PBt9.5 告示 1358号	99.4	m ²		
	天井 不燃石膏ボード	t9.5	303	m ²		
	天井 有孔フレキシブルボード	t6.0 合板面	170	m ²		
	天井 合板	t2.5	1,919	m ²		
	天井 グラスウール敷込	t200(t100+t100)	968	m ²		
	計					

【設置】東舎!A362	ユニット及びその他						
	(内部)						
	<普通教室>						
	黒板	3,600×1,200	7	か所			リース品
	掲示板	1,200×1,800	7	か所			リース品
	整理棚	1,100×300×900	7	か所			リース品
	サト`黒板	1,800×1,200	7	か所			リース品
	サト`掲示板	1,800×1,200	7	か所			リース品
	背面掲示板	3,600×1,200	7	か所			リース品
	背面掲示板	2,700×1,200	7	か所			リース品
	雨具掛け	6,000×300×1,400	7	か所			リース品
	天井吊フック	2個1組-1ヶ所	7	か所			リース品
	掃除用具入	600×500×1,900 ｽｰｰﾙ製	7	か所			リース品
	室名札	側面型	7	か所			リース品
	<受水槽室>						
	木製階段		2	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<配膳室>						

	既製アルミ製ライニング	600×130×900 腰部フレキシブル板t6 下地 LGSW65	1	か所			リース品
	整理棚	900×450×1,900	1	か所			リース品
	整理棚	1800×450×1,900	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<休憩室>						
	R付カーテンレール	L1,200+900	1	か所			移設品
	<教材室>						
	室名札	側面型	2	か所			リース品
	<塵芥リサイクル庫>						
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<生活科室>						
	黒板	3,600×1,200	1	か所			リース品
	掲示板	1,200×1,800	1	か所			リース品
	整理棚	1,100×300×900	1	か所			リース品
	サイド黒板	1,800×1,200	1	か所			リース品
	サイド掲示板	1,800×1,200	1	か所			リース品

	背面掲示板	3,600×1,200	1	か所			リース品
	背面掲示板	2,700×1,200	1	か所			リース品
	雨具掛け	6,000×300×1,400	1	か所			リース品
	天井吊フック	2個1組-1ヶ所	1	か所			リース品
	掃除用具入	600×500×1,900 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<用務員室>						
	既製アルミ製ライニング	1,200×130×900 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<PTA室>						
	ホワイトボード	3,600×1,200	1	か所			移設品
	黒板	1,800×900	1	か所			移設品
	掲示板	1,800×900	1	か所			移設品
	掃除用具入	600×500×1,900 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<教育相談室>						
	室名札	側面型	1	か所			リース品

	<物置>					
	室名札	側面型	1	か所		リース品
	<第2理科室>					
	スライド 黒板	4,850×1,280	1	か所		移設品
	作業台	2,500×550×760	1	か所		移設品
	作業台	2,280×550×760	1	か所		移設品
	暗幕用カーテンレール	L=9,200×2300、L=9200	1	か所		リース品
	暗幕用カーテンレール	L=7,300+1,700×1,250、 L=7,300+1,700	1	か所		リース品
	暗幕用カーテンレール	L=2,000×1,400、L=2,000	2	か所		リース品
	暗幕用カーテンレール	L=1,000×1,400、L=1,000	1	か所		リース品
	整理棚	5,400×450×1,900	1	か所		リース品
	掃除用具入	600×500×1,900 スチール製	1	か所		リース品
	室名札	側面型	1	か所		リース品
	<理科準備室>					
	整理棚	5,400×450×1,900	1	か所		リース品
	整理棚	1,800×450×1,900	1	か所		リース品

	黒板	1,760×900	1	か所			移設品
	薬品庫 木棚	1,650×400×1,800	2	か所			移設品
	薬品庫 木棚	970×400×1,800	1	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<第1理科室>						
	スライド黒板	4,850×1,280	1	か所			リース品
	作業台	4,600×550×760	1	か所			移設品
	作業台	2,200×550×760	1	か所			移設品
	暗幕用カーテンレール	L=9,200×2,300、L=9,200	1	か所			リース品
	暗幕用カーテンレール	L=7,300+1,700×1,250、 L=7,300+1,700	1	か所			リース品
	暗幕用カーテンレール	L=1,000×1,400、L=1,000	1	か所			リース品
	暗幕用カーテンレール	L=2,000×1,400、L=2,000	2	か所			リース品
	整理棚	3,600×450×1,900	1	か所			リース品
	飾り棚	3,600×400×1,900	1	か所			リース品
	掃除用具入	600×500×1,900 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<備蓄庫>						
	室名札	側面型	1	か所			リース品

	<第2音楽室>					
	スライド五線黒板	5,470×1,280 両引き型	1	か所		リース品
	ピアノ	1,500×1,500×1,030	1	か所		移設品
	アップライトピアノ	1,530×650×1,300	1	か所		移設品
	掃除用具入	600×500×1,900 ｽﾁｰﾙ製	1	か所		リース品
	室名札	側面型	1	か所		リース品
	<音楽準備室>					
	黒板	1,800×900	1	か所		移設品
	室名札	側面型	1	か所		リース品
	<第1音楽室>					
	スライド五線黒板	5,470×1,280 両引き型	1	か所		リース品
	ピアノ	1,480×1,680×1,000	1	か所		移設品
	アップライトピアノ	1,530×650×1,300	1	か所		移設品
	掃除用具入	600×500×1,900 ｽﾁｰﾙ製	1	か所		リース品
	室名札	側面型	1	か所		リース品
	<多目的室>					

	ホワイトボード	3,600×1,200	1	か所			移設品
	暗幕用カーテン・レール	L=5,500+5,500×3,000、 L=5,500+5,500	1	か所			リース品
	暗幕用カーテン・レール	L=2,000×1,200、L=2,000	2	か所			リース品
	暗幕用カーテン・レール	L=1,700+5,600+1,800+3,700×1,250、 L=1,700+5,600+1,800+3,700	1	か所			リース品
	掃除用具入	600×500×1,900 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	ピアノ	1,480×1,820×1,020	1	か所			移設品
	<被服室>						
	黒板	3,600×1,200	1	か所			リース品
	整理棚	3,600×450×1,800	1	か所			リース品
	掃除用具入	600×500×1,900 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<調理被服準備室>						
	作業台	1,650×450×1,800	1	か所			移設品
	整理棚	3,600×450×1,800	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<調理室>						

	ホワイト 黒板	5,000×1,280	1	か所		移設品
	掲示板	3,600×1,200	1	か所		移設品
	作業台	2,730×540×740	1	か所		移設品
	作業台	2,250×540×740	1	か所		移設品
	既製アルミ製ライニング	1,700×130×1,200 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所		リース品
	整理棚	5,400×450×1,800	1	か所		リース品
	整理棚	1,800×450×1,800	1	か所		リース品
	掃除用具入	600×500×1,900 スチール製	1	か所		リース品
	室名札	側面型	1	か所		リース品
	<配膳台置き場>					
	室名札	側面型	1	か所		リース品
	<男子便所>					
	既製アルミ製ライニング	4,850×130×1,200 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所		リース品
	既製アルミ製ライニング	1,700×130×1,000,2,700×130×1,000 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	2	か所		リース品
	既製アルミ製ライニング	4,700×130×1,200 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所		リース品
	室名札	側面型	2	か所		リース品
	<女子便所>					

	既製アルミ製ライニング	2,700×130×1,000 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	2	か所			リース品
	室名札	側面型	2	か所			リース品
	<多目的便所>						
	既製アルミ製ライニング	900+900×130×1,000 腰部フレキシブル板 t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<廊下及び水呑場>						
	掲示板	3650×900	1	か所			移設品
	計						

【設置】東舎!A542	外構					
	床合板	t12	28.6	m ²		
	床組	□-105×105	28.6	m ²		
	ノスリッ°	ゴムタイ入り	12.0	m		
	階段下 砕石	t200 転圧共	4.6	m ³		
	木製手摺	H800,600(36×105,36×120)	4.2	m		
	計					

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
A-1-(3)	渡り廊下(1)	(設置)					
【設置】渡り廊下!A22	直接仮設		1	式			
【設置】渡り廊下!A42	基礎		1	式			
【設置】渡り廊下!A82	プレファブ本体		1	式			
【設置】渡り廊下!A102	防水		1	式			
【設置】渡り廊下!A122	木工		1	式			
【設置】渡り廊下!A142	金属		1	式			
【設置】渡り廊下!A162	建具		1	式			
【設置】渡り廊下!A182	ガラス		1	式			
【設置】渡り廊下!A202	内装		1	式			
【設置】渡り廊下!A222	外構		1	式			
	計						

【設置】 渡り廊下!A22	直接仮設						
	遣り方	0	57.3	m ²			
	墨出し	0	74.1	m ²			
	養生	0	74.1	m ²			
	整理清掃後片付け	0	74.1	m ²			
	枠組本足場(手すり先行方式)	W900 12m以下 6か月	164.0	m ²			
	安全手すり	6か月	36.3	m			
	内部足場	脚立足場	74.1	m ²			
	災害防止	養生ネット	164.0	m ²			
	仮設材運搬費	0	1	式			
	計						

【設置】 渡り廊下!A42	基礎						
	(杭工)						
	鋼管杭	H-300×300×10×15 L=4.14m	14	本			
	杭打機械損料	杭打機械、オガ-機械共	1	式			
	杭運搬費		1	式			
	小計						
	(基礎梁) H鋼						
	鉄骨基礎設置	H-396×199×7×11 部品費共	11.4	m			
	鉄骨基礎設置	H-244×175×7×11 部品費共	24.1	m			
	鉄骨基礎設置	□P-100*100*2.3	35.5	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	(杭頭廻り)						
	H鋼杭レベル調整		14	本			
	H鋼杭プレート溶接		14	本			
	小計						

【設置】 渡り廊下!A142	金属						
	(外部)						
	EXP・J	外部 屋根-外壁	13.8	m			
	EXP・J	外部 外壁コーナー	40.6	m			
	(内部)						
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS65 直張用	122.0	m ²			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65	54.7	m			
	天井 軽量鉄骨天井下地		35.8	m ²			
	階段 ノズリップ	ゴム付き	19.0	m			
	EXP・J	内部 床-床	14.7	m			
	EXP・J	内部 壁-壁	32.9	m			
	EXP・J	内部 天井-天井	14.7	m			
	計						

【設置】物置!A42	基礎					
	(基礎コンクリート)					
	根切り		52.7	m3		
	埋戻し		40.3	m ²		
	床付け		31.4	m ²		
	発生土処分	場外搬出	12.4	m3		
	砂利地業	基礎下	3.1	m3		
	機械運搬費	根切り、埋戻し	2	往復		
	異形鉄筋	SD295A D10	0.4	t		
	異形鉄筋	SD295A D13	0.1	t		
	スクラップ控除		(0.01)	t		
	鉄筋加工組立		0.4	t		
	鉄筋運搬費		0.4	t		
	アンカーボルト	M16	48	本		
	普通コンクリート	FC18N S15	1.6	m3		
	普通コンクリート	FC21N S15	9.8	m3		
	構造体強度補正	3N-S15	9.8	m3		
	コンクリート打設手間	捨てコン ポンプ打設	1.6	m3		
	コンクリート打設手間	基礎 ポンプ打設	9.8	m3		
	コンクリートポンプ圧送	50m3/回以下	11.3	m3		

	コンクリートポンプ圧送基本料	50m3/回以下	3	回			
	普通型枠	基礎部	76.7	m ²			
	型枠運搬費		76.7	m ²			
	小計						
	(床下木杭工)						
	木杭(松)	末口φ90 L996 乙種構造材2級	108	本			
	杭打機械損料	杭打機械	1	台			
	木杭運搬費		1	台			
	杭頭処理費		108	本			
	小計						
	(基礎大引)						
	鋼製大引	C-75*45*15*2.3 部品費共	95.8	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	計						

<u>Ⅰ-1</u>	幹線設備						
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 2.0 天井・ピット	154	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 5.5° 天井・ピット	508	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 14° 天井・ピット	10	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 5.5° - 3C 天井・ピット	7	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 14° 天井・ピット	107	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 22° 天井・ピット	107	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 38° 天井・ピット	18	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° 天井・ピット	111	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 100° 天井・ピット	56	m			
	ブロック (錆止型)	PB 400x400x300	6	個			
	ブロック (錆止型)	PB 500x500x400	2	個			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

<u>I-2</u>	電灯・コンセント設備						
	埋込スイッチ新金プレート	片切x1	9	組			
	埋込スイッチ新金プレート	片切x2	8	組			
	埋込スイッチ新金プレート	片切x3	31	組			
	埋込スイッチ新金プレート	片切x4	1	組			
	埋込スイッチ新金プレート	片切x5	1	組			
	埋込スイッチ新金プレート	3路x1	2	組			
	埋込スイッチ新金プレート	3路x2	4	組			
	埋込スイッチ新金プレート	3路x6	6	組			
	埋込スイッチ新金プレート	片切(L)x1 + 点灯ランプ付	30	組			
	照明器具	LSS9-4-30	29	台			
	照明器具	LSS6-4-65(LN)	64	台			
	照明器具	LSS7-4-56(LN)	132	台			
	照明器具	LRS13-4-29	30	台			
	照明器具	H-321	6	台			
	照明器具	LBF3MP/RP-4-26	4	台			
	照明器具	LBF3MP/RP-2-13	9	台			
	照明器具	N-161	3	台			
	照明器具	P-101	2	台			移設品

照明器具	スポットライト	16	台			移設品
照明器具	a 13	1	台			
照明器具	U	5	台			
照明器具	U1	3	台			リ-ス品
電灯盤	120盤	2	面			リ-ス品
電灯盤	200盤	9	面			リ-ス品
電灯盤	300盤	4	面			リ-ス品
電灯盤	600盤	1	面			リ-ス品
電灯盤	800盤	5	面			リ-ス品
電灯分岐盤	MS-L1	1	面			リ-ス品
電灯分岐盤	MS-L2	1	面			リ-ス品
冷房動力用動力盤		1	面			リ-ス品
機械室動力盤		1	面			リ-ス品
電気炉用分電盤		1	面			リ-ス品
埋込コンセント新金プレート	2P15A x 1	41	組			
埋込コンセント新金プレート	2P15A x 2	80	組			
埋込コンセント新金プレート	2P15A x 2 EET	82	組			
ハ-ネス用分岐ボックス	3C 2分岐	14	個			
ハ-ネス用OAタップ	2P-15AE LK 4口 3m	28	個			
新金プレート	角型 1連 ノズル丸穴	19	枚			

1-3	インタホン設備					
	インタホン	居室親機 カメラ付	1	台		移設品
	電気錠制御盤		1	台		
	トイレ呼出装置	表示灯	1	個		移設品
	トイレ呼出装置	復旧スイッチ	1	個		移設品
	トイレ呼出装置	呼出ボタン	1	個		移設品
	トイレ呼出装置	呼出ボタン ひも付き	2	個		移設品
	トイレ呼出装置	呼出子機	1	個		移設品
	電線材		1	式		
	配管材		1	式		
	雑材料消耗品		1	式		
	電工労務費		1	式		
	機器取付費		1	式		
	試験調整費		1	式		
	現場管理費		1	式		
	計					

E-5	情報通信設備						
	情報モジュラージャック新金属P付	CAT6A x 1	43	個			
	新金プレート	角型 1連 ノズルチップ	43	枚			
	HUB収納盤	16ポートHUB(10GBASE)1台含む	3	面			リース品
	HUB収納盤	24ポートHUB(10GBASE)1台含む	1	面			リース品
	Wi-Fiアンテナ		4	台			移設品 設定別途
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

エー6	テレビ共聴設備						
	直列ユニット	CS-77F-R 金属P付	18	個			
	増幅器	UHF 40dB	2	台			
	分配器	4分配	2	個			
	露出コンセント	2P15A×2	2	個			
	テレビ機器収納函	機器一式共	2	面			
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

Ⅰ-7	放送設備						
	端子板	20P用	2	個			
	防災アンプ	10回線＋一斉	1	台			リ-ス品
	操作卓	放送室用	1	式			移設品
	天井埋込型ス°-カ- (ATT.付)		12	台			リ-ス品
	壁掛型ス°-カ-		39	台			リ-ス品
	壁掛型ス°-カ- (ATT.付)		11	台			リ-ス品
	アッテネ-タ-	V-1S	27	組			リ-ス品
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

I-10	火災報知設備						
	端子板	20P用	1	個			
	発信機	P-1 露出型	4	個			総合盤に内蔵
	表示灯	AC/DC 24V 21mA (LED)	4	個			総合盤に内蔵
	総合盤	P-1 露出型	6	面			リ-ス品
	差動式スポット型感知器	2種 露出型	56	個			リ-ス品
	定温式スポット型感知器	特種 防水型	5	個			リ-ス品
	光電式スポット型感知器	2種 露出型	37	個			リ-ス品
	火災通報装置・電話機	2種 露出型	1	組			移設
	天井点検口取付工事	7ㄩ 600角	37	個			
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

<u>Ⅰ-1</u>	幹線設備						
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 2.0 天井・ピット	268	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 5.5° 天井・ピット	323	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE3.5° - 3C 天井・ピット	51.0	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 5.5° - 3C 天井・ピット	188	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 14° 天井・ピット	26.0	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 22° 天井・ピット	17.0	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 38° 天井・ピット	75.0	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° 天井・ピット	115	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET100° 天井・ピット	64.0	m			
	ブロック (錆止型)	PB 400x400x300	4	個			
	ブロック (錆止型)	PB 500x500x300	1	個			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

エー2	電灯・コンセント設備						
	埋込スイッチ新金プレート	片切x1	15	組			
	埋込スイッチ新金プレート	片切x2	4	組			
	埋込スイッチ新金プレート	片切x3	18	組			
	埋込スイッチ新金プレート	3路x1	4	組			
	埋込スイッチ新金プレート	3路x2	4	組			
	埋込スイッチ新金プレート	片切(L)x1 + 点灯ランプ付	36	組			
	照明器具	LSS9-4-30	31	台			
	照明器具	LSS7-4-56(LN)	291	台			
	照明器具	LRS13-4-29	32	台			
	照明器具	LBF3MP/RP-2-13	10	台			
	照明器具	LBF3MP/RP-2-13	10	台			
	照明器具	U	1	台			
	照明器具	U1	3	台			
	電灯盤	120盤	2	面			リース品
	電灯盤	200盤	15	面			リース品
	電灯盤	300盤	4	面			リース品
	電灯盤	600盤	3	面			リース品
	電灯盤	800盤	1	面			リース品

電灯盤	2000盤	1	面			リ-ス品
電灯分岐盤	MS-L1	2	面			リ-ス品
冷房動力盤P-1		1	面			リ-ス品
受水槽室動力盤		1	面			リ-ス品
埋込コンセント新金プレート	2P15A x 1	43	組			
埋込コンセント新金プレート	2P15A x 2	57	組			
埋込コンセント新金プレート	2P15A x 2 EET	61	組			
新金プレート	角型 1連 ノズル丸穴	19	枚			
ファクトライン 20	リ-ラ-コンセント 2P15Ax2	10	個			
ファクトライン 20	本体 2P20A 1.5m	10	本			
小便器センサー		12	個			
擬音装置		13	個			
電線材		1	式			
配管材		1	式			
雑材料消耗品		1	式			
電工労務費		1	式			
現場管理費		1	式			
	計					

II-3	インタホン設備						
	トイレ呼出装置	表示灯	1	個			
	トイレ呼出装置	復旧スイッチ	1	個			
	トイレ呼出装置	呼出ボタン	1	個			
	トイレ呼出装置	呼出ボタン ひも付き	2	個			
	トイレ呼出装置	呼出子機	1	個			
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

エー4	電話設備						
	新金プレート	角型 1連 ノズルチップ°	6	枚			
	多機能電話機		6	台			移設品
	端子板	10P用	1	個			リース品
	端子盤	露出 600x700x150	1	面			リース品
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

E-5	情報通信設備						
	情報モジュラージャック新金属P付	CAT6A x 1	43	個			
	新金プレート	角型 1連 ノズルチップ	11	枚			
	HUB収納盤	24ポートHUB(10GBASE)1台含む	3	面			リース品
	Wi-Fiアンテナ		9	台			移設品 設定別途
	露出コンセント	2P15A x 2	1	個			
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

エー6	テレビ共聴設備						
	直列ユニット	CS-77F-R 金属P付	18	個			
	増幅器	UHF 40dB	2	台			
	分配器	4分配	2	個			
	露出コンセント	2P15A×2	2	個			
	テレビ機器収納函	機器一式共	2	面			
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

<u>I-7</u>	放送設備						
	端子板	20P用	1	個			
	天井埋込型スイッチ-カ- (ATT.付)		12	台			リース品
	壁掛型スイッチ-カ-		39	台			リース品
	壁掛型スイッチ-カ- (ATT.付)		11	台			リース品
	アッテネータ-	V-1S	27	組			リース品
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

<u>I-8</u>	火災報知設備						
	端子板	20P用	1	個			リース品
	発信機	P-1 露出型	6	個			総合盤に内蔵
	表示灯	AC/DC 24V 21mA (LED)	6	個			総合盤に内蔵
	総合盤	P-1 露出型	6	面			リース品
	差動式スポット型感知器	2種 露出型	56	個			リース品
							リース品
	定温式スポット型感知器	特種 防水型	5	個			リース品
	光電式スポット型感知器	2種 露出型	37	個			リース品
	天井点検口取付工事	7㍓ 600角	37	個			
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

電気設	受変電設備						
	PEライン管 鋼管	PE 82 露出	9	m			
	PEライン管 鋼管付属品		1	式			
	電線管支持材		1	式			
	波付硬質ポリ塩化ビニル管	FEP-80 地中	115	m			
	波付硬質ポリ塩化ビニル管付属品		1	式			
	異種管継手	FEP-80	1	組			
	端末処理材 (高圧)	屋内 CVT 38°	1	組			
	端末処理材 (高圧)	屋外 CVT 38°	1	組			
	電力用ケーブル 6KV EM-CET	6KV EM-CET 38° FEP管内	115	m			
	電力用ケーブル 6KV EM-CET	6KV EM-CET 38° 一般管内	5	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 5.5° 一般管内	20	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 14° 一般管内	5	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 22° 一般管内	5	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 60° 一般管内	5	m			
	電線支持材		1	式			
	接地工事	EA.D	1	箇所			

接地工事	EB	1	箇所			
ハンドホル	FKH-R8K-1209	2	基			
ハンドホル設置費		2	基			
ハンドホル運搬費		1	式			
埋設標識シト	2倍 W 300	115	m			
管路掘削	GL -600	115	m			
地中線埋設標	コンクリート彫込み	5	本			
屋外型キュービクル	屋外 3面体	1	基			
屋外型キュービクル基礎	H鋼基礎	1	式			
気中開閉器	3P200A DGR SOG	1	台			
CP足場ボルト	ボテンボルト	10	本			
コンクリート柱	16m-19cm-700kg	1	本			
コンクリート柱	根架 1.2m/ハンド付	2	本			
コンクリート柱	底板 500φx150	1	本			
コン柱運搬費		1	式			
腕金	1800-A	5	本			
腕金ハンド	(単)アームタイス	20	個			
機器アーム		5	本			
自在ハンド	IBT-312	5	本			
ステンレスハンド	巾10mm 0.75m	5	本			

電気設	構内配電線路設備						
	PEライン管 鋼管	PE 42 露出	12	m			
	PEライン管 鋼管	PE 54 露出	9	m			
	PEライン管 鋼管	PE 70 露出	27	m			
	PEライン管 鋼管	PE104 露出	9	m			
	PEライン管 鋼管付属品		1	式			
	電線管支持材		1	式			
	E` 鋼管	E31 隠蔽	48	m			
	E` 鋼管付属品		1	式			
	電線管支持材		1	式			
	波付硬質 ^ホ リフレ管	FEP-40 地中	277	m			
	波付硬質 ^ホ リフレ管	FEP-50 地中	142	m			
	波付硬質 ^ホ リフレ管	FEP-65 地中	146	m			
	波付硬質 ^ホ リフレ管	FEP-100 地中	141	m			
	波付硬質 ^ホ リフレ管付属品		1	式			
	異種管継手	FEP-40	6	組			
	異種管継手	FEP-50	1	組			
	異種管継手	FEP-65	2	組			

異種管継手	FEP-100 地中	3	組			
防水型プルボックス（亜鉛メッキ）	PB-A 600x600x600 WP	2	面			
屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 2° FEP管内	18	m			
屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 2° 一般管内	3	m			
屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 3.5° FEP管内	18	m			
屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 3.5° 一般管内	3	m			
屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 5.5° FEP管内	126	m			
屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 5.5° 一般管内	21	m			
屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 14° FEP管内	88	m			
屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 14° 一般管内	6	m			
電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 3.5° - 3C FEP管内	18	m			
電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 3.5° - 3C 一般管内	3	m			
電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 14° FEP管内	18	m			
電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 14° 一般管内	3	m			
電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 22° FEP管内	88	m			
電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 22° 一般管内	3	m			
電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 38° FEP管内	70	m			
電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 38° 一般管内	3	m			
電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° FEP管内	178	m			
電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° 一般管内	21	m			

<u>IV</u>	<u>既設屋内運動場</u>						
	PEライン管 鋼管	PE42 露出	6	m			
	PEライン管 鋼管付属品		1	式			
	電線管支持材		1	式			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-40 地中	110	m			
	波付硬質ポリエチレン管付属品		1	式			
	異種管継手	FEP-40	2	組			
	防水型プルボックス（亜鉛メッキ）	PB-A 300x300x300 WP	7	個			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P FEP管内	175	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P 一般管内	6	m			
	ケーブル	EM-MEES0.75-2C FEP管内	110	m			
	ケーブル	EM-MEES0.75-2C 一般管内	6	m			
	ケーブル	EM-S-7C-FB FEP管内	110	m			
	ケーブル	EM-S-7C-FB 一般管内	6	m			
	ケーブル埋設シート		55	m			
	管路掘削	GL -600	55	m			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			

1-1	暖房設備	(仮設・設置)				
FF-1	FF温風暖房機	立型 暖房能力17.6KW	4	台		リース品
FF-2	FF温風暖房機	ビルトイン・横型 暖房能力5.81KW	13	台		リース品
FF-3	FF温風暖房機	ビルトイン・横型 暖房能力7.41KW	6	台		リース品
FF-1A	FF温風暖房機	立型 暖房能力17.6KW	1	台		リース品
FF-2A	FF温風暖房機	ビルトイン・横型 暖房能力5.81KW	2	台		リース品
FF-3A	FF温風暖房機	ビルトイン・横型 暖房能力7.41KW	23	台		リース品
EH-1	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 0.5KW	1	台		リース品
EH-2	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 1.25KW	4	台		リース品
EH-3	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 1.5KW	2	台		リース品
EH-4	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 2.0KW	3	台		リース品
	給排気延長セット	1階設置部分	23	組		
	FF式温風暖房機	据付費	49	台		
	電気ヒーター	据付費	10	台		
	穴明補修費	給排気筒用他	1	式		
	試験調整費		1	式		
	消耗品雑材		1	式		
	運搬費		1	式		
	現場雑費		1	式		
	計					

1-2	冷房設備	(仮設・設置)					
ACP-1-1	パッケージエアコン	空冷式 ペア 壁掛形 冷房 10.0kw	2	組			リース品
ACP-1-2	パッケージエアコン	空冷式 ペア 壁掛形 冷房 7.1kw	1	組			リース品
ACP-1-3	パッケージエアコン	空冷式 ペア 壁掛形 冷房 3.6kw	1	組			リース品
ACP-1-4	パッケージエアコン	空冷式 ペア 壁掛形 冷房 7.1kw	1	組			リース品
CP-1-5a	パッケージエアコン	空冷式 ペア 壁掛形 冷房 4.5kw	2	組			リース品
ACP-1-6a	パッケージエアコン	空冷式 ペア 壁掛形 冷房 10.0kw	1	組			リース品
CP-2-1a~	パッケージエアコン	空冷式 ペア 壁掛形 冷房 10.0kw	8	組			リース品
ACP-2-1	パッケージエアコン	空冷式 ペア 壁掛形 冷房 10.0kw	1	組			リース品
	室外機架台	10kw以上	12	組			
	室外機架台	7.1kw以上	5	組			
	冷媒用被覆鋼管	液管 6.4φ	20.0	m			
	冷媒用被覆鋼管	液管 9.5φ	142.0	m			
	冷媒用被覆鋼管	ガス管 12.7φ	20.0	m			
	冷媒用被覆鋼管	ガス管 15.9φ	142.0	m			
	断熱ドレンホース	20φ	60.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋外架空 20	76.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋外架空 25	15.0	m			
	渡り配線ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 共巻	162.0	m			

1-3	換気設備	(仮設・設置)				
VF-1	換気扇	壁付 300φ 電気シャタ・フド共	2	台		(買取品)
VF-2	換気扇	壁付 250φ 電気シャタ・フド共	4	台		(買取品)
VF-3	給排気型換気扇	壁付 300φ 電気シャタ・フド共	12	台		(買取品)
VF-4	給排気型換気扇	壁付 250φ 電気シャタ・フド共	11	台		(買取品)
VF-5	給排気型換気扇	壁付 200φ 電気シャタ・フド共	5	台		(買取品)
VF-6	換気扇	壁付 300φ 電気シャタ・フド共	4	台		(買取品)
VF-7	換気扇	壁付 250φ 電気シャタ・フド共	4	台		(買取品)
VF-8	換気扇	壁付 200φ 電気シャタ・フド共	2	台		(買取品)
F-1	天井換気扇	低騒音 100φ×150CMH	1	台		(買取品)
EF-1	排気ファン	有圧扇 300φ 電気シャタ・フド共	2	台		(買取品)
EF-2	排気ファン	有圧扇 400φ 電気シャタ・フド共	2	台		(買取品)
EF-3	排気ファン	ストレットロック・消音型 200φ×210CMH	1	台		(買取品)
EF-4	排気ファン	ストレットロック・消音型 200φ×330CMH	1	台		(買取品)
	セルフフード	アルミ製・ガラリ付 100φ	1	個		
	セルフフード	アルミ製・ガラリ付 200φ	2	個		
	制気口	VHS 200×200	1	個		
	制気口	VHS 250×250	1	個		
	制気口	HS 200×200	1	個		

	制気口	HS 250×250	1	個			
	制気口	HS 300×300	1	個			
	風量調整ダンパー	鋼板製 200φ	2	個			
	チャッキダンパー	鋼板製 200φ	2	個			
	制気口ボックス	消音内貼り 300×300×300H	2	個			
	制気口ボックス	消音内貼り 350×350×300H	2	個			
	制気口ボックス	消音内貼り 400×400×350H	1	個			
	スパイラルダクト	100φ	6.0	m			
	スパイラルダクト	200φ	20.0	m			
	スパイラルダクト	250φ	3.0	m			
	保温工事	GW巻 100φ	2.0	m			
	保温工事	GW巻 200φ	3.0	m			
	機器取付費		1	式			
	器具取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

1-4	給油設備	(仮設・設置)				
OT-1	オイルタンク	鋼板製角形 980L 防油堤共	2	台		(買取品)
OS-1	オイルサーバー	壁掛型フロースイッチ式 18L/h×8m	2	台		リース品
	危険物表示板		2	組		
	オイルコック	8φ	49	個		
	オイルコック	10φ	4	個		
	鋳鋼弁	25	1	個		
	フレキシブルジョイント(SUS製)	25	1	本		
	配管点検柵	コンクリート柵・蓋共 450□×600H	1	組		
	配管点検柵	塩ビ製 鋳鉄蓋共 200φ×600H	23	個		
	防火区画処理		6	か所		
	埋設表示テープ	シングル	432.0	m		
	灯油・被覆銅管	土中 8φ	69.0	m		
	灯油・被覆銅管	土中 15φ	294.0	m		
	灯油・外面ポリエチレン被覆銅管	土中 25A	79.0	m		
	灯油・被覆銅管	屋内一般 8φ	65.0	m		
	灯油・被覆銅管	屋内一般 10φ	24.0	m		
	灯油・被覆銅管	屋内一般 15φ	170.0	m		
	灯油・被覆銅管	屋外架空 15φ	5.0	m		

L-5	衛生器具設備						
	洋風大便器	CS670相当 タンク密結型	18	組			リース品
	多目的用便器	CS597BCS相当・タンク	1	組			リース品
	小便器	壁掛型 UFS900R相当	2	組			リース品
	小便器	床置型 UFS910相当	9	組			リース品
	オストメイトパック	UAS81LDB1相当	1	組			リース品
	洗面器	L250D相当 水のみ	13	組			リース品
	多目的用洗面器	L270D 水のみ	1	組			リース品
	ステンレス流し	900×550×750H	1	台			リース品
	ステンレス流し	1200×600×770H	1	台			リース品
	ステンレス流し	1800×550×750H	2	台			リース品
	ステンレス流し	1800×600×650H	2	台			リース品
	大便器用手摺	L型	3	個			リース品
	洗面器用手摺	T112CP32	6	個			リース品
	化粧鏡	450×360	11	枚			リース品
	化粧鏡	750×600	1	枚			リース品
	洗面化粧台	500×380×750H	1	台			既設移設品
	洗面化粧台	500×500×750H	1	台			既設移設品
	手洗器	巾530	1	台			既設移設品

	ステンレス流し	900×600×750H	1	台			既設移設品
	ステンレス流し	2400×550×770H	2	台			既設移設品
	ステンレス下流し	1200×570×500H	1	台			既設移設品
	既製品流し	1050×550×800H	1	台			既設移設品
	既製品流し	1650×550×800H	1	台			既設移設品
	作業台	600×550×800H	1	台			既設移設品
	大便器用手摺	壁床固定型	2	個			既設移設品
	小便器用手摺		3	個			既設移設品
	多目的大便器用手摺	跳上型	1	個			既設移設品
	化粧鏡	450×360	5	枚			既設移設品
	化粧棚	500×130	1	個			既設移設品
	衛生器具取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費	支給品搬出運搬含む	1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

1-6	給水設備						
	仕切弁	5K 青銅製ねじ込み形 20A	3	個			
	仕切弁	5K 青銅製ねじ込み形 32A	1	個			
	仕切弁	5K 青銅製ねじ込み形 50A	1	個			
	減圧弁	水用 20A	2	個			
	立型自在水栓	13φ	17	個			リース品
	水栓移設費	13φ	17	個			既設移設品
	水抜栓	20φ×1500H	3	本			
	水抜栓	25φ×1500H	4	本			
	水抜栓	30φ×1500H	1	本			
	水抜栓	40φ×1500H	2	本			
	水抜栓	50φ×1500H	1	本			
	温床線	3.0m	1	本			
	温床線	5.0m	2	本			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 20A	56.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 25A	8.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 30A	9.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 20A	63.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 25A	40.0	m			

	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 30A	30.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 40A	3.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 50A	11.0	m			
	配管継手類		1	式			
	支持金物・雑材料		1	式			
	保温工事	給水 GW 20	119.0	m			
	保温工事	給水 GW 25	48.0	m			
	保温工事	給水 GW 32	39.0	m			
	保温工事	給水 GW 40	3.0	m			
	保温工事	給水 GW 50	11.0	m			
	配管工費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	配管洗浄費		1	式			
	水質試験検査費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

1-7	排水設備	(仮設・設置)					
	床排水金物	COA 50A	2	個			
	床排水金物	COA 65A	2	個			
	床排水金物	COA 100A	8	個			
	排水通気弁	40A	4	個			
	排水通気弁	50A	7	個			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 40	16.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 50	98.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 65	25.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 40	33.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 50	61.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 75	24.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 100	68.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	土中 50	18.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	土中 65	6.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	土中 100	9.0	m			
	配管継手類		1	式			
	支持金物・雑材料		1	式			
	保温工事	排水 GW 40	16.0	m			

1-8	給湯設備	(仮設・設置)					
	電気温水器	床置・丸型 20L	1	台			既設移設品
	電気温水器	床置型 80L	1	台			既設移設品
	混合栓・水栓移設費		6	個			既設移設品
	仕切弁	5K 青銅製ねじ込み形 20A	2	個			
	温床線	3.0m	1	本			
	フレキシブルジョイント	20A×300L	4	本			
	給湯用樹脂管	屋内一般 20	35.0	m			
	配管継手類		1	式			
	支持金物・雑材料		1	式			
	保温工事	給湯 GW 20	35.0	m			
	配管洗浄費		1	式			
	配管工費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

II	東舎	(設置)					
II-1	暖房設備	(仮設・設置)	1	式			
II-2	冷房設備	(仮設・設置)	1	式			
II-3	換気設備	(仮設・設置)	1	式			
II-4	給油設備	(仮設・設置)	1	式			
II-5	衛生器具設備	(仮設・設置)	1	式			
II-6	給水設備	(仮設・設置)	1	式			
II-7	排水設備	(仮設・設置)	1	式			
II-8	給湯設備	(仮設・設置)	1	式			
II-9	消火設備	(仮設・設置)	1	式			
II-10	LPGガス設備	(仮設・設置)	1	式			
	計						

II-1	暖房設備	(仮設・設置)					
FF-1	FF温風暖房機	立型 暖房能力17.6KW	2	台			リース品
FF-2	FF温風暖房機	ビルトイン・横型 暖房能力5.81KW	3	台			リース品
FF-3	FF温風暖房機	ビルトイン・横型 暖房能力7.41KW	13	台			リース品
FF-1A	FF温風暖房機	立型 暖房能力17.6KW	2	台			リース品
FF-2A	FF温風暖房機	ビルトイン・横型 暖房能力5.81KW	2	台			リース品
FF-3A	FF温風暖房機	ビルトイン・横型 暖房能力7.41KW	15	台			リース品
EH-1	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 0.5KW	1	台			リース品
EH-2	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 1.25KW	2	台			リース品
EH-3	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 1.5KW	2	台			リース品
EH-4	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 2.0KW	1	台			リース品
	給排気延長セット	1階設置部分	18	組			
	FF式温風暖房機	据付費	37	台			
	電気ヒーター	据付費	6	台			
	穴明補修費	給排気筒用他	1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

II-2	冷房設備	(仮設・設置)					
CP-1-6b~	パッケージエアコン	空冷式 ペア 壁掛形 冷房 10.0kw	5	組			リース品
CP-2-1i~	パッケージエアコン	空冷式 ペア 壁掛形 冷房 10.0kw	3	組			リース品
	室外機架台	10kw以上	8	組			
	冷媒用被覆鋼管	液管 9.5φ	66.0	m			
	冷媒用被覆鋼管	ガス管 15.9φ	66.0	m			
	断熱ドレンホース	20φ	28.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋外架空 20	8.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋外架空 25	20.0	m			
	渡り配線ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 共巻	66.0	m			
	樹脂製化粧カバー	SD100	66.0	m			
	配管継手類		1	式			
	支持金物・雑材料		1	式			
	パッケージエアコン	据付費	8	台			
	穴明補修費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

II-3	換気設備	(仮設・設置)					
VF-1	換気扇	壁付 300φ 電気シャター・フード 共	4	台			(買取品)
VF-2	換気扇	壁付 250φ 電気シャター・フード 共	2	台			(買取品)
VF-3	給排気型換気扇	壁付 300φ 電気シャター・フード 共	8	台			(買取品)
VF-4	給排気型換気扇	壁付 250φ 電気シャター・フード 共	16	台			(買取品)
VF-5	給排気型換気扇	壁付 200φ 電気シャター・フード 共	3	台			(買取品)
VF-6	換気扇	壁付 300φ 電気シャター・フード 共	3	台			(買取品)
VF-7	換気扇	壁付 250φ 電気シャター・フード 共	4	台			(買取品)
VF-8	換気扇	壁付 200φ 電気シャター・フード 共	1	台			(買取品)
F-1	天井換気扇	低騒音 100φ×150CMH	1	台			(買取品)
EF-1	排気ファン	有圧扇 300φ 電気シャター・フード 共	1	台			(買取品)
	セルフフード	アルミ製・ガラリ付 100φ	1	個			
	スパイラルダクト	100φ	6.0	m			
	保温工事	GW巻 100φ	2.0	m			
	機器取付費		1	式			
	器具取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

II-4	給油設備	(仮設・設置)					
OT-1	オイルタンク	鋼板製角形 980L 防油堤共	2	台			(買取品)
OS-1	オイルサーバー	壁掛型フロースイッチ式 18L/h×8m	2	台			リース品
	危険物表示板		2	組			
	オイルコック	8φ	37	個			
	オイルコック	10φ	4	個			
	鋳鋼弁	25	1	個			
	フレキシブルジョイント(SUS製)	25	1	本			
	配管点検柵	コンクリート柵・蓋共 450□×600H	1	組			
	配管点検柵	塩ビ製 鋳鉄蓋共 200φ×600H	17	個			
	防火区画処理		11	か所			
	埋設表示テープ	シングル	429.0	m			
	灯油・被覆銅管	土中 8φ	29.0	m			
	灯油・被覆銅管	土中 15φ	282.0	m			
	灯油・外面ポリエチレン被覆銅管	土中 25A	123.0	m			
	灯油・被覆銅管	屋内一般 8φ	58.0	m			
	灯油・被覆銅管	屋内一般 10φ	4.0	m			
	灯油・被覆銅管	屋内一般 15φ	144.0	m			
	灯油・被覆銅管	機械室・便所 10φ	17.0	m			

	灯油・被覆銅管	機械室・便所 15φ	15.0	m			
	灯油・被覆銅管	屋外架空 15φ	5.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管（黒）	屋内一般 25φ	4.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管（黒）	機械室・便所 25φ	8.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管（黒）	屋外架空 25φ	3.0	m			
	塗装費	錆止め 25	15.0	m			
	塗装費	屋外AP 25	3.0	m			
	土工費	根切 機械バックホー	77.0	m3			
	土工費	埋戻 機械バックホー	77.0	m3			
	配管工事費		1	式			
	機器据付費		1	式			
	器具取付費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

II-5	衛生器具設備	(仮設・設置)					
	洋風大便器	CS670相当 タンク密結型	19	組			リース品
	多目的用便器	CS597BCS相当・タンク	1	組			リース品
	小便器	床置型 UFS910相当	12	組			リース品
	洗面器	L250D相当 水のみ	12	組			リース品
	多目的用洗面器	L 270 D 水のみ	1	組			リース品
	ステンレス流し	2900×700×800H	1	台			リース品
	大便器用手摺	L型	3	個			リース品
	洗面器用手摺	T112CP32	4	個			リース品
	化粧鏡	450×360	12	枚			リース品
	化粧鏡	750×600	1	枚			リース品
	手洗器	巾560	1	台			既設移設品
	理科実験台	1800×1200×800H	1	台			既設移設品
	理科実験台	2270×900×800H	2	台			既設移設品
	理科実験台	2400×650×800H	12	台			既設移設品
	理科実験台	3000×900×800H	6	台			既設移設品
	調理流し台	1800×900×800H	8	台			既設移設品
	調理流し台	2400×900×800H	1	台			既設移設品
	ステンレス流し	900×550×750H	2	台			既設移設品

	ステンレス流し	900×550×760H	4	台			既設移設品
	ステンレス流し	1800×550×750H	2	台			既設移設品
	ステンレス流し	2400×550×770H	5	台			既設移設品
	ステンレス流し	2700×550×760H	1	台			既設移設品
	ステンレス流し	2700×550×800H	1	台			既設移設品
	ステンレス下流し	1200×570×500H	2	台			既設移設品
	既製品流し	1200×550×800H	1	台			既設移設品
	冷蔵庫	1500×900×1950H	1	台			既設移設品
	大便器用手摺	壁床固定型	2	個			既設移設品
	小便器用手摺		2	個			既設移設品
	多目的大便器用手摺	跳上型	1	個			既設移設品
	化粧鏡	450×360	1	枚			既設移設品
	衛生器具取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費	支給品搬出運搬含む	1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

II-6	給水設備	(仮設・設置)					
WT-1	受水槽	FRP単板槽式 3.0×2.5×2.0H 通気口、内外梯子、架台共	1	基			リース品
WPU-1	加圧給水ポンプユニット	定圧給水自動交互並列運転 500L/min×27m,3φ200V1.5kW×2	1	台			リース品
	機器据付費		1	式			
	仕切弁	5K 青銅製ねじ込み形 20A	5	個			
	仕切弁	5K 青銅製ねじ込み形 25A	1	個			
	仕切弁	5K 青銅製ねじ込み形 40A	2	個			
	仕切弁	5K 青銅製ねじ込み形 50A	1	個			
	バタフライ弁	10K アルミギヤ式 65A	2	個			
	バタフライ弁	10K アルミギヤ式 80A	4	個			
	バタフライ弁	10K アルミギヤ式 100A	2	個			
	仕切弁	10K 管端17内蔵 40A	1	個			
	ボール弁	JIS10K 20A	1	個			
	ボール弁	JIS10K 40A	2	個			
	逆止弁	JIS10K 20A	1	個			
	逆止弁	JIS10K 100A	1	個			
	定水位調整弁	ストレート 40 BT共	2	組			
	ボールタップ	20	3	個			
	減圧弁	水用 20A	4	個			

	フレキシブルジョイント	20A×300L	3	本			
	フレキシブルジョイント	40A×500L	2	本			
	フレキシブルジョイント	80A×750L	2	本			
	P Tコネクター	65	2	個			
	P Tコネクター	100	1	個			
	電極	ボルト・棒共 5P	3	組			
	水栓移設費	13φ	87	個			
	水抜栓	20φ×1500H	2	本			
	水抜栓	25φ×1500H	2	本			
	水抜栓	30φ×1500H	1	本			
	水抜栓	40φ×1500H	6	本			
	水抜栓	50φ×1500H	2	本			
	温床線	5.0m	4	本			
	水道用硬質塩ビライニング鋼管 (VA)	機械室・便所 20A	9.0	m			
	水道用硬質塩ビライニング鋼管 (VA)	機械室・便所 40A	10.0	m			
	水道用硬質塩ビライニング鋼管 (VA)	機械室・便所 65A	2.0	m			
	水道用硬質塩ビライニング鋼管 (VA)	機械室・便所 80A	7.0	m			
	水道用硬質塩ビライニング鋼管 (VA)	機械室・便所 100A	11.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 20A	120.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 25A	80.0	m			

	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 30A	22.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 40A	14.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 20A	53.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 25A	23.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 30A	24.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 40A	13.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 50A	4.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 80A	3.0	m			
	配管継手類		1	式			
	支持金物・雑材料		1	式			
	保温工事	給水 GW 20	182.0	m			
	保温工事	給水 GW 25	117.0	m			
	保温工事	給水 GW 32	46.0	m			
	保温工事	給水 GW 40	24.0	m			
	保温工事	給水 GW 50	4.0	m			
	保温工事	給水 GW 65	2.0	m			
	保温工事	給水 GW 80	11.0	m			
	保温工事	給水 GW 100	11.0	m			
	配管工費		1	式			
	試験調整費		1	式			

II-7	排水設備	(仮設・設置)					
PU-1	排水用水中ポンプ	自動運転・フロート 40φ×100 L/min	1	台			リース品
	仕切弁	JIS10K 40A	1	個			
	逆止弁	JIS10K 40A	1	個			
	ボール弁	JIS10K 50A	3	個			
	床排水金物	T3D-50	4	個			リース品
	床排水金物	COA 50A	2	個			
	床排水金物	COA 65A	2	個			
	床排水金物	COA 80A	4	個			
	床排水金物	COA 100A	9	個			
	間接排水口	100×50	1	個			
	間接排水口	200×100	3	個			
	排水通気弁	40A	5	個			
	排水通気弁	50A	15	個			
	防虫網	100A	3	個			
	コンクリート排水枡	角型・蓋付 600×600×600H	1	組			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 40	22.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 50	251.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 65	69.0	m			

排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 75	49.0	m			
排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 100	101.0	m			
排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 40	32.0	m			
排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 50	72.0	m			
排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 65	4.0	m			
排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 75	31.0	m			
排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 100	70.0	m			
排水用塩ビ管 (VU)	土中 40	1.0	m			
排水用塩ビ管 (VU)	土中 50	8.0	m			
排水用塩ビ管 (VU)	土中 65	5.0	m			
排水用塩ビ管 (VU)	土中 75	3.0	m			
排水用塩ビ管 (VU)	土中 100	13.0	m			
配管用炭素鋼鋼管 (白)	機械室 40	2.0	m			
配管継手類		1	式			
支持金物・雑材料		1	式			
保温工事	排水 GW 40	16.0	m			
保温工事	排水 GW 50	67.0	m			
保温工事	排水 GW 65	10.0	m			
保温工事	排水 GW 75	33.0	m			
保温工事	排水 GW 100	46.0	m			

II-8	給湯設備	(仮設・設置)					
	電気温水器	床置・丸型 300L	1	台			既設移設品
	電気温水器	床置・丸型 370L	1	台			既設移設品
	電気温水器	床置型 150L	1	台			既設移設品
	電気温水器	床置型 370L	1	台			既設移設品
	混合栓	壁型13φ	3	個			リース品
	混合栓・水栓移設費		11	個			既設移設品
	仕切弁	5K 青銅製ねじ込み形 20A	5	個			
	温床線	3.0m	2	本			
	給湯用樹脂管	屋内一般 20	54.0	m			
	配管継手類		1	式			
	支持金物・雑材料		1	式			
	保温工事	給湯 GW 20	54.0	m			
	配管洗浄費		1	式			
	配管工費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

II-10	LPGガス設備	(仮設・設置)					
	プロパンボンベ庫	50kg×2本入れ	2	台			リース品
	ガスメーター	プロパン用 GC32共	1	個			リース品
	ガスメーター	プロパン用 GC40共	1	個			リース品
	圧力調整器	50kg×2本用	2	個			リース品
	ガス保護ボックス	400×300×200H	1	個			リース品
	ガス保護ボックス	1700×450×800H	1	個			リース品
	ガスコック	20A	1	個			リース品
	ガスコック	25A	1	個			リース品
	ガスコック	32A	2	個			リース品
	コンセント式ヒーズガス栓	1口 15×10	9	個			リース品
	コンセント式ヒーズガス栓	2口 15×10×10	27	個			リース品
	実験用ガスバーナー	1口	14	台			リース品
	ガスコンロ	2口	9	台			リース品
	ガス漏れ警報器	LPG用	7	個			リース品
	ガス用フレキシブル管 (LPG用)	屋内一般 20	91.0	m			
	ガス用フレキシブル管 (LPG用)	屋内一般 25	19.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 (白)	屋内一般 32	46.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 (白)	屋内一般 40	4.0	m			

III-1	屋外給水設備	(設置)					
	不断水分岐工事	割T字 100φ×40	1	か所			
	止水栓筐	40φ用	1	組			
	水道メーター	40φ 量水器(貸与品)更新 取付費込	1	個			
	同上用筐	大型	1	組			
	仕切弁	JIS10K 40	1	個			
	公道解体・復旧費	歩道・車道部	1	式			
	地中埋設標	CON	43	個			
	埋設表示テープ	(S)	458.0	m			
	水道用ポリエチレン管	土中 20A	18.0	m			
	水道用ポリエチレン管	土中 25A	67.0	m			
	水道用ポリエチレン管	土中 30A	88.0	m			
	水道用ポリエチレン管	土中 40A	119.0	m			
	水道用ポリエチレン管	土中 50A	105.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	土中 65A	136.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	土中 80A	5.0	m			
	土工事	根切 機械バックホー	252	m3			
	土工事	埋戻 機械バックホー	252	m3			
	配管工費		1	式			

III-2	屋外排水設備	(設置)					
	塩ビ製汚水桝	150-200φ 90L	7	組			
	塩ビ製汚水桝	150-200φ 90Y	24	組			
	塩ビ製汚水桝	150-200φ ST	3	組			
	塩ビ製トラップ桝	150-200φ	1	組			
	塩ビ桝用鋳鉄蓋	200φ	26	個			
	防護蓋	T8 200φ	9	個			
	塩化ビニル管 (VU)	土中 150	164.0	m			
	塩化ビニル管 (VU)	土中 200	40.0	m			
	既設排水管接続費		1	か所			
	公道解体・復旧費	歩道・車道部	1	式			
	舗装解体・復旧費	グラウンド～歩道	1	式			
	土工事	根切 機械バックホー	206.0	m3			
	土工事	山砂	41.0	m3			
	土工事	埋戻 機械バックホー	165.0	m3			
	土工事	残土処分	41.0	m3			
	配管工費	継手類・接合材共	1	式			
	重機運搬費		1	式			
	申請手数料		1	式			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
A-2	仮設校舎解体	(解体)					
A-2-(1)	西舎	<u>(解体)</u>	1	式			別紙A-2-(1)
A-2-(2)	東舎	<u>(解体)</u>	1	式			別紙A-2-(2)
A-2-(3)	渡り廊下	<u>(解体)</u>	1	式			別紙A-2-(3)
A-2-(4)	物置	<u>(解体)</u>	1	式			別紙A-2-(4)
A-2-(5)	外構	<u>(解体)</u>	1	式			別紙A-2-(5)
A-2-(6)	屋内運動場改修	<u>(解体)</u>	1	式			別紙A-2-(6)
A-2-(7)	電気設備	<u>(解体)</u>	1	式			別紙A-2-(7)
A-2-(8)	機械設備	<u>(解体)</u>	1	式			別紙A-2-(8)
A-2-(9)	共通仮設	<u>(解体)</u>	1	式			別紙A-2-(9)
	計						

【解体】西舎!A42	基礎	(解体)					
	基礎撤去		1	式			
	積込・運搬費		1	式			
	解体レッカー費	25t ラフタークレーン	1	式			
	敷地整備		1	式			
	土工用機械運搬	往復	2	回			
			0				
	計						

【解体】西舎!A62	プレファブ	(解体)				
			0			
	解体費		800	坪		
	解体整備費		800	坪		
	求償費		800	坪		
	運搬費	4t車	1	式		
	解体レッカー費	25t ラフタークレーン	1	式		
	交通費		1	式		
	杭抜き重機損料	運搬、運転手共 H鋼材、木杭	1	式		
	高所作業車	スカイマスター 運搬・ホ°共	1	式		
	オプション部材運搬	天井ハ°礼・杭等	1	式		
	内装材解体費	再生品以外	2,645	m ²		
	同上運搬処分費	積込含む	1	式		
	再生品取外し	小運搬積込・荷卸し共	1	式		
	同上運搬費	積込含む10km	1	式		
	計					

【解体】東舎IA42	基礎	(解体)					
	基礎撤去		1	式			
	積込・運搬費		1	式			
	解体レッカー費	25t ラフタークレーン	1	式			
	コンクリートガラ運搬処分		1	式			
	埋戻し(購入土)		1	式			
	敷地整備		1	式			
	土工用機械運搬	往復	2	回			
			0				
	計						

【解体】東舎IA62	プレファブ	(解体)					
			0				
	解体費		724	坪			
	解体整備費		724	坪			
	求償費		724	坪			
	運搬費	4t車	1	式			
	解体レッカー費	25t ラフタークレーン	1	式			
	交通費		1	式			
	杭抜き重機損料	運搬、運転手共 H鋼材、木杭	1	式			
	高所作業車	クイマスタ- 運搬・ホ°共	1	式			
	オプション部材運搬	天井ホ° 衤・杭等	1	式			
	内装材解体費	再生品以外	2,393	m ²			
	同上運搬処分費	積込含む	1	式			
	再生品取外し	小運搬積込・荷卸し共	1	式			
	同上運搬費	積込含む10km	1	式			
	計						

【解体】 渡り廊下IA62	渡り廊下	(解体)					
	解体費		22.4	坪			
	解体整備費		22.4	坪			
	求償費		22.4	坪			
	運搬費	4t車	1	式			
	解体レッカー費	25t ラフタークレーン	1	式			
	交通費		1	式			
	杭抜き重機損料	運搬、運転手共 H鋼材、木杭	1	式			
	高所作業車	スカイマスター 運搬・ハ° 共	1	式			
	オプション部材運搬	天井ハ° 札・杭等	1	式			
	内装材解体費	再生品以外	74.1	m ²			
	同上運搬処分費	積込含む	1	式			
	再生品取外し	小運搬積込・荷卸し共	1	式			
	同上運搬費	積込含む10km	1	式			
	計						

II	東舎	(解体)					
II-1	給水設備	(仮設・解体)	1	式			
II-2	給湯設備	(仮設・解体)	1	式			
II-3	排水設備	(仮設・解体)	1	式			
II-4	衛生器具設備	(仮設・解体)	1	式			
II-5	消火設備	(仮設・解体)	1	式			
II-6	暖房設備	(仮設・解体)	1	式			
II-7	換気設備	(仮設・解体)	1	式			
II-8	LPGガス設備	(仮設・解体)	1	式			
II-8	冷房設備	I-8	1	式			
II-8	給油設備	I-8	1	式			
	計						

【解体】共通仮設費!A5	屋外整理清掃費						
	敷地内清掃		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
B	リース料						
B-1	仮設校舎棟						
	西舎	75.675 x 17.475 x 2 F 2,644.84㎡	28.7	か月			800.06坪 本体、内窓、天井、H鋼
	東舎	17.475 x 68.475 x 2 F 2,393.20㎡	28.7	か月			724.11坪 本体、内窓、天井、H鋼
	仮設渡り廊下1	2.7 x 6.225 x 2 F 33.62㎡	28.7	か月			10.17坪 本体、内窓、天井、H鋼
	仮設渡り廊下2	15.00 x 2.70 x 2 F 40.50㎡	28.7	か月			12.25坪 本体、内窓、天井、H鋼
	仮設物置1	21.675 x 5.475 118.67㎡	28.7	か月			35.89坪 本体、内窓、天井
	仮設物置2	1.79 x 2.63 4.71㎡ 2棟	28.7	か月			1.42坪
	H鋼材 リース料	300 x 300	28.7	か月			
	計						