

令和9年・10年度

設 計 書

---

業 務 名

山の手南小学校仮設校舎賃貸借

---

# 業 務 内 容 説 明 書

1.	業務名称	山の手南小学校仮設校舎賃貸借		
2.	施工場所	札幌市西区山の手1条9丁目6番1号		
3.	請負業務費	金	円	也
	業務価格	金	円	也
	内 訳 消費税等相当額	金	円	也
4.	契約期限	契約書に示す着手の日から令和11年12月20日まで		
		(1)仮設校舎設置については、契約書に示す着手の日から令和 9年 3月 24日まで		
		※建築基準法第18条による検査は令和9年3月 17日まで		
		(2)賃貸借期間については、令和 9年 3月 25日から令和 11年 8 月 15 日まで		
		(3)仮設校舎解体については、令和 11年 8 月16日から令和11年 12月 20日まで		
5.	業務内容規模	仮設校舎（北棟）：鉄骨造2階建て 延べ面積 2,612㎡		
		仮設校舎（南棟）：鉄骨造2階建て 延べ面積 2,612㎡		
		仮設渡り廊下（1）：鉄骨造2階建て 延べ面積 39.8㎡		
		仮設渡り廊下（2）：鉄骨造1階建て 延べ面積 97.1㎡		
		その他、既存屋内運動場との接続（設備含む）・屋外工事等		

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	プレファブ仮設校舎賃貸借						
A	仮設校舎	(設置・解体)	1	式			
	諸経費		1	式			
B	リース料		1	式			
	請負業務費						
	消費税等相当額	10%		式			
	総価格			式			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
A	仮設校舎設置						
A-1	仮設校舎設置		1	式			
A-2	仮設校舎解体		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
B	リース料						
	リース料	仮設校舎、渡り廊下、H形鋼	1	式			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
A-1-(1)	北舎	(設置)					
1	直接仮設		1	式			
2	基礎		1	式			
3	ﾌﾟﾚﾌﾞﾞ 本体		1	式			
4	本体付帯		1	式			
5	防水		1	式			
6	木工		1	式			
7	金属		1	式			
8	建具		1	式			
9	ガラス		1	式			
10	塗装		1	式			
11	内装		1	式			
12	エント及びその他		1	式			
13	外構		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	直接仮設						
	遣り方		1,306	m <sup>2</sup>			
	墨出し		2,612	m <sup>2</sup>			
	養生		2,612	m <sup>2</sup>			
	整理整頓後片付け		2,612	m <sup>2</sup>			
	地足場		1,306	m <sup>2</sup>			
	枠組本足場(手すり先行方式)	W900 12m以下 6か月	1,424	m <sup>2</sup>			
	安全手すり	6か月	189	m			
	内部足場	脚立足場	2,506	m <sup>2</sup>			
	内部足場	階段足場	106	m <sup>2</sup>			
	災害防止	養生ネット	1,424	m <sup>2</sup>			
	仮設材運搬費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	基礎						
	(杭工)						
	鋼管杭	H-300*300*10*15 L=10.00m	129	本			
	杭打機械損料	杭打機械、オガ-機械共	1	式			
	杭運搬費		1	式			
	小計						
	(基礎梁) H鋼						
	鉄骨基礎設置	H-250*250*9*14 部品費共	504	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	(杭頭廻り)						
	H鋼杭レベル調整		129	本			
	H鋼杭プレート溶接		129	本			
	小計						
	(床下木杭工)						
	木杭(松)	φ120 L2100 乙種構造材2級	2,055	本			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	杭打機械損料	杭打機械	10	台			
	木杭運搬費		4	台			
	杭頭処理費		2,055	本			
	小計						
	(基礎大引)						
	鋼製大引	C-75*45*15*2.3 部品費共	1,328	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	プレFab® 本体						
	建て方費	スクラップ 二階建て	790	坪			
	積込費		790	坪			
	運搬費	4t車	1	式			
	建て方レッカー費	25t ラフタークレーン	1	式			
	消耗部品費	ボルト、ナット等	790	坪			
	消耗部材費	土台水切、軒水切、壁パッキン等	790	坪			
	交通費		1	式			
	高所作業車	昇降機械 (スカイスター)	1	式			
	災害防止	水平養生ネット	790	坪			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
4	本体付帯						
	オプション部材費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
5	防水						
	(外部)						
	建具廻りシーリング		653	m			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
6	木工						
	(内部)						
	床 構造用合板	t12.0	193.0	m <sup>2</sup>			
	床補強 コシパネ	t12+t12 二重 600×600	1.0	か所			
	木製巾木	青木45×18	1,208	m			
	木製廻縁	青木45×18	1,499	m			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
7	金属						
	(内部)						
	床見切り	ステンズ製 W40	22.3	m			
	階段 ノズリップ	ゴム付き	69.0	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS65 直張用	318	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65	23	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS100	154.0	m			
	下り壁見切		3.6	m			
	カーテンレール	シングル	157	m			
	カーテンフック		108	か所			
	階段手摺		40.9	m			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
8-1	アルミニウム製建具						
	AD-1 引違い戸	W1660×H2000 アルミパ <sup>°</sup> 祢共	2	か所			リース品
	AD-3 引違い戸	W1660×H2000 アルミパ <sup>°</sup> 祢共	18	か所			リース品
	AD-4 3枚引き戸	W1660×H2000 アルミパ <sup>°</sup> 祢共	24	か所			リース品
	AW-1 2段引違い窓	W1660×H1700	30	か所			リース品
	AW-1 2段引違い窓(樹脂サッシ)	W1660×H1700	30	か所			リース品
	AW-2 2段引違い窓	W1660×H1700 アルミパ <sup>°</sup> 祢共	26	か所			リース品
	AW-2 2段引違い窓(樹脂サッシ)	W1660×H1700 アルミパ <sup>°</sup> 祢共	26	か所			リース品
	AW-3 2段引違い窓	W1660×H1700 アルミパ <sup>°</sup> 祢共	32	か所			リース品
	AW-3 2段引違い窓(樹脂サッシ)	W1660×H1700 アルミパ <sup>°</sup> 祢共	32	か所			リース品
	AW-4 引違い窓	W1660×H1200	2	か所			リース品
	AW-4 引違い窓(樹脂サッシ)	W1660×H1200	2	か所			リース品
	AW-5 引違い窓	W1660×H1200 アルミパ <sup>°</sup> 祢共	5	か所			リース品
	AW-5 引違い窓(樹脂サッシ)	W1660×H1200 アルミパ <sup>°</sup> 祢共	5	か所			リース品
	AW-6 2段引違い窓	W1660×H1700	1	か所			リース品
	AW-6 2段引違い窓(樹脂サッシ)	W1660×H1700	1	か所			リース品
	AW-7 引違い窓	W1700×H800	79	か所			リース品
	小計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
8-2	トイレブース						
	男子生徒便所トイレブース	W900×H1850	2	か所			
	男子生徒便所トイレブース	W(3900+1450×4)×H1850	2	か所			
	女子生徒・職員便所トイレブース	W(1900+1450×2)×H1850	4	か所			
	女子生徒便所トイレブース	W(4800+1450×4)×H1850	2	か所			
	小計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
8-3	木製建具						
	WD-1 両開きフラッシュ戸	W1600×H2000	5	か所			
	WD-2 片開きフラッシュ戸	W900×H2000	4	か所			
	WD-2' 片開きフラッシュ戸	W900×H2000	4	か所			
	WD-3 片引きフラッシュ戸	W1100×H2000	2	か所			
	WD-4 両開きフラッシュ戸	W1600×H2000	2	か所			
	WD-5 ガリ付片開きフラッシュ戸	W800×H1900	1	か所			
	WD-6 片開きフラッシュ戸	W400×H1800	3	か所			
	小計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
9	ガラス						
	700tガラス	t3.0 2.18㎡以下	222	㎡			
	学校用強化透明ガラス	t4.0 2.00㎡以下	396	㎡			
	学校用強化型ガラス	t4.0 2.00㎡以下	2.0	㎡			
	ガラス廻りシーリング	片面	2,927	m			
	飛散防止フィルム		69.3	㎡			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
10	塗装						
	(内部)						
	EP-G塗装	木製建具面	106	m <sup>2</sup>			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
11	内装						
	(内部)						
	床 長尺塩ビシート	t2.0	1,965	m <sup>2</sup>			
	階段 長尺塩ビシート	t2.0	11.0	m <sup>2</sup>			
	床 長尺塩ビシート	t2.0 ノンスリップタイプ	172	m <sup>2</sup>			
	階段 長尺塩ビシート	t2.0 ノンスリップタイプ	34	m <sup>2</sup>			
	床 カーペットタイル	t6.5	246	m <sup>2</sup>			
	床 OAフロア	H50	246	m <sup>2</sup>			
	ビニル巾木	H60	129	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	2,034	m <sup>2</sup>			
	壁 フレキシブルボード	t6	439	m <sup>2</sup>			
	壁 有孔フレキシブルボード	t6	63	m <sup>2</sup>			
	耐火間仕切	LGS100 片面PBtZ1+PBZ1 FP060NP-0189	309	m <sup>2</sup>			
	天井 不燃石膏ボード	t9.5	341	m <sup>2</sup>			
	天井 有孔フレキシブルボード	t6	66.3	m <sup>2</sup>			
	天井 グラスウール敷込	t200(100+100) 24kg品	1,549	m <sup>2</sup>			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
12	エント及びその他						
	(内部)						
	<職員室>						
	既製アルミ製ライニング	2900×130×900 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品
	黒板	3460×1200	1	か所			移設品
	行事黒板	3460×1200	1	か所			移設品
	掲示板	2400×900	1	か所			移設品
	キ-BOX	440×150×620	1	か所			移設品
	金庫	1200×600×1800	1	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<校長室>						
	掲示板	1800×900	1	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<職員更衣室(女)>						
	鏡	610×1220	1	か所			リース品
	更衣用 R付カーテンレール 台共	2点吊 L1400+1100 台 1200×900× 120	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	<職員更衣室(男)>						
	鏡	610×1220	1	か所			リース品
	更衣用 R付カーテンレール 台共	2点吊 L1400+1100 台 1200×900×120	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<教育相談室>						
	ホワイボード	1800×1200	1	か所			リース品
	掲示板	2700×1200	1	か所			リース品
	掃除具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<保健室>						
	既製アルミ製ライニング	3000×130×900 腰部フレキシブル板t6 下地 LGSW65	1	か所			リース品
	天吊カーテンレール	2点吊り3床	1	か所			移設品
	カーテンレール(シングル)	L=2000	2	か所			リース品
	掃除具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<家庭科室>						
	スライト 黒板	4800×1200	1	か所			移設品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	掲示板	2700×1200	1	か所			リース品
	窓作業台	2900×550×670	1	か所			移設品
	整理棚	1800×450×1800	2	か所			リース品
	既製アルミ製ライニング	900×130×1200 腰部フレキシブル板t6 下地I GSW65	1	か所			リース品
	掃除具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<家庭科準備室>						
	黒板	1800×900	1	か所			移設品
	整理棚	1800×450×1800	3	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<普通教室・余裕教室>						
	正面黒板	3600×1200	9	か所			リース品
	掲示板	1200×1800	9	か所			リース品
	書棚	1100×300×800	9	か所			リース品
	側面黒板	1800×1200	9	か所			移設品
	側面掲示板	1800×1200	9	か所			移設品
	背面掲示板	3600×1200	9	か所			リース品
	背面掲示板	2700×1200	9	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	雨具掛け	6000×300	9	か所			リース品
	天井吊フック	2個1組-1ヶ所	9	か所			リース品
	掃除具入	600×400×1800 スチール製	9	か所			リース品
	室名札	側面型	9	か所			リース品
	<教材室1-5>						
	室名札	側面型	3	か所			リース品
	<理科室>						
	スライド 黒板	4800×1200	1	か所			移設品
	掲示板	3600×1200	1	か所			リース品
	窓作業台	2000×550×670	1	か所			移設品
	窓作業台	4500×550×670	1	か所			移設品
	暗幕用カーテン・レール	L=10920×2300,L=10920	1	か所			リース品
	暗幕用カーテン・レール	L=1820+7280+1820×1250	1	か所			リース品
	暗幕用カーテン・レール	L=1000×1400,L=1000	1	か所			リース品
	暗幕用カーテン・レール	L=2000×1400,L=2000	2	か所			リース品
	整理棚	1800×450×1800	2	か所			リース品
	掃除具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	<理科準備室>						
	机1台	1800×900	1	か所			移設品
	薬品棚	1650×450×1900	1	か所			移設品
	整理棚	1800×450×1800	2	か所			リース品
	<図工室>						
	黒板	3600×1200	1	か所			移設品
	掲示板	3600×1200	1	か所			リース品
	教師作業台	2400×900×800	1	か所			移設品
	生徒作業台	1500×900×650	9	か所			移設品
	窓作業台	1950×700×650	1	か所			移設品
	窓作業台	4200×700×650	1	か所			移設品
	窓作業台	1200×700×650	1	か所			移設品
	整理棚	1800×450×1800	2	か所			リース品
	掃除具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	焼釜	1000×750×1010	1	か所			移設品
	<図工準備室>						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	黒板	1800×900	1	か所			移設品
	ステンス流し台	900×550×800	1	か所			リース品
	整理棚	1800×450×1800	3	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	< 備蓄庫 >						
	室名札	側面型	1	か所			
	< 特別支援学習室 >						
	正面黒板	3600×1200	3	か所			リース品
	掲示板	1200×1800	3	か所			リース品
	書棚	1100×300×800	3	か所			リース品
	側面黒板	1800×1200	3	か所			移設品
	側面掲示板	1800×1200	3	か所			移設品
	背面掲示板	2700×1200	3	か所			リース品
	雨具掛け	6000×300×1400	3	か所			リース品
	天井吊フック	2個1組-1ヶ所	3	か所			リース品
	更衣用 R付カーテンレール	L2000+1500	3	か所			リース品
	掃除具入	600×400×1800 スチール製	3	か所			リース品
	室名札	側面型	3	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	<特別支援学習室ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ>						
	正面黒板	3600×1200	1	か所			リース品
	掲示板	1200×1800	1	か所			リース品
	書棚	1100×300×800	1	か所			リース品
	側面黒板	1800×1200	1	か所			リース品
	側面掲示板	1800×1200	1	か所			リース品
	背面掲示板	3600×1200	1	か所			リース品
	背面掲示板	2700×1200	1	か所			リース品
	雨具掛け	6000×300×1400	1	か所			リース品
	天井吊フック	2個1組-1ヶ所	1	か所			リース品
	掃除具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<男子職員便所>						
	既製アルミ製ライニング	1000×130×1000 1650×130×1200	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<女子職員便所>						
	既製アルミ製ライニング	900×130×1200 1850×130×1000 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	1	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	刃ル掛け	SUS L450	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<男子生徒便所>						
	既製アルミ製ライニング	5500×130×1200,2600×130×1000 腰部フレキシブル板t6 下地I GSW65	2	か所			リース品
	室名札	側面型	2	か所			リース品
	<女子生徒便所>						
	既製アルミ製ライニング	2700×130×1000 腰部フレキシブル板t6 下地I GSW65	2	か所			リース品
	室名札	側面型	2	か所			リース品
	<多目的便所>						
	既製アルミ製ライニング	1000×130×1000 1000×130×900 腰部フレキシブル板t6 下地I GSW65	2	か所			リース品
	室名札	側面型(JIS Z 8210)	2	か所			リース品
	<廊下及び水呑場>						
	掲示板	2400×1200	12	か所			移設品
	掲示板	3600×1200	2	か所			移設品
	掲示板	3600×1200	5	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
13	外構						
	床合板	t12	7.2	m <sup>2</sup>			
	床組	□-105×105	7.2	m <sup>2</sup>			
	ノスリップ	ゴムタヤ入り	9.0	m			
	階段下 砕石	t200 転圧共	1.7	m <sup>3</sup>			
	木製手摺	H800,600(36×105,36×120)	8.0	m			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
A-1-(2)	南舎	(設置)					
1	直接仮設		1	式			
2	基礎		1	式			
3	ﾌﾟﾚﾌﾞﾞﾞ 本体		1	式			
4	本体付帯		1	式			
5	防水		1	式			
6	木工		1	式			
7	金属		1	式			
8	左官		1	式			
9	建具		1	式			
10	ガラス		1	式			
11	塗装		1	式			
12	内装		1	式			
13	エント及びその他		1	式			
14	外構		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	直接仮設						
	遣り方		1,306	m <sup>2</sup>			
	墨出し		2,612	m <sup>2</sup>			
	養生		2,612	m <sup>2</sup>			
	整理整頓後片付け		2,612	m <sup>2</sup>			
	地足場		1,306	m <sup>2</sup>			
	枠組本足場(手すり先行方式)	W900 12m以下 6か月	1,483	m <sup>2</sup>			
	安全手すり	6か月	189	m			
	内部足場	脚立足場	2,506	m <sup>2</sup>			
	内部足場	階段足場	106	m <sup>2</sup>			
	災害防止	養生ネット	1,483	m <sup>2</sup>			
	仮設材運搬費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	基礎						
	(杭工)						
	鋼管杭	H-300*300*10*15 L=10.00m	145	本			
	杭打機械損料	杭打機械、オガ-機械共	1	式			
	杭運搬費		1	式			
	小計						
	(基礎梁) H鋼						
	鉄骨基礎設置	H-250*250*9*14 部品費共	497	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	(杭頭廻り)						
	H鋼杭レベル調整		145	本			
	H鋼杭プレート溶接		145	本			
	小計						
	(床下木杭工)						
	木杭(松)	φ120 L2100 乙種構造材2級	1,947	本			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	木杭（松）	φ200 L2500 乙種構造材2級	35	本			
	杭打機械損料	杭打機械	10	台			
	木杭運搬費		4	台			
	杭頭処理費		1,982	本			
	小計						
	（基礎大引）						
	鋼製大引	C-75*45*15*2.3 部品費共	1,269	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	（受水槽）						
	根切り	小規模土工	66.8	m <sup>3</sup>			
	埋戻し	B種 小規模土工	14.7	m <sup>3</sup>			
	発生土処分	場外搬出	52.1	m <sup>3</sup>			
	砂利地業	土間下	6.8	m <sup>3</sup>			
	ポリフィルム	土間下t0.15(FP板t=50共)	66.3	m <sup>2</sup>			
	機械運搬費	根切り、埋戻し	2	往復			
	異形鉄筋	SD295 D10	0.7	t			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	異形鉄筋	SD295 D13	0.1	t			
	スクラップ控除		0.02	t			
	鉄筋加工組立		0.7	t			
	鉄筋運搬費		0.7	t			
	普通コンクリート	FC21N S18	13.1	m3			
	構造体強度補正	3N-S18	13.1	m3			
	コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設	9.9	m3			
	コンクリート打設手間	基礎立上り ポンプ 打設	3.2	m3			
	コンクリートポンプ圧送基本料	50m3/回以下	2.0	回			
	普通型枠	基礎部	32.7	m <sup>2</sup>			
	打放普通型枠B種	基礎部	26.7	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費		59.4	m <sup>2</sup>			
	打放面補修	B種コン処理	26.7	m <sup>2</sup>			
	小計						
	(ポーチ・階段)						
	根切り	小規模土工	15.9	m3			
	発生土処分	場外搬出	15.9	m3			
	砂利地業	スロ-7°・階段下	15.9	m3			
	小計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	プレFab 本体						
	建て方費	スクラップ 二階建て	790	坪			
	積込費		790	坪			
	運搬費	4t車	1	式			
	建て方レッカー費	25t ラフタークレーン	1	式			
	消耗部品費	ボルト、ナット等	790	坪			
	消耗部材費	土台水切、軒水切、壁パッキン等	790	坪			
	交通費		1	式			
	高所作業車	昇降機械 (スカイスター)	1	式			
	災害防止	水平養生ネット	790	坪			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
4	本体付帯						
	オプション部材費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
5	防水						
	(外部)						
	建具廻りシーリング		654	m			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
7	金属						
	(内部)						
	床見切り	ステンレス製 W40	15.2	m			
	床見切り	アルミフラットパネ	88.9	m			
	階段 ノンスリップ	ゴム付き	69.0	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS65 直張用	237	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65	15	m			
	下り壁見切		3.6	m			
	カーテンレール	シングル	140	m			
	カーテンフック		91	か所			
	階段手摺		40.9	m			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
8	左官						
	(内部)						
	床 コンクリート金鋺押え		56.0	m <sup>2</sup>			
	機械基礎床 コンクリート金鋺押え		1.4	m <sup>2</sup>			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
9-1	アルミニウム製建具						
	AD-1 引違い戸	W1660×H2000 アルミパ° 祢共	10	か所			
	AD-1' 引違い戸	W1660×H2000 アルミパ° 祢共	1	か所			
	AD-2 両開き戸	W1660×H2000 アルミパ° 祢共	2	か所			
	AD-3 引違い戸	W1660×H2000 アルミパ° 祢共	25	か所			
	AD-4 3枚引き戸	W1660×H2000 アルミパ° 祢共	18	か所			
	AW-1 2段引違い窓	W1660×H1700	26	か所			
	AW-1 2段引違い窓(樹脂サッシ)	W1660×H1700	26	か所			
	AW-2 2段引違い窓	W1660×H1700 アルミパ° 祢共	23	か所			
	AW-2 2段引違い窓(樹脂サッシ)	W1660×H1700 アルミパ° 祢共	23	か所			
	AW-3 2段引違い窓	W1660×H1700 アルミパ° 祢共	28	か所			
	AW-3 2段引違い窓(樹脂サッシ)	W1660×H1700 アルミパ° 祢共	28	か所			
	AW-4 引違い窓	W1660×H1200	2	か所			
	AW-4 引違い窓(樹脂サッシ)	W1660×H1200	2	か所			
	AW-5 引違い窓	W1660×H1200 アルミパ° 祢共	4	か所			
	AW-5 引違い窓(樹脂サッシ)	W1660×H1200 アルミパ° 祢共	4	か所			
	AW-6 2段引違い窓	W1660×H1700	1	か所			
	AW-6 2段引違い窓(樹脂サッシ)	W1660×H1700	1	か所			
	AW-7 引違い窓	W1700×H800	78	か所			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
9-2	鋼製建具						
	SD-1 両開き戸	W1600×H2100	1	か所			
	小計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
9-3	トイレブース						
	男子生徒便所トイレブース	W900×H1850	1	か所			
	男子生徒便所トイレブース	W(3900+1450×4)×H1850	2	か所			
	女子生徒・職員便所トイレブース	W(1900+1450×2)×H1850	2	か所			
	女子生徒便所トイレブース	W(4800+1450×4)×H1850	2	か所			
	小計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
9-4	木製建具						
	WD-1 両開きフラッシュ戸	W1600×H2000	5	か所			
	WD-2 片開きフラッシュ戸	W900×H2000	2	か所			
	WD-3 片引きフラッシュ戸	W1100×H2000	2	か所			
	WD-4 両開きフラッシュ戸	W1600×H2000	2	か所			
	WD-6 片開きフラッシュ戸	W400×H1800	2	か所			
	小計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
10	ガラス						
	70tガラス	t3.0 2.18㎡以下	194	㎡			
	学校用強化透明ガラス	t4.0 2.00㎡以下	2.2	㎡			
	学校用強化型ガラス	t4.0 2.00㎡以下	383	㎡			
	ガラス廻りシーリング	片面	2,735	m			
	飛散防止フィルム		85.0	㎡			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
11	塗装						
	(内部)						
	EP-G塗装	木製建具面	76.0	m <sup>2</sup>			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
12	内装						
	(内部)						
	床 長尺塩ビシート	t2.0	2,066	m <sup>2</sup>			
	階段 長尺塩ビシート	t2.0	11.0	m <sup>2</sup>			
	床 長尺塩ビシート	t2.0 ノンスリップタイプ	232	m <sup>2</sup>			
	階段 長尺塩ビシート	t2.0 ノンスリップタイプ	34	m <sup>2</sup>			
	床 カーペットタイル	t6.5	32.1	m <sup>2</sup>			
	ビニル巾木	H60	104.0	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	2,236	m <sup>2</sup>			
	壁 不燃石膏ボード	t9.5	92.8	m <sup>2</sup>			
	壁 フレキシブルボード	t6	365	m <sup>2</sup>			
	壁 有孔フレキシブルボード	t6	446	m <sup>2</sup>			
	天井 不燃石膏ボード	t9.5	84	m <sup>2</sup>			
	天井 有孔フレキシブルボード	t6	504	m <sup>2</sup>			
	天井 グラスウール敷込	t200(100+100) 24kg品	1,363	m <sup>2</sup>			
	受水槽壁 FP板打込	t30	29.3	m <sup>2</sup>			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
13	エント及びその他						
	(内部)						
	<昇降口>						
	生徒用下駄箱	1020×350×1430	28	か所			移設品
	生徒用下駄箱	2310×350×1430	6	か所			移設品
	職員用ロッカー	1750×380×900	4	か所			移設品
	掲示板	2400×1200	1	か所			移設品
	校舎案内板	1800×900	1	か所			リース品
	AED		1	か所			移設品
	掃除具入	600×400×1800 スチール製	2	か所			リース品
	ステンレス製郵便受	390×290×275	1	か所			リース品
	<PTA室>						
	ホワイトボード	3600×1200	1	か所			リース品
	掲示板	3600×1200	1	か所			リース品
	掃除具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<音楽室>						
	ホワイト五線黒板	5400×1200 両引き型	1	か所			移設品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	ピアノ	1470×1860×1050	1	か所			移設品
	ホワイトボード	1800×1200	1	か所			リース品
	掲示板	1800×1200	1	か所			リース品
	掃除具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<音楽準備室>						
	黒板	1800×900	1	か所			移設品
	整理棚	1800×450×1800	3	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<ミニ児童会館>						
	ホワイトボード	3600×1200	1	か所			リース品
	雨具掛け	6000×300×1400	1	か所			リース品
	窓下収納	6000×350×900	2	か所			リース品
	更衣用 R付カーテンレール	L1600+1000	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<図書館>						
	黒板	1800×900	1	か所			移設品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	掃除具入	600×400×1800 スチール製	1	か所			リース品
	受付カウンター	2700+900×500×750 L型	1	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<用務員室>						
	既製アルミ製ライニング*	1800×130×900 腰部フレキシブル板t6 下地 LGSW65	1	か所			リース品
	ホワイトボード*	1800×1200	1	か所			リース品
	掲示板	1800×1200	1	か所			リース品
	カーテン・レール	L=3500	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<受水槽室>						
	木製階段		2	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<塵芥リサイクル庫>						
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<配膳室>						
	既製アルミ製ライニング*	600×130×900 腰部フレキシブル板t6 下地 LGSW65	1	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	整理棚	900×450×1800	1	か所			リース品
	整理棚	1800×450×1800	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<休憩室>						
	更衣用 R付カーテンレール	L1000+1000	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<配膳台置場>						
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	<普通教室・余裕教室>						
	正面黒板	3600×1200	9	か所			リース品
	掲示板	1200×1800	9	か所			リース品
	書棚	1100×300×800	9	か所			リース品
	側面黒板	1800×1200	9	か所			移設品
	側面掲示板	1800×1200	9	か所			移設品
	背面掲示板	3600×1200	9	か所			リース品
	背面掲示板	2700×1200	9	か所			リース品
	雨具掛け	6000×300	9	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	天井吊フック	2個1組-1ヶ所	9	か所			リース品
	掃除具入	600×400×1800 スチール製	9	か所			リース品
	室名札	側面型	9	か所			リース品
	<多目的室(視聴覚室対応)>						
	黒板	3600×1200	2	か所			移設品
	掲示板	1800×900	2	か所			移設品
	カーテンボックス	L=11200 250×150	3	か所			リース品
	暗幕用カーテン・レール	L=5500+5500×300,L=11000	3	か所			リース品
	暗幕用カーテン・レール	L=2000×1200,L=2000	6	か所			リース品
	暗幕用カーテン・レール	L=1820+10920+1820×1250	3	か所			リース品
	カーテンレール(シングル)	L=5500+5500	3	か所			リース品
	掃除具入	600×400×1800 スチール製	3	か所			リース品
	室名札	側面型	3	か所			リース品
	ホワイトボード	3600×1200	1	か所			リース品
	掲示板	3600×1200×1	4	か所			リース品
	<教材室1-5>						
	室名札	側面型	2	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	<男子生徒便所>						
	既製アルミ製ライニング*	5500×130×1200,2600×130×1000	2	か所			リース品
	室名札	側面型	2	か所			リース品
	<女子生徒便所>						
	既製アルミ製ライニング*	2700×130×1000 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	2	か所			リース品
	室名札	側面型	2	か所			リース品
	<多目的便所>						
	既製アルミ製ライニング*	1000×130×1000 1000×130×900 腰部フレキシブル板t6 下地LGSW65	2	か所			リース品
	室名札	側面型(JIS Z 8210)	2	か所			リース品
	<廊下及び水呑場>						
	掲示板	2400×1200	9	か所			移設品
	掲示板	3600×1200	5	か所			リース品
	掲示板	3400×1200	1	か所			移設品
	掲示板	3470×1200	1	か所			移設品
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
14	外構						
	床合板	t12	82.1	m <sup>2</sup>			
	床組	□-105×105	82.1	m <sup>2</sup>			
	スロ-プ 床合板	t12	10.9	m <sup>2</sup>			
	スロ-プ 床組	□-105×105	10.9	m <sup>2</sup>			
	スロ-プ 幕板合板	t24	1.5	m <sup>2</sup>			
	ハンスリップ	ゴムタイ付	64.7	m			
	階段下 砕石	t200 転圧共	19.0	m <sup>3</sup>			
	木製手摺	H800,600(36×105,36×120)	31.4	m			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	直接仮設						
	遣り方		19.9	m <sup>2</sup>			
	墨出し		39.8	m <sup>2</sup>			
	養生		39.8	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け		39.8	m <sup>2</sup>			
	地足場		19.9	m <sup>2</sup>			
	枠組本足場(手すり先行方式)	W900 12m以下 6か月	82.9	m <sup>2</sup>			
	安全手すり	6か月	10.6	m			
	内部足場	脚立足場	39.8	m <sup>2</sup>			
	災害防止	養生ネット	82.9	m <sup>2</sup>			
	仮設材運搬費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	基礎						
	(杭工)						
	鋼管杭	H-300*300*10*15 L=10.00m	6	本			
	杭打機械損料	杭打機械、オ-ガ-機械共	1	式			
	杭運搬費		1	式			
	小計						
	(基礎梁) H鋼						
	鉄骨基礎設置	H-250*250*9*14 部品費共	18.3	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	(杭頭廻り)						
	H鋼杭レベル調整		6	本			
	H鋼杭プレート溶接		6	本			
	小計						
	(床下木杭工)						



















番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
A-1-(4)	渡り廊下(2)	(設置)					
1	直接仮設		1	式			
2	基礎		1	式			
3	鉄骨		1	式			
4	防水		1	式			
5	木工		1	式			
6	屋根及びとい		1	式			
7	金属		1	式			
8	左官		1	式			
9	建具		1	式			
10	ガラス		1	式			
11	塗装		1	式			
12	内外装		1	式			
13	外構		1	式			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	基礎						
	根切り		188.0	m3			
	埋戻し		135.0	m <sup>3</sup>			
	床付け		29.9	m <sup>2</sup>			
	発生土処分	場外搬出	53.0	m3			
	砂利地業	基礎下	1.8	m3			
	砂利地業	土間下	4.5	m3			
	機械運搬費	根切り、埋戻し	2.0	往復			
	異形鉄筋	SD295 D10	0.7	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	2.3	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.5	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	0.2	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	0.2	t			
	異形鉄筋	SD345 D25	2.3	t			
	スクラップ控除		▲0.2	t			
	鉄筋加工組立		5.9	t			
	鉄筋運搬費		5.9	t			
	普通コンクリート	FC18N S15	5.2	m3			
	普通コンクリート	FC24N S15 基礎部	41.4	m3			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	鉄骨						
	鋼板	SN490C PL-28	0.4	t			
	鋼板	SN490C PL-19	0.7	t			
	鋼板	SN490C PL-12	0.02	t			
	鋼板	SN400B PL-9	1.2	t			
	鋼板	SN400B PL-6	0.1	t			
	鋼板	SN400A PL-12	0.7	t			
	鋼板	SN400A PL-9	0.1	t			
	鋼板	SS400 PL-16	0.04	t			
	鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
	鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
	平鋼	SS400 FB-6×25	0.02	t			
	H形鋼	SN400B H-350×175×7×11	2.6	t			
	H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	2.9	t			
	H形鋼	SN400A H-250×125×6×9	1.4	t			
	H形鋼	SS400A H-200×100×5.5×8	0.4	t			
	H形鋼	SS400A H-125×125×6.5×9	1.1	t			
	軽量溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	2.3	t			
	軽量溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.1	t			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	山形鋼	SS400 L-75×76×9	0.5	t			
	丸鋼	SS400 RB-M20	0.3	t			
	角形鋼管	BCR295 □-250×250×16	5.0	t			
	高力ボルト	F10T HTB-20×65	999	本			
	高力ボルト	F10T HTB-20×60	150	本			
	高力ボルト	F10T HTB-20×55	150	本			
	高力ボルト	F10T HTB-16×50	367	本			
	高力ボルト	F10T HTB-16×45	173	本			
	中ボルト	M16×35	487	本			
	アンカーボルト	M20 L=800	36	本			
	アンカーボルト	M16 L=650	10	本			
	ターナックル	M20	40.0	本			
	鉄骨スクラップ控除		▲0.6	t			
	鉄骨加工組立	工場溶接1653.64m	19.3	t			
	鉄骨運搬費		19.3	t			
	鉄骨建方		19.3	t			
	高力ボルト締付		1,766	本			
	錆止め塗装		560	m <sup>2</sup>			
	超音波探傷試験費		60	か所			
	アンカーボルト埋込	M20	36	本			









番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
7	金属						
	(外部)						
	角波カ-鉄板	t0.35 横胴縁下地共	138.0	m <sup>2</sup>			
	腰水切包み		26.8	m			
	外壁 出隅役物		8.8	m			
	外壁 入隅役物		2.2	m			
	外壁 開口廻り役物		9.7	m			
	EXP・J	外部 屋根-外壁	16.2	m			
	EXP・J	外部 外壁コーナー	15.8	m			
	(内部)						
	階段 ノスリフ	ゴム付き	46.5	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS65 直張用	5.7	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS100 直張用	94.0	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65	16.6	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS100	16.9	m			
	天井 軽量鉄骨壁下地	19型 直貼り用	69.9	m <sup>2</sup>			
	壁付手摺		15.3	m			
	自立手摺	平部	2.7	m			
	自立手摺	斜部	4	m			











番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
9-3	木製建具						
	WD-4 両開きフラッシュ戸	W1600×H2000	1	か所			
	小計						





番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
12	内外装						
	(外部)						
	基礎下塞ぎ 合板	t12	13.8	m <sup>2</sup>			
	外壁 透湿防水シート		138	m <sup>2</sup>			
	外壁 木毛セメント板	t25 後張	138	m <sup>2</sup>			
	外壁 石膏ボード	t15 捨張	138	m <sup>2</sup>			
	(内部)						
	床 長尺塩ビシート	t2.0	58.5	m <sup>2</sup>			
	階段 長尺塩ビシート	t2.0	18.6	m <sup>2</sup>			
	床 鋼製床組	H200	3.2	m <sup>2</sup>			
	床 鋼製床組	H487	8.1	m <sup>2</sup>			
	床 鋼製床組	H600	5.4	m <sup>2</sup>			
	床 鋼製床組	H886	39.4	m <sup>2</sup>			
	床 鋼製床組	H1736	2.4	m <sup>2</sup>			
	階段 鋼製床組	H200~600	1.1	m <sup>2</sup>			
	階段 鋼製床組	H487~886	3.5	m <sup>2</sup>			
	階段 鋼製床組	H600~1736	7.6	m <sup>2</sup>			
	床 グラスウール充填	t100 16kg	62.0	m <sup>2</sup>			
	床 グラスウール受けネット		62.0	m <sup>2</sup>			











番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
上	北舎						
1-1	電灯設備 電灯幹線		1	式			
1-2	電灯設備 電灯分岐		1	式			
1-3	電灯設備 コンセント分岐		1	式			
1-4	動力設備 動力幹線		1	式			
1-5	動力設備 動力分岐		1	式			
1-6	構内交換設備		1	式			
1-7	情報通信網設備		1	式			
1-8	誘導支援設備 インターホン		1	式			
1-9	誘導支援設備 トイレ呼出		1	式			
1-10	誘導支援設備 電気錠		1	式			
1-11	テレビ共聴設備		1	式			
1-12	拡声設備		1	式			
1-13	防災行政無線設備		1	式			
1-14	自動火災報知設備		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-1	電灯設備 電灯幹線						
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 2.0 天井・ピット	77	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 5.5° 天井・ピット	112	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 14° 天井・ピット	133	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 5.5° - 2C 天井・ピット	67	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 5.5° - 2C 管内	10	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 14° 天井・ピット	38	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 14° 管内	3	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 22° 天井・ピット	68.0	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 22° 管内	4	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° 天井・ピット	70	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° 管内	4	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 100° 天井・ピット	46.0	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 100° 管内	6	m			
	電灯主幹盤	MS-L1	1	面			
	電灯主幹盤	MS-L2	1	面			
	電灯主幹盤	MS-L4	1	面			
	プレハブケーブル分岐加工	現場施工	1	式			
	雑材料消耗品		1	式			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-2	電灯設備 電灯分岐						
	埋込ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ	5	個			
	埋込ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×4 新金ﾌﾟﾚｰﾄ	1	個			
	埋込ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1+1P15A(ON表示付)×1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ	18	個			
	埋込ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×3+1P15A(ON表示付)×1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ	16	個			
	埋込ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×5+1P15A(ON表示付)×1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ	1	個			
	埋込ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×6+1P15A(ON表示付)×1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ	1	個			
	埋込ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	3W15A×2 新金ﾌﾟﾚｰﾄ	6	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ	42	個			
	照明器具	LSS1-2-15-LN	3	個			リース品
	照明器具	LSS1-4-30-LN	2	個			リース品
	照明器具	LSS1-4-37-LN	26	個			リース品
	照明器具	LSS1-4-48-LN	4	個			リース品
	照明器具	LSS1-4-65-LN	282	個			リース品
	照明器具	LSS13-4-29-LN	32	個			リース品
	照明器具	LBF3MP/RP-2-13-LN	13	個			リース品
	分電盤	100盤	1	面			リース品



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-3	電灯設備 コンセント分岐	新設					
	埋込コンセント	2P15A x 1 新金プレート	1	個			
	埋込コンセント	2P15A x 2 新金プレート	59	個			
	埋込コンセント	2P15A(E付) x 1+2P15A x 1+ET付 新金プレート	13	個			
	埋込コンセント	2P15A(E付) x 2+ET付 新金プレート	20	個			
	OAタップ	2P15A(E付) x 4 3mコード	18	個			
	バスプレート	角形 新金プレート	12	個			
	アウトレットボックス	中四角D44	98	個			
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	工具損料		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-4	動力設備 動力幹線						
	波付硬質合成樹脂管	FEP30	2	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP40	5	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP65	2	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 8 管内	145	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 22° 天井・ピット	35	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 22° 可とう管内	2	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 22° 管内	2	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 38° 天井・ピット	62	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 38° 可とう管内	5	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 38° 盤内	5	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° 天井・ピット	33	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° 可とう管内	2	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° 盤内	2	m			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	工具損料		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-5	動力設備 動力分岐						
	空調動力盤	P-1 屋外露出形	1	面			
	空調動力盤	P-2 屋外露出形	1	面			
	空調動力盤	P-3 屋外露出形	1	面			
	空調動力盤	P-4 屋外露出形	1	面			
	空調動力盤	P-5 屋外露出形	1	面			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 5.5° 管内	156	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 8° 管内	14	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 8° - 3C 天井・ピット	139	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 8° - 3C 可とう管内	9	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 8° - 3C 管内	9	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 14° - 3C 天井・ピット	13	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 14° - 3C 可とう管内	1	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 14° - 3C 管内	1	m			
	電動機結線	直入方式	18	か所			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	工具損料		1	式			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-6	構内交換設備						
	電話機主装置		1	台			移設品
	多機能電話機		8	個			移設品
	モジュラージャック	埋込 4心	6	個			
	モジュラージャック	露出 4心 OA床	5	個			
	MDF盤		1	面			リース品
	端子盤 1T-1	露出 600x700x150	1	面			リース品
	端子盤 2T-1	露出 600x700x150	1	面			リース品
	防雨入線カバー		1	個			
	電線材		1	式			リース品
	配管材		1	式			リース品
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	工具損料		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-7	情報通信網設備						
	HUB収納盤	鋼板製 HUB共	3	面			リース品
	サーバラック	鋼板製 HUB共	1	式			移設品 設定別途
	Wi-Fiアンテナ		12	個			移設品 設定別途
	モジュラージャック	埋込 Cat6e	16	個			
	モジュラージャック	露出 Cat6e OA床	10	個			
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	工具損料		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-9	誘導支援設備 トイレ呼出						
	トイレ呼出表示器	5窓	1	個			リース品
	トイレ呼出ボタン		6	個			リース品
	トイレ復帰ボタン		2	個			リース品
	トイレ呼出表示灯		2	個			リース品
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	工具損料		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
I-11	テレビ共聴設備						
	増幅器	UHF 40dB	2	個			
	分岐器	2分岐器	1	個			
	分配器	4分配	1	個			
	分配器	5分配	1	個			
	直列ユニット	中間	9	個			
	直列ユニット	端末	8	個			
	露出コンセント	2P15A×2	2	個			
	防雨入線カバー		3	個			
	テレビアンテナ	UHF・AM・FM ポール共	1	基			移設品
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	工具損料		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	高所作業車		1	式			
	現場管理費		1	式			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
I-12	拡声設備						
	防災アンプ	10回線＋一斉	1	台			リース品
	天井埋込型スピーカー (ATT無し)		31	個			リース品
	天井埋込型スピーカー (ATT付)		29	個			リース品
	壁掛スピーカー		6	個			リース品
	アッテネーター	V-1S	21	個			リース品
	プログラムタイマー		1	個			移設品
	校内放送機器		1	式			移設品
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	工具損料		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
I-14	自動火災報知設備						
	受信機	P-1 40L	1	面			リース品
	火災通報装置		1	個			移設品
	総合盤	発信機P-1、表示灯 露出型	4	面			リース品
	差動式ｽｯﾄ型感知器	2種 露出型	57	個			リース品
	定温式ｽｯﾄ型感知器	1種 露出型	8	個			リース品
	光電式ｽｯﾄ型感知器	2種 露出型	2	個			リース品
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	工具損料		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	立会検査費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
Ⅱ	南舎						
Ⅱ-1	電灯設備 電灯幹線		1	式			
Ⅱ-2	電灯設備 電灯分岐		1	式			
Ⅱ-3	電灯設備 コンセント分岐		1	式			
Ⅱ-4	動力設備 動力幹線		1	式			
Ⅱ-5	動力設備 動力分岐		1	式			
Ⅱ-6	構内交換設備		1	式			
Ⅱ-7	情報通信網設備		1	式			
Ⅱ-8	誘導支援設備 インターホン		1	式			
Ⅱ-9	誘導支援設備 トイレ呼出		1	式			
Ⅱ-10	誘導支援設備 電気錠		1	式			
Ⅱ-11	テレビ共聴設備		1	式			
Ⅱ-12	拡声設備		1	式			
Ⅱ-13	自動火災報知設備		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-1	電灯設備 電灯幹線						
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 2.0 管内	86	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 5.5° 管内	81	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 14° 管内	185	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 5.5° - 2C 天井・ピット	75	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 5.5° - 2C 管内	18	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 14° 天井・ピット	66	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 22° 天井・ピット	5	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 22° 管内	2.0	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° 天井・ピット	59	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° 管内	5	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 100° 天井・ピット	250	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 100° 管内	3.0	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 100° 可とう管内	31	m			
	電灯主幹盤	MS-L3	1	面			リース品
	電灯主幹盤	MS-L5	1	面			リース品
	波付硬質合成樹脂電線管	FEP80	31	m			
	プルボックス	SS1000×1000×600 WP-Z35	1	個			
	プルケーブル分岐加工	現場施工	1	式			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
<b>Ⅱ-2</b>	<b>電灯設備 電灯分岐</b>						
	埋込ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ	4	個			
	埋込ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×2 新金ﾌﾟﾚｰﾄ	2	個			
	埋込ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1+1P15A(ON表示付)×1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ	15	個			
	埋込ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×2+1P15A(ON表示付)×1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ	2	個			
	埋込ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×3+1P15A(ON表示付)×1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ	13	個			
	埋込ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	3W15A×2 新金ﾌﾟﾚｰﾄ	6	個			
	埋込ｺﾝｾﾞﾝﾄ	2P15A×1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ	43	個			
	照明器具	LSS1-4-30-LN	2	個			リース品
	照明器具	LSS1-4-37-LN	22	個			リース品
	照明器具	LSS1-4-48-LN	4	個			リース品
	照明器具	LSS1-4-65-LN	268	個			リース品
	照明器具	LSS13-4-29-LN	20	個			リース品
	照明器具	LBF3MP/RP-2-13-LN	6	個			リース品
	分電盤	200盤	5	面			リース品
	電灯盤	300盤	5	面			リース品
	電灯盤	400盤	1	面			リース品
	電灯盤	600盤	1	面			リース品
	電灯盤	800盤	1	面			リース品



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
<u>Ⅱ-3</u>	<u>電灯設備 コンセント分岐</u>	新設					
	埋込コンセント	2P15A x 1 新金プレート	3	個			
	埋込コンセント	2P15A x 2 新金プレート	67	個			
	埋込コンセント	2P15A(E付) x 1+ET付 新金プレート	17	個			
	埋込コンセント	2P15A(E付) x 2+ET付 新金プレート	21	個			
	ノズルプレート	角形 新金プレート	9	個			
	アウトレットボックス	中四角D44	109	個			
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	工具損料		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
<b>Ⅱ-4</b>	<b>動力設備 動力幹線</b>						
	波付硬質合成樹脂管	FEP30	3	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP40	3	m			
	可とう電線管	PF28	2	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 2.0 管内	53	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 8 管内	377	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 5.5° -3C 天井・ピット	50	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 5.5° -3C 可とう管内	2	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CE 5.5° -3C 管内	2	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 22° 天井・ピット	84	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 22° 可とう管内	3	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 22° 管内	5	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 38° 天井・ピット	234	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 38° 可とう管内	3	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 38° 盤内	8	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° 天井・ピット	39	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° 盤内	2	m			
	プルボックス	SS1000×1000×600 WP-Z35	1	個			
	動力開閉器盤		1	面			リース品



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
<b>Ⅱ-5</b>	<b>動力設備 動力分岐</b>						
	空調動力盤	P-6 屋外露出形	1	面			
	空調動力盤	P-7 屋外露出形	1	面			
	空調動力盤	P-8 屋外露出形	1	面			
	空調動力盤	P-9 屋外露出形	1	面			
	動力制御盤	P-1 鋼板製	1	面			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 5.5° 管内	100	m			
	制御用ケーブル 600V EM-CEE	EM-CEE 1.25° - 5C 可とう管内	11	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CEE 3.5° - 4C 可とう管内	5	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 8° - 3C 天井・ピット	87	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 8° - 3C 可とう管内	7	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 8° - 3C 管内	7	m			
	電動機結線	直入方式	12	か所			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	工具損料		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
Ⅱ-6	構内交換設備						
	多機能電話機		5	個			移設品
	モジュージャック	埋込 4心	5	個			
	端子盤 1T-2	露出 600x700x150	1	面			リース品
	端子盤 2T-2	露出 600x700x150	1	面			リース品
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	工具損料		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
<u>Ⅱ-7</u>	<b>情報通信網設備</b>						
	HUB収納盤	鋼板製 HUB共	2	面			リース品
	Wi-Fiアンテナ		8	個			移設品 設定別途
	モジュラージャック	埋込 Cat6e	11	個			
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	工具損料		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
<b>Ⅱ-9</b>	<b>誘導支援設備 トイレ呼出</b>						
	トイレ呼出ボタ		6	個			リース品
	トイレ復帰ボタ		2	個			リース品
	トイレ呼出表示灯		2	個			リース品
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	工具損料		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
Ⅱ-11	テレビ共聴設備						
	増幅器	UHF 40dB	2	個			
	分岐器	1分岐器	1	個			
	分配器	4分配	1	個			
	分配器	5分配	1	個			
	直列ユニット	中間	7	個			
	直列ユニット	端末	7	個			
	露出コンセント	2P15A×2	2	個			
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	工具損料		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
Ⅱ-12	拡声設備						
	天井埋込型スピーカー (ATT無し)		24	個			リース品
	天井埋込型スピーカー (ATT付)		33	個			リース品
	壁掛スピーカー		4	個			リース品
	アッテネーター	V-1S	18	個			リース品
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	工具損料		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
<b>Ⅱ-13</b>	<b>自動火災報知設備</b>						
	総合盤	発信機P-1、表示灯 露出型	4	面			リース品
	差動式対 <sup>o</sup> ツト型感知器	2種 露出型	54	個			リース品
	定温式対 <sup>o</sup> ツト型感知器	1種 露出型	14	個			リース品
	光電式対 <sup>o</sup> ツト型感知器	2種 露出型	2	個			リース品
	電線材		1	式			
	配管材		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	工具損料		1	式			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
<u>Ⅲ</u>	<u>渡り廊下-1</u>						
Ⅲ-1	電灯設備 電灯幹線		1	式			
Ⅲ-2	電灯設備 電灯分岐		1	式			
Ⅲ-3	動力設備 動力幹線		1	式			
Ⅲ-4	構内交換設備		1	式			
Ⅲ-5	情報通信網設備		1	式			
Ⅲ-6	誘導支援設備 インターホン		1	式			
Ⅲ-7	誘導支援設備 トイレ呼出		1	式			
Ⅲ-8	誘導支援設備 電気錠		1	式			
Ⅲ-9	テレビ共聴設備		1	式			
Ⅲ-10	拡声設備		1	式			
Ⅲ-11	自動火災報知設備		1	式			
	計						







































番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
VI-3	弱電幹線設備	拡声、火報、電話、TV					
	耐熱ケーブル EM-HP	EM-HP 1.2 - 10P 天井・ピット	11	m			
	耐熱ケーブル EM-HP	EM-HP 0.9 - 10P 天井・ピット	11	m			
	屋内用通信ケーブル EM-EBT	EM-EBT 0.4 - 2P 天井・ピット	22	m			
	ケーブル EM-AE	EM-AE 1.2 - 10P 天井・ピット	11	m			
	シールド線 EM-MEES	EM-MEES 0.75 <sup>φ</sup> - 2C 天井・ピット	11	m			
	テレビ 共聴同軸ケーブル	EM 7C - FB 天井・ピット	11	m			
	機械斫り工事		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	工具損料		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						





番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
V-1	受変電設備						
	屋外形キュービクル		1	基			リース品
	変圧器	単相 100KVA	1	台			リース品
	変圧器	三相 200KVA	1	台			リース品
	接地工事	EA.D	1	箇所			
	接地工事	EB	1	箇所			
	キュービクル基礎	H形鋼	1	式			リース品
	消火器	EB	1	式			リース品
	雑材料消耗品		1	式			
	電気労務費		1	式			
	普通労務費		1	式			
	工具損料		1	式			
	耐圧試験費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
V-2	構内配電線路設備						
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 14° 管内	5	m			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 14° 天井・ピット	16	m			
	電力用ケーブル 6KV EM-CET	6KV EM-CET 60° FEP管内	7	m			
	電力用ケーブル 6KV EM-CET	6KV EM-CET 60° 天井・ピット	6	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 5.5° - 3C FEP管内	33	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 14° 天井・ピット	99	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 14° FEP管内	112	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° 天井・ピット	99	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 60° FEP管内	112	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 100° FEP管内	131	m			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 200° FEP管内	98	m			
	端末処理材 (高圧)	屋外 60°	1	か所			
	端末処理材 (高圧)	屋内 60°	1	か所			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-30 露出	4	m			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-30 地中	26	m			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-40 露出	20	m			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-40 地中	85	m			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-65 露出	8	m			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-65 地中	97	m			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-80 露出	17	m			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-80 地中	119	m			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-100 露出	11	m			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-100 地中	88	m			
	埋設標識シト	W300 2倍長	131	m			
	硬質ビニル電線管	VE22 露出	3	m			
	コンクリート柱	CP-A-12 19-3.5KN	1	本			
	根かせ	1.2m バンド付	2	か所			
	底板	500φx100	1	個			
	軽腕金	3.2×75×75×1800	1	個			
	機器アーム	3.2×75×75×900	3	個			
	アームタイスバンド	SASBD 19S-DW	1	個			
	自在バンド	3BD HD17	2	個			
	自在バンド	1BT-212 370φ	13	個			
	足場ボルト	CP用	12	個			
	高圧ビン碍子	大	6	個			
	弓支線	38sq、支線ロット、支線ブロック共	1	か所			
	支線保護ガード	樹脂製	1	か所			リース品
	気中開閉器	7.2KV 200A SOG/DGR(LA・VT内蔵)	1	個			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
V-3	構内通信線路設備						
	耐熱ケーブル EM-HP	EM-HP 0.9 - 10P 天井・ピット	10	m			
	耐熱ケーブル EM-HP	EM-HP 0.9 - 10P 可とう管内	42	m			
	耐熱ケーブル EM-HP	EM-HP 1.2 - 10P 天井・ピット	10	m			
	耐熱ケーブル EM-HP	EM-HP 1.2 - 10P 可とう管内	42	m			
	屋内用通信ケーブル EM-EBT	EM-EBT 0.4 - 2P 天井・ピット	20	m			
	屋内用通信ケーブル EM-EBT	EM-EBT 0.4 - 2P 可とう管内	84	m			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-40 地中	72	m			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-40 露出	14	m			
	埋設標識シート	W300 2倍長	35	m			
	土工事		1	式			構内配電線路に含む
	機械斫り工事		1	式			
	雑材料消耗品		1	式			
	電工労務費		1	式			
	工具損料		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
┆	北舎	(設置)					
┆-1	給水設備	(仮設・設置)	1	式			
┆-2	給湯設備	(仮設・設置)	1	式			
┆-3	排水設備	(仮設・設置)	1	式			
┆-4	衛生器具設備	(仮設・設置)	1	式			
┆-5	消火設備	(仮設・設置)	1	式			
┆-6	暖房設備	(仮設・設置)	1	式			
┆-7	冷暖房設備	(仮設・設置)	1	式			
┆-8	換気設備	(仮設・設置)	1	式			
┆-9	給油設備	(仮設・設置)	1	式			
┆-10	LPGガス設備	(仮設・設置)	1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-1	給水設備	(仮設・設置)					
	仕切弁	5K 青銅製ねじ込み形 20A	5	個			
	仕切弁	5K 青銅製ねじ込み形 25A	5	個			
	仕切弁	5K 青銅製ねじ込み形 32A	7	個			
	減圧弁	水用 20A	4	個			
	水栓移設費	13φ	116	個			
	水抜栓	13φ×1500H	6	本			
	水抜栓	20φ×1500H	3	本			
	水抜栓	25φ×1500H	4	本			
	水抜栓	30φ×1500H	3	本			
	水抜栓	40φ×1500H	2	本			
	温床線	5.0m	2	本			
	温床線	10.0m	2	本			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 20A	96.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 25A	34.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 30A	7.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 40A	8.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 20A	109	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 25A	64.0	m			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 30A	47.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 40A	3.0	m			
	配管継手類		1	式			
	支持金物・雑材料		1	式			
	保温工事	給水 GW 20	205	m			
	保温工事	給水 GW 25	98	m			
	保温工事	給水 GW 32	54	m			
	保温工事	給水 GW 40	11	m			
	配管工費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	配管洗浄費		1	式			
	水質試験検査費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-2	給湯設備	(仮設・設置)					
	電気温水器	床置・丸型 調理台一体型	1	台			既設移設品
	電気温水器	床置・丸型 20L	1	台			既設移設品
	電気温水器	床置・丸型 300L	1	台			既設移設品
	電気温水器	床置・丸型 460L	1	台			既設移設品
	混合栓・水栓移設費		19	個			既設移設品
	給湯用樹脂管	屋内一般 20	24.0	m			
	配管継手類		1	式			
	支持金物・雑材料		1	式			
	保温工事	給湯 GW 20	24.0	m			
	配管洗浄費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-3	排水設備	(仮設・設置)					
	プラスタートラップ	PT-50	3	個			既設移設品
	プラスタートラップ	PT-50	1	個			
	排水通気弁	50A	3	個			
	排水通気弁	80A	1	個			
	ボール弁	JIS5k 15	3	個			
	床上掃除口	SIR 65	2	個			
		SIR 80	2	個			
		SIR 100	4	個			
		COA 50	1	個			
		COA 80	2	個			
	掃兼ドレン	KSR - 40A	1	個			
		KSR - 50A	5	個			
	流し排水トラップ	SNK - A 40	4	個			
		SND - 1A 50	3	個			
		T14A - AA 40	9	個			
	洗濯機排水トラップ	T3 - D 50	4	個			
	P型排水トラップ	T3 - DC 50	2	個			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 15	3.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 40	108	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 50	152	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 65	110	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 75	16.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 40	30.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 50	53.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 75	48.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 100	82.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 50	163	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 65	118	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 75	32.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 40	31.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 50	53.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 75	46.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 100	82.0	m			
	保温工事	排水 GW 40	39.0	m			
	保温工事	排水 GW 50	66.0	m			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-4	衛生器具設備	(仮設・設置)					
	洋風大便器	GSVC9	15	組			
	小便器	壁掛型 UFS900R相当	7	組			
	小便器	床置型 UFS910相当	2	組			
	洗面器	L250D相当 水のみ	9	組			
	化粧鏡	360×450	2	枚			
	洗面器用手摺		4	個			
	多目的用便器	CS597BCS相当・タンク	1	組			
	多目的用洗面器	L 270 D 水のみ	1	組			
	化粧鏡	600×750	1	枚			既設移設品
	オストメイトパック	UAS81LDB1相当	1	組			
	ステンレス流し	1500×570×760H	1	台			
	大便器用手摺	L 型	4	個			既設移設品
	小便器用手摺		2	個			既設移設品
	多目的便器用手摺	L 型・跳上型	1	個			既設移設品
	洗面化粧台	巾500	1	台			既設移設品
	化粧鏡	360×450	5	台			既設移設品
	化粧棚	ガラス製	1	台			既設移設品
	既製流し	1200×550×800H	1	台			既設移設品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	既製流し	1650×550×800H	2	台			既設移設品
	作業台	600×500×800H	1	台			既設移設品
	足洗用ステンレス流し	700×680×400H	1	台			既設移設品
	ステンレス流し	1000×570×670H	1	台			既設移設品
	ステンレス流し	1200×570×500H	1	台			既設移設品
	ステンレス流し	2500×570×670H	1	台			既設移設品
	バルブ保護ボックス	1700×450×800H	1	台			既設移設品
	冷蔵庫	1500×900×1950H	1	台			既設移設品
	理科実験台	2400×900×800H	2	台			既設移設品
	理科実験台	3000×900×800H	12	台			既設移設品
	理科実験台	1800×1200×800H	1	台			既設移設品
	衛生器具取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費	支給品搬出運搬含む	1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-6	暖房設備	(仮設・設置)					
FF-1	FF温風暖房機	立型 暖房能力17.6KW	1	台			
FF-2	FF温風暖房機	ビルトイン・横型 暖房能力5.81KW	3	台			
FF-3	FF温風暖房機	ビルトイン・横型 暖房能力7.41KW	2	台			
FF-4	FF温風暖房機	立型 暖房能力15.9KW	6	台			
FF-1A	FF温風暖房機	ビルトイン・横型 暖房能力5.81KW	2	台			
FF-4A	FF温風暖房機	立型 暖房能力15.9KW	6	台			
EH-1	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 0.5KW	1	台			
EH-2	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 1.25KW	1	台			
EH-3	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 1.5KW	1	台			
EH-4	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 2.0KW	6	台			
	給排気延長セット	1階設置部分	19	組			
	FF式温風暖房機	据付費	19	台			
	電気ヒーター	据付費	9	台			
	穴明補修費	給排気筒用他	1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			



番号	名称	仕様・型式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
1-7	冷暖房設備	(仮設・設置)					
ACP-A1	天井吊型室内機	冷房：10.0kW 暖房：11.2kW	1	台			
-1		冷媒口径 9.52φ × 15.88φ					
ACP-B1	室外機	冷房：10.0kW 暖房：11.2kW	3	台			
		冷媒口径 9.52φ × 15.88φ					
ACP-B1	天井吊型室内機	冷房：10.0kW 暖房：11.2kW	14	台			
-1		冷媒口径 9.52φ × 15.88φ					
ACP-B2	室外機	冷房：12.5kW 暖房：14.0kW	9	台			
		冷媒口径 9.52φ × 15.88φ					
ACP-B2	天井吊型室内機	冷房：12.5kW 暖房：14.0kW	11	台			
-1		冷媒口径 9.52φ × 15.88φ					
	室外機架台(SUS製)	L-65×65×6 1050L×100×200D	70	台			
	冷房管	冷房口径：9.52φ	459.1	m			
		冷房口径：15.88φ	459.1	m			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-8	換気設備	(仮設・設置)					
VF-1	換気扇	壁付 300φ 電気シャター・フード 共	5	台			
VF-2	換気扇	壁付 200φ 電気シャター・フード 共	4	台			
VF-3	給排気型換気扇	壁付 300φ 電気シャター・フード 共	30	台			
F-1	天井換気扇	低騒音 100φ×150CMH	3	台			
EF-1	排気ファン	ストレートシロコ・消音型 150φ×190CMH	1	台			
EF-2	排気ファン	ストレートシロコ・消音型 200φ×310CMH	1	台			
	セルフード	アルミ製・ガラリ付 150φ	3	個			
	スパイラルダクト	150φ	14.0	m			
	保温工事	GW巻 150φ	3.0	m			
	機器取付費		1	式			
	器具取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-9	給油設備	(仮設・設置)					
OT-1	オイルタンク	鋼板製角形 980L 防油堤共	1	台			(買取品)
OS-1	オイルサーバー	壁掛型フロートスイッチ式 18L/h×8m	17	台			リース品
	オイルコック	8φ	12	個			
	オイルコック	10φ	1	個			
	鋳鋼弁	25	2	個			
	フレキシブルジョイント(SUS製)	(仮設・設置)	1	本			
	配管点検柵	コンクリート柵・蓋共 450□×600H	14	組			
	配管点検柵	塩ビ製 鋳鉄蓋共 200φ×600H	6	個			
	防火区画処理		3	か所			
	埋設表示テープ	シングル	360.1	m			
	灯油・被覆銅管	土中 8φ	37.8	m			
	灯油・被覆銅管	土中 15φ	423.6	m			
	灯油・外面ポリエチレン被覆銅管	土中 25A	64.0	m			
	灯油・被覆銅管	屋内一般 8φ	72.9	m			
	灯油・被覆銅管	屋内一般 10φ		m			
	灯油・被覆銅管	屋内一般 15φ	86.7	m			
	配管用炭素鋼鋼管(黒)	屋内一般 25φ	9.3	m			
	塗装費	錆止め 25	9.3	m			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
I-10	LPGガス設備	(仮設・設置)					
	プロパンボンベ庫	50kg×2本入れ	1	台			
	ガスメーター	プロパン用	1	個			
	圧力調整器	50kg×2本用	1	個			
	ガスコック	25A	11	個			
	実験用バーナー	1口 15×10	10	個			
	コンセント式ヒースガス栓	1口 15×10	30	個			
	ガス漏れ警報器	LPG用	5	個			
	ガス用フレキシブル管 (LPG用)	屋内一般 20	70	個			
	ガス用フレキシブル管 (LPG用)	屋内一般 25	15	個			
	配管用炭素鋼鋼管 (白)	屋内一般 25	20.0	m			
	外面ポリエチレン被覆鋼管	屋外架空 25	3.0	m			
	配管工費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-1	給水設備	(仮設・設置)					
	受水槽	FRP単板槽式 2.5×2.0×2.0H 通気口、内外梯子、架台共	1	基			
	加圧給水ポンプユニット	定圧給水自動交互並列運転 390L/min×230kPa,3φ200V1.5kW×2 SUS製	1	台			
	機器据付費		1	式			
	仕切弁	5K 青銅製ねじ込み形 20A	1	個			
	仕切弁	5K 青銅製ねじ込み形 25A	3	個			
	バ ヲライ弁	5K アルミギヤ式 65A	6	個			
	バ ヲライ弁	5K アルミギヤ式 80A	2	個			
	仕切弁	10K 管端コア内蔵 40A	3	個			
	P T コネクター	65	6	個			
	P T コネクター	80	1	個			
	フレキシブルジョイント	20A×500L	3	本			
	フレキシブルジョイント	40A×500L	2	本			
	電極	ホルダ - ・ 棒共 4P	2	組			
	定水位調整弁	ストレート 40 BT共	2	組			
	ボールタップ	20	3	組			
	減圧弁	水用 40A	2	個			
	水栓移設費	13φ	80	個			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	水抜栓	20φ×1500H	1	本			
	水抜栓	30φ×1500H	1	本			
	水抜栓	40φ×1500H	2	本			
	屋内止水栓	20A	1	個			
	温床線	4.0m	3	本			
	水道用硬質塩ビライニング鋼管(VA)	機械室・便所 20A	14.0	m			
	水道用硬質塩ビライニング鋼管(VA)	機械室・便所 40A	14.0	m			
	水道用硬質塩ビライニング鋼管(VA)	機械室・便所 65A	4.0	m			
	水道用硬質塩ビライニング鋼管(VA)	機械室・便所 80A	7.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 20A	85.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 25A	38.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 30A	6.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 40A	16.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 65A	30.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 20A	62.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 25A	47.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 30A	18.0	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 40A	19.0	m			
	配管継手類		1	式			
	支持金物・雑材料		1	式			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	保温工事	給水 GW 20	161	m			
	保温工事	給水 GW 25	84.0	m			
	保温工事	給水 GW 32	24.0	m			
	保温工事	給水 GW 40	27.0	m			
	保温工事	給水 GW 65	32.0	m			
	機器運搬・搬入据付費		1	式			
	配管工費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	受水槽洗浄・配管洗浄費		1	式			
	水質試験検査費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-2	給湯設備	(仮設・設置)					
	電気温水器	床置・角型 40L	2	台			既設移設品
	電気温水器	床置・角型 150L	1	台			既設移設品
	電気温水器	床置・丸型 300L	1	台			既設移設品
	混合栓移設費		11	個			既設移設品
	給湯用銅管	屋内一般 20	46.1	m			
		屋内一般 25	9.6	m			
		機械室・便所 20A	29.3	m			
	配管継手類		1	式			
	支持金物・雑材料		1	式			
	保温工事	給湯 GW 20	85.0	m			
	配管洗浄費		1	式			
	配管工費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-3	排水設備	(仮設・設置)					
	排水用水中ポンプ	自動運転・フローター 40φ×100T /min	1	台			
	逆止弁	JIS10K 40	1	個			
	フレキシブルジョイント	40A×500L	1	本			
	排水通気弁	50A	2	個			
	間接排水金物	50A トラップ付	14	個			
	間接排水金物	300×200 ×80A	2	個			
	コンクリート排水柵	角型・蓋付 600×600×600H	1	組			
	床排水金物	T 3D-50	2	個			
	床上掃除口	COA 50	1	個			
		CIR 65	1	個			
		CIR 80	2	個			
		CIR 100	3	個			
	掃兼ドレン	KSR - 50	5	個			
	流し排水金物	SNK - A 40 (網栓)	4	個			
		SNK - A 40 (共栓)	2	個			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 40	29.8	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 50	9.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	屋内一般 65	4.4	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 40	31.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 50	68.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 65	30.0	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 75	23.8	m			
	排水用塩ビ管 (VU)	機械室・便所 100	67.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 (白)	機械室 40	4.0	m			
	配管継手類		1	式			
	支持金物・雑材料		1	式			
	保温工事	排水 GW 40	14.0	m			
	保温工事	排水 GW 50	28.0	m			
	保温工事	排水 GW 65	12.0	m			
	保温工事	排水 GW 75	31.0	m			
	保温工事	排水 GW 100	27.0	m			
	配管工費		1	式			
	配管器具取付費		1	式			
	配管撤去産廃処理費		1	式			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-4	衛生器具設備	(仮設・設置)					
	洋風大便器	CS670相当 タンク密結型	22	組			
	小便器	壁掛型 UFS900R相当	14	組			
	洗面器	L250D相当 水のみ	13	組			
	掃除用流し	Sk22A	2	組			
	化粧鏡	GSM 2	3	枚			
	洗面器用手摺	T112CP23	6	個			
	多目的用便器	GSVC4	2	組			
	多目的用洗面器	GSVL3	2	組			
	姿見鏡	GSM3	2	枚			既設移設品
	既製流し	1200×550×800H	2	台			既設移設品
	ステンレス流し	120×570×500H	3	台			既設移設品
	ステンレス流し	1000×570×670H	1	台			既設移設品
	ステンレス流し	1800×570×670H	2	台			既設移設品
	ステンレス流し	2500×570×670H	2	台			既設移設品
	ステンレス流し	2700×840×880H	1	台			既設移設品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	子学校配膳室手洗器	GSVL 7	1	台			
	自動消毒装置	GJD	1	台			
	自動石鹼装置	GJS	1	台			
	ペーパーホルダー	JPH1	1	台			
	化粧鏡	SM 7	1	台			
	オストメイト対応トイレパック	GOST	2	台			
	擬音装置	GGSI又は2	7	台			
	衛生器具取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費	支給品搬出運搬含む	1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-6	暖房設備	(仮設・設置)					
FF-1	FF温風暖房機	立型 暖房能力5.81KW	4	台			
FF-4	FF温風暖房機	立型 暖房能力15.09KW	11	台			
FF-4A	FF温風暖房機	立型 暖房能力15.09KW	4	台			
EH-1	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 0.5KW	1	台			
EH-4	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 2.5KW	2	台			
EH-1A	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 0.5KW	1	台			
EH-4A	電気ヒーター	壁掛型・暖房能力 2.5KW	2	台			
	給排気延長セット	1階設置部分	19	組			
	FF式温風暖房機	据付費	19	台			
	電気ヒーター	据付費	6	台			
	穴明補修費	給排気筒用他	1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-7	換気設備	(仮設・設置)					
VF-1	給排気型換気扇	壁付 300φ 電気シャター・フード 共	4	台			
VF-2	給排気型換気扇	壁付 250φ 電気シャター・フード 共	9	台			
VF-3	給排気型換気扇	壁付 300φ 電気シャター・フード 共	30	台			
F-2	天井換気扇	天井換気扇 160CMH×20PA	1	台			
EF-1	有圧扇	有圧排気型 350φ×1300CMH	3	台			
EF-2	有圧扇	有圧排気型 350φ×1200CMH	1	台			
EF-1	有圧扇	排気型 300φ 電気シャター・フード 共	1	台			
F-1	天井換気扇	低騒音 150φ×150CMH	1	台			
	セルフフード	アルミ製・ガラリ付 150φ	2	個			
	スパイラルダクト	150φ	3	m			
	保温工事	GW巻 150φ	3	m			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II-8	給油設備	(仮設・設置)					
OT-1	オイルタンク	鋼板製角形 980L 防油堤共	2	台			
OS-1	オイルサーバー	壁掛型フロートスイッチ式 18L/h×8m	2	台			
	オイルコック	8φ	47	個			
	オイルコック	10φ	2	個			
	鋳鋼弁	25	1	個			
	フレキシブルジョイント(SUS製)	25	1	本			
	配管点検柵	コンクリート柵・蓋共 450□×600H	1	組			
	配管点検柵	塩ビ製 鋳鉄蓋共 200φ×600H	21	個			
	防火区画処理		8	か所			
	埋設表示テープ	シングル	190	m			
	灯油・被覆銅管	土中 8φ	21.0	m			
	灯油・被覆銅管	土中 15φ	236	m			
	灯油・外面ポリエチレン被覆銅管	土中 25A	63.0	m			
	灯油・被覆銅管	屋内一般 8φ	78.0	m			
	灯油・被覆銅管	屋内一般 10φ	7.0	m			
	灯油・被覆銅管	屋内一般 15φ	174	m			
	配管用炭素鋼鋼管(黒)	屋内一般 25φ	20.0	m			
	塗装費	錆止め 25	20.0	m			







番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
Ⅲ-2	排水設備	(設置)					
	塩ビ製汚水桝	150-200φ 90L	6	組			
	塩ビ製汚水桝	150-200φ 90Y	1	組			
	塩ビ製汚水桝	150-200φ ST	4	組			
	塩ビ製汚水桝	150-200φ DR	2	組			
	塩ビ桝用铸铁蓋	200φ	13	個			
	塩化ビニル管 (VU)	土中 150	131	m			
	塩化ビニル管 (VU)	土中 200	11.0	m			
	既設排水管接続費		2	か所			
	土工事	根切 バックホー	79.0	m3			
	土工事	山砂	23.0	m3			
	土工事	根切 バックホー	56.0	m3			
	土工事	残土処分	23.0	m3			
	配管工費	継手類・接合材共	1	式			
	重機運搬費		1	式			
	申請手数料		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	計						





番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
IV-1	屋外給水設備	(設置)					
	不断水分岐工事	割丁字 200φ×40	1	か所			
	水道メーター	40φ 重水番(真与品)更新 取付費込	1	個			
	同上用筐	大型	1	組			
	止水栓筐	40φ用	1	組			
	仕切弁	JIS10K 40	3	個			
	公道解体・復旧費	歩道・車道部	1	式			
	埋設表示テープ	(S)	99	m			
	ドレンバルブ	80 外套管付 1000H	2	個			
	排水ロート	1000×32	2	個			
	水道用ポリエチレン管	土中 20A	34	m			
	水道用ポリエチレン管	土中 40A	66	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 20A	14	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 25A	2	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 30A	34	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 40A	4	m			
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 50A	17	m			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
IV-2	屋外排水設備	(設置)					
	塩ビ製汚水枡	100-200φ 90L	4	組			
	塩ビ製汚水枡	100-200φ ST	6	組			
	塩ビ製汚水枡	100-200φ 90Y	11	組			
	塩ビ製汚水枡	150-200φ 90Y	10	組			
	塩ビ製汚水枡	150-200φ ST	3	組			
	塩ビ製汚水枡	100-200φ 90Y	4	組			
	塩ビ枡用鑄鉄蓋	200φ	34	組			
	塩化ビニル管 (VU)	土中 100	134	m			
	塩化ビニル管 (VU)	土中 150	67	m			
	下水道本管接続費		1	か所			
	公道解体・復旧費	歩道・車道部	1	式			
	土工事	根切 バックホー	71	m <sup>3</sup>			
	土工事	山砂	21	m <sup>3</sup>			
	土工事	根切 バックホー	50	m <sup>3</sup>			
	土工事	残土処分	15	m <sup>3</sup>			
	配管工費	継手類・接合材共	1	式			
	消耗品雑材		1	式			





番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	準備費						
	仮囲い	H2.0 6か月	96	m			
	カスケート	W6.0×H1.8 6か月	1	か所			
	交通整理員	30日	30	人			
	仮設事務所	2棟	6	か月			
	仮設トイレ	1棟	6	か月			
	仮設電気		6	か月			
	仮設水道		6	か月			
	除雪費		1	式			
	機械運搬費		1	式			
	敷鉄板		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	環境安全費						
	VOC測定	12室	1	式			
	同上報告書作成		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	産廃処理費						
	発生材積込		1	式			
	発生材運搬		1	式			
	発生材処分		1	式			
	スクラップ処理		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
A-2	仮設校舎解体	(解体)					
A-2-(1)	北舎	(解体)	1	式			別紙A-2-(1)
A-2-(2)	南舎	(解体)	1	式			別紙A-2-(2)
A-2-(3)	渡り廊下(1)	(解体)	1	式			別紙A-2-(3)
A-2-(4)	渡り廊下(2)	(解体)	1	式			別紙A-2-(4)
A-2-(5)	外構	(解体)	1	式			別紙A-2-(5)
A-2-(6)	電気設備	(解体)	1	式			別紙A-2-(6)
A-2-(7)	機械設備	(解体)	1	式			別紙A-2-(7)
A-2-(8)	共通仮設	(解体)	1	式			別紙A-2-(8)
	計						







番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	プ レファブ	(解体)					
	解体費		790	坪			
	解体整備費		790	坪			
	求償費		790	坪			
	運搬費	4t車	1	式			
	解体レッカー費	25t ラフタークレーン	1	式			
	交通費		1	式			
	杭抜き重機損料	運搬、運転手共 H鋼材、木杭	1	式			
	高所作業車	スカイマスター 運搬・ホ <sup>レ</sup> 共	1	式			
	オプション部材運搬	天井 <sup>レ</sup> 裨・杭等	1	式			
	内装材解体費	再生品以外	2,612	m <sup>2</sup>			
	同上運搬処分費	積込含む	1	式			
	再生品取外し	小運搬積込・荷卸し共	1	式			
	同上運搬費	積込含む10km	1	式			
	計						









番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	プ レファブ	(解体)					
	解体費		790	坪			
	解体整備費		790	坪			
	求償費		790	坪			
	運搬費	4t車	1	式			
	解体レッカー費	25t ラフタークレーン	1	式			
	交通費		1	式			
	杭抜き重機損料	運搬、運転手共 H鋼材、木杭	1	式			
	高所作業車	スカイマスター 運搬・ホ <sup>レ</sup> 共	1	式			
	オプション部材運搬	天井 <sup>レ</sup> <sub>ホ</sub> ・杭等	1	式			
	内装材解体費	再生品以外	2,612	m <sup>2</sup>			
	同上運搬処分費	積込含む	1	式			
	再生品取外し	小運搬積込・荷卸し共	1	式			
	同上運搬費	積込含む10km	1	式			
	計						









番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	渡り廊下	(解体)					
	解体費		10.17	坪			
	解体整備費		10.17	坪			
	求償費		10.17	坪			
	運搬費	4t車	1	式			
	解体レッカー費	25t ラータークレーン	1	式			
	交通費		1	式			
	杭抜き重機損料	運搬、運転手共 H鋼材、木杭	1	式			
	高所作業車	スカイマスター 運搬・ホ° 共	1	式			
	オプション部材運搬	天井バ° 祉・杭等	1	式			
	内装材解体費	再生品以外	33.6	m <sup>2</sup>			
	同上運搬処分費	積込含む	1	式			
	再生品取外し	小運搬積込・荷卸し共	1	式			
	同上運搬費	積込含む10km	1	式			
	計						



















番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
I	北棟	(解体)					
I-1	電灯設備 電灯幹線	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
I-2	電灯設備 電灯分岐	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
I-3	電灯設備 コンセント分岐	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
I-4	動力設備 動力幹線	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
I-5	動力設備 動力分岐	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
I-6	構内交換設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
I-7	情報通信網設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
I-8	誘導支援設備 インターホン	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
I-9	誘導支援設備 トイレ呼出	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
I-10	誘導支援設備 電気錠	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
Ⅱ	南棟	(解体)					
Ⅱ-1	電灯設備 電灯幹線	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅱ-2	電灯設備 電灯分岐	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅱ-3	電灯設備 コンセント分岐	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅱ-4	動力設備 動力幹線	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅱ-5	動力設備 動力分岐	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅱ-6	構内交換設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅱ-7	情報通信網設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅱ-8	誘導支援設備 インターホン	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅱ-9	誘導支援設備 トイレ呼出	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅱ-10	誘導支援設備 電気錠	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
Ⅲ	渡り廊下 1	(解体)					
Ⅲ-1	電灯設備 電灯幹線	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅲ-2	電灯設備 電灯分岐	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅲ-3	動力設備 動力幹線	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅲ-4	構内交換設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅲ-5	情報通信網設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅲ-6	誘導支援設備 インターホン	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅲ-7	誘導支援設備 トイレ呼出	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅲ-8	誘導支援設備 電気錠	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅲ-9	拡声設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
Ⅲ-10	自動火災報知設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
	計						





























































