

令和3年度

設 計 書

---

業 務 名 山の手小学校仮設校舎賃貸借

---

# 業務内容説明書

1. 業務名称 山の手小学校仮設校舎賃貸借

2. 施工場所 札幌市西区山の手5条6丁目1番地1号

3. 請負業務費 金 円 也

業務価格 金 円 也

内訳消費税等相当額 金 円 也

4. 契約期限 契約書に示す着手の日から令和6年7月15日まで

(1) 仮設校舎設置については、契約書に示す着手の日から令和4年3月25日まで

※建築基準法第18条による検査は令和4年3月17日まで

(2) 賃貸借期間については、令和4年3月26日から令和6年4月12日まで(24.6か月)

(3) 仮設校舎解体については、令和6年4月13日から令和6年7月15日まで

5. 整備概要 仮設校舎棟 — 4,222.000㎡ : 1277.15坪 (鉄骨造2階建)

渡り廊下棟 — 105.320㎡ : 31.86坪 (鉄骨造1階建)

除雪物置 — 6.740㎡ : 2.04坪 (鉄骨造1階建)

物置 — 39.830㎡ : 12.05坪 (鉄骨造1階建)

その他、既存校舎との接続(設備含む)・屋外工事等

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	プレファブ仮設校舎賃貸借						
A	仮設校舎	(設置・解体)	1	式			
	諸経費		1	式			
B	リース料		1	式			
	合計						
	消費税等相当額	10.00%		式			
	総価格			式			













番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	A-1-(1)-b 各室						
	(共通階)						
1	普通教室		1	式			
2	男子便所[北棟]		1	式			
3	男子便所[南棟]		1	式			
4	女子便所[北棟]		1	式			
5	女子便所[南棟]		1	式			
6	身障者便所[北棟]		1	式			
7	教材室1[西棟]		1	式			
8	教材室2[北棟]		1	式			
9	教材室3[西棟]		1	式			
10	教材室4[西棟]		1	式			
11	階段下物入		1	式			
	小計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	A-1-(1)-b 各室						
	(1階)						
12	昇降口		1	式			
13	職員室		1	式			
14	校長室		1	式			
15	印刷室		1	式			
16	放送室		1	式			
17	操作室		1	式			
18	保健室		1	式			
19	会議室		1	式			
20	PTA室		1	式			
21	職員更衣室(男)		1	式			
22	職員更衣室(女)		1	式			
23	配膳室		1	式			
24	受入室		1	式			
25	休憩室		1	式			
26	用務員室		1	式			
27	塵芥庫・リサイクル庫		1	式			
28	物品庫		1	式			
29	音楽室		1	式			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
30	音楽準備室		1	式			
31	特別活動室		1	式			
32	多目的室(視聴覚室)		1	式			
33	職員男子WC		1	式			
34	職員女子WC		1	式			
35	受水槽室		1	式			
36	動力消防ポンプ置場		1	式			
37	備蓄庫		1	式			
	小計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	A-1-(1)-b 各室						
	(2階)						
38	PR(フレイム)		1	式			
39	特別支援学習室1		1	式			
40	特別支援学習室2		1	式			
41	理科室		1	式			
42	理科準備室		1	式			
43	理科準備室薬品庫		1	式			
44	図書室		1	式			
45	教育相談室		1	式			
46	配膳台置場		1	式			
47	家庭科室		1	式			
48	家庭科準備室		1	式			
49	図工室		1	式			
50	図工準備室		1	式			
	小計						
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	A-1-(1)-a 共通						
1	直接仮設						
	遣り方		2,150	m <sup>2</sup>			
	墨出し		4,222	m <sup>2</sup>			
	養生		4,222	m <sup>2</sup>			
	整理整頓後片付け		4,222	m <sup>2</sup>			
	外部足場	荷揚げステージ	1	式			
	内部足場	脚立足場	4,065	m <sup>2</sup>			
	内部足場	階段足場	157	m <sup>2</sup>			
	災害防止	養生ネット	4,222	m <sup>2</sup>			
	仮設材運搬費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	基礎						
	(杭工)						
	鋼管杭	H-300*300*10*15 L=2.0m	219	本			
	杭打機械損料	杭打機械、オ-カ-機械共	1	式			
	杭運搬費		1	式			
	小計						
	(基礎梁) H鋼						
	鉄骨基礎設置	H-244*175*7*11 部品費共	788	m			
	鉄骨基礎設置	□P-100*100*2.3 部品費共	788	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	(杭頭廻り)						
	H鋼杭レベル調整		219	本			
	H鋼杭プレート溶接		219	本			
	小計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	(ササラ受け)						
	ササラ受け	H-300*300*10*15 部品費共	10.8	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	(床下木杭工)						
	木杭(松)	末口φ120 L1800 乙種構造材2級	2,205	本			
	杭打機械損料	杭打機械	10	台			
	木杭運搬費		11	台			
	杭頭処理費		2,205	本			
	小計						
	(基礎大引)						
	鋼製大引	C-75*45*15*2.3 部品費共	2,185	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	(受水槽)						
	根切り	小規模土工	42.6	m3			
	床付け		59.2	m <sup>2</sup>			
	発生土処分	場外搬出	42.6	m3			
	砂利地業	土間下	17.8	m3			
	ポリフィルム	土間下t0.15(FP板t=50共)	56.2	m <sup>2</sup>			
	機械運搬費	根切り、埋戻し	2	往復			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.2	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.7	t			
	スクラップ控除		0.02	t			
	鉄筋加工組立		0.9	t			
	鉄筋運搬費		0.9	t			
	普通コンクリート	FC21N S18	9.8	m3			
	構造体強度補正	3N-S18	9.8	m3			
	コンクリート打設手間	土間 ホンヅ 打設	6.5	m3			
	コンクリート打設手間	基礎立上り ホンヅ 打設	3.3	m3			
	コンクリートポンプ圧送基本料	50m3/回以下	2	回			
	打放合板型枠B種	基礎部	19.8	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費		19.8	m <sup>2</sup>			
	打放し面補修	B種 コーン処理	19.8	m <sup>2</sup>			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	止水板		28.9	m			
	小計						
	(動力消防ポンプ置場)						
	根切り	小規模土工	13.0	m <sup>3</sup>			
	床付け		18.0	m <sup>2</sup>			
	発生土処分	場外搬出	13.0	m <sup>3</sup>			
	砂利地業	土間下	5.4	m <sup>3</sup>			
	ポリフィルム	土間下t0.15(FP板t=50共)	16.2	m <sup>2</sup>			
	機械運搬費	根切り、埋戻し	2	往復			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.1	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.2	t			
	スクラップ控除		0.01	t			
	鉄筋加工組立		0.3	t			
	鉄筋運搬費		0.3	t			
	普通コンクリート	FC21N S18	3.7	m <sup>3</sup>			
	構造体強度補正	3N-S18	3.7	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設	1.8	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	基礎立上り ポンプ 打設	1.9	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送基本料	50m <sup>3</sup> /回以下	2	回			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	打放合板型枠B種	基礎部	11.0	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費		11.0	m <sup>2</sup>			
	打放し面補修	B種 コーン処理	11.0	m <sup>2</sup>			
	止水板		16.5	m			
	小計						
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	プレファブ 本体						
	建て方費	スクールタイプ 10.0K×22.5K 二階建て	1,277	坪			
	積込費		1,277	坪			
	運搬費	4t車	1	式			
	建て方レッカー費	25t ラフタークレーン	1	式			
	消耗部品費	ボルト、ナット等	1,277	坪			
	消耗部材費	土台水切、軒水切、壁パッキン等	1,277	坪			
	交通費		1	式			
	高所作業車	昇降機械 (スカイマスター)	1	式			
	災害防止	水平養生ネット	1,277	坪			
	計						一式計上

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
4	本体付帯						
	オプション部材費		1	式			
	計						





番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
7	廊下・水呑み場・階段等						
	(連絡通路)						
	床 長尺塩ビシート	t2	16.2	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	16.2	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 130*18	12.0	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	36.0	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	36.0	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	36.0	m <sup>2</sup>			
	廻縁	青木 130*18	12.0	m			
	EXP・J	内部 床-床	10.4	m			
	EXP・J	内部 壁-壁	24.0	m			
	EXP・J	内部 天井-天井	10.4	m			
	(廊下・水呑み)						
	床 長尺塩ビシート	t2 ノスリップタイプ	8.8	m <sup>2</sup>			
	床 長尺塩ビシート	t2	842	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	842	m <sup>2</sup>			
	ビニール巾木	H60	19.4	m			
	巾木	青木 130*18	392	m <sup>2</sup>			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	壁 フレキシブルボード	t6	43.8	m <sup>2</sup>			
	壁 石膏ボード	t9.5	280	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	238	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS100*40	23.9	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	154	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	238	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS100*40	11.2	m			
	廻縁	青木 130*18	566	m			
	木枠 開口枠	青木 210*25	6.9	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	79.9	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	19.2	m			
	木枠 AW2	青木 75*15	16.8	m			
	床 見切り金物	アルミ製	14.6	m			
	出隅塩ビ	塩ビ製 L30*30	87.0	m			
	鏡	365 x 400	20	か所			リース品
	既製アルミ製ライニング	W130 x 3500 x 1000 腰壁:フレキシブル板t6 下地LGS65	4	か所			リース品
	シーリング	変性シリコン 5*5	14.0	m			
	掲示板	2700 x 900	2	か所			リース品
	掲示板	3500 x 900	2	か所			リース品
	室名札	側面型	4	か所			リース品



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	掲示板	3610 x 910	8	か所			移設品 2-2~6-3前廊
	掲示板	1400 x 1220	3	か所			移設品 1-1, 4-2, 5-3前
	掲示板	810 x 1230	3	か所			移設品 1-1, 4-2, 5-3前
	掲示板	950 x 1230	3	か所			移設品 1-1, 4-2, 5-3前
	掲示板	3600 x 1200	1	か所			移設品 1-2前廊下
	掲示板	3600 x 1200	1	か所			移設品 1-3前廊下
	掲示板	3600 x 1200	1	か所			移設品 2-1前廊下
	掲示板	3610 x 910	1	か所			移設品 2-3前廊下
	掲示板	3610 x 910	1	か所			移設品 3-1前廊下
	掲示板	3600 x 900	2	か所			リース品 3-2, 3-3前廊
	折り畳みカウンター	1830 x 455 x (FL+680)	28	か所			移設品 1-1~6-3前廊
	折り畳みカウンター	1300 x 455 x (FL+680)	3	か所			移設品 1-1~6-3前廊
	折り畳みカウンター	1100 x 455 x (FL+680)	2	か所			移設品 1-1~6-3前廊
	折り畳みカウンター	1200 x 455 x (FL+680)	3	か所			移設品 1-1~6-3前廊
	飾り棚	1850 x 290 x 840	3	か所			移設品 職員室前廊下
	歴代職員掲示板	1200 x 450	8	か所			移設品 職員室前廊下
	掲示板	1830 x 920	1	か所			移設品 職員室前廊下
	掲示板	3670 x 900	1	か所			移設品 職員室前廊下
	掲示板	4100 x 1200	1	か所			移設品 職員室前廊下
	一覧表	1500 x 450	1	か所			移設品 職員室前廊下

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	掲示板	4390 x 1840	1	か所			移設品 図書室前廊下
	掲示板	1820 x 910	1	か所			移設品 図書室前廊下
	掲示板	5200 x 900	1	か所			移設品 受水槽室前廊
	掲示板	3600 x 1200	1	か所			移設品 音楽室前廊下
	掲示板	1790 x 900	1	か所			移設品 音楽室前廊下
	掲示板	1800 x 900	1	か所			移設品 プレイルーム前廊下
	掲示板	3700 x 900	1	か所			移設品 家庭科室前廊
	掲示板	3650 x 900	1	か所			移設品 会議室前廊下
	掲示板	3650 x 900	1	か所			移設品 保健室前廊下
	掲示板	1800 x 900	1	か所			移設品 図書室前廊下
	掲示板	3210 x 1200	1	か所			移設品 図書室前廊下
	掲示板	1820 x 910	1	か所			移設品 図書室前廊下
	掲示板	2700 x 910	1	か所			移設品 家庭科室前廊
	掲示板	3600 x 1200	1	か所			リース品 音楽室前廊
	クリーナー台	310 x 210 x 310 (FL+630)	5	か所			移設品 普通教室前廊
	(階段)						
	床 長尺塩ビシート	t2 ノンスリップタイプ	44.6	m <sup>2</sup>			
	床 長尺塩ビシート	t2	18.2	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	62.7	m <sup>2</sup>			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	巾木	青木 45*18	19.0	m			
	ササラ巾木	青木 90*18	44.4	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	195	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	195	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	86.3	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	20.0	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	20.0	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	4.8	m			
	階段ノンスリップ	アルミ製	114	m			
	壁付手摺(手摺受共)	RVCタイヤ	35.3	m			
	手摺壁笠木	青木 210*25	5.4	m			
	下り壁見切	青木 90*25	4.7	m			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	A-1-(1)-b 各室工事						
	(共 通 階)						
1	普通教室	8.1*7.3 18室					
	床 長尺塩ビシート	t2	59.0	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	59.0	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	27.1	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	74.0	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	74.0	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	22.0	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	40.9	m			
	廻縁	青木 45*18	30.4	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	11.2	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	20.0	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	4.8	m			
	木枠 AW3 欄間	青木 155*15	9.7	m			
	カーテンレールS	L1.6*3	4.8	m			リース品
	黒板	3675 x 1270	1	か所			リース品
	黒板上掲示板	3675 x 700	1	か所			リース品
	黒板横掲示板	1100 x 1800	2	か所			リース品
	黒板横 整理棚	1100 x 300 x 785	2	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	サイド整理棚	3600 x 300 x 790	1	か所			リース品
	サイド掲示板	1800 x 900	1	か所			リース品
	サイド黒板	1800 x 900	1	か所			リース品
	背面掲示板	3600 x 1200	2	か所			リース品
	雨具掛け	6000 x 300 x 1200	1	か所			リース品
	窓下観察台	5400 x 300 x 950	1	か所			リース品
	天井吊フック	2個1組	2	か所			リース品
	掃除用具入れ	スチール製 600 x 550 x 1900	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	計						
	改め計		18	室			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	男子便所[北棟]	4.2*7.3 2室					
	床 長尺塩ビシート	t2 ノスリップタイプ	24.3	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	24.3	m <sup>2</sup>			
	ビニール巾木	H60	28.1	m			
	壁 フレキシブルボード	t6	84.5	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	82.3	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	32.0	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS100*40	13.1	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	20.3	m			
	廻縁	青木 45*18	30.8	m			
	木枠 AW2	青木 75*15	5.6	m			
	木枠 開口枠	青木 220*25	5.6	m			
	掃除用具入	スチール製 600 x 550 x 1900	1	か所			リース品
	既製アルミ製ライニング	W130 x 3450+2500 x 1200 腰壁:フレキシブル板t6 下地LGS65	1	か所			リース品
	シーリング	変性シリコン 5*5	6.0	m			
	鏡	365 x 400	3	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	木製建具 WD5	400*1800	1	か所			
	トイレブース		5.6	m <sup>2</sup>			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	男子便所[南棟]	3.6*7.3 2室					
	床 長尺塩ビシート	t2 ノスリップ タイプ	24.6	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	24.6	m <sup>2</sup>			
	ビニール巾木	H60	25.1	m			
	壁 フレキシブルボード	t6	74.3	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	52.9	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	30.2	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS100*40	19.7	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	15.2	m			
	廻縁	青木 45*18	26.7	m			
	木柵 AW2	青木 75*15	5.6	m			
	木柵 開口柵	青木 220*25	5.6	m			
	掃除用具入	スチール製 600 x 550 x 1900	1	か所			リース品
	既製アルミ製ライニング	W130 x 3300+2900 x 1200 腰壁:フレキシブル板t6 下地LGS65	1	か所			リース品
	シーリング	変性シリコン 5*5	6.2	m			
	鏡	365 x 400	3	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	木製建具 WD5	400*1800	1	か所			
	トイレブース		9.3	m <sup>2</sup>			





番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
4	女子便所[北棟]	3.9*7.3 2室					
	床 長尺塩ビシート	t2 ノスリップタイプ	27.6	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	27.6	m <sup>2</sup>			
	ビニール巾木	H60	25.2	m			
	壁 フレキシブルボード	t6	74.6	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	48.7	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	10.5	m			
	廻縁	青木 45*18	26.1	m			
	木枠 AW2	青木 75*15	5.6	m			
	木枠 開口枠	青木 220*25	4.9	m			
	掃除用具入	スチール製 600 x 550 x 1900	1	か所			
	既製アルミ製ライニング	W130 x 2850 x 1200 腰壁:フレキシブル板t6 下地LGS65	1	か所			
	シーリング	変性シリコン 5*5	2.9	m			
	鏡	365 x 400	3	か所			
	コンクリート製温水器用基礎	800 x 800 x 150	1	か所			
	室名札	側面型	1	か所			
	トイレブース		23.9	m <sup>2</sup>			
	計						
	改め計		2	室			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
5	女子便所[南棟]	4.5*7.3 2室					
	床 長尺塩ビシート	t2 ノスリップタイプ	31.0	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	31.0	m <sup>2</sup>			
	ビニール巾木	H60	29.0	m			
	壁 フレキシブルボード	t6	86.7	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	55.8	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	11.2	m <sup>2</sup>			
	廻縁	青木 45*18	30.6	m			
	木枠 AW2	青木 75*15	5.6	m			
	木枠 開口枠	青木 220*25	5.6	m			
	掃除用具入	スチール製 600 x 550 x 1900	1.0	m			リース品
	既製アルミ製ライニング	W150 x 2850 x 1200 腰壁:フレキシブル板t6 下地 LGS65	1	か所			リース品
	シーリング	変性シリコン 5*5	3	か所			リース品
	鏡	365 x 400	3	か所			リース品
	コンクリート製温水器用基礎	800 x 800 x 150	0.5	m			リース品(2Fのみ)
	室名札	側面型	1.0	か所			リース品
	トイレブース		25.9	m <sup>2</sup>			
	計						
	改め計		2	室			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
6	身障者便所[北棟]	2.1*2.2 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2 ノスリップタイプ	4.9	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	4.9	m <sup>2</sup>			
	ビニール巾木	H60	7.4	m			
	壁 フレキシブルボード	t6	23.2	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	7.6	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	7.6	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS100*40	8.5	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t100	8.5	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	5.1	m			
	廻縁	青木 45*18	8.5	m			
	既製アルミ製ライニング	W130 x 900 x 1000 腰壁:フレキシブル板t6 下地LGS65	1	か所			リース品
	シーリング	変性シリコン 5*5	0.9	m			リース品
	鏡	365 x 400	1	か所			リース品
	室名札	正面型	1	か所			リース品
	木製建具 WD3	1100*2000	1	か所			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
7	教材室1[西棟]	7.2*2.9 1室					
	床 コンパネ	t12	20.4	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	18.0	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	53.7	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	53.7	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	6.3	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	11.2	m			
	廻縁	青木 45*18	19.6	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	5.7	m			
	木枠 AW2	青木 75*15	5.6	m			
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
8	教材室2[北棟]	4.5*7.3 1室					
	床 コンパネ	t12	32.8	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	17.6	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	50.3	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	50.3	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	10.5	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	12.3	m			
	廻縁	青木 45*18	19.2	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	5.6	m			
	木枠 AW2	青木 75*15	5.6	m			
	木枠 AW3 欄間	青木 155*15	4.8	m			
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
9	教材室3[西棟]	2.7*7.3 1室					
	床 コンパネ	t12	19.7	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	18.0	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	53.5	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	53.5	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	5.9	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	11.2	m			
	廻縁	青木 45*18	19.6	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	5.7	m			
	木枠 AW2	青木 75*15	5.6	m			
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
10	教材室4[西棟]	2.7*7.3 1室					
	床 コンパネ	t12	19.7	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	18.0	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	53.5	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	53.5	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	5.9	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	11.2	m			
	廻縁	青木 45*18	19.6	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	5.7	m			
	木枠 AW2	青木 75*15	5.6	m			
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
11	階段下物入	4.7*3.6 3室					
	床 コンパネ	t12	16.9	m <sup>2</sup>			
	壁 石膏ボード	t9.5	8.7	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	14.2	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	8.7	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	4.9	m			
	木製建具 WD1	900*2000	1	か所			
	計						
	改め計		3	室			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	(1 階)						
12	昇降口	24.3*7.3 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2	64.1	m <sup>2</sup>			
	床 長尺塩ビシート	t2 ノスリップ <sup>°</sup> タイフ <sup>°</sup>	60.4	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	124	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	35.4	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	67.1	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	67.1	m <sup>2</sup>			
	廻縁	青木 45*18	70.8	m			
	床 見切り金物	アルミ製 フラットバーW30	90.0	m			
	木枠 AD1 三方枠	青木 135*25	44.9	m			
	木枠 AD3 三方枠	青木 135*25	4.8	m			移設品
	児童用下駄箱	980 x 700 x 1475	16	か所			移設品
	児童用下駄箱	980 x 350 x 1475	12	か所			移設品
	掲示板	1840 x 920	2	か所			移設品
	A E D		1	か所			移設品
	掃除用具入	スチール製 600 x 550 x 1900	1	か所			リース品
	電気錠スクールオートロック		1	か所			リース品
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
13	職員室	24.3*7.3 1室					
	床 カーペットタイル	t6.5	177	m <sup>2</sup>			
	床 OAフローア	H100	161	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	177	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	63.4	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	161	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	161	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	48.6	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	130	m			
	廻縁	青木 45*18	70.0	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	16.8	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	59.9	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	14.4	m			
	木枠 AW3 欄間	青木 155*15	43.6	m			
	カーテンレールS	L1.6*9	14.4	m			
	既製アルミ製ライニング	W135 x 2300 x 100 腰壁:フレキシブル板t6 下地LGS65	1	か所			
	シーリング	変性シリコン 5*5	2	m			移設品
	ホワイトボード	3600 x 1200	1	か所			リース品
	行事黒板	3600 x 900	1	か所			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	金庫 (大)	1040 x 670 x 1590	1	か所			
	金庫 (小)	590 x 590 x 780	1	か所			移設品
	金庫	1400 x 680 x 1550	1	か所			リース品
	壁付鍵BOX	540 x 150 x 600	1	か所			移設品
	掲示板 (一覧表)	900 x 1200	1	か所			移設品
	掲示板 (グリッド表)	450 x 600	2	か所			リース品
	室名札	側面型	3	か所			
	金庫床補強		1	か所			
	木製建具 WD1	900*2000	2	か所			リース品
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
14	校長室	4.1*7.3 1室					
	床 カーペットタイル	t6.5	29.5	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	29.5	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	19.8	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	57.9	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	33.7	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	9.2	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS100*40	21.5	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	22.0	m			
	廻縁	青木 45*18	22.3	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	5.6	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	6.7	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	3.2	m			
	木枠 AW3 欄間	青木 155*15	4.8	m			
	カーテンレールS	L1.6*2	3.2	m			リース品
	掲示板	1155 x 1410, 1620 x 550	2	か所			移設品
	ピクチャーレール	L2.0	2	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
15	印刷室	4.5*7.3 1室					
	床 コンパネ	t12	32.8	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	20.7	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	60.6	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	60.6	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	10.5	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	22.0	m			
	廻縁	青木 45*18	23.2	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	5.6	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	6.7	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	1.6	m			
	木枠 AW3 欄間	青木 155*15	4.8	m			
	カーテンレールS	L1.6	1.6	m			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
16	放送室	4.1*4.5 1室					
	床 カーペットタイル	t6.5	18.2	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	18.2	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	15.9	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	44.1	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	30.9	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	9.2	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	16.9	m			
	廻縁	青木 45*18	16.7	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	6.7	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	1.6	m			
	暗幕用カーテン・レール	L7200 x 3000, L7200	1	か所			リース品
	仕切りカーテン・レール	L3600 x 3000, L3600	1	か所			リース品
	木製建具 WD1	900*2000	1	か所			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
17	操作室	4.1*2.7 1室					
	床 コンパネ	t12	10.9	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	11.4	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	34.2	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	26.4	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	9.7	m			
	廻縁	青木 45*18	13.1	m			
	覗き窓	1800 x 900 強化ガラスt4 カーテン・レールカーテン共	1	か所			
	暗幕カーテン・レール	L1000 x 2100, L1000	1	か所			
	ミキシングテーブル (放送卓)	580 x 690~790 x 700~1000	5	か所			
	掃除用具入	スチール製 600 x 550 x 1900	1	か所			
	室名札	側面型	1	か所			
	木製建具 WD1	900*2000	2	か所			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
18	保健室	8.1*7.3 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2 ノスリップタイプ	3.4	m <sup>2</sup>			
	床 長尺塩ビシート	t2	55.6	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	59.0	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	27.2	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	71.4	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	71.4	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t 50	13.3	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	47.5	m			
	廻縁	青木 45*18	30.4	m			
	床 見切り金物	アルミ製	5.7	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	5.6	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	26.6	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	6.4	m			
	木枠 AW3 欄間	青木 155*15	9.7	m			
	カーテンレールS	L1.6*6	9.6	m			
	既製アルミ製ライニング	W135 x 3955 x 1000 腰壁:フレキシブル板t6 下地LGS65	1	か所			
	シーリング	変性シリコン 5*5	4.0	m			
	ホワイトボード	900 x 600	1	か所			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
19	会議室	8.1*7.3 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2	59.3	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	59.3	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	27.1	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	74.0	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	74.0	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	37.6	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	40.9	m			
	廻縁	青木 45*18	30.4	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	11.2	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	20.0	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	4.8	m			
	木枠 AW3 欄間	青木 155*15	9.7	m			
	カーテンレールS	L1.6*3	4.8	m			リース品
	黒板	3675 x 1270	1	か所			リース品
	黒板上掲示板	3675 x 700	1	か所			リース品
	黒板横掲示板	1100 x 1800	2	か所			リース品
	黒板横 整理棚	1100 x 300 x 785	2	か所			リース品
	サイド整理棚	3600 x 300 x 790	1	か所			リース品



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
20	PTA室	4.1*7.3 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2	29.5	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	29.5	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	20.9	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	62.2	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	62.2	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	22.1	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	11.2	m			
	廻縁	青木 45*18	22.5	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	5.6	m			
	木枠 AW2	青木 75*15	5.6	m			
	室名札	側面型	1	か所			
	カーテンレールS	L1.6	1.6	m			
	黒板	3600 x 1200	1	か所			
	ホワイトボード	1800 x 1200	1	か所			
	掲示板	2400 x 1200	1	か所			
	掃除具入	スチール製 600 x 550 x 1900	1	か所			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
21	職員更衣室(男)	1.8*5.4 1室					
	床 コンパネ	t12	9.8	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	13.2	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	40.5	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	21.1	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	5.1	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS100*40	5.1	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS100*40	4.9	m			
	廻縁	青木 45*18	14.1	m			
	カーテンレール	L1600	1	か所			リース品
	ハンガーレール	L3300	1	か所			リース品
	室名札	正面型	1	か所			リース品
	木製建具 WD1	900*2000	1	か所			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
22	職員更衣室(女)	2.3*7.3 1室					
	床 コンパネ	t12	16.4	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	17.8	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	53.3	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	31.8	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	3.8	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS100*40	19.8	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	6.7	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS100*40	4.9	m			
	廻縁	青木 45*18	18.7	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	6.7	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	1.6	m			
	カーテンレールS	L1.6	1.6	m			
	更衣室用R付カーテンレール	L1400+1050	2	か所			リース品
	鏡	610 x 1220	1	か所			
	ハンガーレール	L3540	1	か所			リース品
	室名札	正面型	1	か所			
	木製建具 WD1	900*2000	1	か所			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
23	配膳室	7.3*8.1 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2	52.6	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	52.6	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	26.4	m			
	壁 フレキシブルボード	t6	75.2	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	62.0	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	32.2	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS100*40	13.2	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	25.6	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS100*40	5.6	m			
	廻縁	青木 45*18	30.4	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	20.0	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	4.8	m			
	鏡	365 x 400	1	か所			
	既製アルミ製ライニング	W135 x 2900 x 1000 腰壁:フレキシブル板t6 下地LGS65	1	か所			
	既製アルミ製ライニング	W135 x 1700 x 1000 腰壁:フレキシブル板t6 下地LGS65	1	か所			
	シーリング	変性シリコン 5*5	4.6	m			
	温水器用基礎	850 x 850 x 150(コンパネ t 25×4枚貼)	1	か所			
	室名札	側面型	1	か所			





番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
24	受入室	1.8*3.6 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2	6.7	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	6.7	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	7.4	m			
	壁 フレキシブルボード	t6	25.3	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	12.6	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	2.0	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	5.6	m			
	廻縁	青木 45*18	10.6	m			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
25	休憩室	2.9*5.9 1室					
	カーペットタイル	t6.5	15.4	m <sup>2</sup>			
	ころばし床組	H150	15.4	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	17.3	m <sup>2</sup>			
	上框	青木 100*40	2.8	m			
	巾木	青木 45*18	16.4	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	48.1	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	41.9	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	8.5	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	10.5	m			
	廻縁	青木 45*18	17.2	m			
	木枠 AW2	青木 75*15	5.6	m			
	カーテンレールS	L1.6	1.6	m			リース品
	更衣室用R付カーテンレール	L1000+1000	1	か所			リース品
	鏡	355 x 455	1	か所			移設品
	掲示板	910 x 910	1	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	木製建具 WD1	900*2000	1	か所			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
26	用務員室	4.5*7.3 1室					
	カーペットタイル	t6.5	12.9	m <sup>2</sup>			
	ころばし床組	H150	12.9	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	32.8	m <sup>2</sup>			
	上框	青木 100*40	2.7	m			
	巾木	青木 45*18	23.2	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	68.4	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	63.6	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	10.5	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS100*40	4.8	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	12.3	m			
	廻縁	青木 45*18	24.8	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	5.6	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	6.7	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	1.6	m			
	カーテンレールS	L2.0	2.0	m			リース品
	既製アルミ製ライニング	腰壁:フレキシブル板t6 下地 LGS65	1	か所			リース品
	シーリング	変性シリコン 5*5	1.7	m			リース品
	掲示板	2700 x 900	1	か所			移設品



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
27	塵芥庫・リサイクル庫	2.7*5.9 1室					
	床 コンパネ	t12	16.1	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	13.6	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	44.1	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	18.9	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	4.7	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS100*40	29.5	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	5.6	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS100*40	5.6	m			
	廻縁	青木 45*18	16.9	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	5.6	m			
	室名札	側面型	1	か所			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
28	物品庫	5.9*4.5 1室					
	床 コンパネ	t12	26.6	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	18.8	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	52.6	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	52.6	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	8.3	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	5.6	m			
	廻縁	青木 45*18	20.4	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	5.6	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	13.3	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	3.2	m			
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	床補強		1	か所			
	郷土資料室小上り、屋根	解体し移設保管(再設置可能対応)	1	式			移設保管
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
29	音楽室	12.6*7.3 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2	91.7	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	91.7	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	35.3	m			
	壁 有孔フレキシブルボード	t6	94.0	m <sup>2</sup>			
	壁 石膏ボード	t9.5	94.0	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	74.2	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	21.5	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS100*40	19.8	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	51.2	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS100*40	4.9	m			
	天井 有孔フレキシブルボード	t6	91.7	m <sup>2</sup>			
	廻縁	青木 45*18	39.4	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	40.0	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	9.6	m			
	カーテンレールS	L11.2	11.2	m			リース品
	スライド五線黒板	5450 x 1260 両引き型	1	か所			移設品
	サイド黒板	1820 x 930	1	か所			移設品
	掲示板 (背面)	3600 x 1200	1	か所			リース品





番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
30	音楽準備室	3.6*7.3 1室					
	床 コンパネ	t12	26.2	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	18.9	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	57.2	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	37.4	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	8.6	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	12.3	m			
	廻縁	青木 45*18	5.6	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	5.6	m			
	木枠 AW2	青木 75*15	5.6	m			
	カーテンレールS	L2.0	2	か所			リース品
	木製楽器棚		4	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
31	特別活動室	8.1*7.3 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2	59.3	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	59.3	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	27.1	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	74.0	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	74.0	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	37.6	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	40.9	m			
	廻縁	青木 45*18	30.4	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	11.2	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	20.0	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	4.8	m			
	カーテンレールS	L1.6*3	4.8	m			リース品
	黒板	3675 x 1270	1	か所			リース品
	黒板上掲示板	3675 x 700	1	か所			リース品
	黒板横掲示板	1100 x 1800	2	か所			リース品
	黒板横 整理棚	1100 x 300 x 785	2	か所			リース品
	サイド整理棚	3600 x 300 x 790	1	か所			リース品
	サイド掲示板	1800 x 900	1	か所			リース品



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
32	多目的室(視聴覚室)	9.9*7.3 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2	72.4	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	72.4	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	32.4	m			
	壁 有孔フレキシブルボード	t6	88.3	m <sup>2</sup>			
	壁 石膏ボード	t9.5	88.3	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	66.7	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	40.4	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	32.2	m			
	天井 有孔フレキシブルボード	t6	72.4	m <sup>2</sup>			
	廻縁	青木 45*18	34.0	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	26.6	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	6.4	m			
	ホワイトボード	3600 x 1200	1	か所			
	掲示板	3670 x 940	1	か所			移設品
	カーテンボックス	250*150	9.8	m			移設品
	暗幕用カーテン・レール	L9300 x 3000, L9760 窓用	1	か所			移設品
	暗幕用カーテン・レール	L2000 x 1200, L2000 扉用	1	か所			リース品
	カーテンレール (S)	L9760	1	か所			リース品



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
33	職員男子WC	2.4*4.4 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2	10.6	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	10.6	m <sup>2</sup>			
	ビニール巾木	H60	12.4	m			
	壁 フレキシブルボード	t6	38.0	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	6.9	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS100*40	6.9	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	31.1	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	4.9	m			
	廻縁	青木 45*18	13.2	m			
	既製アルミ製ライニング	W130 x 1600+900 x 1200 腰壁:フレキシブル板t6 下地LGS65	1	か所			リース品
	シーリング	変性シリコン 5*5	2.5	m			
	室名札	正面型	1	か所			リース品
	木製建具 WD1	900*2000	1	か所			
	トイレブース		7.9	m <sup>2</sup>			
	鏡	365 x 400	1	か所			リース品
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
34	職員女子WC	4.5*2.7 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2	13.0	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	13.0	m <sup>2</sup>			
	ビニール巾木	H60	16.1	m			
	壁 フレキシブルボード	t6	47.3	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	23.6	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	8.9	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS100*40	10.5	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t100	10.5	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	5.6	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS100*40	4.9	m			
	廻縁	青木 45*18	17.0	m			
	木枠 AW2	青木 75*15	5.6	m			
	物入棚	580 x 180 x 900	1	か所			移設品
	擬音装置 (おとひめ)		2	か所			移設品
	既製アルミ製ライニング	W150 x 1800 x 1200 腰壁:フレキシブル板t6 下地	1	か所			リース品
	既製アルミ製ライニング	W150 x 1800 x 1200 腰壁:フレキシブル板t6 下地	1	か所			リース品
	シーリング	変性シリコン 5*5	2.6	m			リース品
	室名札	正面型	1	か所			リース品





番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
35	受水槽室	3.6*7.3 1室					
	床コンクリートコテ押え		59.0	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	27.4	m			
	壁 コンパネ(土間コン止め)	t12	21.2	m <sup>2</sup>			
	壁 FP板(土間コン止め)	t50	21.2	m <sup>2</sup>			
	壁 不燃石膏ボード	t9.5	85.0	m <sup>2</sup>			
	壁 FP板	t50	86.6	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	86.6	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	86.6	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	17.0	m			
	天井 不燃石膏ボード	t9.5	59.0	m <sup>2</sup>			
	天井 グラスウール	24K品 t200	59.0	m <sup>2</sup>			
	廻縁	青木 45*18	30.6	m			
	木枠 AD1 三方枠	青木 135*25	5.6	m			
	木枠 AW2	青木 75*15	5.6	m			
	木枠 SD1 三方枠	青木 135*25	5.8	m			
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	木製階段		2	か所			リース品
	土間下 FP板	t50	56.2	m <sup>2</sup>			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
36	動力消防ポンプ置場	6.3*2.9 1室					
	床コンクリートコテ押え		18.1	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	14.8	m			
	壁 コンパネ(土間コン止め)	t12	14.4	m <sup>2</sup>			
	壁 FP板(土間コン止め)	t50	14.4	m <sup>2</sup>			
	壁 不燃石膏ボード	t9.5	48.4	m <sup>2</sup>			
	壁 FP板	t50	50.2	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	50.2	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	50.2	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	11.4	m			
	天井 不燃石膏ボード	t9.5	18.1	m <sup>2</sup>			
	天井 グラスウール	24K品 t200	18.1	m <sup>2</sup>			
	廻縁	青木 45*18	18.0	m			
	木枠 AD1 三方枠	青木 135*25	5.6	m			
	木枠 SD1 三方枠	青木 135*25	5.8	m			
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	木製階段		2	か所			リース品
	土間下 FP板	t50	16.2	m <sup>2</sup>			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
37	備蓄庫	3.6*7.3 1室					
	床 コンパネ	t12	26.2	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	19.8	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	59.0	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	59.0	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	8.6	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	11.2	m			
	廻縁	青木 45*18	21.4	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	5.6	m			
	木枠 AW2	青木 75*15	5.6	m			
	木製造作棚	7200 x 900 x 1840	2	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	(2 階)						
38	PR(プレイルーム)	20.7*7.3 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2	59.0	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	59.0	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	27.2	m			
	壁 有孔フレキシブルボード	t6	75.6	m <sup>2</sup>			
	壁 石膏ボード	t9.5	75.6	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	75.6	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	16.0	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	36.0	m			
	廻縁	青木 45*18	30.4	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	11.2	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	20.0	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	4.8	m			
	木枠 AW3 欄間	青木 155*15	4.8	m			
	カーテンレールS	L5.7	5.7	m			リース品
	ホワイトボード	3600 x 1200	1	か所			移設品
	ホワイトボード	1800 x 900	1	か所			移設品
	掲示板	1800 x 900	1	か所			移設品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	既製アルミ製ライニング	W130 x 2300 x 1200 腰壁:フレキシブル板t6 下地LGS65	1	か所			リース品
	シーリング	変性シリコン 5*5	2	m			リース品
	窓下観察台	5400 x 300 x 950	1	か所			リース品
	サイド整理棚	1800 x 300 x 790	1	か所			リース品
	収納棚	1800 x 450 x 1900	3	か所			リース品
	暖房用ガード	ステンレス製 1200 x 500 x 700	2	か所			リース品
	天井吊フック	2個1組	2	か所			リース品
	掃除用具入	スチール製 600 x 550 x 1900	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	天井 有孔フレキシブルボード	t6	59.0	m <sup>2</sup>			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
39	特別支援学習室1	8.1*7.3 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2 ノスリップタイプ	3.0	m <sup>2</sup>			
	床 長尺塩ビシート	t2	56.3	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	59.3	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	27.2	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	74.3	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	74.3	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	37.7	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	40.9	m			
	廻縁	青木 45*18	30.4	m			
	床 見切り金物	アルミ製	5.0	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	11.2	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	20.0	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	4.8	m			
	木枠 AW3 欄間	青木 155*15	9.7	m			
	カーテンレールS	L5.7	5.7	m			
	黒板	3600 x 1200	1	か所			
	窓下観察台	5400 x 300 x 950	1	か所			
	背面掲示板	3600 x 1200	2	か所			





番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
40	特別支援学習室2	8.1*7.3 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2	59.0	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	59.0	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	27.1	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	74.0	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	74.0	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	16.0	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	40.9	m			
	廻縁	青木 45*18	30.4	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	11.2	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	20.0	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	4.8	m			
	木枠 AW3 欄間	青木 155*15	4.8	m			
	カーテンレールS	L1.6*3	4.8	m			リース品
	黒板	3675 x 1270	1	か所			リース品
	黒板上掲示板	3675 x 700	1	か所			リース品
	黒板横掲示板	1100 x 1800	2	か所			リース品
	黒板横 整理棚	1100 x 300 x 785	2	か所			リース品
	サイド整理棚	3600 x 300 x 790	1	か所			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	サイド掲示板	1800 x 900	1	か所			リース品
	サイド黒板	1800 x 900	1	か所			リース品
	背面掲示板	3600 x 1200	2	か所			リース品
	雨具掛け	6000 x 300 x 1200	1	か所			リース品
	窓下観察台	5400 x 300 x 950	1	か所			リース品
	天井吊フック	2個1組	2	か所			リース品
	掃除用具入れ	スチール製 600 x 550 x 1900	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	暖房用ガード	ステンレス製 1200 x 500 x 700	2	か所			リース品
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
41	理科室	12.6*7.3 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2	91.7	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	91.7	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	35.3	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	21.5	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	21.5	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	21.5	m <sup>2</sup>			
	耐火間仕切壁	LGS65+PBt12.5両面二重張(不燃)	88.0	m <sup>2</sup>			
	耐火間仕切壁シーリング		114.0	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	26.6	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65*40	35.8	m			
	天井 不燃石膏ボード	t9.5	91.7	m <sup>2</sup>			
	廻縁	青木 45*18	39.4	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	11.2	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	40.0	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	9.6	m			
	木枠 AW3 欄間	青木 155*15	4.8	m			
	スライド式黒板	4890 x 220 x 1250	1	か所			移設品
	窓作業台	3270 x 550 x 670	1	か所			移設品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	窓作業台	2300 x 550 x 670	1	か所			移設品
	教師作業机	2400 x 900 x 800 水栓付コンセント組込	1	か所			移設品
	児童作業机	3000 x 900 x 760 水栓付コンセント組込	5	か所			移設品
	暗幕カーテン・レール	L12000*2300, L12000	1	か所			リース品
	暗幕カーテン・レール	L7700*1250, L7700	1	か所			リース品
	暗幕カーテン・レール	L1000*1400, L1000	1	か所			リース品
	暗幕カーテン・レール	L2000*1400, L2000	2	か所			リース品
	カーテンレールS	L12.0	1	か所			リース品
	背面収納棚	1800 x 450 x 1900	2	か所			リース品
	側面収納棚	1800 x 450 x 1900	4	か所			リース品
	天井吊フック	2個1組 1か所	2	か所			リース品
	掃除用具入	スチール製 600 x 550 x 1900	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
42	理科準備室	3.6*7.3 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2	24.6	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	24.6	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	18.1	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	11.8	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	5.1	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	5.1	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS100*40	6.6	m <sup>2</sup>			
	耐火間仕切壁	LGS65+PBt12.5両面二重張(不燃)	37.5	m <sup>2</sup>			
	耐火間仕切壁シーリング		18.7	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	6.7	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65*40	5.6	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS100*40	4.8	m			
	天井 不燃石膏ボード	t9.5	24.6	m <sup>2</sup>			
	廻縁	青木 45*18	21.4	m			
	木柵 AD2 三方柵	青木 135*25	5.6	m			
	木柵 AW1	青木 75*15	6.7	m			
	木柵 AW1 目板	青木 125*15	1.6	m			移設品
	カーテンレールS	L1.6	1.6	m			移設品



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
43	理科準備室薬品庫	0.9*1.8 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2	1.7	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	1.7	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	4.3	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	8.4	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	2.4	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	2.4	m <sup>2</sup>			
	廻縁	青木 45*18	5.1	m			移設品
	薬品棚	1360 x 470 x 1820	1	か所			
	木製建具 WD4	800*2000 (鍵2カ所)	1	か所			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
44	図書室	19.8*7.3 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2	144	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	144	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	50.5	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	120	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	98.8	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	35.4	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS100*40	21.5	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	110	m			
	廻縁	青木 45*18	53.8	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	11.2	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	59.9	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	14.4	m			
	木枠 AW3 欄間	青木 155*15	38.7	m			
	カーテンレールS	L11.0	11.0	m			リース品
	カーテンレールS	L5.8	5.8	m			リース品
	掲示板	900 x 800	1	か所			移設品
	掃除用具入	スチール製 600 x 550 x 1900	1	か所			リース品
	掲示板	2400 x 900	1	か所			移設品





番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
45	教育相談室	4.5*7.3 1室					
	床 コンパネ	t12	32.8	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	21.6	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	40.8	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	40.8	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	10.5	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	17.1	m			
	廻縁	青木 45*18	23.2	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	5.6	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	6.7	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	1.6	m			
	木枠 AW3 欄間	青木 155*15	4.8	m			
	カーテンレールS	L1.6	1.6	m			リース品
	ホワイトボード	3610 x 1210 x 270	1	か所			移設品
	掲示板	2700 x 900	1	か所			移設品
	鏡	610 x 1220	1	か所			移設品
	カーテンレール (S)	L1300*W1100 L型	1	か所			リース品
	掃除用具入	スチール製 600 x 550 x 1900	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
46	配膳台置場	4.5*7.3 1室					
	床 コンパネ	t12	32.8	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	21.6	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	59.6	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	59.6	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	7.9	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	23.8	m			
	廻縁	青木 45*18	23.2	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	13.3	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	3.2	m			
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
47	家庭科室	12.6*7.3 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2	91.7	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	91.7	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	35.3	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	21.5	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	21.5	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	21.5	m <sup>2</sup>			
	耐火間仕切壁	LGS65+PBt12.5両面二重張(不燃)	88.0	m <sup>2</sup>			
	耐火間仕切壁シーリング		114	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	40.0	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65*40	35.8	m			
	天井 不燃石膏ボード	t9.5	91.7	m <sup>2</sup>			
	廻縁	青木 45*18	39.4	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	11.2	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	40.0	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	9.6	m			
	木枠 AW3 欄間	青木 155*15	19.4	m			
	カーテンレールS	L11.2	11.2	m			リース品
	スライド式ホワイトボード	4570 x 230 x 1270	1	か所			移設品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	掲示板	3600 x 1200	1	か所			リース品
	アイロン台	3350 x 550 x 680	1	か所			移設品
	窓作業台	1700 x 570 x 675	2	か所			移設品
	窓作業台	1810 x 570 x 675	1	か所			移設品
	教師用調理台（ガス台付）	2400 x 900 x 810 ガス栓付	1	か所			移設品
	児童用調理台（ガス台付）	1800 x 900 x 760 ガス栓付	8	か所			移設品
	天吊り鏡	2000 x 750 天井下地補強	1	か所			移設品
	既製アルミ製ライニング	W130 x 1400 x 1500 腰壁:フレキシブル板t6 下地LGS65	1	か所			リース品
	既製アルミ製ライニング	W130 x 3300 x 1000 腰壁:フレキシブル板t6 下地LGS65	1	か所			リース品
	シーリング	変性シリコン 5*5	5	m			リース品
	天井吊フック	1個	1	か所			リース品
	掃除用具入	スチール製 600 x 550 x 1900	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	木製建具 WD1	900*2000	1	か所			
	ドレーンパン	机下9台、流し台下2台、その他3台	14	か所			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
48	家庭科準備室	2.7*10.1 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2	27.8	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	27.8	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	22.9	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	40.6	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	40.6	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	32.7	m <sup>2</sup>			
	耐火間仕切壁	LGS65+PBt12.5両面二重張(不燃)	5.3	m <sup>2</sup>			
	耐火間仕切壁シーリング		17.4	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	13.3	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65*40	5.6	m			
	天井 不燃石膏ボード	t9.5	27.8	m <sup>2</sup>			
	廻縁	青木 45*18	25.3	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	5.6	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	13.3	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	3.2	m			
	カーテンレールW	L1.6*2	3.2	m			リース品
	ホワイトボード	1800 x 900	1	か所			移設品
	食器棚	1800 x 450 x 1900	2	か所			移設品



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
49	図工室	12.6*7.3 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2	91.7	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	91.7	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	35.3	m			
	壁 石膏ボード	t9.5	19.2	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	19.2	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50	19.2	m <sup>2</sup>			
	耐火間仕切壁	LGS65+PBt12.5両面二重張(不燃)	97.6	m <sup>2</sup>			
	耐火間仕切壁シーリング		125.0	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	26.6	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65*40	35.8	m			
	天井 不燃石膏ボード	t9.5	91.7	m <sup>2</sup>			
	廻縁	青木 45*18	39.4	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	11.2	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	26.6	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	6.4	m			
	木枠 AW3 欄間	青木 155*15	19.4	m			
	黒板	3600 x 1200	1	か所			移設品
	黒板横掲示板	2000 x 1200	1	か所			移設品



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	背面整理棚	3600 x 300 x 1000	1	か所			リース品
	側面収納棚	1800 x 450 x 1900	4	か所			リース品
	窓作業台	915 x 700 x 680	1	か所			移設品
	窓作業台	770 x 700 x 680	1	か所			移設品
	窓作業台	1570 x 700 x 680	1	か所			移設品
	防煙垂壁	L(2400+3000)*H500 線入りガラス共	1	か所			リース品
	電気炉用架台	H-200 x 200 x 8 x 12 L=800 ボルト止め4か所	2	か所			リース品
	電気炉	980 x 1000 x 1760	1	か所			移設品
	天井付カーテンレール	L9.1	1	か所			リース品
	掃除具用入	スチール製 600 x 550 x 1900	1	か所			リース品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	掲示板	4900 x 1200	1	か所			移設品
	木製建具 WD1	900*2000	1	か所			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
50	図工準備室	2.7*10.1 1室					
	床 長尺塩ビシート	t2	27.8	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	27.8	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	22.9	m			
	壁 不燃石膏ボード	t9.5	45.9	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	45.9	m			
	壁 グラスウール	24K品 t50	32.7	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	18.9	m			
	天井 不燃石膏ボード	t9.5	27.8	m <sup>2</sup>			
	廻縁	青木 45*18	25.3	m			
	木枠 AD2 三方枠	青木 135*25	5.6	m			
	木枠 AW1	青木 75*15	13.3	m			
	木枠 AW1 目板	青木 125*15	3.2	m			
	カーテンレールW	L2.0*2	4.0	m			リース品
	整理棚	1810 x 450 x 1890	2	か所			移設品
	黒板	1800 x 900	1	か所			移設品
	窓作業台	930 x 700 x 810	1	か所			移設品
	室名札	側面型	1	か所			リース品
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	A-1-(2) 渡り廊下						
1	直接仮設		1	式			
2	基礎		1	式			
3	プレファブ		1	式			
4	外装		1	式			
5	内装		1	式			
6	屋内運動場接続部		1	式			
7	雑		1	式			
8	外構		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	直接仮設						
	遣り方		23.5	m <sup>2</sup>			
	墨出し		23.5	m <sup>2</sup>			
	養生		23.5	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け		23.5	m <sup>2</sup>			
	外部足場	荷揚げステージ	1	式			
	内部足場	脚立足場	23.5	m <sup>2</sup>			
	災害防止	養生ネット	1	式			
	仮設材運搬費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	基礎						
	(杭工)						
	鋼管杭	H-300*300*10*15 L=2.0m	14	本			
	杭打機械損料	杭打機械、オ-カ-機械共	1	式			
	杭運搬費		1	式			
	小計						
	(基礎梁) H鋼						
	鉄骨基礎設置	H-244*175*7*11 部品費共	71.4	m			
	鉄骨基礎設置	□P-100*100*2.3 部品費共	71.4	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	(杭頭廻り)						
	H鋼杭レベル調整		14	本			
	H鋼杭プレート溶接		14	本			
	小計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	(床下木杭工)						
	木杭 (松)	末口φ120 L1800 乙種構造材2級	120	本			
	杭打機械損料	杭打機械	1	台			
	木杭運搬費		1	台			
	杭頭処理費		120	本			
	小計						
	(基礎大引)						
	鋼製大引	C-75*45*15*2.3 部品費共	111	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	プレファブ						
	鉄骨工事	建方・運搬・建方重機共	1	式			
	災害防止	水平養生ネット	106	m <sup>2</sup>			
	屋根折板はげ葺き	t=0.6 ガルバリウム鋼板素地 取付金物共	106	m <sup>2</sup>			
	外壁角波GL鋼板張り	t=0.35 不燃下地共 役物含む	1	式			
	建具損料	ガラス共	15	か所			
	計						一式計上

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
4	外装						
	ケラバ包み	t0.4	3.3	m			
	屋根-外壁取合水切	t0.4	3.3	m			
	渡廊下-校舎取合水切笠木	t0.4	3.3	m			
	渡廊下-校舎取合立上水切	t0.4	3.3	m			
	シーリング	変性シリコン 10*15	6.6	m			
	手摺	SUS42.7φ	2.4	m			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
5	内装						
	床 長尺塩ビシート	t2	103	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	103	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	36.4	m			
	壁 不燃石膏ボード	t9.5	48.1	m <sup>2</sup>			
	壁 石膏ボード	t9.5	33.6	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	86.0	m <sup>2</sup>			
	壁 ポリフィルム	t0.1	79.4	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50*2	79.4	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	80.7	m			
	天井 不燃石膏ボード	t9.5	28.6	m <sup>2</sup>			
	天井 石膏ボード	t9.5	66.0	m <sup>2</sup>			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型	94.6	m <sup>2</sup>			
	廻縁	青木 45*18	46.8	m			
	木枠 AW3	青木 150*25	56.4	m			
	木枠 開口枠	青木 165*25	6.8	m			
	出隅見切	青木 45*18	2.6	m			
	手摺	L=4300 x 2か所	4.6	m			
	ハンズリップ	L=2380 x 11か所	26.2	m			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
6	屋内運動場接続部						
	床 長尺塩ビシート	t2	6.8	m <sup>2</sup>			
	床 コンパネ	t12	6.8	m <sup>2</sup>			
	壁 コンパネ	t12	1.4	m <sup>2</sup>			
	壁 石膏ボード	t9.5	1.4	m <sup>2</sup>			
	壁 不燃石膏ボード	t9.5	5.3	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	5.3	m <sup>2</sup>			
	壁 ポリフィルム	t0.1	5.3	m <sup>2</sup>			
	壁 グラスウール	24K品 t50*2	5.3	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS65*40	1.4	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65*40	4.8	m			
	天井 不燃石膏ボード	t9.5	6.5	m <sup>2</sup>			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型	6.5	m <sup>2</sup>			
	木製建具 WD-4b	800*2000	1.0	か所			
	コーナーガード (ウレタンクッション)	L=2500 x 2か所	5.0	m			
	計						







番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	直接仮設						
	遣り方		39.8	m <sup>2</sup>			
	墨出し		39.8	m <sup>2</sup>			
	養生		39.8	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け		39.8	m <sup>2</sup>			
	外部足場	荷揚げステージ	1	式			
	内部足場	脚立足場	39.8	m <sup>2</sup>			
	災害防止	養生ネット	1	式			
	仮設材運搬費		1	式			
	計						一式計上

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	基礎						
	(杭工)						
	鋼管杭	H-300*300*10*15 L=2.0m	6	本			
	鋼管杭打機械損料	杭打機械、オ-カ`-機械共	1	式			
	鋼管杭運搬費		1	式			
	小計						
	(基礎梁) H鋼						
	鉄骨基礎設置	H-244*175*7*11 部品費共	25.5	m			
	鉄骨基礎設置	□P-100*100*2.3 部品費共	25.5	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	(床下木杭工)						
	木杭(松)	末口φ120 L1800 乙種構造材2級	49	本			
	杭打機械損料	杭打機械	1	台			
	木杭運搬費		1	台			
	杭頭処理費		49	本			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	小計						
	(基礎大引)						
	鋼製大引	C-75*45*15*2.3 部品費共	51.0	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	プレファブ						
	鉄骨工事	建方・運搬・建方重機共	1	式			
	災害防止	水平養生ネット	40.0	m <sup>2</sup>			
	屋根折板はげ葺き	t=0.6 ガルバリウム鋼板素地 取付金物共	40.0	m <sup>2</sup>			
	建具損料	ガラス共	2	か所			
	計						一式計上

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
4	内装						
	腰壁 コンパネ	t12	39.9	m <sup>2</sup>			
	巾木	青木 45*18	25.1	m <sup>2</sup>			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	直接仮設						
	遣り方		6.7	m <sup>2</sup>			
	墨出し		6.7	m <sup>2</sup>			
	養生		6.7	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け		6.7	m <sup>2</sup>			
	外部足場	荷揚げステージ	1	式			
	内部足場	脚立足場	6.7	m <sup>2</sup>			
	災害防止	養生ネット	1	式			
	仮設材運搬費		1	式			
	計						一式計上

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	基礎						
	(杭工)						
	鋼管杭	H-300*300*10*15 L=2.0m	2	本			
	鋼管杭打機械損料	杭打機械、オカ`-機械共	1	式			
	鋼管杭運搬費		1	式			
	小計						
	(基礎梁) H鋼						
	鉄骨基礎設置	H-244*175*7*11 部品費共	9.3	m			
	鉄骨基礎設置	□P-100*100*2.3 部品費共	9.3	m			
	積込・運搬費		1	式			
	設置重機		1	式			
	小計						
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
4	内装						
	腰壁 コンパネ	t12	2.5	m <sup>2</sup>			
	計						





番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	直接仮設						
	墨出し		25.2	m <sup>2</sup>			
	養生		25.2	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け		25.2	m <sup>2</sup>			
	内部足場	脚立足場	12.6	m <sup>2</sup>			
	内部足場養生シート		12.6	m <sup>2</sup>			
	仮設材運搬費		1.0	式			
	計						一式計上

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	新設						
	壁下端下地	青木 100*100	10.6	m			
	壁 コンパネ	t12	35.2	m <sup>2</sup>			
	壁 石膏ボード	t12.5	7.0	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS65	7.0	m <sup>2</sup>			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65	4.4	m			
	天井 コンパネ	t12	8.4	m <sup>2</sup>			
	天井 軽量鉄骨壁下地	LGS65	8.4	m <sup>2</sup>			
	管理用扉	800*1800 木製扉鍵付	1	か所			
	既存扉取外し	800*2000 PS内保管	4	枚			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	A-1-(6) 外構						
	バックネット撤去	16000*H3000 基礎・処分費共	1	式			
	砂場撤去	5.5m*3.5m 基礎・処分費共	1	式			
	ネットフェンス取外・再取付け	W14400*H3000 GLから上部のみ、基礎再利用	1	式			敷地内保管
	砂利敷き	t 50 豆砂利	1,780	m <sup>2</sup>			
	砂利敷き	t 100 転圧	1,976	m <sup>2</sup>			
	すきとり		287	m <sup>3</sup>			
	アスファルト簡易舗装		1,976	m <sup>2</sup>			
	舗装機械運搬費	往復	1	式			
	キュービクル基礎	H鋼(杭・土台共)	1	式			
	既製品階段設置	8100*1150	1	式			
	同上階段手摺設置	H850*L8000、単管パイプ2段	1	カ所			
	既製コンクリート製階段ブロック設置	H270*W570*L1000 12個	1	式			
	同上階段手摺設置	H850*L3000、単管パイプ2段	2	カ所			
	(屋外スロープ設置)						
	盛土	火山灰、転圧	56.1	m <sup>3</sup>			
	アスファルト簡易舗装		47.7	m <sup>2</sup>			
	砂利敷き	t 100 転圧	47.7	m <sup>2</sup>			





番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
I	仮設校舎棟						
1	受変電設備		1	式			
2	幹線設備		1	式			
3	電灯・コンセント設備		1	式			
4	インターホン設備		1	式			
5	電話設備		1	式			
6	情報通信網設備		1	式			
7	テレビ共聴設備		1	式			
8	非常放送設備		1	式			
9	電気時計設備		1	式			
10	防災行政無線設備		1	式			
11	火災報知設備		1	式			
12	構内配電線路設備		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
I	仮設校舎棟						
1	受変電設備						
	(新設)						
	屋外キュービクル	2面体	1	面			
	同上用H鋼基礎	300×300×2,000	2	本			
	変圧器	1φ3W75KVA 油入型	1	台			キュービクルに含む
	変圧器	3φ3W30KVA 油入型	1	台			キュービクルに含む
	気中負荷開閉器	7.2KV200A 8KA DGR・SOG・LA付	1	台			
	コンクリートポール	12m-19cm-350kN	2	本			
	腕金	3.2t×75×75×1,800	2	個			
	腕金	2.3t×75×75×1,200	3	個			
	アームタイレスバンド	SABD19S-DW	3	個			
	自在バンド	IBT212 370φ	3	個			
	自在バンド	3BD HD17	3	個			
	高圧ピン碍子		6	個			
	足場ボルト		28	個			
	コンクリートポール用根枷	1.2m 170×120 バンド付	2	個			
	ポール底板	丸型 N02 45Kg	2	個			
	避雷器		3	個			
	高圧耐張碍子		6	個			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	機器アーム		1	個			
	引留クランプ		6	個			
	引留クランプカバー		6	個			
	接地極	ELH 14φ×1.5m	2	箇所			
	接地極	A・D種 900×900×1.5 t	1	箇所			
	接地極	B種 900×900×1.5 t	1	箇所			
	接地極	D種 900×900×1.5 t	1	箇所			
	電線	EM-IE 14×1 管内	22	m			
	電線	EM-IE 38×1 管内	25	m			
	電線	EM-IE 60×1 管内	13	m			
	電線管	GZ (82) 露出	3	m			
	電線管	GZ (82) 地中	1	m			
	電線管	FEP (80) 地中	4	m			
	高圧ケーブル	6KV-EM-CET 38 管内	3	m			
	高圧ケーブル	6KV-EM-CET 38 FEP管内	4	m			
	高圧ケーブル	OE□ 22	9	m			
	端末処理材	6KV-EM-CET 38 屋内型	1	個			
	端末処理材	6KV-EM-CET 38 屋外型	1	個			
	ケーブル埋設シート	W=150 2倍長	4	m			
	土工事 根切	機械バックホウ 0.45m <sup>3</sup>	3	m <sup>3</sup>			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	幹線設備						
	(新設)						
	電線	EM-IE 2.0×1 天井内	225	m			
	電線	EM-IE 2.0×1 管内	84	m			
	電線	EM-IE 5.5×1 天井内	80	m			
	電線	EM-IE 5.5×1 管内	2	m			
	電線	EM-IE 8×1 天井内	3	m			
	電線	EM-IE 8×1 管内	2	m			
	電線	EM-IE 14×1 天井内	804	m			
	電線	EM-IE 14×1 管内	2	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5-3C 天井内	117	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5-3C 管内	59	m			
	ケーブル	EM-CE 8-3C 天井内	16	m			
	ケーブル	EM-CE 8-3C 管内	3	m			
	ケーブル	EM-CET 14 天井内	86	m			
	ケーブル	EM-CET 14 管内	14	m			
	ケーブル	EM-CET 22 天井内	80	m			
	ケーブル	EM-CET 22 管内	2	m			
	ケーブル	EM-CET 38 天井内	6	m			
	ケーブル	EM-CET 38 管内	3	m			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	ケーブル	EM-CET 100 天井内	505	m			
	ケーブル	EM-CET 100 管内	2	m			
	電線管	E(25) 隠蔽	59	m			
	電線管	E(31) 隠蔽	3	m			
	電線管	E(39) 隠蔽	2	m			
	電線管	E(51) 隠蔽	14	m			
	電線管	E(63) 隠蔽	3	m			
	電線管	E(75) 隠蔽	2	m			
	プルボックス	SS-200×200×100 サビ止	1	個			
	プルボックス	SS-400×400×300 サビ止	45	個			
	プルボックス	SS-500×500×400 サビ止	2	個			
	開閉器 電気炉用	MCCB3P60A	1	個			
	警報盤	露出型 10L	1	面			リース品
	雑材消耗品		1	式			
	労務費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	区画貫通処理	50φ、弱・強電各室2か所づつ	12	カ所			図工・理科・家庭科室
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3-1	電灯分岐設備						
	新設						
	タンブラスイッチ	1P15A×1 金属P付	24	個			
	タンブラスイッチ	1P15A×2 金属P付	16	個			
	タンブラスイッチ	1P15A×3 金属P付	30	個			
	タンブラスイッチ	1P15A×4 金属P付	1	個			
	タンブラスイッチ	1P15A×6 金属P付	1	個			
	タンブラスイッチ	1P15ALED(ON)×1+1P15A×1 金属P付	1	個			
	タンブラスイッチ	1P15ALED(ON)×2+1P15A×1 金属P付	1	個			
	タンブラスイッチ	3W15A×1 金属P付	3	個			
	タンブラスイッチ	3W15A×2 金属P付	8	個			
	タンブラスイッチ	3W15A×1+4W15A×1 金属P付	3	個			
	タンブラスイッチ	1P15A LED(24H)×1 金属P付	12	個			
	ライトコントロール	100V15A 金属P付	2	個			
	設備支給スイッチ	取付電気工事	66	個			
	LED照明器具	LSS9-2-15(LN)	4	個			リース品
	LED照明器具	LSS9-4-30(LN)	46	個			リース品
	LED照明器具	LSS6-4-65(LN)	83	個			リース品
	LED照明器具	LSS6-4-65(LX)	203	個			リース品
	LED照明器具	SP-1	3	個			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	LED照明器具	LSS10MP/RP-4-64	3	個			リース品
	LED照明器具	LSR12-4-29	56	個			リース品
	LED照明器具	LSR1-8(LX)	2	個			リース品
	LED照明器具	K1-LBF11	4	個			リース品
	LED照明器具	放送中 SP-2	1	個			リース品
	LED照明器具	ON AIR SP-2	1	個			リース品
	LED照明器具	LSS6-4-65(LZ)	4	個			リース品
	LED照明器具	LSS9-4-65(LN)	58	個			リース品
	LED照明器具	LBF-3MP/RP	20	個			リース品
	ライティングダクト	1.5m	2	個			
	放送室スポットライト	機器・ダクトレール共	6	個			移設品
	スポットライト		8	個			移設品
	電灯分電盤	A盤	29	面			リース品
	電灯分電盤	A1盤	1	面			リース品
	電灯分電盤	A2盤	3	面			リース品
	電灯分電盤	B盤	1	面			リース品
	電灯分電盤	B0盤	1	面			リース品
	電灯分電盤	B1盤	1	面			リース品
	電灯分電盤	C盤	1	面			リース品
	電灯分電盤	D盤	4	面			リース品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	電灯分電盤	G盤	5	面			リース品
	電灯分電盤	I盤	1	面			リース品
	電灯分電盤	K盤	1	面			リース品
	電灯分電盤	L0盤	1	面			リース品
	電灯分電盤	R盤	1	面			リース品
	電灯分電盤	電気炉用	1	面			リース品
	雑材消耗品		1	式			
	電線材		1	式			
	配管材	ボックス等	1	式			
	労務費	配管・配線	1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3-2	コンセント分岐設備	新設					
	埋込コンセント	2P15A×1 金属P付	77	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 金属P付	197	個			
	埋込コンセント	接地端子付 2P15A×1 金属P付	79	個			
	埋込コンセント	接地端子付 2P15A×2 金属P付	94	個			
	フリーアクセスフロア用ジョイントボックス	3芯2分岐 20A	8	個			
	テーブルタップ	接地極+接地端子付 2P15A×4	16	個			
	リール式昇降コンセント	2P15A×2 1.8m	8	個			
	フラッシュプレート	角型ノズル 金属製	29	個			
	リーラーコンセント	2P15A×2	8	個			
	防雨型抜止コンセント	テープヒーター用	2	個			
	配線ダクト	露出型 3m	4	m			
	フロアボックス	分岐カバー共	15	個			
	雑材消耗品		1	式			
	電線材		1	式			
	配管材	ボックス等	1	式			
	労務費	配管・配線	1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
4	インターホン設備	新設					
	廊下灯		2.0	台			
	呼出しボタン		4.0	個			
	トイレ呼出し表示器		1.0	面			移設品
	小型インターホン		2.0	個			移設品
	カメラ付ドアホン		1.0	個			リース品
	インターホン親機		1.0	台			リース品
	電気錠解錠ボタン		1.0	個			リース品
	電気錠切替スイッチ		1.0	個			リース品
	電気錠操作盤	電源部共	1.0	面			リース品
	同上取付木板		1.0	枚			リース品
	雑材消耗品		1	式			
	電線材		1	式			
	配管材	ボックス等	1	式			
	弱電労務費		1	式			
	調整試験費		1	式			
	労務費	配管・配線	1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
5	電話設備						
	接地極	ED 14φ 1.5m	1	箇所			
	電話用端子板	10P	12	個			
	フラッシュプレート	角型ノズル 金属製	15	個			
	フラッシュプレート	OAフロア用	4	個			
	ジャンクションボックス	機械警備用	1	個			
	電話主装置		1	台			移設品
	電話機		19	台			移設品
	光成端箱	NTT工事	1	面			移設品
	サーバーラック	NTT工事	1	面			移設品
	プル内線電話		1	個			移設品
	端子盤	露出型 600×700×150	8	面			リース品
	接地端子盤	ED×1	1	面			リース品
	MDF盤		1	面			リース品
	雑材消耗品		1	式			
	電線材		1	式			
	配管材	ボックス等	1	式			
	弱電労務費		1	式			
	調整試験費		1	式			
	労務費	配管・配線	1	式			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
6	情報通信網設備						
	新設						
	情報用コンセント	cat6A 金属P付	41	個			
	HUB収納盤	スイッチングHUB 16P以上共	4	面			
	露出コンセント	2P15A×2HUB収納箱内取付	5	個			
	HUB収納盤		1	面			移設品
	職員サーバー		1	式			移設品
	雑材消耗品		1	式			
	電線材		1	式			
	配管材	ボックス等	1	式			
	弱電労務費		1	式			
	調整試験費	再設定・成端含む	1	式			
	労務費	配管・配線	1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
7	テレビ共聴設備						
	新設						
	直列ユニット	CS-77F-R 金属P付	32	個			2か所減
	増幅器	UHF 40dB	6	台			
	分配器	2分配	5	個			
	分配器	4分配	7	個			
	分岐器	1分岐	2	個			
	分岐器	2分岐	2	個			
	分岐器	4分岐	4	個			
	露出コンセント	2P15A×2	6	個			
	防雨入線カバー		1	個			
	テレビアンテナ	UHF・AM・FM ポール共	1	基			移設品
	テレビ機器収納盤	機器一式共	1	面			移設品
	昇降口モニター		1	台			移設品
	雑材消耗品		1	式			
	電線材		1	式			
	配管材	ボックス等	1	式			
	弱電労務費		1	式			
	調整試験費		1	式			
	労務費	配管・配線	1	式			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
8	非常放送設備						
8-1	放送設備		1	式			
8-2	非常放送設備		1	式			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
8-1	放送設備						
	新設						
	マイク	音楽室用	2	個			移設品
	壁掛スピーカ	音楽室用	2	個			移設品
	ワゴンアンプ	音楽室用 機器一式共	1	面			移設品
	壁掛スピーカ	視聴覚室用	2	個			移設品
	ワゴンアンプ	視聴覚室用 機器一式共	1	面			移設品
	雑材消耗品		1	式			
	電線材		1	式			
	配管材	ボックス等	1	式			
	弱電労務費		1	式			
	調整試験費		1	式			
	労務費	配管・配線	1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
8-2	非常放送設備						
	新設						
	端子板	20P	6	個			
	カッタリレー付コンセント		2	個			
	非常放送アンプ		1	面			リース品
	放送操作卓		1	台			移設品
	天井埋込スピーカ	ATT無	63	個			リース品
	天井埋込スピーカ	ATT付	42	個			リース品
	壁掛スピーカ	ATT付	1	個			リース品
	音量調節器	金属P付	54	個			リース品
	雑材消耗品		1	式			
	電線材		1	式			
	配管材	ボックス等	1	式			
	弱電労務費		1	式			
	調整試験費		1	式			
	労務費	配管・配線	1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
9	電気時計設備						
	新設						
	プログラムタイマー		1	台			移設品
	屋外電気時計		2	台			移設品
	パルス発信器		1	個			移設品
	雑材消耗品		1	式			
	電線材		1	式			
	配管材	ボックス等	1	式			
	弱電労務費		1	式			
	調整試験費		1	式			
	労務費	配管・配線	1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
10	防災行政無線設備						
	新設						
	防災行政無線用アンテナ		1	基			移設品
	防災行政無線収納ラック	防災無線機共	1	式			移設品
	雑材消耗品		1	式			
	電線材		1	式			
	配管材	ボックス等	1	式			
	弱電労務費		1	式			
	調整試験費		1	式			
	労務費	配管・配線	1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
11	火災報知設備						
	端子板	20P	6	個			
	火災通報装置		1	台			リース品
	火災報知受信機	P型1級 30L 壁掛型	1	面			リース品
	発信機	P型1級	10	個			リース品
	表示灯	DC24V	14	個			リース品
	ベル		1	個			リース品
	総合盤	露出型	10	個			リース品
	スポット型感知器	差動式 2種	101	個			リース品
	スポット型感知器	差動式 1種 防水型	18	個			リース品
	煙感知器	光電式 2種	58	個			リース品
	天井点検口	600角	42	箇所			リース品
	雑材消耗品		1	式			
	電線材		1	式			
	配管材	ボックス等	1	式			
	弱電労務費		1	式			
	調整試験費		1	式			
	労務費	配管・配線	1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
12	構内配電線路設備						
	新設						
	電線	EM-IE 2.0×1 FEP管内	85	m			
	電線	EM-IE 2.0×1 管内	34	m			
	電線	EM-IE 5.5×1 FEP管内	26	m			
	電線	EM-IE 5.5×1 管内	15	m			
	電線	EM-IE 8×1 FEP管内	26	m			
	電線	EM-IE 8×1 管内	11	m			
	電線	EM-IE 14×1 FEP管内	543	m			
	電線	EM-IE 14×1 管内	209	m			
	ケーブル	EM-CET 14 FEP管内	85	m			
	ケーブル	EM-CET 14 管内	34	m			
	ケーブル	EM-CET 22 FEP管内	26	m			
	ケーブル	EM-CET 22 管内	15	m			
	ケーブル	EM-CET 60 FEP管内	26	m			
	ケーブル	EM-CET 60 管内	11	m			
	ケーブル	EM-CET 100 FEP管内	330	m			
	ケーブル	EM-CET 100 管内	115	m			
	ケーブル	EM-CET 150 FEP管内	26	m			
	ケーブル	EM-CET 150 管内	11	m			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	ケーブル	CVV2□-2C 管内	24	m			
	ケーブル	EM-CE3.5-3C 管内	24	m			
	ケーブル	プ°ルインターホン EM-AE0.9-2C FEP管内	46	m			
	ケーブル	プ°ル放送 EM-HP1.2-2C FEP管内	46	m			
	ケーブル	プ°ルインターホン EM-AE0.9-2C 管内	11	m			
	ケーブル	プ°ル放送 EM-HP1.2-2C 管内	11	m			
	電線管	(GZ22) 露出	25	m			
	電線管	(GZ54) 露出	17	m			
	電線管	(GZ70) 露出	5	m			
	電線管	(GZ82) 露出	61	m			
	電線管	(GZ92) 露出	5	m			
	電線管	(GZ22) 地中	44	m			
	電線管	(GZ54) 地中	32	m			
	電線管	(GZ70) 地中	6	m			
	電線管	(GZ82) 地中	54	m			
	電線管	(GZ92) 地中	6	m			
	電線管	FEP(30) 地中	92	m			
	電線管	FEP(50) 地中	111	m			
	電線管	FEP(65) 地中	26	m			
	電線管	FEP(80) 地中	355	m			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	プルボックス	SS-300×300×300 サビ止防水	1	個			
	プルボックス	溶融亜鉛折返し防水型SS-600×600×600	2	個			
	排水ポンプ制御盤	取付費	1	面			
	ハンドホール	900x900x900 R8K-60付	6	個			
	地中線埋設標	コンクリート製 100x600	9	個			
	ケーブル埋設シート	W=150 2倍長	154	m			
	土工事 根切	機械バックホウ 0.45m <sup>3</sup>	314	m <sup>3</sup>			
	土工事 埋め戻し	機械バックホウ 0.45m <sup>3</sup>	306	m <sup>3</sup>			
	土工事 砂利地業	機械バックホウ 0.45m <sup>3</sup>	1	m <sup>3</sup>			
	土工事 発生土処理	人力 構内敷きならし	8	m <sup>3</sup>			
	雑材消耗品		1	式			
	労務費	配管・配線	1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
Ⅱ	既設屋内運動場	幹線動力設備					
	電線	EM-IE 8×1 天井内	120	m			
	電線	EM-IE 8×1 管内	8	m			
	電線	EM-IE 8×1 ラック	50	m			
	電線	EM-IE 14×1 天井内	120	m			
	電線	EM-IE 14×1 管内	8	m			
	電線	EM-IE 14×1 ラック	18	m			
	ケーブル	EM-CET 60 天井内	120	m			
	ケーブル	EM-CET 60 管内	8	m			
	ケーブル	EM-CET 60 ラック	50	m			
	ケーブル	EM-CET 150 天井内	120	m			
	ケーブル	EM-CET 150 管内	8	m			
	ケーブル	EM-CET 150 ラック	18	m			
	プルボックス	SS-200×200×100 サビ止	1	個			
	電線管	E(63) 隠蔽	8	m			
	電線管	G(92) 隠蔽	8	m			
	雑材消耗品		1	式			
	労務費	配管・配線	1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-1	仮設校舎						
1-1-1	給水設備	(仮設・設置)	1	式			
1-1-2	給湯設備	(仮設・設置)	1	式			
1-1-3	排水設備	(仮設・設置)	1	式			
1-1-4	衛生器具設備	(仮設・設置)	1	式			
1-1-5	消火設備	(仮設・設置)	1	式			
1-1-6	冷暖房設備	(仮設・設置)	1	式			
1-1-7	換気設備	(仮設・設置)	1	式			
1-1-8	給油設備	(仮設・設置)	1	式			
1-1-9	LPGガス設備	(仮設・設置)	1	式			
	計						
1-2	既存屋内運動場改修						
1-2-1	給水設備	(既設・設置)	1	式			
1-2-2	消火設備	(既設・設置)	1	式			
1-2-3	都市ガス設備	(既設・設置)	1	式			
	計						
1-3	共用部分						
1-3-1	屋外給水設備	(設置)	1	式			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-1-1	給水設備	(仮設・設置)					
	受水槽	FRP単板槽式 4.0×3.0×2.0H	1	基			
	加圧給水ポンプユニット	定圧給水自動交互並列運転 280L/min×230kPa, 3φ200V1.1kW×2	1	組			
	配管工事費		1	式			
	バルブ類		1	式			
	排水金物類		1	式			
	機器据付費		1	式			
	器具取付費		1	式			
	保温工事	凍結防止ヒーター含む	1	式			
	受水槽洗浄費		1	式			
	配管洗浄費		1	式			
	水圧検査費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	土工費		1	式			
	雑工事		1	式			
	仮設・工具損料		1	式			
	受水槽室設備工事 運搬費		1	式			
	【屋内給水】						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	塩ビライニング鋼管(VA)	20A 機械室・便所	16	m			
	塩ビライニング鋼管(VA)	50A 機械室・便所	13	m			
	塩ビライニング鋼管(VA)	65A 機械室・便所	8	m			
	塩ビライニング鋼管(VA)	80A 機械室・便所	1	m			
	塩ビライニング鋼管(VA)	100A 機械室・便所	10	m			
	継手類		1	式			
	接合材		1	式			
	管支持金物		1	式			
	耐衝撃塩ビ管(HIVP)	20A 屋内一般	182	m			
	耐衝撃塩ビ管(HIVP)	25A 屋内一般	165	m			
	耐衝撃塩ビ管(HIVP)	32A 屋内一般	113	m			
	耐衝撃塩ビ管(HIVP)	40A 屋内一般	7	m			
	耐衝撃塩ビ管(HIVP)	50A 屋内一般	19	m			
	耐衝撃塩ビ管(HIVP)	65A 屋内一般	21	m			
	耐衝撃塩ビ管(HIVP)	80A 屋内一般	2	m			
	継手類		1	式			
	接合材		1	式			
	管支持金物		1	式			
	耐衝撃塩ビ管(HIVP)	20A 機械室・便所	54	m			
	耐衝撃塩ビ管(HIVP)	25A 機械室・便所	63	m			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	耐衝撃塩ビ管(HIVP)	32A 機械室・便所	26	m			
	継手類		1	式			
	接合材		1	式			
	管支持金物		1	式			
	ゲート弁(NPb) 10K	20A	5	個			
	ゲート弁(NPb) 10K	50A	4	個			
	ゲート弁(NPb) 10K	65A	6	個			
	ゲート弁(NPb) 10K	80A	1	個			
	ゲート弁(NPb) 5K	20A	7	個			
	ゲート弁(NPb) 5K	25A	5	個			
	ゲート弁(NPb) 5K	32A	8	個			
	ゲート弁(NPb) 5K	40A	1	個			
	ゲート弁(NPb) 5K	65A	1	個			
	逆止弁(管端防食コ)	50A 10K(ねじ・給水用)	2	個			
	ボール弁(管端防食コ)	20A 10K(ねじ・給水用)	3	個			
	ボール弁(管端防食コ)	50A 10K(ねじ・給水用)	1	個			
	BVアルミギア(弁体SUS)10K	100A	1	個			
	管端防食ゲート弁(NPb) 10K	20A	2	個			
	管端防食ゲート弁(NPb) 10K	50A	2	個			
	FJ ヒューズジョイント(給水用)	100A	1	個			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	PTコネクタ	65A	4	個			
	電極		2	組			
	定水位弁	50A	2	個			
	ホールタップ	20A	4	個			
	通気口	100φ (防虫網付)	4	個			
	フレキシブルジョイント(ヘローズ形)	20A×500L	4	個			
	フレキシブルジョイント(ヘローズ形)	50A×500L	2	個			
	トレンハルブ	20φ 制御盤・渡配線込	1	個			
	トレンハルブ	25φ 制御盤・渡配線込	6	個			
	トレンハルブ	32φ 制御盤・渡配線込	9	個			
	トレンハルブ	40φ 制御盤・渡配線込	1	個			
	水抜栓	50φ 立上り含む	1	個			
	テープヒーター 自己温度制御型	3M	2	本			
	テープヒーター 自己温度制御型	10M	6	本			
	テープヒーター 自己温度制御型	16M	10	本			
	テープヒーター 工事		1	式			
	保温断熱工事		1	式			
	配管洗浄費		1	式			
	搬入据付費		1	式			
	配管工費		1	式			





番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-1-2	給湯設備	(仮設・設置)					
	小型電気温水器	床置型 貯湯量：20L	1	台			リース品
	小型電気温水器	壁掛型 貯湯量：20L	1	台			リース品
	小型電気温水器	貯湯量：20L ES-20NU4	3	台			既設移設品
	小型電気温水器	貯湯量：35L ES-35DW3BR	1	台			既設移設品
	電気温水器	貯湯量：150L ES-150R	2	基			既設移設品
	電気温水器	貯湯量：470L ES-470C	2	基			既設移設品
	銅管 M	20A 屋内一般	68	m			
	銅管 M	25A 屋内一般	21	m			
	銅管 M	32A 屋内一般	11	m			
	継手類		1	式			
	接合材		1	式			
	管支持金物		1	式			
	銅管 M	20A 機械室・便所	4	m			
	銅管 M	25A 機械室・便所	3	m			
	ゲート弁 (NPb) 5K	20A	5	個			
	ゲート弁 (NPb) 5K	25A	3	個			
	ゲート弁 (NPb) 5K	32A	1	個			
	ドレンバルブ	25φ 制御盤・渡配線込	2	個			
	保温断熱工事		1	式			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-1-3	排水設備	(仮設・設置)					
	【排水】						
	塩ビ管 VU	40A 屋内一般	13	m			
	塩ビ管 VU	50A 屋内一般	41	m			
	塩ビ管 VU	65A 屋内一般	28	m			
	継手類		1	式			
	接合材		1	式			
	管支持金物		1	式			
	塩ビ管 VU	40A 機械室・便所	26	m			
	塩ビ管 VU	50A 機械室・便所	22	m			
	塩ビ管 VU	65A 機械室・便所	38	m			
	塩ビ管 VU	75A 機械室・便所	29	m			
	塩ビ管 VU	100A 機械室・便所	75	m			
	継手類		1	式			
	接合材		1	式			
	管支持金物		1	式			
	【高温排水】						
	耐熱塩ビ管 HTVP	50A 屋内一般	47	m			
	耐熱塩ビ管 HTVP	65A 屋内一般	75	m			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	耐熱塩ビ管 HTVP	75A 屋内一般	70	m			
	継手類		1	式			
	接合材		1	式			
	管支持金物		1	式			
	【ドレ】						
	塩ビ管 VU	40A 屋内一般	31	m			
	塩ビ管 VU	50A 屋内一般	22	m			
	継手類		1	式			
	接合材		1	式			
	管支持金物		1	式			
	塩ビ管 VU	40A 機械室・便所	12	m			
	塩ビ管 VU	50A 機械室・便所	12	m			
	塩ビ管 VU	100A 機械室・便所	18	m			
	継手類		1	式			
	接合材		1	式			
	管支持金物		1	式			
	【ドレ】						
	耐熱塩ビ管 HTVP	40A 屋内一般	106	m			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	継手類		1	式			
	接合材		1	式			
	管支持金物		1	式			
	【通気】						
	塩ビ管 VU	40A 屋内一般	76	m			
	塩ビ管 VU	50A 屋内一般	45	m			
	塩ビ管 VU	100A 屋内一般	7	m			
	継手類		1	式			
	接合材		1	式			
	管支持金物		1	式			
	塩ビ管 VU	40A 機械室・便所	42	m			
	塩ビ管 VU	50A 機械室・便所	90	m			
	塩ビ管 VU	65A 機械室・便所	52	m			
	塩ビ管 VU	100A 機械室・便所	4	m			
	継手類		1	式			
	接合材		1	式			
	管支持金物		1	式			既設移設品
	配管工費		1	式			既設移設品
	通気口 VC-S	100A	11	個			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	間接排水口	40A×80φ	18	個			
	間接排水口	50A×100φ	3	個			
	間接排水口	80A×300φ	2	個			
	防虫網 NVP	100A (オーバードレープ用)	4	個			
	プラスチックトラップ	50A	3	個			
	ドラムトラップ	T2-50相当	1	個			
	洗濯排水金物	50A	6	個			
	保温断熱工事		1	式			
	塗装工事		1	式			
	配管工費		1	式			
	配管器具取付費		1	式			
	配管撤去産廃処理費		1	式			
	根切り埋戻し		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	合 計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-1-4	衛生器具設備	(仮設・設置)					
1-1-4-1	(買取品)						
	混合水栓	TKS05312J相当	2	個			
	混合水栓	T200BSQF13C相当	1	個			
	混合水栓	KG-2相当	1	個			
	混合水栓	MZ-N3相当	1	個			
	洗濯用横水栓	緊急止水付	6	個			
	小計						
1-1-4-2	(リース品)						
	洋風大便器	C-14相当, ロータク, 紙巻器	36	組			
	車椅子用洋風大便器	CFS465相当, ロータク, 紙巻器	2	組			
	小便器	UFS800相当	18	組			
	洗面器	L270D相当, 単水栓	29	組			
	手洗器	L30D相当, 混合水栓	1	組			
	掃除流し	SK22A相当, 単水栓	1	組			
	流し台	900×550×660H, 排水トラップ 共	1	組			
	流し台	900×550×800H, 排水トラップ 共	1	組			
	流し台	900×700×850H, 排水トラップ 共	1	組			
	流し台	1200×550×880H, 排水トラップ 共	1	組			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	流し台	1350×570×680・880H, 排水トラップ 共	2	組			
	流し台	1400×550×680H, 排水トラップ 共	1	組			
	流し台	1650×570×680・880H, 排水トラップ 共	3	組			
	流し台	1650×650×850H, 排水トラップ 共	1	組			
	流し台	1800×570×680・880H, 排水トラップ 共	5	組			
	流し台	1800×550×840H, 排水トラップ 共	2	組			
	流し台	1800×700×850H, 排水トラップ 共	1	組			
	流し台	2260×650×800H, 排水トラップ 共	1	組			
	流し台	2400×500×865H, 排水トラップ 共	1	組			
	流し台	2700×550×660H, 排水トラップ 共	1	組			
	流し台 (車イス対応)	2100×570×680・880H, 排水トラップ 共	2	組			
	流し台 (下流し)	700×650×400・800H, 排水トラップ 共	1	組			
	流し台 (掃除用)	600×450×860H, 排水トラップ 共	1	組			
	流し台 (3槽流し)	2860×750×850H, 排水トラップ 共	1	組			
	手摺	跳上型	4	個			
	手摺	L型固定	34	個			
	手摺	小便器用	4	個			
	手摺	洗面器用	8	個			
	化粧鏡	450×600	27	枚			
	化粧鏡	1200×600	2	枚			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	紙巻器	二連巻	32	個			
	洗面化粧台	500ワイド, 単水栓共	2	組			
	調理台	650×650×850H	1	組			
	調理台 (ガス台)	700×550×720H	1	組			
	調理台	500×550×840H	2	組			
	オストメイト	UAS81LDB1N相当、電気温水器付	1	組			
	小計						
1-1-4-3	(既設品)						
	混合水栓	TKJ33U3RZ相当	5	個			既設移設品
	混合水栓	TKJ30U3RZ相当	15	個			既設移設品
	混合水栓	MZ-N3相当	1	個			既設移設品
	シャワー付混合水栓	TMGG30E相当	1	個			既設移設品
	化粧鏡	365×455H	4	枚			既設移設品
	化粧鏡	455×600H	1	枚			既設移設品
	化粧鏡	610×1220H	1	枚			既設移設品
	化粧棚	ガラス製, 300×115×36	2	個			既設移設品
	熱湯専用単水栓	NT-1相当	1	個			既設移設品
	擬音装置	音姫	2	個			既設移設品
	横水栓	T200DBSUN13相当	17	個			既設移設品

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	単水栓	T136SUNR13相当	18	個			既設移設品
	壁付サーモスタット混合栓	TM440ARX32相当	1	個			既設移設品
	科学水栓	双口水栓	5	個			既設移設品
	科学水栓	単水栓	12	個			既設移設品
	単水栓	T200BSQF13V2C相当	3	個			既設移設品
	洗面化粧台	500Wタイプ, 単水栓共	2	組			既設移設品
	衛生器具取付費		1	式			既設移設品
	試験調整費		1	式			既設移設品
	消耗品雑材		1	式			既設移設品
	運搬費	支給品搬出運搬含む	1	式			既設移設品
	現場雑費		1	式			既設移設品
	小計						
	合 計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-1-6	冷暖房設備	(仮設・設置)					
FF-1	FF温風暖房機	大型縦置型 暖房能力:17.60KW	2	台			リース品
FF-2A	FF温風暖房機	ビルドイン形 暖房能力:11.00KW	4	台			リース品
FF-2B	FF温風暖房機	ビルドイン形 暖房能力:11.00KW	9	台			リース品
FF-3A	FF温風暖房機	ビルドイン形 暖房能力:7.41KW	8	台			リース品
FF-3B	FF温風暖房機	ビルドイン形 暖房能力:7.41KW	11	台			リース品
FF-4A	FF温風暖房機	ビルドイン形 暖房能力:5.81KW	20	台			リース品
FF-4B	FF温風暖房機	ビルドイン形 暖房能力:5.81KW	20	台			リース品
FF-5A	FF温風暖房機	コンパクトタイプ 暖房能力:4.23KW	2	台			リース品
FF-5B	FF温風暖房機	コンパクトタイプ 暖房能力:4.23KW	3	台			リース品
EH-1	電気ヒーター	壁掛型 暖房能力:2.50KW	1	台			リース品
EH-2	電気ヒーター	壁掛型 暖房能力:2.00KW	1	台			リース品
EH-3	電気ヒーター	壁掛型 暖房能力:1.50KW	2	台			リース品
EH-4	電気ヒーター	壁掛型 暖房能力:1.25KW	7	台			リース品
	電気ヒーター	壁掛型 暖房能力:2.00KW	5	台			既設移設品
	電気ヒーター	壁掛型 暖房能力:1.00KW	3	台			既設移設品
	FF式温風暖房機	据付費	79	台			
	電気ヒーター	据付費	11	台			
	FF給排気筒		1	式			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-1-7	換気設備	(仮設・設置)					
VFS-1	壁付換気扇300φ(電動シャッター付)	850~1,000CMH	4	台			24HSW(電気工事)
VFS-2	壁付換気扇250φ(電動シャッター付)	500~800CMH	4	台			24HSW(電気工事)
CFS-1	天井換気扇	350CMH×90Pa セルフト <sup>®</sup> 150φ	1	台			24HSW(電気工事)
CFS-2	天井換気扇	150CMH×20Pa セルフト <sup>®</sup> 150φ	2	台			24HSW(電気工事)
VF-1	壁付換気扇300φ(給排気式)	850~900CMH	24	台			SW(電気工事)
VF-2	壁付換気扇250φ(給排気式)	500~750CMH	13	台			SW(電気工事)
VF-3	壁付換気扇200φ(給排気付)	200~400CMH	6	台			SW(電気工事)
VF-4	壁付換気扇300φ(電気シャッター付)	850CMH	2	台			SW(電気工事)
VF-5	壁付換気扇250φ(電気シャッター付)	500CMH	1	台			SW(電気工事)
VF-6	壁付換気扇200φ(電気シャッター付)	350CMH	1	台			SW(電気工事)
VF-7	壁付換気扇200φ(電気シャッター付)	300CMH	3	台			SW(電気工事)
VF-8	壁付換気扇200φ(電気シャッター付)	250CMH	5	台			SW(電気工事)
VF-9	壁付換気扇200φ(電気シャッター付)	200CMH	7	台			SW(電気工事)
VF-10	壁付換気扇200φ(電気シャッター付)	150CMH	2	台			SW(電気工事)
VF-11	有圧換気扇300φ(電気シャッター付)	700CMH×40Pa	1	台			湿度SW(電気工事)
VF-12	有圧換気扇250φ(電気シャッター付)	350CMH×40Pa	1	台			湿度SW(電気工事)
EF-1	中間ダクトシロッコファン(消音形)	150CMH×40Pa セルフト <sup>®</sup> 150φ	1	台			SW(電気工事)
EF-2	中間ダクトシロッコファン(消音形)	100CMH×80Pa セルフト <sup>®</sup> 100φ	1	台			SW(電気工事)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	スパイラルダクト	100φ	17	m			
	スパイラルダクト	150φ	26	m			
	制気口	VHS 200×200	2	個			
	制気口	HS 200×200	2	個			
	制気口	HS 250×250	1	個			
	風量調整ダンパー	100φ	1	個			
	風量調整ダンパー	150φ	1	個			
	制気口BOX工事		1	式			
	ダケ外器具取付費		1	式			
	保温断熱工事		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	合 計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-1-8	給油設備	(仮設・設置)					
OT-1	オイルタンク	鋼板製角形 980L 防油堤共	4	台			(買取品)
OS-1	オイルサーバー	壁掛型フオートスイッチ式 18L/h×8m	2	台			リース品
	灯油・被覆銅管	8φ (埋設)	88	m			
	灯油・被覆銅管	10φ (埋設)	276	m			
	灯油・被覆銅管	15φ (埋設)	84	m			
	灯油・外面ホリフレイン被覆銅管	25A (埋設)	84	m			
	灯油・被覆銅管	8φ (隠蔽)	179	m			
	灯油・被覆銅管	10φ (隠蔽)	245	m			
	灯油・被覆銅管	15φ (隠蔽)	7	m			
	灯油・外面ホリフレイン被覆銅管	25A (隠蔽)	9	m			
	灯油・被覆銅管	15φ (屋外架空)	8	m			
	灯油・外面ホリフレイン被覆銅管	25A (屋外架空)	8	m			
	消火器	ABC10型 3.0Kg, 消火器屋外BOX共	4	本			
	点検用塩ビ柵	200φ×300H, 敷石300×300×60t	32	組			
	点検用塩ビ蓋	防護蓋200φ	32	個			
	フレキシブル点検柵	点検柵800×600	2	組			
	フレキシブルジョイント(SUS製)	25φ×500L	2	個			
	配管工事費		1	式			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-1-9	LPGガス設備	(仮設・設置)					
	LPGガス集合装置	50kg×2本立, 自動切換装置付 転倒防止鎖付	2	組			リース品
	ガスボンベ庫	50kg×2本用	2	組			リース品
	配管用炭素鋼鋼管(白)	20A 屋内一般	14	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)	25A 屋内一般	17	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)	32A 屋内一般	10	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)	40A 屋内一般	4	m			
	ガス・外面ポリエチレン被覆鋼管	40A 屋外架空	7	m			
	搬入据付費		1	式			
	配管工費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	合 計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-2-1	給水設備	(既設・設置)					
	フレキシブルジョイント(ヘローズ形)	50A×500L	4	個			(買取品)
	凍結防止用テープヒーター	20m (1φ100V0.8KW)	1	本			リース品
	凍結防止用テープヒーター	30m (1φ100V1.2KW)	1	本			リース品
	配管分岐(鋼管類)	25A 手間のみ(保温有)	1	箇所			
	配管分岐(鋼管類)	50A 手間のみ(保温有)	1	箇所			
	機械はつり工事	100φ×200L	1	箇所			
	機械はつり工事	100φ×400L	1	箇所			
	保温断熱工事		1	式			
	配管洗浄費		1	式			
	搬入据付費		1	式			
	配管工費		1	式			
	配管器具撤去産廃処理費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	合 計						





番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-3-1	都市ガス設備	(設置)					
	【屋外給水】						
	給水不断水分岐工事		1	式			
	水道用ポリエチレン管	20A	18	m			
	水道用ポリエチレン管	50A	172	m			
	同上継手		1	式			
	量水器 50φ	量水器(貸与品)更新 取付費込	1	組			
	止水栓 50φ 10K	止水栓筐 設置込	1	式			
	大型量水器筐		1	組			
	埋設表示テープ		1	式			
	既設管接続工事		1	式			
	配管工費		1	式			
	配管器具取付費		1	式			
	路面復旧費		1	式			
	路面解体費		1	式			
	根切り埋戻し		1	式			
	配管洗浄費		1	式			
	重機運搬費		1	式			
	試験調整費		1	式			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	合 計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1-3-2	屋外排水設備	(設置)					
	【屋外排水】						
	排水水中ポンプ	自動交互並列運転型 50φ×240ℓ/min×6m	1	組			リース品
	屋外排水用塩ビ管 VU	150A	157	m			
	屋外排水用塩ビ管 VU	200A (塩ビ柵)	24	m			
	塩ビ製汚水柵	150-200φ 90L	7	個			
	塩ビ製汚水柵	150-200φ 90Y	19	個			
	塩ビ製汚水柵	150-200φ ST	1	個			
	塩ビ製トラップ柵	150-200φ 90L	1	個			
	塩ビ製トラップ柵	150-200φ ST	5	個			
	ポンプ槽汚水柵	1200φ×5000	1	組			
	防護蓋(T-14)	200φ, 塩ビ製内蓋共	33	個			
	塩ビ柵用鋳鉄蓋	200φ	33	個			
	鋳鉄蓋	MHAA-600φ	1	個			
	既設汚水柵接続工事費	インバート補修共	1	式			
	屋外排水用通気塩ビ管 VU	200A	35	m			
	根切り埋戻し		1	式			
	配管工費	継手類・接合材共	1	式			
	配管・器具類撤去費		1	式			





番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	準備費						
	仮設事務所	2棟	5	ヵ月			
	仮設トイレ	1棟	5	ヵ月			
	仮設電気		5	ヵ月			
	交通整理員	5ヵ月 x 30日	150	人			
	仮囲 材工 組立解体		1	式			
	門扉 材工 組立解体	3000*1800	1	式			
	除雪費		1	式			
	機械運搬費		1	式			
	敷鉄板		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	環境安全費						
	VOC測定	12室	1	式			
	同上報告書作成		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	産廃処理費						
	発生材積込		1	式			
	発生材運搬		1	式			
	発生材処分		1	式			
	スクラップ <sup>°</sup> 処理		1	式			
	計						









番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	基礎解体						
	基礎撤去		1	式			
	積込・運搬費		1	式			
	解体レッカー費	25t ラフタークレーン	1	式			
	コンクリートガラ運搬処分		1	式			
	埋戻し（購入土）		1	式			
	敷地整備		1	式			
	土工用機械運搬	往復	2	回			
	計						一式計上

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	プレファブ解体						
	解体費		1,278	坪			
	解体整備費		1,278	坪			
	求償費		1,278	坪			
	運搬費	4t車	1	式			
	解体レッカー費	25t ラフタークレーン	1	式			
	交通費		1	式			
	杭抜き重機損料	運搬、運転手共 H鋼材、木杭	1	式			
	高所作業車	クイマスター 運搬・ホ°共	1	式			
	オプション部材運搬	天井パ°ル・杭等	1	式			
	内装材解体費	再生品以外	4,222	m <sup>2</sup>			
	同上運搬処分費	積込含む	1	式			
	再生品取外し	小運搬積込・荷卸し共	1	式			
	同上運搬費	積込含む10km	1	式			
	計						一式計上

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
4	外構						
	(外構)						
	アスファルト簡易舗装撤去		1,976	m <sup>2</sup>			
	埋め戻し	良質土	198	m <sup>3</sup>			アスファルト舗装面
	整地		1	式			
	既製品階段撤去	8100*1150 処分費共	1	式			
	同上階段手摺設置	H850*L8000、単管パイプ2段	1	カ所			
	既製コンクリート製階段ブロック撤去	H270*W570*L1000 12個 処分費共	1	式			
	同上階段手摺設置	H850*L3000、単管パイプ2段	2	カ所			
	(屋外スロープ)						
	アスファルト簡易舗装撤去		47.7	m <sup>2</sup>			
	貼芝ネット撤去		58.2	m <sup>2</sup>			
	盛土撤去	火山灰	56.1	m <sup>3</sup>			
	既製コンクリート縁石撤去	100*100*600、(処分費共)	50.4	m			
	スロープ手摺撤去	H800、単管パイプ2段	50.4	m			
	計						

















番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	物置上屋解体						
	物置本体解体	鉄骨, 外壁, 屋根, 床 (デッキコン)	1	式			
	解体材運搬処分費	積込み含む	1	式			
	本体解体重機損料		1	式			
	内装材解体費		1	式			
	同上運搬費	積込含む	1	式			
	杭抜工事		1	式			
	計						一式計上















番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
II	渡り廊下棟						
1	幹線設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
2	電灯設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
3	電話設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
4	情報通信網設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
5	テレビ共聴設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
6	非常放送設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
7	火災報知設備	撤去・清掃・運搬等含む	1	式			
8	解体材運搬費		1	式			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	機械設備解体工事						
2-1	仮設校舎解体						
2-1-1	給水設備	(仮設・解体)	1	式			
2-1-2	給湯設備	(仮設・解体)	1	式			
2-1-3	排水設備	(仮設・解体)	1	式			
2-1-4	衛生器具設備	(仮設・解体)	1	式			
2-1-5	消火設備	(仮設・解体)	1	式			
2-1-6	暖房設備	(仮設・解体)	1	式			
2-1-7	換気設備	(仮設・解体)	1	式			
2-1-8	LPGガス設備	(仮設・解体)	1	式			
	計						
2-2	既設屋内運動場取外し						
2-2-1	給水設備	(既設・機器解体)	1	式			
2-2-2	消火設備	(既設・機器解体)	1	式			
2-2-3	都市ガス設備	(既設・機器解体)	1	式			別途工事
	計						



















番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2-1-8	LPGガス設備	(仮設・解体)					
	配管・器具類撤去費		1	式			
	養生費		1	式			
	清掃片付費		1	式			
	産廃処理費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	合 計						









番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2-3-1	屋外給水設備	(解体)					
	撤去既設水道用ポリエチレン管	50	120	m			
	量水器 50φ	量水器(返納) 撤去費	1	組			
	撤去量水器筐	910×710×600H相当	1	組			
	路面復旧費		1	式			
	路面解体費		1	式			
	根切り埋戻し		1	式			
	重機運搬費		1	式			
	配管・器具類撤去費		1	式			
	清掃片付費		1	式			
	産廃処理費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	合 計						







番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	屋外整理清掃費						
	敷地内清掃		1	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
B	リース料						
	B-1 仮設校舎棟						
	仮設校舎北棟	48.675 x 17.475 x 2F 1701.19㎡	24.60	ヶ月			514.61坪
	仮設校舎南棟	48.675 x 17.475 x 2F 1701.19㎡	24.60	ヶ月			514.61坪
	仮設校舎西棟	10.125 x 39.675 x 2F 819.62㎡	24.60	ヶ月			247.93坪
		1.5 x 2.7 x 2 x 2F					
	渡り廊下	36.6 x 2.7+1.3 x 5 105.32㎡	24.60	ヶ月			31.86坪
	物置	5.475 x 7.275 39.83㎡	24.60	ヶ月			12.05坪
	除雪物置	2.21 x 3.05 6.74㎡	24.60	ヶ月			2.04坪
	H鋼材 リース料	300 x 300 882m	24.60	ヶ月			
	小計						