

仕様書の内容等に対する質問及び回答

案件名：豊平公園トレリス修繕業務

質 問	回 答
1 特記仕様書に記された図面から読み取ることができないため、現場溶接箇所、ボルトナット、ワッシャー止めの箇所を教えてください。	1 ボルトナット、ワッシャー止めは支柱と格子部の部材が接続する箇所全てです。 現場溶接につきましては、本業務では発生せず、特記仕様書の図面の誤りがありましたので本入札を中止とし、仕様内容を見直したうえで再告示いたします。
2 基礎箇所の縦パイプ(50A)と横パイプ(20A)のジョイントボルトナット止めの仕方を教えてください。	2 ジョイントボルトナット止めは確実に固定されていれば特に指定はありません。
3 現地の撤去物はアーチ状で格子でつながっているが、新たに作成するものは、基礎ブロック箇所だけの繋ぎだけでよいか。	3 特記仕様書に添付の平面図のとおりです。
4 基礎ブロックと舗装箇所が近いので、基礎ブロック設置時に舗装箇所が壊れた際は、補修程度で良いか。	4 ご指摘のとおりです。

(回答日：令和5年11月27日)

※ 質問内容は、趣旨を損なわない範囲で修正・要約することがあります。