

【質問・回答】

案件名 社会資本整備総合交付金事業 電車事業所改良建築ほか工事

No.16

No.	質問内容	回答
9	<p>図面番号 S-16・A-45 PHR 階について、伏せ図で PHR 階屋根はデッキコン無しですが、階段詳細図ではデッキコン有と相違しています。伏せ図のデッキコン無しを正と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
10	<p>図面番号 S-23・33 鉄骨間柱について、軸組図 BX1.BX2 通りに鉄骨間柱 SP29M がありますが、柱脚のベースプレートの大きさ、ベース鉄の厚さ、アンカーボルトの径と本数及び長さを御指示下さい。</p>	<p>ご指摘いただいた部分につきまして、図面にて追記させていただきます。なお、追記に伴い訂正告示をしておりますのでご確認ください。</p>
11	<p>図面番号 S-40 止水板について、入庫線、A.B.D の各点検ピット及び FS1 の底盤と基礎梁、立上り取合い部分の止水板の仕様を御指示下さい。</p>	<p>水膨張型 10×20mm で計上しております。</p>
12	<p>ラップコンクリートについて、詳細が不明です。山留範囲外はオープンカット根切とし、ラップコンクリート用型枠は必要と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
13	<p>図面番号 S-13 AY2+6000m 付近 AX5-AX6 間のスラブ FL-615 を通る FB3 の設置高さを御指示願います。</p>	<p>FL-615 としております。</p>

14	<p>図面番号 S-32</p> <p>F B 11A の外端・中央・内部が正と考えても宜しいでしょうか。御指示願います。</p>	<p>外側が BY6 端、内側が BY7 端となります。</p>
15	<p>図面番号 S-37</p> <p>F G 21A 梁リスト 図表記は、上下端筋 5-D25 ですが、文字表記は上下端筋 4-D25 となっております。上下端筋 5-D25 と考えても宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおり、図面の 5-D25 が正となります。</p>
16	<p>図面番号 S-13・45</p> <p>1 階伏図にて 車庫 2 部分で S1A と CS1 が有りますが リストが有りません。配筋リストの御指示願います。</p>	<p>ご指摘いただいた部分につきまして、図面にて追記させていただきます。なお、追記に伴い訂正告示をしておりますのでご確認ください。</p>
17	<p>S-45・46・03</p> <p>DX1 通り 基礎梁の W40 の為の横増し打ですが、S-03 の 10.柱・梁増打コンクリート補強に従い、FG34 と FG35 の腹筋が D22 を使用の為、増打部の腹筋も D22 使用と考えても宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
18	<p>上記質疑番号No.5 の腹筋の定着は、柱増打に L2 定着と考えても宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
19	<p>図面番号 S-46・13</p> <p>腰壁配筋要領図の W40 C-C 断面にスラブの表記が有りますが、S-03 にてスラブ指示が有りません。スラブは無いと考えても宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>