

【質問・回答】

案件名 社会資本整備総合交付金事業 電車事業所改良建築ほか工事

No.17

No.	質問内容	回答								
1	<p>質問 4 8.回答にてデッキプレートは鉄骨工事に計上しておりますとの回答をいただきましたが、コンクリート打設用のデッキは相当分の計上と思われますが屋根用デッキは鉄骨工事に未計上と思われます。</p> <p>屋根（ルーフ 1,2,3,4,6）のデッキは改良アスファルト防水にデッキ共と考えてよろしいでしょうか。またその場合のデッキプレートの仕様をご指示ください。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%; text-align: center;">鉄骨工事</th> <th style="width: 70%; text-align: center;">防水工事</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>②工場・変電所 デッキ(QL99-50-12)444 m²</td> <td>改質アスファルト防水(デッキ面)309 m²</td> </tr> <tr> <td>③工場 デッキ(QL99-50-12)475 m²</td> <td>改質アスファルト防水(デッキ面)1563 m²</td> </tr> <tr> <td>④工場・事務所棟 デッキ(QL99-50-12)2218 m²</td> <td>改質アスファルト防水(デッキ面)0 m²</td> </tr> </tbody> </table>	鉄骨工事	防水工事	②工場・変電所 デッキ(QL99-50-12)444 m ²	改質アスファルト防水(デッキ面)309 m ²	③工場 デッキ(QL99-50-12)475 m ²	改質アスファルト防水(デッキ面)1563 m ²	④工場・事務所棟 デッキ(QL99-50-12)2218 m ²	改質アスファルト防水(デッキ面)0 m ²	<p>屋根（ルーフ 1,2,3,4,6）のデッキは改良アスファルト防水にデッキ共となります。デッキプレートの仕様は、QL99-75-16 同等品焼き抜き溶接接合です。</p> <p>なお、訂正に伴い訂正告示を行っておりますので、ご確認ください。</p>
鉄骨工事	防水工事									
②工場・変電所 デッキ(QL99-50-12)444 m ²	改質アスファルト防水(デッキ面)309 m ²									
③工場 デッキ(QL99-50-12)475 m ²	改質アスファルト防水(デッキ面)1563 m ²									
④工場・事務所棟 デッキ(QL99-50-12)2218 m ²	改質アスファルト防水(デッキ面)0 m ²									