

円山動物園園路等改修業務 質問および回答内容一覧

No.	質問内容	回答内容
1	掘削（土砂）は何の機械で積算していますか？	ブルドーザ（20 t 級）で積算しておりますが、特に指定はありません。
2	運搬捨土（16.5 k m以下）はどこに捨てるのか？	札幌石狩砂利（石狩市生振102-8ほか）に捨ててください。
3	支障物件で雨水マンホール調整等の歩掛が分かりません。	(1) 雨水及び汚雑排水マンホール調整：蓋（受枠）調整ブロック据付、通路柵調整リング (2) 仕切弁調整（以下同様）：プレキャスト集水柵（据付・撤去）80kg超え400kg以下
4	仮囲いフェンスH1.0は、オレンジネットでよろしいでしょうか	仕様の指定はありません。ただし、動物の放飼場の近くで施工する場所については、着手後、色や高さ等相談させていただく場合があります。
5	中央分岐付近の移設工の街灯移設、案内板案内柱等の積算の歩掛が分かりません。	(1) 案内板・案内柱・看板移設：距離標撤去（土中埋込用） (2) アンパンマンベンチ移設（以下同様）：ベンチ据付工20 k g 未満
6	屋外ステージ前の洗い出し階段ブロックのサイズがわかりません。	別添図を参照ください。
7	中央分岐付近のアスファルト殻処分及びインターロッキングの殻処分は運搬費をみているのか	運搬費も計上しております。
8	埋設管改修の水替工のポンプ排水3箇所になっていますが、歩掛が分かりません	水替据付・撤去とポンプ運転（作業時排水）発動発電機を計上しております。
9	中央分岐付近の運搬捨土がありますが、4 t、11 tかわかりません。	ダンプトラック積載質量10 t 積級となります。