

【質問・回答】

案件名 デジタルサイネージシステム構築業務

No. 3

No.	質問内容	回答
1	<p>質問箇所：調達仕様書 4 ページ項番 11 システム基本要件(4) 導入作業ア「本システムで必要な情報提供端末のセットアップ作業を行うこと。なお、インターネット回線および電源は当局で用意する。」</p> <p>上記は、各柱のデジタルサイネージ端末設置個所まで、各端末分の必要なインターネットおよび電源のケーブルをお客様に準備いただき、受託業者は設置した端末と接続するのみとなる理解で正しいでしょうか。</p>	<p>各柱（天井裏）に電源供給（20A、4 口×2）をするほか、インターネット回線については、既存のデジタルサイネージ端末で使用している回線から分岐し、各柱（天井裏）に LAN ケーブルを 2 本ずつ設置します。</p> <p>これ以降の接続については受託者側で行っていただきます。</p>
2	<p>質問箇所：調達仕様書 4 ページ項番 11 システム基本要件(3)</p> <p>付帯機器のハブの「数量 21」とありますが、弊社のシステム構成にあわせて数量は見直してもよろしいでしょうか。</p>	<p>付帯機器については、「11 システム基本要件 (5) 設置に関する注意事項」に示す最適な配置に必要な構成で見直ししていただいて構いません。</p> <p>なお、当該内容について追記するため、仕様書を訂正の上訂正告示しておりますので、ご確認ください。</p>