平成２０年度　札幌市造園工事標準図　変更点

工種	新番号	旧番号	図面名称	変更した内容
３－３				
給水設備工	３－３－６		給水管理埋設断面図	水道用埋設標識シート規格表掲載
３－４				
雨水排水設備工	３－４－６	３－４－６－１	塩ビマンホール・塩ビ管用	特記仕様に”受口形については、承認図を提出し監督員の承諾を得ること。”を追加
		３－４－６－２を削除	塩ビマンホール・塩ビ管用（２）	
	３－４－７		塩ビマンホール・リブ付塩ビ用	特記仕様に”受口形については、承認図を提出し監督員の承諾を得ること。”を追加
	３－４－８		浸透桝標準断面図	EM-J型、Ｉ型(A)のサイズ表掲載
３－６				
電気設備工	３－６－４		ランプ・安定器適合表	ﾅﾄﾘｳﾑ灯地中埋設の適合安定器変更
３－７				
園路広場整備工	３－７－１		園路路盤構造図	表層の標準ｱｽﾌｧﾙﾄの変更（再生ｱｽﾌｧﾙﾄ）
３－１０				
サービス施設整備工	３－１０－５～７		背付ベンチＡ～Ｃ	再生木材に変更
	３－１０－９～１１		背無ベンチＡ～Ｃ	
４－５				
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ施設整備工	４－５－１	４－５－３－１	ネットポスト	図面内容の変更
		４－５－３－２を削	ネットポストＡ・センターガイド詳細図	
		４－５－４を削除	ネットポストＢ・センターガイド詳細図	
		４－５－５－１を削除	ネットポストＣ	
		４－５－５－２を削除	ネットポストＣ・センターガイド詳細図	
	４－５－２	４－５－６	門扉Ａ	図面番号の変更
	４－５－３	４－５－７	門扉Ｂ	図面番号の変更
	４－５－４	４－５－８	テニスコートライン規格	図面番号の変更
	４－５－５	４－５－９	高尺ネットフェンス基礎詳細図	図面番号の変更
１０				
その他	１０－２		身障者用駐車場表示板	盤面、基礎部の変更