平成24年度　札幌市造園工事標準図　変更点

工種	新番号	旧番号	図面名称	変更した内容
3-4				
雨水排水設備工	3-4-4-1	3-4-4-1	硬質塩化ビニル管埋設断面	タイトル　縦断管Bの記載。埋設AをB-1、埋設BをB-2に変更。
	3-4-4-2	3-4-4-2	リブ付硬質塩化ビニル管埋設断面	基礎部の寸法単位をmmに統一。タイトル　縦断管Cの記載。
3-6				
電気設備工	3-6-2	3-6-2	照明灯基礎拡大図	コルゲート用PF-Sと接地線用PF-Sを分離。特記仕様を追加。
	3-6-7	3-6-7	引込柱ポール詳細図	M10ﾅｯﾄ取付部詳細図　18.5mm→3.7mmに変更。
	参考図	3-6-12	ポール内ボックス	参考図へ移行。
	3-6-12	3-6-13	ケーブル埋設断面及び防蝕テープ詳細図	図面番号の繰り上げ。
3-9				
遊戯施設整備工	3-9-18	3-9-18	シーソーC	製品仕様変更。
3-10				
サービス施設整備工	3-10-2	3-10-2	水飲台A	排水用溜桝の規格変更及び敷砂の追加。
	3-10-3	3-10-3	水飲台B	〃
	3-10-4	3-10-4	水飲台C	〃
	3-10-6	3-10-6	背付ベンチC	製品仕様変更。
	3-10-9	3-10-9	背なしベンチA	〃
3-11				
管理施設整備工	3-11-4	3-11-4	樹脂被覆手摺（片面型）H-850	支柱材質をｽﾁｰﾙからｱﾙﾐへ変更。
	3-11-5	3-11-5	樹脂被覆手摺（両面型）H-850	支柱材質をｽﾁｰﾙからｱﾙﾐへ変更。
4-5				
グランド・コート施設整備工	4-5-2	4-5-2	門扉（くぐり戸、両開き）	門扉高寸法値を2000から1970に変更。